Утвержден
приказом Министра
по ивестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"24" декабрь 2025 г.

Заказчик КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» Управления общественного здравоохранения, г. Алматы, мкр. Улжан-1 , улица К. Жалайыри, 34.

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 23 .12.2025 г., ТОО «KCC Distribution», Директор Балапанов Б.А., г.Алматы, Ауэзовский район, Толе Би, 302.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: от 23 .12.2025 г.,
ТОО «Фирма КС» («Құрылыс Сараптау») – Кабилов Д. А., ответственный за технический надзор Исаев Т. О.; Аттестат об аккредитации №KZ19VJE00060383 от 14.12.2020 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора. № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: от 23 .12.2025 г.
ТОО «СУҚҰРЫЛЫСПРОЕКТ» – Аметов А.К., в соответствии с приказом от 26.12.2023 года №88-н.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке эксплуатационного объекта: «Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ Городская поликлиника №23»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу г. Алматы, мкр. Улжан-1 , улица К. Жалайыри, 34.

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) задание на проектирование от 5 ноября 2024 года, утвержденное заместителем руководителя КГУ «Управление общественного здравоохранения» города Алматы» Зекеновой У.С.;
дополнение и изменения к заданию на проектирование от 26 февраля 2025 года, утвержденное заместителем руководителя КГУ «Управление общественного здравоохранения» города Алматы» Зекеновой У.С.;
акт на земельный участок № 0008634 на право постоянного землепользования с кадастровым номером 20-321-012-352 площадью 1,0272 га;

архитектурно-планировочное задание на проектирование от 23 августа 2024 года №KZ39RUA00975203, утвержденное заместителем руководителя КГУ «Управление городского планирования и урбанистики города Алматы» Исмаиловым Т.А.;
ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы от 30 сентября 2024 года № 05/3-2557 на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения;
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» Управление общественного здравоохранения города Алматы от 26 февраля 2025 года № 208 на теплоснабжение.

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ, КГУ «Управление градостроительного контроля города Алматы» №KZ18REA00511153 07.11.2025 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «СУҚҰРЫЛЫСПРОЕКТ», лицензия от 20.12.2021 г. №17005865 (I категория)

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом: КГУ «Управление общественного здравоохранения города Алматы»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: Ноябрь 2025 г. ;

(месяц, год)

окончание работ: Декабрь 2025 г. ;

(месяц, год)

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяца;
фактически, месяц: 2 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объемно-планировочные показатели

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически
		общая	общая
Мощность	посещении	500	500
Этажность здания	этаж	4 этажа с подвалом	4 этажа с подвалом
Площадь здания	м2	7036,93	7036,93
Общая площадь участка	га	1,0272	1,0272
Строительный объем	м3	22872,78	22872,78

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Архитектурно - планировочные решения:

Проектируемый объект «Капитальный ремонт поликлиники №23 в мкр. «Улжан» в Алатауском районе г. Алматы,», состоит из 4- этажей с подвалом. Высота здания включая парапет +17,320. Высота этажей: подвал - 3.0 м, 1-4 этажа - 3,0 м, Тех. этаж -1,8 м. Здание имеет подвал, кровля - плоская с организованным водостоком.

Отделка наружная комбинированная: цоколь - из декоративного блока.

Отделка наружных стен -керамические фасадные плитки двух расцветок RAL-9010 и RAL-1011, крепление - алюминиевая система.

Витражи и окна наружные профиль – алюминиевый, остекление - однокамерный стеклопакет.

Крыльца из натурального гранита, горизонтальные поверхности обожженные. Козырьки - Поликарбонат.

Ограждение наружных лестниц - из металла. Внутренняя отделка: Стены - керамическая плитка, водоэмульсионная краска.

Полы - в общих зонах - керамогранит, размерами 600х600мм, в санузлах керам. плиты, размерами 300х300мм, в технических помещениях, в кухне - керамическая плитка, в кабинетах - линолеумы.

Подвесной потолок -армстронг.

Двери наружные - остекленные, стальные утепленные; Двери входные и двери тамбура предусмотрены самозакрывающимися с уплотненными притворами, двери в тамбур с подпором воздуха -противопожарные второго типа с пределом огнестойкости не ниже EI-60.

Двери внутренние - из пвх, стальные и деревянные.

Ограждение внутренних лестниц - металлическое из нержавеющей стали.

Холодный водопровод В1

Согласно техническому заключению выявлены значительные повреждения отдельных смесителей(до 20 %) и течи трубопроводов холодного водоснабжения в подвале физический износ сети водоснабжения оценивается более 40%. Рекомендована замена 20 % смесителей и полная замена трубопроводов холодного водоснабжения в подвале.

Источником водоснабжения являются городские водопроводные сети Ду 160 мм. Гарантированный напор в сети 20,0 м вод.ст. Требуемый напор на хоз-питьевые нужды - 20,0 м вод.ст. вод.ст ,на пожаротушение - 55,5 м вод.ст.

Внутренняя система холодного водопровода запроектирована хозяйственно-питьевая, совмещенная с противопожарным, закольцованная, с двумя вводами водопровода Ду 50 мм. Общий существующий водомер установлен в помещении насосной в подвале. Магистральные трубопроводы и стояки холодного водоснабжения прокладываются под потолком подвала и под потолком 4-го этажа . Магистральные трубопроводы и стояки выполнены из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. Подводки к санприборам выполнены из полипропиленовых напорных неармированных труб PP-R SDR 11 PN 10 по ГОСТ 32415-2013.

Питьевая вода, подаваемая от городской системы водоснабжения должна соответствовать требованиям СТ РК ГОСТ Р 51232-2003 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества" и должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. Перед вводом в эксплуатацию системы водоснабжения необходимо выполнить лабораторные исследования на качество и безопасность поставляемой воды. Согласно Приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 апреля 2015 года № 10774 (СП № 209, п.20) Перед вводом в эксплуатацию системы водоснабжения необходимо выполнить лабораторные исследования на качество и безопасность поставляемой воды.

В связи с недостаточностью гарантированного напора в наружной сети водопровода предусмотрена установка насосной станции повышения давления на пожаротушение ,состоящей из двух вертикальных насосов (раб.+1рез.) с параметрами Q=23,0 м3/ч, H=35,5 м, N=4,0 кВт каждый, напорного и всасывающего коллектора, запорной арматуры, шкафа управления насосами, обратных клапанов, защитой от сухого хода.

Работа насосной станции предусматривается без постоянного дежурного персонала. Управление насосами автоматическое. Включение пожарных насосов запроектировано от кнопок у пожарных кранов с одновременным открытием электродвижки на обводной линии водомерного узла. После выполнения монтажа трубопроводов выполнить гидравлическое испытание системы, промывку и дезинфекцию трубопроводов.

Предоперационные, перевязочные, родовые залы, процедурные кабинеты, посты медицинских сестер при палатах новорожденных, хирургические и гинекологические кабинеты, шлюзы боксов, полубоксов, лабораторий оборудуются раковинами с установкой локтевых кранов и локтевых дозаторов с жидким антисептическим мылом и растворами антисептиков.

Все трубы водопроводных систем закрыть кожухами по всему протяжению из материала, устойчивого к моющим и дезинфицирующим средствам.

Канализация бытовая К1

Согласно заключения технического обследования здания запроектирована замена 100 % сифонов и канализационных труб в подвале . Физический износ составляет 25 %.Система бытовой канализации поликлиники запроектирована для отведения сточных вод от санприборов в существующую внутриплощадочную сеть канализации Ø150 мм и оттуда в существующую городскую канализационную сеть Ø200 мм.

Магистральная канализационная сеть внутри здания прокладывается открыто под потолком подвала

Санитарно-технические приборы подключаются над полом. Внутренняя сеть канализации запроектирована из пластмассовых канализационных труб и фасонных частей Ø50-100мм по ГОСТ 22689-2014 с заделкой стыковых соединений резиновыми уплотнителями. Для предотвращения засоров на сетях предусматривается установка прочисток и ревизий. Места пересечения стояками хозяйственно-бытовой канализации междуэтажных перекрытий должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия. Перед заделкой стояков раствором, трубы следует обернуть рулонным гидроизоляционным материалом без зазоров. Для сбора стоков от случайных проливов из насосной станции, венкамеры, теплового узла запроектированы приямки.

В них находятся дренажные насосы Q= 6,0 м3/ч, H= 6,0 м, N=0.6 кВт . Отвод стоков из приямков осуществляется на отмостку.

Уклоны трубопроводов и расчетные наполнения приняты в соответствии с СП РК 4.01-101-2012 "Внутренний водопровод и канализация" . Выпуски канализации до колодцев выполнены из чугунных канализационных труб Ø100 мм по ГОСТ 6942-98. и в ремонте не нуждаются.

Существующая вентиляция сетей хозяйственно-бытовой канализации осуществляется через стояки, которые выводятся выше кровли на 500мм. После монтажа трубопроводов, систему канализации проверить на исправность трубопроводов, действие санитарных приборов и смывных устройств промывом воды. Пластмассовые канализационные трубы стояков, с целью безопасности, прокладываются скрыто в монтажных коммуникационных шахтах, штрабах, каналах и коробах, ограждающие конструкции которых должны быть выполнены из несгораемых материалов.

Все трубы водопроводных систем закрыть кожухами по всему протяжению из материала, устойчивого к моющим и дезинфицирующим средствам.

Санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, необходимо присоединять к отдельной системе водоотведения (изолированной от системы водоотведения вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и должны быть защищены от подтопления сточной жидкостью в случае его переполнения с установкой обратного клапана. За обратным клапаном ниже по течению воды допускается подключение водоотведения вышерасположенных этажей, при этом устанавливать ревизии в подвале на стояке не допускается.

Канализация производственная К3.

Согласно заключения технического обследования здания запроектирована замена 100 % сифонов и канализационных труб в подвале . Физический износ составляет 25 %.Система производственной канализации буфета запроектирована для отведения сточных вод от технологического оборудования в существующую внутриплощадочную сеть канализации Ø150 мм и оттуда в существующую городскую канализационную сеть.

Канализационная сеть внутри здания прокладывается под потолком подвала . Технологическое оборудование подключаются над полом.

Мойки подключаются к сети канализации с разрывом струи не менее 20мм.

Внутренняя сеть канализации запроектирована из пластмассовых канализационных труб и фасонных частей Ø50-100мм по ГОСТ 22689-2014 с заделкой стыковых соединений резиновыми уплотнителями. Для предотвращения засоров на сетях предусматривается установка прочисток и ревизий.

Места пересечения стояками хозяйственно-бытовой канализации междуэтажных перекрытий должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия. Перед заделкой стояков раствором, трубы следует обернуть рулонным гидроизоляционным материалом без зазоров. Уклоны трубопроводов и расчетные наполнения приняты в соответствии с СП РК 4.01-101-2012 "Внутренний водопровод и канализация". Выпуски канализации до колодцев выполнены из чугунных канализационных труб Ø100 мм по ГОСТ 6942-98.

Вентиляция сетей хозяйственно-бытовой канализации осуществляется через стояки, которые выводятся выше кровли на 500мм.После монтажа трубопроводов, систему канализации проверить на исправность трубопроводов, действие санитарных приборов и смывных устройств промывом воды. Санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, необходимо присоединять к отдельной системе водоотведения (изолированной от системы водоотведения вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и должны быть защищены от подтопления сточной жидкостью в случае его переполнения с установкой обратного клапана.

Антисейсмические мероприятия.

На вводе перед измерительным устройством запроектировано гибкое соединение, допускающее угловые и продольные перемещения концов трубопроводов. Ввод системы внутреннего водопровода выполнить из стальных труб по ГОСТ 10704-91*.

На вводе водопровода предусмотрен бетонный упор в месте поворота в вертикальной или горизонтальной плоскости, когда возникающие усилия не могут быть восприняты соединениями труб.

В местах поворота канализационных стояков из вертикального в горизонтальное положение предусмотрены бетонные упоры.

Отопление и Вентиляция.

Рабочий проект теплоснабжения, отопления и вентиляции выполнен на основании :

- технологического задания;
- архитектурно-строительных чертежей ;
- СП РК 2.04-01-2017 "Строительная климатология";
-СП РК 2.04-107-2013 "Строительная теплотехника";
-СП РК 3.02-08-2010 "Лечебно профилактические здания"
- СП РК 4.02-101-2012 "Отопление, вентиляция, кондиционирование ";
- СН РК 2.04-21-2004* "Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий";
-СП РК 4.02-17-2005 "Проектирование тепловых пунктов";
- СНИП РК 2.02-05-2009 " Пожарная безопасность зданий и сооружений";

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования систем теплоснабжения, отопления и вентиляции.

Холодный период года:

- температура наружнего воздуха: tн= -20,1°С;
- средняя температура отопительного периода: tср.от = 0,8°С;
- продолжительность отопительного периода: 179 суток;
- барометрическое давление: 920 ГПа;

Источник теплоснабжения - существующая индивидуальная котельная на газе. Параметры теплоносителя 95-70°С. Приготовление горячего водоснабжения выполняется в тепловом пункте.

Согласно заданий на проектирование и технического обследования здания проектом выполнено замена существующей системы отопления, с сохранением технических отверстий.

Параметры теплоносителя в системе отопления и вентиляции приняты 80-60°С.

Присоединения к тепловым сетям производиться через узел управления, от существующего ввода тепловых сетей, расположенный в помещении подвального этажа. Узел управления распределяет тепловую энергию среди источников потребления, регулирует параметры теплового

носителя и защищает системы после повышения допустимых объемов параметров. Для разветвление по системам предусмотрен коллектор с балансировочными клапанами для регулировки систем, в помещении теплового пункта.

Система отопления принята стоячная, двухтрубная горизонтальная. Отопительные приборами приняты - стальные панельные радиаторы марки. Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется термостатическими клапанами с предварительной настройкой. Гидравлическая устойчивость систем обеспечивается автоматическими и ручными балансировочными клапанами. Регулирование теплоотдачи приборов осуществляется терморегулирующими клапанами, установленными на подводках к нагревательным приборам.

Воздухудаление - через воздуховыпускные краны, установленные в высших точках системы.

Трубопроводы систем отопления приняты водогазопроводные по ГОСТ 3262-75 и стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91*.

В местах прохода труб через перекрытия, стены, деформационные швы установить гильзы из обрезков труб большего диаметра или кровельной стали. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов выполнить негорючими материалами , обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений. Трубы покрываются антикоррозийным покрытием краска БТ - 177 за 2 раза по грунтовке ГФ 021 за 1 раз, не изолируемые стальные трубопроводы окрашены масляной краской за 2 раза по ГФ-021 за 1 раз.

При монтаже учитывать требования фирм производителей оборудования и материалов. Крепление нагревательных приборов, трубопроводов и воздуховодов выполнять в соответствии с указанными на листе 1 типовыми сериями.

Для прохода трубопроводов через строительные конструкции предусмотреть стальные гильзы. Зазор между гильзой и трубопроводом заделать легким водонепроницаемым материалом с нормируемым пределом огнестойкости.

По окончании монтажа все системы произвести гидравлическое испытание, промывку и дезинфекцию системы, регулировку на прочность согласно СП 4.01.102-2013.

Тепловую изоляцию трубопроводов проложить после проведения гидравлических испытаний.

Монтаж систем отопления и вентиляции выполнить с учетом прокладки смежных инженерных коммуникаций.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта здания и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 651 140,916 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 505 524,848 тыс. тенге, оборудование 24 229,778 тыс. тенге и прочие затраты 121 386,289 тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
всего 581 458,108 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 495 413,843 тыс. тенге, оборудование 23 745,182 тыс. тенге и прочие затраты 62 299,083 тыс. тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности - С (нормальный);

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документации, а также с изменениями согласно протоколам), и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ Городская поликлиника №23», I-уровень ответственности, технический сложный.

наименование объекта комплекса

принять в эксплуатацию.

Заказчик:
Директор КГП на ПХВ
"Городская поликлиника №23"
УОЗ г. Алматы» Ашен С. А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
Директор «Фирма КС» («Құрылыс Сараптау»)» Кабилов Д. А.

фамилия, имя. отчество (при наличии) руководителя, эксперта М.П

Технический надзор
Инженер-эксперт «Фирма КС» («Құрылыс Сараптау»)» Исаев Т. О.

фамилия, имя. отчество (при наличии) руководителя, эксперта М.П

Авторский надзор
Эксперт авторского надзоа ТОО «СУҚҰРЫЛЫСПРОЕКТ» Аметов А.

фамилия, имя. отчество (при наличии) руководителя, эксперта М.П

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО «KCC Distribution» Балапанов Б. А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения		Общие сведения					
		количество этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м2)	общая площадь (м2)	площадь участка (га)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	8	8	9
Поликлиника №23	объект	4	1564,00		7036,93	1,0272	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
				-	-	-	-	-

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

2. Поэтажные планы __М 1:500_____

2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

М 1:500



План после ремонта на отм. +0,000



План после ремонта на отм. -2,300



План после ремонта на отм. +6,600





Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
1,0272 га	1564,00	1564,00	-	-	-	-

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления,

9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов			Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2			3
1	Фундамент			Бетон
2	1) наружные и внутренние капитальные стены			Кирпич
	2) перегородки			Кирпич
3	Перекрытия	чердачное		
		междуэтажное		Плиты перекрытия
4	Крыша			Рулонные кровельный материал
5	Полы	1-го этажа		Линолеум, керамогранит
		последующих этажей		Линолеум, керамогранит
6	Проемы	окна		ПВХ
		двери		ПВХ, алюминевый
7	Отделочные работы	внутренние		Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007
		наружные		
8	Горячее водоснабжение			
9	Водопровод			+
10	Канализация			+
11	Электроосвещение			+
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	+
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Высота строения (м)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем строения (м 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фундамент	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стены	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перекрытия	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Крыша	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Окна	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Двери	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутренняя отделка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наружная отделка	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	окна	-
	двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
наружные		

Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	окна	-
	двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
	наружные	-
Разные работы		-
Итого:		-
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	окна	-
	двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
	наружные	-
Разные работы		-
Итого:		-

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заказчик: **Руководитель КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ, г. Алматы**_____ **Ашен С. А.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: **Эксперт авторского надзора ТОО «СУҚҰРЫЛЫСПРОЕКТ»**_____ **Аметов А.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)