Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "KCC Distribution",город Алматы,Ауэзовский район,мкр.Мамыр,дом №4,кв.№181, тел.: +7 701 309 94 93** — **091040018704**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Сигрост",160019, Республика Казахстан, г.Шымкент, проспект Кунаева, дом № 31А, к.6-этаж, 3-4 кабинет** — **050640005308**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №44 от 10.09.2025г.

Номер документа	Дата составления
21	13.11.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту:«Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Городская поликлиника №23"»			Работа	1	139 887 486,48	139 887 486,48	14 987 944,98
				Итого	1	x	139 887 486,48	14 987 944,98

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.11.2025

М.П.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ТОО "KCC Distribution"**

Подрядчик: **ТОО "СИГРОСТ"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания КГП на "ПХВ Городская поликлиника №23"**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за 13 ноябрь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания КГП на "ПХВ Городская поликлиника №23"	**139 887 486,48**	**139 887 486,48**	**124 899 541,50**				**14 987 944,98**	**139 887 486,48**
Всего к оплате	**139 887 486,48**	**139 887 486,48**	**124 899 541,50**				**14 987 944,98**	**139 887 486,48**

Заказчик:
ТОО "KCC Distribution"

Директор _____ **Балапанов Б. А.**

Подрядчик:
ТОО "СИГРОСТ"

Директор _____ **Расул А.Н.**

Форма 2в

Заказчик: **ТОО "KCC Distribution"**

Подрядчик: **ТОО "СИГРОСТ"**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт здания КГП на "ПХВ Городская поликлиника №23"**

Акт выполненных работ №1

за 13 Ноябрь 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**112 458 549**
	Раздел 1.	**АС**				**34 178 694**
1	**1212-0104-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Стены.Зачистка стен от набелов**	$м^2$	13 870	789	10 943 430
2	**1213-0103-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	$м^2$ облицовки	795,5	3 535	2 812 092
3	**1212-0104-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Потолки.Зачистка потолка от набелов**	$м^2$	3 691	789	2 912 199
4	**1213-0103-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка**	$м^2$ облицовки	2 120	536	1 136 320
5	**1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	2 855	3 798	10 843 290
6	**1207-0101-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	2 319,3	633	1 468 117
7	**1207-0101-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	$м^2$	1 000	514	514 000
8	**1207-0101-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	1 043	167	174 181
9	**1208-0101-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	$м^2$ кровли	1 710	772	1 320 120
10	**1213-0103-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка**	$м^2$ облицовки	1 380	413	569 940
11	**1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	81	3 798	307 638
12	**1208-0101-1804** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06* *К=0,8*	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Демонтаж поясков, сандриков, подоконных отливов**	м	870	1 111	966 570

1	2	3	4	5	6	7
13	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5*	т конструкций	0,12964	153 652	19 919
14	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5*	т конструкций	1,003	156 568	157 038
		Котельная				
15	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	72,93	464	33 840
	Раздел 2.	ВК				2 853 423
		Водопровод				
16	1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм.Разборка	м трубопроводов	235	3 015	708 525
17	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм.Разборка	м трубопроводов	535	1 752	937 320
18	1307-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06* *К=0,6*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый,многоступенчатый объемный,вихревой,поршневой,приводной,роторный на общей фундаментной плите или моноблочный,масса 0,425 т.Демонтаж оборудования	шт.	1	106 577	106 577
19	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Умывальники и раковины.Демонтаж	прибор	47	2 733	128 451
		Канализация хоз-бытовая				
20	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=0,6*	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм	м	250	2 200	550 000
21	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=0,6*	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм	м	50	2 291	114 550
		Канализация дождевая				
22	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=0,6*	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм	м	140	2 200	308 000
	Раздел 3.	ОВ				6 606 597
23	1215-0102-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	193	7 397	1 427 621
24	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм.Разборка	м трубопроводов	220	1 752	385 440
25	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Трубопроводы диаметром до 32 мм.Разборка	м трубопроводов	2 480	1 752	4 344 960

1	2	3	4	5	6	7
26	1337-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,6*	Оборудование массой 0,03 т. Демонтаж	шт.	4	112 144	448 576
	Раздел 4.	ГП				626 399
		Прочие работы				
27	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	241,946336	1 389	336 063
28	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	4 838,92672	60	290 336
	Раздел 5.	Перегородки /АС10-14/				8 240 440
29	6107-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой	$м^2$	1 378	5 980	8 240 440
	Раздел 6.	Кровля. Тип К1, К2, К3. /АС16/				3 230 027
30	6110-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	$м^2$	1 710	1 886	3 225 060
		Водоприемный колпак ВК-1				
31	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0077	255 093	1 964
32	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,2233	208	46
33	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,2233	245	55
		Водоприемная воронка ВВ-1				
34	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01082	255 093	2 760
35	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,31378	208	65
36	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,31378	245	77
	Раздел 7.	Фасад. /АС18/				426 708
37	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	81	5 268	426 708
	Раздел 8.	Узел-А, Б. Примыкание и отделка парапета. /АС22/				3 174 612
38	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	565,52	5 186	2 932 787

1	2	3	4	5	6	7
39	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,78	310 032	241 825
	Раздел 9.	Крепление перегородок. /АС34/				19 276
40	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,05074	366 750	18 609
41	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,47146	208	306
42	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,47146	245	361
	Раздел 10.	Внутренняя отделка				24 767 960
		на отм. -3.300				
43	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	1 066,385	1 429	1 523 864
		на отм. 0,000				
44	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	654,921	2 429	1 590 803
45	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	2 237,013	1 429	3 196 692
46	6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	$м^2$	273,9	1 350	369 765
		на отм. +3,300				
47	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	772,1	2 429	1 875 431
48	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	2 633,71	1 429	3 763 572
49	6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	$м^2$	295,35	1 350	398 723
		на отм. +6,600				
50	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	775,73	2 429	1 884 248
51	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	2 519,1	1 429	3 599 794
52	6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	$м^2$	297,72	1 350	401 922
		на отм. +9,900				

1	2	3	4	5	6	7
53	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	$м^2$	778	2 429	1 889 762
54	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	$м^2$	2 706,66	1 429	3 867 817
55	6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами**	$м^2$	300,42	1 350	405 567
	Раздел 11.	**Полы**				**5 866 919**
		на отм. 0,000				
		Тип 3				
56	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	$м^2$	207	5 268	1 090 476
		на отм.3,300				
		Тип 3				
57	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	$м^2$	6,69	5 268	35 243
		Тип 4				
58	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	$м^2$	290,15	5 268	1 528 510
		на отм.6,600				
		Тип 3				
59	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	$м^2$	6,69	5 268	35 243
		Тип 4				
60	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	$м^2$	297,78	5 268	1 568 705
		на отм.9,900				
		Тип 3				
61	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	$м^2$	6,69	5 268	35 243
		Тип 4				
62	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	$м^2$	298,69	5 268	1 573 499
	Раздел 12.	**Канализация К1 бытовая(монтаж)**				**1 367 833**
63	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	м	55	3 817	209 935
64	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	м	250	3 666	916 500
65	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	м трубопровода	55	401	22 055
66	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	м трубопровода	250	401	100 250

1	2	3	4	5	6	7
67	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	15 677	31 354
68	6114-0101-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм	м	14	4 252	59 528
69	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	3,2	8 816	28 211
	Раздел 13.	**Канализация К3 производственная(монтаж)**				**72 081**
70	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	5	3 817	19 085
71	6114-0101-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм	м	7	4 252	29 764
72	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8 778	17 556
73	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,098	8 816	864
74	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	5	401	2 005
75	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	7	401	2 807
	Раздел 14.	**Канализация К2 дождевая(монтаж)**				**630 253**
76	1116-0501-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 40*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	140	3 707	518 980
77	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	4	8 778	35 112
78	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	5	3 299	16 495
79	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	140	401	56 140
80	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	8 816	3 526
	Раздел 15.	**Канализация К1н напорная(монтаж)**				**355 125**
81	1116-0501-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 40*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	30	3 707	111 210
82	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	3	81 305	243 915
	Раздел 16.	**Отопление**				**12 883 998**
83	6116-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	223,156	3 724	831 033
84	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	405	2 274	920 970

1	2	3	4	5	6	7
85	6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм	м	74	2 981	220 594
86	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	967	838	810 346
87	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	580	1 347	781 260
88	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	814	1 478	1 203 092
89	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	430	1 609	691 870
90	6116-0701-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сборка и установка подающего узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры	шт.	8	21 641	173 128
91	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	10	2 526	25 260
92	6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воздухоотводчиков	шт.	2	10 545	21 090
93	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	2	2 526	5 052
94	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	2	2 842	5 684
95	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	3	2 896	8 688
96	6114-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	1	3 170	3 170
97	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	378	1 929	729 162
98	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	158	1 622	256 276
99	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	2 791	1 622	4 527 002
100	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	22,6	96	2 170
101	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	26,01	208	5 410
102	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	26,01	245	6 372
103	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных	шт.	189	837	158 193
104	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	3 270	401	1 311 270
105	1337-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Оборудование массой 0,03 т. Монтаж в помещении	шт.	1	186 906	186 906
	Раздел 17.	Лестничная клетка				757 524

1	2	3	4	5	6	7
106	6116-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка радиаторов стальных панельных**	**кВт**	**9,38**	**3 724**	**34 931**
107	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**245**	**2 274**	**557 130**
108	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм**	**шт.**	**1**	**2 526**	**2 526**
109	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**30**	**1 622**	**48 660**
110	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**28**	**208**	**5 824**
111	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**28**	**245**	**6 860**
112	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка кранов воздушных**	**шт.**	**4**	**837**	**3 348**
113	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**245**	**401**	**98 245**
	Раздел 18.	**Покрытие**				**6 400 680**
		Тип 2. Покрытия из тротуарной плитки				
114	1218-0101-2101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой**	**$м^2$ покрытия**	**1 119**	**5 720**	**6 400 680**
Стоимость строительно монтажных работ			Тенге			112 458 549
Оборудование						
Общеплощадные затраты 5,7%			Тенге			6 410 137
Итого с общеплащадными затратами			Тенге			118 868 686
Сметная прибыль-5%			Тенге			5 943 434
Итого с сметной прибылью			Тенге			118 868 686
Непредвиденные работы и затраты-5%			Тенге			5 943 434
Итого с оборудованием			Тенге			130 755 555
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 60%, к=1,0388			Тенге			81 497 322
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 40%, к=1,0587			Тенге			55 372 362
Договорной коэффициент			Тенге			124 899 542
НДС 12 %			Тенге			14 987 945
Всего по акту			**Тенге**			**139 887 486,48**

М.П. Заказчик:
Директор ТОО "KCC Distribution" _____ **Балапанов Б. А.**

М.П. Подрядчик:
Директор ТОО "СИГРОСТ" _____ **Расул А. Н.**