Прилож ение 2 к приказу исполняющего обязанност и Минист ра индуст рии и инфраст рукт урного развит ия РК от 5 август а 2021 года №420 Пприлож ение 4-1к Правилам организации деят ельност и и осущест вления функций заказчика (заст ройщика)

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Өркен"**

Наименование стройки: **Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в селе Тасоткель Хромтауского района Актюбинской области**
(наименование строительства и его адрес)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ОКТЯБРЬ 2023 ГОДА

Код	Код	Договор		Дополнительные соглашения		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	Дата	№	дата	наименование	код	наименование	код
		№148	2023-05-16						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы № 2							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке:	36 271 646,69	10 704 597,98							1 284 551,76	11 989 149,74
Акт № 2	11 989 149,74	10 704 597,98							1 284 551,76	11 989 149,74
в .т.ч. октябрь 2023	11 989 149,74	10 704 597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 551,76	**11 989 149,74**

Итого к оплате за октябрь: Одиннадцать миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч сто сорок девять тенге, 74 тиын

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

И.О. Руководителя _____ Жарасбаев А.Б.

Технический надзор: ТОО "Шебер Құрылысшы"

Эксперт _____ Саркулов С.Х.

Подрядчик: ТОО "Өркен"

Директор _____ Исмаилова Д.С.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537 Актюбинская область, г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Өркен" БИН: 010440006381 г.Астана, БЕЙИМБЕТ МАЙЛИН, 14А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в селе Тасоткель Хромтауского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительно-монтажные работы по объекту: Мед.пункт
(наименование)

Договор подряда (контракт) от 2023-05-16 года №148

Акт выполненных работ №2

за Октябрь 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 4-го квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			02-01-01 Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
			Подпольные каналы (лист 7 Ас)									
1	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,1792	24081,43 1387,80	1132,94 265,97	4315 249	203 48	3863	270 367	4951
2	14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	2,24	735,61 379,85	32,02 15,60	1648 851	72 35	725	833 198	2679
3	15	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	2,24	361,33 18,76	21,70 10,32	809 42	48 23	719	61 70	940
4	16	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	2,24	1732,11 743,81	86,61 13,44	3880 1666	194 30	2020	1594 438	5912
5	17	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	2,24	1058,47 448,79	43,17 7,67	2371 1005	97 17	1269	961 267	3599
6	18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	2,24	735,61 379,85	32,02 15,60	1648 851	72 35	725	833 198	2679
7	19	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство *НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,6	29221,36 3904,56	1342,25 345,13	17533 2343	805 207	14385	2320 1588	21442
8	20	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0.5 т. Установка *НР - 118%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	6	1933,54 1388,44	59,80 14,08	11601 8331	358 84	2912	9930 1722	23253
9	21	222-302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты плоские сплошные ПТ12.5-8,6 *СП - 8%*	м3	0,228	138689,44 --	-- --	31621 --	-- --	31621	-- 2530	34151
			Фундамент ФОМ-1									
10	22	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты -столбы бетонны е. Устройство *НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,072	34837,73 6017,20	1194,98 293,65	2508 433	86 21	1989	413 234	3155

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 2: Фундамент					77934	1935	60228	17215	102 761,00
								15771	500	–	7612	
			РАЗДЕЛ 6.Кровля									
11	87	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	1,9818	184609,46 25768,60	1530,47 637,14	365859 51068	3033 1263	311758	47098 33037	448994
12	88	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	240	101,53 88,55	12,98 3,40	24367 21252	3115 816	–	20303 3574	48243
13	90	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	100	9039,83 2140,92	104,36 30,43	903983 214092	10436 3043	679455	199764 88300	1192047
14	91	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	7,666	8934,99 976,56	63,16 28,08	68496 7486	484 215	60526	6931 6034	81462
15	92	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 обработанной поверхности	240	311,48 37,00	2,93 1,30	74755 8880	703 312	65172	8273 6642	89670
16	93	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия по фермам	240	71,60 51,42	2,28 1,01	17184 12341	547 242	4296	11325 2281	30790
17	94	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	42,39	5229,60 1756,04	28,17 13,20	221683 74439	1195 560	146049	67498 23134	312316
18	95	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обшивка карниза из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	41,8	7173,05 749,78	22,42 8,74	299833 31341	937 365	267555	29170 26320	355323
19	96	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м планки	42,6	960,89 363,96	12,37 3,25	40934 15505	527 138	24902	14392 4426	59752
20	99	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Планки кровель торцевых (ветровых) из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м планки	179,1	2178,50 453,74	1657,45 373,32	390169 81265	296850 66862	12054	136276 42116	568561
21	101	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	слуховое окно	3	13707,71 7466,24	912,88 391,93	41123 22399	2739 1176	15985	21217 4987	67327
			Устройство навеса над главным входом (1 шт)(лист 20 АС)									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование расходов затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	102	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	0,18	184609,46 25768,60	1530,47 637,14	33230 4638	276 115	28316	4278 3001	40508
23	103	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	8,74	101,53 88,55	12,98 3,40	887 774	114 30	–	739 130	1756
24	105	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	8,74	9115,75 2140,92	104,36 30,43	79672 18712	912 266	60048	17459 7770	104902
25	106	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	0,355	8934,99 976,56	63,16 28,08	3172 347	22 10	2803	321 279	3772
26	107	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 обработанной поверхности	3,08	311,48 37,00	2,93 1,30	959 114	9 4	836	106 85	1150
27	108	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия по фермам	3,08	71,60 51,42	2,28 1,01	221 158	7 3	56	145 29	396
28	109	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	4,62	6179,88 1756,04	28,17 13,20	28551 8113	130 61	20308	7356 2873	38780
29	110	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка карниза из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	14,2	7173,05 749,78	22,42 8,74	101857 10647	318 124	90892	9909 8941	120708
30	111	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м планки	33,6	2178,50 453,74	1657,45 373,32	73198 15246	55691 12544	2261	25566 7901	106665
			Итого по разделу 6: Кровля					2770133 598817	378045 88149	1793272 –	628126 271859	3 670 122,00
			РАЗДЕЛ 7.Проемы (окна)									
31	113	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	2,58	3526,86 1763,69	188,13 89,46	9099 4550	486 231	4063	4303 1072	14474
32	114	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	16,2	3189,05 1419,04	194,97 90,69	51663 22988	3158 1469	25517	22012 5894	79569

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	115	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м *НР - 90%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	13,8	1866,34 262,55	11,01 5,26	25755 3623	152 73	21980	3326 2327	31408
34	119	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство *НР - 80%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	13,8	1891,81 500,83	5,90 1,26	26107 6911	81 17	19115	5543 2532	34182
			Итого по разделу 7: Проемы (окна)					112624 38072	3877 1790	70675 –	35184 11825	159 633,00
			РАЗДЕЛ 8.Проемы (двери)									
35	120	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	5,04	2918,04 2388,16	54,88 23,50	14707 12036	276 118	2395	8387 1847	24941
36	121	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	1,89	3205,38 2567,06	52,00 22,06	6058 4852	99 42	1107	3376 755	10189
37	122	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173- 2003 утепленный, однопольный *СП - 8%*	м2	1,89	40727,00 –	– –	76974 –	– –	76974	– 6158	83132
38	123	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173- 2003 утепленный, двупольный *СП - 8%*	м2	5,04	53571,00 –	– –	269998 –	– –	269998	– 21600	291598
39	125	223-201-0104 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ЛГ 21-12П, ЛГ 24-10П, ЛГ 24-12П *СП - 8%*	м2	2,52	5519,00 –	– –	13908 –	– –	13908	– 1113	15021
40	126	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ЛГ 21-9П, ЛГ 21-10П *СП - 8%*	м2	14,28	5812,00 –	– –	82995 –	– –	82995	– 6640	89635
41	127	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ЛГ 21-7П, ЛГ 21-8П *СП - 8%*	м2	4,41	7622,00 –	– –	33613 –	– –	33613	– 2689	36302
42	128	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 *СП - 8%*	шт.	22	520,00 –	– –	11440 –	– –	11440	– 915	12355
43	129	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 *СП - 8%*	шт.	11	5262,00 –	– –	57882 –	– –	57882	– 4631	62513
44	130	223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания *СП - 8%*	пара	11	4148,00 –	– –	45628 –	– –	45628	– 3650	49278
			Итого по разделу 8: Проемы (двери)					613203 16888	375 160	595940	11763 49998	674 964,00
			РАЗДЕЛ 11.Крыльцо									
			Крыльцо №1 с пандусом									
45	184	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	15,3	4098,88 1352,56	82,30 37,63	62713 20694	1259 576	40760	19994 6617	89323
			Крыльцо №2									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	188	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3,4	4098,88	82,30	13936	280	9057	4443	19849
			НР - 94%; СП - 8%			1352,56	37,63	4599	128		1470	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Козырек над крыльцом №1,2 (2 шт)									
47	189	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,04948	32307,25	10567,01	1599	523	186	726	2511
			НР - 69%; СП - 8%			17991,60	3265,80	890	162		186	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	191	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическ не. Очистк а щетк ами	м2	1,43492	417,52	–	599	–	–	413	1093
			НР - 69%; СП - 8%			417,52	–	599	–		81	
49	192	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,43492	95,73	2,67	137	3	63	49	201
			НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	71	–		15	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	193	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 №=2	Поверхности металлическ не огрунтованны е. Окраск а эмалями ПФ-115	м2	1,43492	163,34	3,79	234	6	146	57	315
			НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	82	1		23	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	194	1109-0303-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия оконные фонарные из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками. Монтаж	м2	7,232	2468,88	1008,61	17855	7294	182	8609	28581
			НР - 69%; СП - 8%			1435,21	289,95	10379	2097		2117	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Итого по разделу 11: Крыльцо					97073	9365	50394	34291	141 873,00
								37314	2964	–	10509	
			РАЗДЕЛ 13.Отмостка									
52	200	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночны е. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,48	11709,20	1824,43	52457	8174	27939	18761	76916
			НР - 94%; СП - 8%			3648,24	806,85	16344	3615		5697	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	201	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	56	1319,52	105,20	73893	5891	46431	22365	103959
			НР - 94%; СП - 8%			385,19	39,68	21571	2222		7701	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Итого по разделу 13: Отмостка					126350	14065	74370	41126	180 875,00
								37915	5837		13398	
			02-01-02 отопление и вентиляция									
			Отопление									
54	1	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10	465,41	19,81	4654,10	198,10	99,00	4346,10	9720,22
			НР - 98%; СП - 8%			435,70	7,78	4357,00	77,80		720,02	
55	3	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	66	897,97	43,31	59266,02	2858,46	1842,72	54507,78	122875,70
			НР - 98%; СП - 8%			826,74	15,99	54564,84	1055,34		9101,90	
			Вентиляция В1									
56	23	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,3	6964,48	57,59	22982,80	190,06	15983,88	6748,55	32109,85
			НР - 98%; СП - 8%			2063,29	23,46	6808,86	77,41		2378,51	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	24	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	4,2	6778,35 1889,12	45,72 18,42	28469,05 7934,30	192,01 77,35	20342,74	7851,41 2905,64	39226,10
58	25	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	6,4	6778,35 1889,12	45,72 18,42	43381,41 12090,36	292,59 117,87	30998,46	11964,06 4427,64	59773,11
59	26	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	7	7398,14 1634,56	45,72 18,42	51787,00 11441,89	320,02 128,92	40025,09	11339,39 5050,11	68176,51
60	27	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	2,87	6778,35 1889,12	45,72 18,42	19453,85 5421,77	131,21 52,86	13900,87	5365,13 1985,52	26804,50
61	28	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (отвод) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	0,178	6964,48 2063,29	57,59 23,46	1239,68 367,27	10,26 4,18	862,15	364,01 128,30	1731,99
62	29	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (отвод) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	0,743	6778,35 1889,12	45,72 18,42	5036,31 1403,61	33,96 13,68	3598,74	1388,95 514,02	6939,28
63	30	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (переход) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	0,902	7398,14 1634,56	45,72 18,42	6673,12 1474,37	41,23 16,61	5157,52	1461,16 650,74	8785,02
64	31	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (отвод) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	1,443	6778,35 1889,12	45,72 18,42	9781,15 2726,00	65,97 26,58	6989,18	2697,52 998,29	13476,97
65	32	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	решетка	1	1743,70 1487,51	36,61 15,40	1743,70 1487,51	36,61 15,40	219,58	1472,86 257,32	3473,88
66	33	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	решетка	11	1837,72 1487,51	36,61 15,40	20214,89 16362,65	402,75 169,44	3449,49	16201,45 2913,31	39329,65
67	34	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	зонт	5	2630,02 518,62	48,59 15,40	13150,10 2593,08	242,97 77,02	10314,05	2616,70 1261,34	17028,14
			Тепловой узел									
68	46	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3	897,97 826,74	43,31 15,99	2693,91 2480,22	129,93 47,97	83,76	2477,63 413,72	5585,26
			Итого по смете 02-01-02: отопление и вентиляция					290527,09 131513,73	5146,13 1958,43	153867,23 –	130802,70 33706,38	455 036,18

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			02-01-03 на водопровод и канализация									
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод									
			Водопровод холодный В1									
69	1	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3	1840,56	22,50	5521,68	67,50	32,16	5314,43	11703,00
			НР - 98%, СП - 8%			1807,34	0,29	5422,02	0,87		866,89	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	3	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1840,56	22,50	18405,60	225,00	107,20	17714,77	39010,00
			НР - 98%, СП - 8%			1807,34	0,29	18073,40	2,90		2889,63	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	5	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1561,23	15,85	62449,20	634,00	436,00	60155,93	132413,54
			НР - 98%, СП - 8%			1534,48	0,11	61379,20	4,40		9808,41	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	9	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2082,09	19,81	2082,09	19,81	1626,58	434,61	2718,04
			НР - 98%, СП - 8%			435,70	7,78	435,70	7,78		201,34	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Итого по разделу 1: Водопровод					88458,57	946,31	2201,94	83619,74	185 844,58
								85310,32	15,95	–	13766,27	
			РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение Т3, Т4									
73	25	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1840,56	22,50	9202,80	112,50	53,60	8857,39	19505,00
			НР - 98%, СП - 8%			1807,34	0,29	9036,70	1,45		1444,82	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	27	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	55	1561,23	15,85	85867,65	871,75	599,50	82714,40	182068,62
			НР - 98%, СП - 8%			1534,48	0,11	84396,40	6,05		13486,56	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	29	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическ ое	м трубопровода	60	94,75	1,29	5685,00	77,40	25,20	5470,75	12048,21
			НР - 98%, СП - 8%			93,04	–	5582,40	–		892,46	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Итого по разделу 2: Горячее водоснабжение Т3, Т4					100755,45	1061,65	678,30	97042,54	213 621,83
								99015,50	7,50	–	15823,84	
			РАЗДЕЛ 3.Канализация									
76	34	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	30	861,36	3,52	25840,80	105,60	132,00	25124,95	55043,01
			НР - 98%, СП - 8%			853,44	1,15	25603,20	34,50		4077,26	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, ... код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	36	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	893,45	1,45	17869,00	29,00	39,60	17454,19	38149,05
			НР - 98%, СП - 8%			890,02	0,50	17800,40	10,00		2825,86	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Оборудование									
78	43	С1244-101-0102 244-101-0102 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	10	8000,00	--	80000,00	--	80000,00	--	86400,00
			СП - 8%			--	--	--	--		6400,00	
79	44	С1244-104-0409 244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорук ояточный/двухрук ояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	8	7605,00	--	60840,00	--	60840,00	--	65707,20
			СП - 8%			--	--	--	--		4867,20	
80	45	С1244-104-0404 244-104-0404 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	2	3016,00	--	6032,00	--	6032,00	--	6514,56
			СП - 8%			--	--	--	--		482,56	
81	46	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СКУ ГОСТ 23289-94	шт.	10	785,00	--	7850,00	--	7850,00	--	8478,00
			СП - 8%			--	--	--	--		628,00	
82	48	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	3	8879,00	--	26637,00	--	26637,00	--	28767,96
			СП - 8%			--	--	--	--		2130,96	
83	49	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3	8876,00	--	26628,00	--	26628,00	--	28758,24
			СП - 8%			--	--	--	--		2130,24	
			Итого по разделу 3: Канализация					251696,80	134,60	208158,60	42579,14	317 818,02
								43403,60	44,50	--	23542,08	
			02-01-08 Внутр. Газоснабжение									
84	4	242-209-0703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, T до +200°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	9021,00	--	18042	--	18042	--	19485
						--	--	--	--		1443	
85	5	242-209-0701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, T до +200°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	7601,00	--	15202	--	15202	--	16418
						--	--	--	--		1216	
86	6	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8,3	1550,34	23,45	12868	195	9251	3427	17599
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			412,23	9,10	3422	76		1304	
87	7	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	2405,56	23,45	3608	36	2954	619	4566
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			412,23	9,10	618	14		338	
88	13	241-112-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-	шт.	2	151,00	--	302	--	302	--	326
						--	--	--	--		24	
89	14	241-117-0402 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	200,00	--	200	--	200	--	216
						--	--	--	--		16	
			Футляр									
90	16	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	1891,00	--	1513	--	1513	--	1634
						--	--	--	--		121	
91	18	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40x3,0 мм	м	2,1	1321,00	--	2774	--	2774	--	2996
						--	--	--	--		222	
92	19	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,003102	894640,00	--	2775	--	2775	--	2997

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		222	
93	20	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	1	416,00	--	416	--	416	--	449
						--	--	--	--		33	
94	21	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты с гайкой и шайбой	т	0,000376	647579,00	--	243	--	243	--	262
						--	--	--	--		19	
			Итого по смете 02-01-08: Внутр. Газоснабжение					57943	231	53672	4046	66 948,00
								4040	90	--	4958	
			02-01-09 Тепломеханические решения									
			Обвязка газового котла									
95	8	С1242-204-0503 242-204-0503 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 *СП - 8%*	шт.	1	6430,00	--	6430	--	6430	--	6944
						--	--	--	--		514	
96	9	С1242-204-0501 242-204-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	1	5023,00	--	5023	--	5023	--	5425
						--	--	--	--		402	
97	10	С1242-304-0603 242-304-0603 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25 *СП - 8%*	шт.	1	3513,00	--	3513	--	3513	--	3794
						--	--	--	--		281	
98	12	С1242-404-0101 242-404-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	1	8572,00	--	8572	--	8572	--	9258
						--	--	--	--		686	
99	13	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3	897,97	43,31	2694	130	84	2478	5585
						826,74	15,99	2480	48		414	
100	14	С1241-102-0103 241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм *СП - 8%*	м	3	468,00	--	1404	--	1404	--	1516
						--	--	--	--		112	
101	20	С1241-101-0215 241-101-0215 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х3,5 мм *СП - 8%*	м	3	5180,00	--	15540	--	15540	--	16783
						--	--	--	--		1243	
102	26	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,0206239	700886,00	--	14455	--	14455	--	15611
						--	--	--	--		1156	
103	28	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,05772	424901,00	--	24525	--	24525	--	26487
						--	--	--	--		1962	
104	29	С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прок ат тонк олистовой горячекатаный с обрезными кромк ами из углеродистой стали обы кновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 *СП - 8%*	т	0,0007788	467311,00	--	364	--	364	--	393
						--	--	--	--		29	
105	30	С1217-101-0302 217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болты самоанк ерующиеся распорны е М12х120 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%*	шт.	8	33,00	--	264	--	264	--	285
						--	--	--	--		21	
			Вентиляция В1									
106	37	С1246-302-0706 246-302-0706 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 350 мм х 350 мм *СП - 8%*	шт.	1	12158,00	--	12158	--	12158	--	13131
						--	--	--	--		973	
107	38	С1214-402-0101 214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм *СП - 8%*	м2	0,015	891,00	--	13	--	13	--	14
						--	--	--	--		1	
			Итого по смете 02-01-09: Тепломеханические решения					94955	130	92345	2478	105 226,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								2480	48	–	7794	
			04-01 Электроснабжение									
			РАЗДЕЛ 1. В РУ-0,4 к В ТПАТ-207									
108	1	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1439,32 1325,88	86,53 35,63	1439 1326	87 36	26	980 194	2613
109	2	247-301-0344 РСНБ РК 2015	Счетчик электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, А/R-0,5S/1,0 *СП - 8%*	шт.	1	74287,00 –	– –	74287 –	– –	74287	– 5943	80230
110	3	1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик навесной для прибора учета. Установка в обхват колонн *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3351,43 1767,96	1124,89 463,19	3351 1768	1125 463	458	1606 397	5354
111	4	247-305-0106 РСНБ РК 2015	Ящик навесной ЯН-1 для трехфазного электросчетчик а напряжением 380 В *СП - 8%*	шт.	1	9390,00 –	– –	9390 –	– –	9390	– 751	10141
112	5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3994,29 2890,00	117,91 35,63	3994 2890	118 36	986	2106 488	6589
113	6	247-204-3414	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 50А 35к А *СП - 8%*	шт.	1	18426,00 –	– –	18426 –	– –	18426	– 1474	19900
			Итого по разделу 1: В РУ-0,4 к В ТПАТ-207					110887 5984	1330 535	103573	4692 9247	124 827,00
			06-01 водопровод и канализация									
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1									
			Трубопроводы									
114	6	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0714	319041,58 241681,00	75927,50 23208,51	22779,57 17256,02	5421,23 1657,09	102,32	18723,98 3320,28	44823,83
115	8	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0714	66747,14 63242,00	– –	4765,75 4515,48	– –	250,27	4470,32 738,89	9974,96
116	9	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные е на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	2385,81 1981,56	130,08 29,34	2385,81 1981,56	130,08 29,34	274,17	1970,68 348,52	4705,01
117	11	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы . Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	5	1494,68 558,07	936,61 278,29	7473,40 2790,35	4683,05 1391,45	–	4139,98 929,07	12542,45
118	14	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	врезка	1	8075,22 3348,66	4367,36 1476,86	8075,22 3348,66	4367,36 1476,86	359,20	4777,26 1028,20	13880,68
119	15	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	0,0714	31095,00 9777,60	21317,40 4808,78	2220,18 698,12	1522,07 343,35	–	635,30 228,44	3083,91
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					47699,93	16123,79	985,96	34717,52	89 010,84

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								30590,19	4898,09		6593,40	
			РАЗДЕЛ 2.Канализация									
			Земляные работы									
120	23	Е11-231401-0102 1123-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	76,8	2019,28 95,06	19,24 7,84	155080,70 7300,61	1477,63 602,11	146302,46	7823,69 13032,35	175936,74
			Колодцы канализационные ж/б д-1000мм - 1шт									
121	24	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 конструкций колодца	0,59	43526,05 18695,41	11324,37 4681,95	25680,37 11030,29	6681,38 2762,35	7968,70	13654,72 3146,81	42481,89
122	31	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	5,338	906,48 306,34	20,10 2,93	4838,79 1635,24	107,29 15,64	3096,26	1535,32 509,93	6884,04
			Колодцы канализационные ж/б д-1500мм - 4шт									
123	32	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 конструкций колодца	5,084	37118,29 13014,94	7603,82 3209,68	188709,39 66167,95	38657,82 16318,01	83883,62	81661,11 21629,64	292000,14
124	40	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	37,68	906,48 306,34	20,10 2,93	34156,17 11542,89	757,37 110,40	21855,91	10837,56 3599,50	48593,23
			Охлаждающ ий колодец									
125	43	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 конструкций колодца	1,495	36228,03 10867,58	7549,42 3185,79	54160,90 16247,03	11286,39 4762,76	26627,48	20799,69 5996,85	80957,44
126	50	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	12,717	906,48 306,34	20,10 2,93	11527,71 3895,73	255,61 37,26	7376,37	3657,68 1214,83	16400,22
			Итого по разделу 2: Канализация					474154,03 117819,74	59223,49 24608,53	297110,80	139969,77 49129,91	663 253,70
			06-04 Общестроительные работы-Выгреб V=3м3									
			Колодец									
127	5	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 конструкций колодца	2,58	34482,89 10867,58	7549,42 3185,79	88965,86 28038,36	19477,51 8219,34	41449,99	35895,12 9988,88	134849,86
128	6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	6,25	4743,76 602,80	316,45 112,17	29648,50 3767,50	1977,81 701,06	23903,19	4200,45 2707,92	36556,86
129	14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	11,1627	906,48	20,10	10118,76	224,37	6474,81	3210,63	14395,74

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 93%, СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			306,34	2,93	3419,58	32,71		1066,35	
130	15	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ??	Детали закладные весом до 4 кг (МС-4; МС-8), Установка	т	0,01	1175644,54	1428,54	11756,45	14,28	9073,13	2434,49	15326,22
			НР - 91%; СП - 8%			266904,00	622,47	2669,04	6,22		1135,27	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	0,29	95,73	2,67	27,76	0,77	12,74	9,89	40,67
			НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	14,25	0,08		3,01	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ??	Поверхности металлическ не огрунтованны е. Окраск а эмалями ПФ-115	м2	0,29	81,67	1,89	23,68	0,54	14,81	5,80	31,84
			НР - 69%; СП - 8%			28,71	0,29	8,33	0,08		2,36	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Вентиляционная колонка									
133	18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	29685,31	1132,94	890,56	33,99	814,94	45,15	1010,56
			НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	41,63	7,98		74,86	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	19	1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементны е, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,002	549148,35	97194,69	1098,30	194,39	88,94	868,23	2123,85
			НР - 99%; СП - 8%			407484,00	31013,65	814,97	62,03		157,32	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	21	1120-0701-0104 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 350 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4465,22	55,87	4465,22	55,87	3588,21	819,81	5707,84
			НР - 98%; СП - 8%			821,14	15,40	821,14	15,40		422,80	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	22	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструк ции стальны е, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0016	1001366,00	18937,00	1602,19	30,30	1472,13	101,74	1840,24
			НР - 91%; СП - 8%			62347,50	7526,21	99,76	12,04		136,31	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Итого по смете 06-04: Общестроительные работы Выгреб V=3м3					148597,28	22009,83	86892,89	47591,31	211 883,68
								39694,56	9056,94		15695,08	
			07-01 Благоустройство									
			РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка									
137	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 к Вт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП- 8%*	м3 грунта	590	51,34	51,34	30291	30290	--	8564	41963
						--	20,16	--	11894		3108	
138	2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 к Вт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	590	43,93	43,93	25919	25919	--	7328	35907
						--	17,25	--	10178		2660	
139	3	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	590	78,46	78,46	46291	46291	--	13751	64845
						--	32,37	--	19098		4803	
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка					102501	102501	--	29643	142 715,00
								--	41170	--	10571	
			РАЗДЕЛ 8.Ограждение территории									
140	68	212-101-2004 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50. W6 *СП - 8%*	м3	8,506	22173,00	--	188604	--	188604	--	203692
						--	--	--	--		15088	
141	70	241-102-0163 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4.5 мм *СП - 8%*	м	143	4063,00	--	581009	--	581009	--	627490
						--	--	--	--		46481	
142	72	222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения *СП - 8%*	т	2,16439	645236,00	--	1396542	--	1396542	--	1508265
						--	--	--	--		111723	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
143	73	214-401-0111 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336- 80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	225,6784	737,00	–	166325	--	166325	--	179631
			СП - 8%			–	–	–	--		13306	
			Итого по разделу 8: Ограждение территории					2332480	--	2332480	--	2 519 078,00
								–	--	--	186598	
			ВСЕГО по акту:					7897972	616500	5976845	1384887	10 025 490,83
								1304628,82	181833		742626	

ВСЕГО по акту:		**10 025 490,83**
в т.ч. оборудование		
Временные здания и сооружения	2,9%	290 739,23
Итого с временными		10 316 230,06
Зимние удорожания	1,98%	204 261,36
Итого с зимними удорожаниями		10 520 491,42
Непредвиденные работы и затраты	2%	210 409,83
Итого с непредвиденными работами и затратами		10 730 901,25
Итого в текущих ценах 2022 года:	**1,0500514**	**11 267 997,88**
Итого с К=0,95	0,95	**10 704 597,98**
НДС	12%	1 284 551,76
Итого с НДС		**11 989 149,74**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

И.О. Руководителя _____ Жарасбаев А.Б.

Подрядчик: ТОО "Өркен"

Директор _____ Исмаилова Д.С.

Технический надзор: ТОО "Шебер Құрылысшы"

Эксперт _____ Саркулов С.Х.

Авторский надзор: ТОО "КБ "МунайГаз Инжиниринг"

Инженер _____ Туралиев А.М.