Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства",Республика Казахстан, Мангистауская обл., Мунайлинский р-он, с. С.МАНГИСТАУ, ул. КВАРТАЛ 14, д. 30**	**210440025687**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 3, дом № 29, н.п. 2, тел.: 52-68-38**	**980240000762**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Дополнительное соглашение № 75/1 от 13.03.2025г. к Договору №75 от 18.10.2024г.

Номер документа	Дата составления
23	09.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в селе Баянды Мунайлинского района. Корректировка сметной документации.			работа	1	179 541 472,20	179 541 472,20	19 236 586,31
				Итого	1	x	179 541 472,20	19 236 586,31

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Севзиханов Н.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Балиев К.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.06.2025

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа и о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" БИН 210440025687
Подрядчик : ТОО "АБТМ", РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29, н.п.2. БИН 980 240 000 762

Наименование строительства и его адрес: **Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в селе Баянды Мунайлинского района. Корректировка сметной документации**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за Июнь 2025 год

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования			
Заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/подпрограммы/специфики			код
210440025687	980 240 000 762			75	18.10.2024г				
				Доп.согл №75/1	13.03.2025г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в селе Баянды Мунайлинского района. Корректировка сметной документации	1 350 929 187,74	307 297 415,62	160 304 885,89				19 236 586,31	179 541 472,20
Удержание аванса, 30%	389 624 279,73	92 189 224,68	48 091 465,77				5 770 975,89	53 862 441,66
Удержание 5%	67 546 459,39	15 364 870,78	8 015 244,29				961 829,32	8 977 073,61
ИТОГО по справке	**893 758 448,62**	**199 743 320,16**	**104 198 175,83**				**12 503 781,10**	**116 701 956,93**

М.П.

Заказчик Руководитель ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" БИН 210440025687
Балиев К.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "АБТМ" БИН 980 240 000 762
Сеизханов Н.В.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "Raiymbek&company"
Анарбеков Б.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" БИН 210440025687**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АБТМ",РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29, н.п.2. БИН 980 240 000 762**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в селе Баянды Мунайлинского района. Корректировка сметной документации**
(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод высокого давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№75** от **18.10.2024г., Доп. соглашение №75/1 от 13.03.2025г.**

Акт выполненных работ №9

за **Июнь 2025** (месяц, год) на **2-01-01-01 Газопровод высокого давления** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 31.07.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1: ОБОРУДОВАНИЕ					
1	1	1337-0101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Оборудование без механизмов массой 3 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1**	**627 105,0**	**627 105,0**	
2	2	**Прайс-лист**	**Пункт газорегуляторный блочный с основной и резервной линиями редуцирования, с катушкой под счетчик, с газовым конвектором ПГБ-16-2ВУ1-С (2 линии, на базе регуляторов-РДГ-150В, (регуляторы-производство ЭПО "Сигнал"). Турбинный счетчик газа CGT-02 DN150 G1000 и электронный корректор mini ELCOR**	**шт**	**1**	**18 690 473,26**	**18 690 473,0**	
			Итого по подразделу 1: ОБОРУДОВАНИЕ				**19 317 578**	
			ИТОГО по акту				**19 317 578**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**18 690 473**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	**5,9%**			**36 999,20**	
			Итого				**19 354 577,20**	
			Сметнаяприбыль 5%	**5%**			**33 205,21**	
			Непредвиденные работы и затраты 3%	**3%**			**580 637,32**	
			Итого				**19 968 419,72**	
			Итого в текущих ценах на III квартал 2024 года, 14,284%	**1,0557**			**3 011 161,57**	
			Итого в текущих ценах на IV квартал 2024 года, 42,858%	**1,075**			**9 199 920,22**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого в текущих ценах на I квартал 2025 года, 42,858%	**1,0944**			**9 365 946,69**	
			Итого				**21 577 028,49**	
			Итого со скидкой	**0,98**			**21 145 487,91**	
			НДС	**12 %**			**2 537 458,55**	
			Итого с НДС				**23 682 946,46**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ", БИН 980240 000 762
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Севзиханов Н.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", БИН 210440025687
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Балиев К.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Raiymbek&company"

Директор **Анарбеков Б.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт **Калдыбеков С.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

ТОО "ӨЗЕНКҰРЫЛЫССЕРВИС"

Эксперт **Ермаганбет Р.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" БИН 210440025687**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АБТМ",РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29, н.п.2. БИН 980 240 000 762**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей газоснабжения для вновь строяшихся жилых домов в селе Баянды Мунайлинского района. Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№75** от **18.10.2024г., Доп. соглашение №75/1 от 13.03.2025г.**

Акт выполненных работ №10

за **Июнь 2025** (месяц, год) на **2-02-01-01 Газопровод среднего давления** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 31.07.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: ПЛОЩАДКИ ПГБ (6шт)					
			Подраздел 1: ОБОРУДОВАНИЕ ПЛОЩАДКИ ПГБ-2/3/5/6 (4шт)					
1	1	1337-0101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Оборудование без механизмов массой 3 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**4**	**627 105,0**	**2 508 420,0**	
2	2	**Прайс-лист**	**Пункт газорегуляторный блочный с основной и резервной линиями редуцирования, с конвекторным обогревом, со счетчиком G4 на обогрев, с катушкой под измерительно-вычислительный комплекс ПГБ-13-2НУ1-С (2 линии, на базе регуляторов-РДГ-50Н, (седло 35мм), (регуляторы- производство ЭПО "Сигнал"). Турбинный счетчик газа CGT-02 DN80 G160 и электронный корректор mini ELCOR T120 K2G1**	**шт**	**4**	**8 313 626,64**	**33 254 507,0**	
			Итого по подразделу 1: ОБОРУДОВАНИЕ ПЛОЩАДКИ ПГБ-2/3/5/6 (4шт)				**35 762 927**	
			Подраздел 2: ОБОРУДОВАНИЕ ПЛОЩАДКИ ПГБ-4/7 (2шт)					
3	3	1337-0101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Оборудование без механизмов массой 3 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**2**	**627 105,0**	**1 254 210,0**	
4	4	**Прайс-лист**	**Пункт газорегуляторный блочный с основной и резервной линиями редуцирования, с конвекторным обогревом, со счетчиком G4 на обогрев, с катушкой под измерительно-вычислительный комплекс ПГБ-15-2НУ1-С (2 линии, на базе регуляторов-РДГ-80Н, (регуляторы-производство ЭПО "Сигнал"). Турбинный счетчик газа CGT-02 DN150 G1000 и электронный корректор mini ELCOR T120 K2G1**	**шт**	**2**	**9 935 673,34**	**19 871 347,0**	

	Итого по подразделу 2: ОБОРУДО ИЕ ПЛОЩАДКИ ПГБ-4/7 (2шт)			21 125 557
	Итого по разделу 1: ПЛОЩАДКИ ПГБ (6шт)			56 888 484
	ИТОГО по акту			56 888 484
	В том числе:			
	Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего			53 125 854
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	5,9%		221 995,17
	Итого			57 110 479,17
	Сметнаяприбыль 5%	5%		199 231,26
	Непредвиденные работы и затраты 3%	3%		1 713 314,38
	Итого			59 023 024,80
	Итого в текущих ценах на III квартал 2024 года, 14,284%	1,0557		8 900 447,14
	Итого в текущих ценах на IV квартал 2024 года, 42,858%	1,075		27 193 294,57
	Итого в текущих ценах на I квартал 2025 года, 42,858%	1,0944		27 684 038,67
	Итого			63 777 780,39
	Итого со скидкой	0,98		62 502 224,77
	НДС	12 %		7 500 266,97
	Итого с НДС			70 002 491,74

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ", БИН 980 240 000 762
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Севзиханов Н.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)
ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" БИН 210440025687
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Балиев К.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Raiymbek&company"

Директор **Анарбеков Б.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт **Калдыбеков С.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

ТОО "ОЗЕНКУРЫЛЫССЕРВИС"

Эксперт **Ермаганбет Р.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" БИН 210440025687**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АБТМ",РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29, н.п.2. БИН 980 240 000 762**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в селе Баянды Мунайлинского района. Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод низкого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№75** от **18.10.2024г., Доп. соглашение №75/1 от 13.03.2025г.**

Акт выполненных работ №11

за **Июнь 2025** (месяц, год) на **2-03-01-01 Газопровод низкого давления** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 31.07.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: ГАЗОПРОВОД					
			Подраздел 2: ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ					
1	11	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**16**	**11 730,0**	**187 680,0**	
2	12	241-209-0354 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225x160x225 мм**	**шт.**	**16**	**24 575,0**	**393 200,0**	**Казахстан**
			Итого по подразделу 2: ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ				**580 880**	
			Подраздел 6: ОТВЕТВЛЕНИЕ К ДОМАМ Ду160 (964шт)					
3	57	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	**$м^3$**	**133,66**	**6 778,0**	**905 947,58**	
4	58	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**$м^3$**	**132,8**	**4 204,0**	**558 291,26**	
5	59	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 63 мм**	**км**	**0,694**	**1 597 999,0**	**1 109 011,28**	
6	60	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63x5,8 мм**	**м**	**700,94**	**1 085,0**	**760 519,97**	**Казахстан**
7	61	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм (футляр)**	**км**	**0,347**	**3 669 310,0**	**1 273 250,63**	
8	62	241-102-0179 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108x5,0 мм**	**м**	**348,4**	**4 588,0**	**1 598 459,08**	
9	63	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,347**	**3 375 405,0**	**1 171 265,38**	
10	64	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57x3,5 мм**	**м**	**348,4**	**1 731,0**	**603 080,5**	
11	65	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**1 041**	**5 294,0**	**5 511 054,0**	

12	66	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	347	4 337,0	1 504 939,0	
13	67	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	347	3 250,0	1 127 750,0	Казахстан
14	68	241-215-0307 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	347	11 732,0	4 071 004,0	Казахстан
15	69	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	694	2 963,0	2 056 322,0	
16	70	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	694	2 415,0	1 676 010,0	
17	71	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	3,27	648 278,0	2 119 869,11	
18	72	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	3,27	361 174,0	1 181 038,93	
19	73	6121-0201-0841 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,347	2 892 059,0	1 003 544,52	
20	74	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021	$м^2$	178,45	601,0	107 248,62	
21	75	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками НЦ-132 за 2 раза	$м^2$	90,22	418,0	37 712,13	
22	76	236-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Лак нитроцеллюлозный ГОСТ Р 52165-2003 НЦ-132	кг	2 747,06	1 900,0	5 219 414,16	
23	77	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	88,23	448,0	39 526,92	
			Итого по подразделу 6: ОТВЕТВЛЕНИЕ К ДОМАМ Ду160 (964шт)				33 635 259	
			Подраздел 8: УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ Ду-160 ПОД ЛЮК НА ТРОТУАРАХ И ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (60шт)					
24	100	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	2	10 929,0	21 858,13	
25	101	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,04	20 155,0	41 116,27	Казахстан
26	102	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	3,2	87 610,0	280 352,0	
27	103	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	16	14 381,0	230 096,0	Казахстан
28	104	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	16	4 130,0	66 080,0	Казахстан
29	105	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	16	33 261,0	532 176,0	Казахстан
30	106	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,32	25 111,0	8 035,47	Казахстан
31	107	6121-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	16	15 082,0	241 312,0	
32	108	242-101-2109 *РСНБ РК 2022*	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150 с наружным диаметром 160 мм	шт.	16	681 349,0	10 901 584,0	
33	109	242-108-0401 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	16	44 433,0	710 928,0	Казахстан
34	110	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	32	9 287,0	297 184,0	
35	111	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	32	6 537,0	209 184,0	Казахстан
36	112	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	41,92	4 618,0	193 586,67	

37	113	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	41,92	3 328,0	139 509,87	Казахстан
			Итого по подразделу 8: УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ Ду-160 ПОД ЛЮК НА ТРОТУАРАХ И ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (60шт)				13 873 002	
			Итого по разделу 1: ГАЗОПРОВОД				48 089 141	
			ИТОГО по акту				48 089 141	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	*5,9%			2 837 259,32	
			Итого				50 926 400,32	
			Сметнаяприбыль 5%	5%			2 546 320,02	
			Непредвиденные работы и затраты 3%	3%			1 527 792,01	
			Итого				55 000 512,34	
			Итого в текущих ценах на III квартал 2024 года, 14,284%	1,0557			8 293 867,60	
			Итого в текущих ценах на IV квартал 2024 года, 42,858%	1,075			25 340 028,55	
			Итого в текущих ценах на I квартал 2025 года, 42,858%	1,0944			25 797 327,67	
			Итого				59 431 223,82	
			Итого со скидкой	0,98			58 242 599,33	
			НДС	12 %			6 989 111,92	
			Итого с НДС				65 231 711,25	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ", БИН 980 240 000 762

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Севзиханов Н.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" БИН 210440025687

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Балиев К.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Raiymbek&company"

Директор **Анарбеков Б.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт **Калдыбеков С.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

ТОО "ӨЗЕНКҰРЫЛЫССЕРВИС"

Эксперт **Ермаганбет Р.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" БИН 210440025687**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АБТМ",РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29, н.п.2. БИН 980 240 000 762**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в селе Баянды Мунайлинского района. Корректировка сметной документации**
(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**

Договор подряда (контракт) **№75** от **18.10.2024г., Доп. соглашение №75/1 от 13.03.2025г.**

Акт выполненных работ №12

за Июнь 2025 (месяц, год) на 2-04-01-01 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 31.07.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: ПЛОЩАДКИ ПГБ					
			Подраздел 1: ПЛОЩАДКА ПГБ-1					
1	1	6101-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1.** *Разработки грунта экскаваторами в котлованах при объеме котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.. Разработки грунта экскаваторами в котлованах при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.*	м^3	14,5015	641,0	9 295,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	0,4485	10 615,0	4 761,0	
3	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	1,575	712,0	1 121,0	
4	4	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м^3	1,575	230,0	362,0	
5	5	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты из ПГС**	м^3	14,95	7 352,0	109 912,0	
6	6	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м^3	16,445	2 124,0	34 929,0	Казахстан
7	7	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	м^2	17,44	5 026,0	87 653,0	
8	8	7101-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий дорожных из сборных железобетонных плит, плиты прямоугольные площадью до 10,5 м^2**	м^3	2,64	20 143,0	53 178,0	

9	9	226-102-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84	$м^3$	2,64	83 224,0	219 711,0	Казахстан
10	10	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	16,4	2 189,0	35 900,0	
11	11	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	16,4	762,0	12 497,0	
12	12	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	1,8225	13 937,0	25 400,0	
13	13	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	1,4805	4 618,0	6 837,0	
14	14	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	1,08	5 026,0	5 428,0	
15	15	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,3	61 434,0	18 430,0	
16	16	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	2,88	4 414,0	12 712,0	
17	17	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,04842	362 493,0	17 552,0	
18	18	241-108-0150 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х5,0 мм	м	3,48	9 168,0	31 905,0	
19	19	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00423	361 174,0	1 528,0	
20	20	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0147	488 354,0	7 179,0	
21	21	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0147	361 174,0	5 309,0	
22	22	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021	$м^2$	1,70424	601,0	1 024,0	
23	23	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,70424	448,0	763,0	
24	24	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания щебеночного	$м^3$	5,03	17 281,0	86 923,0	
25	25	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по железобетонным столбам без поколя	м	33	13 731,0	453 123,0	
26	26	212-101-1903 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	1,3	24 810,0	32 253,0	Казахстан
27	27	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	4,68	5 026,0	23 522,0	
28	28	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	12,246	4 414,0	54 054,0	
29	29	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,44252	1 184 085,0	523 981,0	Казахстан
30	30	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения	т	0,81522	932 114,0	759 878,0	
31	31	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	4 683,0	4 683,0	
32	32	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения	т	0,03663	932 114,0	34 143,0	
33	33	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021	$м^2$	34,94799	300,0	10 484,0	

34	34	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	34,94799	448,0	15 657,0	
			Итого по подразделу 1: ПЛОЩАДКА ПГБ-1				2 702 087	
			Подраздел 2: ПЛОЩАДКИ ПГБ-2-7					
35	35	6101-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1.** *Разработки грунта экскаваторами в котлованах при объеме котлована до 300 $м^3$ или при площади котлована до 100 $м^2$, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.* *Разработка грунта экскаваторами в котлованах при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.*	$м^3$	50,634	641,0	32 456,0	
36	36	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	1,566	10 615,0	16 623,0	
37	37	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	8,856	712,0	6 305,0	
38	38	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	$м^3$	8,856	230,0	2 037,0	
39	39	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты из ШГС**	$м^3$	52,2	7 352,0	383 774,0	
40	40	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	57,42	2 124,0	121 960,0	Казахстан
41	41	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	71,04	5 026,0	357 047,0	
42	42	7101-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий дорожных из сборных железобетонных плит, плиты прямоугольные площадью до 10,5 $м^2$**	$м^3$	10,56	20 143,0	212 710,0	
43	43	226-102-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84**	$м^3$	10,56	83 224,0	878 845,0	Казахстан
44	44	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	60	2 189,0	131 340,0	
45	45	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	60	762,0	45 720,0	
46	46	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	$м^3$	7,29	13 937,0	101 601,0	
47	47	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	5,922	4 618,0	27 348,0	
48	48	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	4,32	5 026,0	21 712,0	
49	49	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	1,2	61 434,0	73 721,0	
50	50	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	11,52	4 414,0	50 849,0	
51	51	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона**	т	0,17232	362 493,0	62 465,0	
52	52	241-108-0150 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х5,0 мм**	м	12,24	9 168,0	112 216,0	

53	53	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01692	361 174,0	6 111,0	
54	54	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0588	488 354,0	28 715,0	
55	55	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0588	361 174,0	21 237,0	
56	56	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021	$м^2$	6,24024	601,0	3 750,0	
57	57	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	6,24024	448,0	2 796,0	
58	58	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	3,645	13 937,0	50 800,0	
59	59	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	2,961	4 618,0	13 674,0	
60	60	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	2,16	5 026,0	10 856,0	
61	61	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,6	61 434,0	36 860,0	
62	62	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	5,76	4 414,0	25 425,0	
63	63	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,27438	362 493,0	99 461,0	
64	64	241-108-0150 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х5,0 мм	м	20,94	9 168,0	191 978,0	
65	65	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00846	361 174,0	3 056,0	
66	66	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0294	488 354,0	14 358,0	
67	67	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0294	361 174,0	10 619,0	
68	68	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021	$м^2$	8,20206	601,0	4 929,0	
69	69	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	8,20206	448,0	3 675,0	
70	70	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания щебеночного	$м^3$	16,2	17 281,0	279 952,0	
71	71	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по железобетонным столбам без поколя	м	144	13 731,0	1 977 264,0	
72	72	212-101-1903 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	6,6	24 810,0	163 746,0	Казахстан
73	73	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	23,76	5 026,0	119 418,0	
74	74	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	62,172	4 414,0	274 427,0	
75	75	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,24664	1 184 085,0	2 660 213,0	Казахстан
76	76	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения	т	3,7566	932 114,0	3 501 579,0	
77	77	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	6	4 683,0	28 098,0	

78	78	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения	т	0,21978	932 114,0	204 860,0
79	79	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021	м^2	168,02154	300,0	50 406,0
80	80	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	168,02154	448,0	75 274,0
			Итого по подразделу 2: ПЛОЩАДКИ ПГБ-2-7				12 502 266
			Итого по разделу 1: ПЛОЩАДКИ ПГБ				15 204 353
			ИТОГО по акту				15 204 353
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	5,9%			897 056,83
			Итого				16 101 409,83
			Сметнаяприбыль 5%	5%			805 070,49
			Непредвиденные работы и затраты 3%	3%			483 042,29
			Итого				17 389 522,61
			Итого в текущих ценах на III квартал 2024 года, 14,284%	1,0557			2 622 273,72
			Итого в текущих ценах на IV квартал 2024 года, 42,858%	1,075			8 011 761,72
			Итого в текущих ценах на I квартал 2025 года, 42,858%	1,0944			8 156 346,07
			Итого				18 790 381,52
			Итого со скидкой	0,98			18 414 573,88
			НДС	12 %			2 209 748,87
			Итого с НДС				20 624 322,75

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ", БИН 980 240 000 762

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Севзиханов Н.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" БИН 210440025687

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Балиев К.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Raiymbek&company"

Директор **Анарбеков Б.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт **Калдыбеков С.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ӨЗЕНҚҰРЫЛЫС СЕРВИС"

Эксперт **Ермаганбет Р.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства",Республика Казахстан, Мангистауская обл., Мунайлинский р-он, с. С.МАНГИСТАУ, ул. КВАРТАЛ 14, д. 30**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **210440025687**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 3, дом № 29, н.п. 2, тел.: 52-68-38**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

980240000762

Договор (контракт): Дополнительное соглашение № 75/1 от 13.03.2025г. к Договору №75 от 18.10.2024г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
36	15.08.2025

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в селе Баянды Мунайлинского района. Корректировка сметной документации.			работа	1	72 206 433,73	72 206 433,73	7 736 403,61
				Итого	1	x	72 206 433,73	7 736 403,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Севзиханов Н.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): Руководитель ГУ / _____ / Балиев К.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.08.2025

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" БИН 210440025687**

Подрядчик : **ТОО "АБТМ", РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29, н.п.2. БИН 980 240 000 762**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в селе Баянды Мунайлинского района. Корректировка сметной документации**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за Август 2025 год

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования			
Заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/подпрограммы/специфики		код	
210440025687	980 240 000 762			75	18.10.2024г				
				Доп.согл №75/1	13.03.2025г				
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
					строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		
А		1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в селе Баянды Мунайлинского района. Корректировка сметной документации		1 463 761 693,83	420 129 921,71	64 470 030,12				7 736 403,61	72 206 433,73
Удержание аванса, 30%		423 474 031,56	126 038 976,51	19 341 009,03				2 320 921,08	21 661 930,12
Удержание 5%		73 188 084,70	21 006 496,09	3 223 501,51				386 820,18	3 610 321,69
ИТОГО по справке		**967 099 577,57**	**273 084 449,11**	**41 905 519,58**				**5 028 662,35**	**46 934 181,92**

М.П.

Заказчик **Руководитель ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" БИН 210440025687**
Балиев К.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Подрядчик **Директор ТОО "АБТМ" БИН 980 240 000 762**
Севзиханов Н.В.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **Директор ТОО "Raiymbek&company"**
Анарбеков Б.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" БИН 210440025687**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АБТМ",РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29, н.п.2. БИН 980 240 000 762**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в селе Баянды Мунайлинского района. Корректировка сметной документации**

Объект : **Газопровод низкого давления**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№75** от **18.10.2024г., Доп. соглашение №75/1 от 13.03.2025г.**

(наименование)

Акт выполненных работ №14

за **Август 2025** (месяц, год) на **2-03-01-01 Газопровод низкого давления работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 31.07.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: ГАЗОПРОВОД					
			Подраздел 2: ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ					
1	21	1339-0201-0508 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**90**	**5 158,0**	**464 220,0**	
			Итого по подразделу 2: ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ				**464 220**	
			Подраздел 6: ОТВЕТВЛЕНИЕ К ДОМАМ Ду160 (964шт)					
2	57	6101-0201-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	**$м^3$**	**88,5968**	**6 778,0**	**600 509,18**	
3	58	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**$м^3$**	**88,02003**	**4 204,0**	**370 036,24**	
4	59	6121-0105-0403 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 63 мм**	**км**	**0,46**	**1 597 999,0**	**735 079,52**	
5	60	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	**м**	**464,6**	**1 085,0**	**504 091,05**	**Казахстан**
6	61	6121-0103-0203 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм (футляр)**	**км**	**0,23**	**3 669 310,0**	**843 941,34**	
7	62	241-102-0179 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм**	**м**	**230,908**	**4 588,0**	**1 059 405,83**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	63	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,23	3 375 405,0	776 343,05	
9	64	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	230,908	1 731,0	399 701,81	
10	65	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	690	5 294,0	3 652 860,0	
11	66	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	230	4 337,0	997 510,0	
12	67	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	230	3 250,0	747 500,0	Казахстан
13	68	241-215-0307 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	230	11 732,0	2 698 360,0	Казахстан
14	69	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	460	2 963,0	1 362 980,0	
15	70	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	460	2 415,0	1 110 900,0	
16	71	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	2,164566	648 278,0	1 403 240,55	
17	72	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	2,164566	361 174,0	781 784,93	
18	73	6121-0201-0841 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,23	2 892 059,0	665 173,6	
19	74	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021	$м^2$	118,281293	601,0	71 087,17	
20	75	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками НЦ-132 за 2 раза	$м^2$	59,8	418,0	24 996,51	
21	76	236-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Лак нитроцеллюлозный ГОСТ Р 52165-2003 НЦ-132	кг	1 820,8124	1 900,0	3 459 543,66	
22	77	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	58,486293	448,0	26 201,78	
			Итого по подразделу 6: ОТВЕТВЛЕНИЕ К ДОМАМ Ду160 (964шт)				22 291 246	
			Подраздел 7: ОТВЕТВЛЕНИЕ К ДОМАМ Ду225 (80шт)					
23	78	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	15,408	6 778,0	104 435,5	
24	79	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	15,3083	4 204,0	64 356,0	
25	80	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 63 мм	км	0,08	1 597 999,0	127 840,0	
26	81	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	80,8	1 085,0	87 668,0	Казахстан
27	82	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм (футляр)	км	0,04	3 669 310,0	146 772,5	
28	83	241-102-0179 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	40,16	4 588,0	184 254,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	84	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,04	3 375 405,0	135 016,0	
30	85	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	40,16	1 731,0	69 517,0	
31	86	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	120	5 294,0	635 280,0	
32	87	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	40	4 337,0	173 480,0	
33	88	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	40	3 250,0	130 000,0	Казахстан
34	89	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	40	11 730,0	469 200,0	
35	90	241-215-0310 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х63 мм	шт.	40	14 664,0	586 560,0	Казахстан
36	91	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	80	2 963,0	237 040,0	
37	92	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	80	2 415,0	193 200,0	
38	93	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,376704	648 278,0	244 209,0	
39	94	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,376704	361 174,0	136 055,5	
40	95	6121-0201-0841 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,04	2 892 059,0	115 682,5	
41	96	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021	м^2	20,571008	601,0	12 363,0	
42	97	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками НЦ-132 за 2 раза	м^2	10,4	418,0	4 347,0	
43	98	236-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Лак нитроцеллюлозный ГОСТ Р 52165-2003 НЦ-132	кг	316,664	1 900,0	601 661,5	
44	99	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	10,171008	448,0	4 556,5	
			Итого по подразделу 7: ОТВЕТВЛЕНИЕ К ДОМАМ Ду225 (80шт)				4 463 494	
			Подраздел 8: УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ Ду-160 ПОД ЛЮК НА ТРОТУАРАХ И ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (60шт)					
45	100	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	3,75	10 929,0	40 984,0	
46	101	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	3,83	20 155,0	77 193,78	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	102	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	6	87 610,0	525 660,0	
48	103	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	30	14 381,0	431 430,0	Казахстан
49	104	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	30	4 130,0	123 900,0	Казахстан
50	105	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	30	33 261,0	997 830,0	Казахстан
51	106	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,6	25 111,0	15 066,5	Казахстан
52	107	6121-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	30	15 082,0	452 460,0	
53	108	242-101-2109 *РСНБ РК 2022*	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150 с наружным диаметром 160 мм	шт.	30	681 349,0	20 440 470,0	
54	109	242-108-0401 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	30	44 433,0	1 332 990,0	Казахстан
55	110	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	60	9 287,0	557 220,0	
56	111	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	60	6 537,0	392 220,0	Казахстан
57	112	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	78,6	4 618,0	362 975,0	
58	113	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	78,6	3 328,0	261 581,0	Казахстан
			Итого по подразделу 8: УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ Ду-160 ПОД ЛЮК НА ТРОТУАРАХ И ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (60шт)				26 011 980	
			Итого по разделу 1: ГАЗОПРОВОД				53 230 941	
			ИТОГО по акту				53 230 941	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	5,9%			3 140 625,52	
			Итого				56 371 566,52	
			Сметнаяприбыль 5%	5%			2 818 578,33	
			Непредвиденные работы и затраты 3%	3%			1 691 147,00	
			Итого				60 881 291,84	
			Итого в текущих ценах на III квартал 2024 года, 14,284%	1,0557			9 180 666,73	
			Итого в текущих ценах на IV квартал 2024 года, 42,858%	1,075			28 049 441,86	
			Итого в текущих ценах на I квартал 2025 года, 42,858%	1,0944			28 555 636,44	
			Итого				65 785 745,03	
			Итого со скидкой	0,98			64 470 030,12	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС	**12 %**			**7 736 403,61**	
			Итого с НДС				**72 206 433,73**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ", БИН 980 240 000 762
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор
Севзиханов Н.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" БИН 210440025687
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель **Балиев К.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Технический надзор:

ТОО "Raiymbek&company"
Директор **Анарбеков Б.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Эксперт **Калдыбеков С.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ОЗЕНКУРЫЛЫССЕРВИС"
Эксперт **Ермаганбет Р.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства",Республика Казахстан, Мангистауская обл., Мунайлинский р-он, с. С.МАНГИСТАУ, ул. КВАРТАЛ 14, д. 30** — **210440025687**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 3, дом № 29, н.п. 2, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение № 75/1 от 13.03.2025г. к Договору №75 от 18.10.2024г.

Номер документа	Дата составления
43	19.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в селе Баянды Мунайлинского района. Корректировка сметной документации.			работа	1	69 548 065,83	69 548 065,83	7 451 578,48
				Итого	1	x	69 548 065,83	7 451 578,48

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Севзиханов Н.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель ГУ / _____ / Балиев К.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.09.2025

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" БИН 210440025687**

Подрядчик : **ТОО "АБТМ", РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкри, 29, н.п.2. БИН 980 240 000 762**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в селе Баянды Мунайлинского района. Корректировка сметной документации**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за **Сентябрь 2025 год**

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования			
Заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/подпрограммы/специфики			код
210440025687	980 240 000 762			75	18.10.2024г				
				Доп.согл №75/1	13.03.2025г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в селе Баянды Мунайлинского района. Корректировка сметной документации	1 533 309 759,66	489 677 987,54	62 096 487,35				7 451 578,48	69 548 065,83
Удержание аванса, 30%	459 992 927,89	162 557 872,84	32 606 157,44				3 912 738,89	36 518 896,33
Удержание 5%	76 665 487,99	24 483 899,38	3 104 824,37				372 578,92	3 477 403,29
ИТОГО по справке	**996 651 343,78**	**302 636 215,32**	**26 385 505,54**				**3 166 260,66**	**29 551 766,21**

М.П.

Заказчик **Руководитель ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" БИН 210440025687**
Балиев К.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Подрядчик **Директор ТОО "АБТМ" БИН 980 240 000 762**
Сеязиханов Н.В.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **Директор ТОО "Raiymbek&company"**
Анарбеков Б.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

, Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" БИН 210440025687**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АБТМ",РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29, н.п.2. БИН 980 240 000 762**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в селе Баянды Мунайлинского района. Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№75** от **18.10.2024г., Доп. соглашение №75/1 от 13.03.2025г.**

Акт выполненных работ №15

за **Сентябрь 2025** (месяц, год) на **2-02-01-01 Газопровод среднего давления** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 31.07.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: ПЛОЩАДКИ ПГБ (6шт)					
			Подраздел 3: ОБВЯЗКА ПГБ (6шт)					
1	5	**6121-0402-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 150 мм**	**шт.**	**12**	**22 874,0**	**274 488,0**	
2	6	**242-103-0304** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150**	**шт.**	**12**	**243 237,0**	**2 918 844,0**	
3	7	**241-116-0312** *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	**шт.**	**24**	**8 178,0**	**196 272,0**	
4	8	**6121-0103-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 150 мм**	**км**	**0,06**	**4 873 305,0**	**292 398,0**	
5	9	**6121-0103-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,0684**	**3 375 405,0**	**230 878,0**	
6	10	**241-102-0220** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм**	**м**	**60,24**	**7 104,0**	**427 945,0**	
7	11	**241-102-0139** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	**м**	**18,072**	**1 731,0**	**31 283,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	12	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2,4096	926,0	2 231,0	
9	13	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	48,192	505,0	24 337,0	Казахстан
10	14	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,1788	4 185 014,0	748 281,0	
11	15	241-112-0214 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм	шт.	24	7 164,0	171 936,0	
12	16	241-114-0136 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	12	1 686,0	20 232,0	
13	17	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,02376	488 354,0	11 603,0	
14	18	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,02376	1 126 773,0	26 772,0	Казахстан
15	19	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,64152	300,0	192,0	
16	20	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,64152	448,0	287,0	
			Итого по подразделу 3: ОБВЯЗКА ПГБ (6шт)				5 377 979	
			Подраздел 4: ВХОД И ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Ду150					
17	21	6121-0105-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных ориентированных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм	км	0,036	274 581,0	9 885,0	
18	22	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	36	6 865,0	247 140,0	Казахстан
19	23	6121-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,018	4 873 305,0	87 719,0	
20	24	6121-0103-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,012	6 016 794,0	72 202,0	
21	25	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	18,072	7 104,0	128 383,0	
22	26	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	12,048	12 177,0	146 708,0	
23	27	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	24	9 287,0	222 888,0	
24	28	241-210-0628 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х159 мм	шт.	12	16 112,0	193 344,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	29	241-208-1812 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	12	35 114,0	421 368,0	Казахстан
26	30	1122-0801-0210 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	10 259,0	123 108,0	
27	31	241-211-0613 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 180 мм	шт.	12	10 582,0	126 984,0	Казахстан
28	32	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	12	3 239,0	38 868,0	
29	33	247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	12	928,0	11 136,0	Казахстан
30	34	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,10284	648 278,0	66 669,0	
31	35	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,10284	361 174,0	37 143,0	
32	36	6121-0201-0824 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,018	2 429 322,0	43 728,0	
33	37	6121-0201-0825 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,012	3 997 948,0	47 975,0	
34	38	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	12	19 465,0	233 580,0	
35	39	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	12	1 123,0	13 476,0	
36	40	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,8568	16 442,0	14 088,0	Казахстан
37	41	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201	$м^2$	12	616,0	7 392,0	
38	42	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,5808	16 442,0	9 550,0	Казахстан
			Итого по подразделу 4: ВХОД И ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Ду150				2 303 334	
			Подраздел 5: АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА					
39	43	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021	$м^2$	63,18	601,0	37 971,0	
40	44	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками НЦ-132 за 2 раза	$м^2$	63,18	418,0	26 409,0	
41	45	236-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Лак нитроцеллюлозный ГОСТ Р 52165-2003 НЦ-132	кг	29,0628	1 900,0	55 219,0	
			Итого по подразделу 5: АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА				119 599	
			Подраздел 7: КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СТЫКОВ					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	48	1125-0211-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	6	71 138,0	426 828,0	
43	49	261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	28,26	419,0	11 841,0	
			Итого по подразделу 7: КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СТЫКОВ				438 669	
			Итого по разделу 1: ПЛОЩАДКИ ПГБ (6шт)				8 239 581	
			Раздел 2: ГАЗОПРОВОД					
			Подраздел 2: ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ					
44	60	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	18	11 730,0	211 140,0	
45	61	241-209-0354 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225x160x225 мм	шт.	10	24 575,0	245 750,0	Казахстан
46	62	241-208-0315 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	6	23 863,0	143 178,0	Казахстан
47	63	241-208-0115 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	2	18 161,0	36 322,0	Казахстан
48	64	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	9 287,0	18 574,0	
49	65	241-208-0312 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	9 683,0	9 683,0	Казахстан
50	66	241-208-0805 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	6 375,0	6 375,0	Казахстан
			Итого по подразделу 2: ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ				671 022	
			Подраздел 3: ВХОД И ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Ду150					
51	74	6121-0105-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных ориентированных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм	км	0,003	274 581,0	824,0	
52	75	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160x14,6 мм	м	3	6 865,0	20 595,0	Казахстан
53	76	6121-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,0015	4 873 305,0	7 310,0	
54	77	6121-0103-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,001	6 016 794,0	6 017,0	
55	78	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159x5,0 мм	м	1,506	7 104,0	10 699,0	
56	79	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219x6,0 мм	м	1,004	12 177,0	12 226,0	
57	80	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	9 287,0	18 574,0	
58	81	241-210-0628 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x159 мм	шт.	1	16 112,0	16 112,0	
59	82	241-208-1812 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	35 114,0	35 114,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	83	1122-0801-0210 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	10 259,0	10 259,0	
61	84	241-211-0613 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 180 мм	шт.	1	10 582,0	10 582,0	Казахстан
62	85	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	3 239,0	3 239,0	
63	86	247-202-0701 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	1	928,0	928,0	Казахстан
64	87	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,00857	648 278,0	5 556,0	
65	88	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00857	361 174,0	3 095,0	
66	89	6121-0201-0824 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,0015	2 429 322,0	3 644,0	
67	90	6121-0201-0825 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,001	3 997 948,0	3 998,0	
68	91	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	1	19 465,0	19 465,0	
69	92	6113-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	м²	1	1 123,0	1 123,0	
70	93	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0714	16 442,0	1 174,0	Казахстан
71	94	6113-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201	м²	1	616,0	616,0	
72	95	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	16 442,0	796,0	Казахстан
			Итого по подразделу 3: ВХОД И ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Ду150				191 946	
			Подраздел 4: ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК (8шт)					
73	96	6101-0205-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 1	м³	0,084	5 873,0	493,0	
74	97	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м³	0,064	61 741,0	3 951,0	
75	98	6103-0701-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,04832	362 493,0	17 516,0	
76	99	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04832	1 132 558,0	54 725,0	Казахстан
77	100	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	1,30464	300,0	391,0	
78	101	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	1,30464	448,0	584,0	
			Итого по подразделу 4: ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК (8шт)				77 660	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 9: УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ Ду-160 ПОД ЛЮК НА ТРОТУАРАХ И ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (8шт)					
79	161	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1	10 929,0	10 929,0	
80	162	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,02	20 155,0	20 558,0	Казахстан
81	163	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,6	87 610,0	140 176,0	
82	164	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	8	14 381,0	115 048,0	Казахстан
83	165	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	4 130,0	33 040,0	Казахстан
84	166	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	8	33 261,0	266 088,0	Казахстан
85	167	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,16	25 111,0	4 018,0	Казахстан
86	168	6121-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	8	15 082,0	120 656,0	
87	169	242-101-2109 *РСНБ РК 2022*	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150 с наружным диаметром 160 мм	шт.	8	681 349,0	5 450 792,0	
88	170	242-108-0401 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	8	44 433,0	355 464,0	Казахстан
89	171	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	9 287,0	148 592,0	
90	172	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	16	6 537,0	104 592,0	Казахстан
91	173	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	20,96	4 618,0	96 793,0	
92	174	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	20,96	3 328,0	69 755,0	Казахстан
			Итого по подразделу 9: УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ Ду-160 ПОД ЛЮК НА ТРОТУАРАХ И ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (8шт)				6 936 501	
			Подраздел 10: УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ Ду-225 ПОД ЛЮК НА ТРОТУАРАХ И ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (10шт)					
93	175	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,25	10 929,0	13 661,0	
94	176	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,275	20 155,0	25 698,0	Казахстан
95	177	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	2	87 610,0	175 220,0	
96	178	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	10	14 381,0	143 810,0	Казахстан
97	179	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	4 130,0	41 300,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	180	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	10	33 261,0	332 610,0	Казахстан
99	181	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2	25 111,0	5 022,0	Казахстан
100	182	6121-0402-0106 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт.	10	27 525,0	275 250,0	
101	183	242-101-2112 *РСНБ РК 2022*	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 200 с наружным диаметром 225 мм	шт.	10	1 117 462,0	11 174 620,0	
102	184	242-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 200 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	10	46 600,0	466 000,0	Казахстан
103	185	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	20	11 730,0	234 600,0	
104	186	241-211-0615 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	20	15 063,0	301 260,0	Казахстан
105	187	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	26,2	4 618,0	120 992,0	
106	188	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	26,2	3 328,0	87 194,0	Казахстан
			Итого по подразделу 10: УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ Ду-225 ПОД ЛЮК НА ТРОТУАРАХ И ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (10шт)				13 397 237	
			Подраздел 11: КОВЕР ДЛЯ ВЫХОДА ПРОВОДА-СПУТНИКА (20шт)					
107	189	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	20	26 820,0	536 400,0	
108	190	261-302-0261 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная	комплект	20	1 069,0	21 380,0	
			Итого по подразделу 11: КОВЕР ДЛЯ ВЫХОДА ПРОВОДА-СПУТНИКА (20шт)				557 780	
			Итого по разделу 2: ГАЗОПРОВОД				21 832 146	
			ИТОГО по акту				30 071 727	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	5,9%			1 774 231,89	
			Итого				31 845 958,89	
			Сметная прибыль 5%	5%			1 592 297,94	
			Непредвиденные работы и затраты 3%	3%			955 378,77	
			Итого				34 393 635,60	
			Итого в текущих ценах на III квартал 2024 года, 14,284%	1,0557			5 186 429,14	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого в текущих ценах на IV квартал 2024 года, 42,858%	**1,075**			**15 845 956,17**	
			Итого в текущих ценах на I квартал 2025 года, 42,858%	**1,0944**			**16 131 920,41**	
			Итого				**37 164 305,72**	
			Итого со скидкой	**0,98**			**36 421 019,60**	
			НДС	**12 %**			**4 370 522,35**	
			Итого с НДС				**40 791 541,95**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ", БИН 980 240 000 762

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Севзиханов Н.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", БИН 210440025687

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Балиев К.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Raiymbek&company"

Директор **Анарбеков Б.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт **Калдыбеков С.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

ТОО "ОЗЕНКУРМУНАЙСЕРВИС"

Эксперт **Ермаганбет Р.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" БИН 210440025687**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АБТМ",РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29, п.п.2. БИН 980 240 000 762**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в селе Баянды Мунайлинского района. Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод низкого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№75** от **18.10.2024г., Доп. соглашение №75/1 от 13.03.2025г.**

Акт выполненных работ №16

за **Сентябрь 2025** (месяц, год) на **2-03-01-01 Газопровод низкого давления** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 31.07.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: ГАЗОПРОВОД					
			Подраздел 2: ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ					
1	11	**1122-0801-0212** *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**16**	**11 730,0**	**187 680,0**	
2	12	**241-209-0354** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225x160x225 мм**	**шт.**	**16**	**24 575,0**	**393 200,0**	**Казахстан**
3	14	**1122-0801-0209** *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**4**	**9 287,0**	**37 148,0**	
4	15	**241-209-0112** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм**	**шт.**	**4**	**13 217,0**	**52 868,0**	**Казахстан**
			Итого по подразделу 2: ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ				**670 896**	
			Подраздел 3: ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК (60шт)					
5	23	**6101-0205-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 1**	**$м^3$**	**0,63**	**5 873,0**	**3 700,0**	
6	24	**6103-0101-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	**$м^3$**	**0,48**	**61 741,0**	**29 636,0**	
7	25	**6103-0701-0806** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона**	**т**	**0,3624**	**362 493,0**	**131 367,0**	
8	26	**222-525-0101** *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,3624**	**1 132 558,0**	**410 439,0**	**Казахстан**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	27	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	9,7848	300,0	2 935,0	
10	28	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	9,7848	448,0	4 384,0	
			Итого по подразделу 3: ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК (60шт)				582 461	
			Подраздел 8: УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ Ду-160 ПОД ЛЮК НА ТРОТУАРАХ И ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (60шт)					
11	100	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	1,25	10 929,0	13 661,33	
12	101	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,27	20 155,0	25 596,89	Казахстан
13	102	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м^3	2	87 610,0	175 220,0	
14	103	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	10	14 381,0	143 810,0	Казахстан
15	104	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	4 130,0	41 300,0	Казахстан
16	105	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	10	33 261,0	332 610,0	Казахстан
17	106	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,2	25 111,0	5 022,17	Казахстан
18	107	6121-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	10	15 082,0	150 820,0	
19	108	242-101-2109 *РСНБ РК 2022*	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150 с наружным диаметром 160 мм	шт.	10	681 349,0	6 813 490,0	
20	109	242-108-0401 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	10	44 433,0	444 330,0	Казахстан
21	110	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	20	9 287,0	185 740,0	
22	111	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	20	6 537,0	130 740,0	Казахстан
23	112	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	26,2	4 618,0	120 991,67	
24	113	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	26,2	3 328,0	87 193,67	Казахстан
			Итого по подразделу 8: УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ Ду-160 ПОД ЛЮК НА ТРОТУАРАХ И ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (60шт)				8 670 526	
			Подраздел 9: УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ Ду-225 ПОД ЛЮК НА ТРОТУАРАХ И ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (8шт)					
25	114	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	1	10 929,0	10 929,0	
26	115	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,02	20 155,0	20 558,0	Казахстан
27	116	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м^3	1,6	87 610,0	140 176,0	
28	117	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	8	14 381,0	115 048,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	118	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольно опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	4 130,0	33 040,0	Казахстан
30	119	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	8	33 261,0	266 088,0	Казахстан
31	120	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,16	25 111,0	4 018,0	Казахстан
32	121	6121-0402-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт.	8	27 525,0	220 200,0	
33	122	242-101-2112 *РСНБ РК 2022*	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 200 с наружным диаметром 225 мм	шт.	8	1 117 462,0	8 939 696,0	
34	123	242-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 200 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	8	46 600,0	372 800,0	Казахстан
35	124	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	11 730,0	187 680,0	
36	125	241-211-0615 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	16	15 063,0	241 008,0	Казахстан
37	126	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	20,96	4 618,0	96 793,0	
38	127	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	20,96	3 328,0	69 755,0	Казахстан
			Итого по подразделу 9: УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ Ду-225 ПОД ЛЮК НА ТРОТУАРАХ И ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (8шт)				10 717 789	
			Подраздел 10: КОВЕР ДЛЯ ВЫХОДА ПРОВОДА-СПУТНИКА (20шт)					
39	128	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	20	26 820,0	536 400,0	
40	129	261-302-0261 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная	комплект	20	1 069,0	21 380,0	
			Итого по подразделу 10: КОВЕР ДЛЯ ВЫХОДА ПРОВОДА-СПУТНИКА (20шт)				557 780	
			Итого по разделу 1: ГАЗОПРОВОД				21 199 452	
			ИТОГО по акту				21 199 452	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	5,9%			1 250 767,67	
			Итого				22 450 219,67	
			Сметнаяприбыль 5%	5%			1 122 510,98	
			Непредвиденные работы и затраты 3%	3%			673 506,59	
			Итого				24 246 237,24	
			Итого в текущих ценах на III квартал 2024 года, 14,284%	1,0557			3 656 240,15	
			Итого в текущих ценах на IV квартал 2024 года, 42,858%	1,075			11 170 811,28	
			Итого в текущих ценах на I квартал 2025 года, 42,858%	1,0944			11 372 405,46	
			Итого				26 199 456,89	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого со скидкой	**0,98**			**25 675 467,75**	
			НДС	**12 %**			**3 081 056,13**	
			Итого с НДС				**28 756 523,88**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЬТМ", БИН 980 240 000 762
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор
Севзиханов Н.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Технический надзор:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)
ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", БИН 210440025687
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель
Балиев К.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

ТОО "Raiymbek&company"

Директор **Анарбеков Б.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт **Калдыбеков С.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.

ТОО "ОЗЕНКУРМАЛЫССЕРВИС"
Эксперт **Ермаганбет Р.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства",Республика Казахстан, Мангистауская обл., Мунайлинский р-он, с. С.МАНГИСТАУ, ул. КВАРТАЛ 14, д. 30**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **210440025687**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 3, дом № 29, н.п. 2, тел.: 52-68-38**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **980240000762**

Договор (контракт): Дополнительное соглашение № 75/1 от 13.03.2025г. к Договору №75 от 18.10.2024г.

Номер документа	Дата составления
59	19.11.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в селе Баянды Мунайлинского района. Корректировка сметной документации.			работа	1	9 700 506,59	9 700 506,59	1 039 339,99
				Итого	1	x	9 700 506,59	1 039 339,99

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Севзиханов Н.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель ГУ / _____ / Балиев К.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.11.2025

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" БИН 210440025687**

Подрядчик : **ТОО "АБТМ", РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29, н.п.2. БИН 980 240 000 762**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в селе Баянды Мунайлинского района. Корректировка сметной документации**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за Ноябрь 2025 год

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования			
Заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/подпрограммы/специфики			код
210440025687	980 240 000 762			75	18.10.2024г				
				Доп.согл №75/1	13.03.2025г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в селе Баянды Мунайлинского района Корректировка сметной документации	1 543 010 266,25	499 378 494,13	8 661 166,60				1 039 339,99	9 700 506,59
Удержание аванса 30%	462 903 079,87	165 468 024,82	2 598 349,98				311 802,00	2 910 151,98
Удержание 5%	77 150 513,31	24 968 924,70	433 058,32				51 967,00	485 025,32
ИТОГО по справке	**1 002 956 673,07**	**308 941 544,61**	**5 629 758,29**				**675 571,00**	**6 305 329,29**

М.П.

Заказчик **Руководитель ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" БИН 210440025687**
Балиев К.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Подрядчик **Директор ТОО "АБТМ" БИН 980 240 000 762**
Сеизиханов Н.В.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **Директор ТОО "Raiymbek&company"**
Анарбеков Б.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" БИН 210440025687**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АБТМ",РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29, н.п.2. БИН 980 240 000 762**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в селе Баянды Мунайлинского района. Корректировка сметной документации**
(наименование, адрес)

Объект : **02-1 Газопровод высокого давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№75** от **18.10.2024г., Доп. соглашение №75/1 от 13.03.2025г.**

Акт выполненных работ №17

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **2-01-01-01 Газопровод высокого давления** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.11.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 2: АРМАТУРА					
1	3	6121-0402-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 200 мм	шт.	3	34 915,0	104 745,0	
2	4	6121-0402-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 150 мм	шт.	2	22 874,0	45 748,0	
3	5	242-103-0305 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	3	376 966,0	1 130 898,0	
4	6	242-103-0304 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	243 237,0	486 474,0	
5	7	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	6	11 978,0	71 868,0	
6	8	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	8 178,0	32 712,0	
			Итого по подразделу 2: АРМАТУРА				1 872 445	
			Подраздел 3: ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ					
7	9	6121-0103-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,01	6 016 794,0	60 168,0	
8	10	6121-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,005	4 873 305,0	24 367,0	
9	11	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0169	3 375 405,0	57 044,0	
10	12	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	10,04	12 177,0	122 257,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	13	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	5,02	7 104,0	35 662,0	
12	14	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,502	1 731,0	869,0	
13	15	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,4016	926,0	372,0	
14	16	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	16,064	505,0	8 112,0	Казахстан
15	17	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0213	4 185 014,0	89 141,0	
16	18	241-112-0214 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм	шт.	1	7 164,0	7 164,0	
17	19	241-113-0126 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	1	22 651,0	22 651,0	
18	20	241-114-0212 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	1	4 172,0	4 172,0	
19	21	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0059	488 354,0	2 881,0	
20	22	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,0059	1 126 773,0	6 648,0	Казахстан
21	23	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	0,1593	300,0	48,0	
22	24	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	0,1593	448,0	71,0	
			Итого по подразделу 3: ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ				441 627	
			Подраздел 4: ВХОД И ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Ду150					
23	25	6121-0105-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных ориентированных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм	км	0,003	274 581,0	824,0	
24	26	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	3	6 865,0	20 595,0	Казахстан
25	27	6121-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,0015	4 873 305,0	7 310,0	
26	28	6121-0103-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,001	6 016 794,0	6 017,0	
27	29	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	1,506	7 104,0	10 699,0	
28	30	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1,004	12 177,0	12 226,0	
29	31	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	9 287,0	18 574,0	
30	32	241-210-0628 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х159 мм	шт.	1	16 112,0	16 112,0	
31	33	241-208-1812 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	35 114,0	35 114,0	Казахстан
32	34	1122-0801-0210 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	10 259,0	10 259,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	35	241-211-0613 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 180 мм	шт.	1	10 582,0	10 582,0	Казахстан
34	36	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	3 239,0	3 239,0	
35	37	247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	1	928,0	928,0	Казахстан
36	38	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные полусек и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,00857	648 278,0	5 556,0	
37	39	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00857	361 174,0	3 095,0	
38	40	6121-0201-0824 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,0015	2 429 322,0	3 644,0	
39	41	6121-0201-0825 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,001	3 997 948,0	3 998,0	
40	42	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	1	19 466,0	19 466,0	
41	43	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	1	1 123,0	1 123,0	
42	44	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0714	16 442,0	1 174,0	Казахстан
43	45	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201	$м^2$	1	616,0	616,0	
44	46	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	16 442,0	796,0	Казахстан
			Итого по подразделу 4: ВХОД И ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Ду150				191 947	
			Подраздел 5: АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА					
45	47	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021	$м^2$	17,21	601,0	10 343,0	
46	48	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками НЦ-132 за 2 раза	$м^2$	17,21	418,0	7 194,0	
47	49	236-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Лак нитроцеллюлозный ГОСТ Р 52165-2003 НЦ-132	кг	7,9166	1 900,0	15 042,0	
			Итого по подразделу 5: АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА				32 579	
			Подраздел 6: ВРЕЗКА					
48	50	6123-0202-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 200 мм	шт.	1	112 087,0	112 087,0	
49	51	241-102-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	0,56	9 637,0	5 397,0	
			Итого по подразделу 6: ВРЕЗКА				117 484	
			Подраздел 7: КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СТЫКОВ					
50	52	1125-0211-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	73 497,0	73 497,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	53	261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	5,5	419,0	2 305,0	
			Итого по подразделу 7: КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СТЫКОВ				75 802	
			ИТОГО по акту				2 731 884,57	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	5,9%			161 181,19	
			Итого				2 893 065,76	
			Сметнаяприбыль 5%	5%			144 653,29	
			Непредвиденные работы и затраты 3%	3%			86 791,97	
			Итого				3 124 511,02	
			Итого в текущих ценах на III квартал 2024 года, 14,284%	1,0557			471 164,35	
			Итого в текущих ценах на IV квартал 2024 года, 42,858%	1,075			1 439 535,65	
			Итого в текущих ценах на I квартал 2025 года, 42,858%	1,0944			1 465 514,25	
			Итого				3 376 214,25	
			Итого со скидкой	0,98			3 308 689,97	
			НДС	12 %			397 042,80	
			Итого с НДС				3 705 732,76	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБЕМ", БИН 980 240 000 762

(Наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Севзиханов Н.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" БИН 210440025687

(Наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Балиев К.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Raiymbek&company"

Директор **Анарбеков Б.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт **Калдыбеков С.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

ТОО "ОЗЕНКУРЫЛЫССЕРВИС"

Эксперт **Ермаганбет Р.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или диплома, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" БИН 210440025687**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АБТМ",РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29, н.п.2. БИН 980 240 000 762**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в селе Баянды Мунайлинского района. Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **02-2 Газопровод среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№75** от **18.10.2024г., Доп. соглашение №75/1 от 13.03.2025г.**

Акт выполненных работ №18

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **2-02-01-01 Газопровод среднего давления работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 07.11.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 6: ВРЕЗКА					
1	46	6123-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 250 мм**	шт.	6	134 831,0	808 986,0	
2	47	241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм**	м	3,36	17 049,0	57 285,0	
			Итого по подразделу 6: ВРЕЗКА				866 271	
			Раздел 2: ГАЗОПРОВОД					
			Подраздел 8: УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ Ду-150 (1шт)					
3	144	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм**	шт.	2	15 169,0	30 338,0	
4	145	242-103-0303 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	2	119 464,0	238 928,0	
5	146	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	4	4 864,0	19 456,0	
6	147	6121-0402-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 150 мм**	шт.	1	22 874,0	22 874,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	148	242-103-0304 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150**	шт.	1	243 237,0	243 237,0	
8	149	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	шт.	2	8 178,0	16 356,0	
9	150	6121-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 150 мм**	км	0,004	4 873 305,0	19 493,0	
10	151	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм**	м	4,016	7 104,0	28 530,0	
11	152	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,0112	4 185 014,0	46 872,0	
12	153	241-112-0214 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм**	шт.	1	7 164,0	7 164,0	
13	154	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	1	2 882,0	2 882,0	
14	155	241-114-0141 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм**	шт.	1	2 900,0	2 900,0	
15	156	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021**	$м^2$	3,6	601,0	2 164,0	
16	157	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками НЦ-132 за 2 раза**	$м^2$	3,6	418,0	1 505,0	
17	158	236-201-0401 *РСНБ РК 2022*	**Лак нитроцеллюлозный ГОСТ Р 52165-2003 НЦ-132**	кг	1,656	1 900,0	3 146,0	
18	159	1125-0211-0103 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	1	71 138,0	71 138,0	
19	160	261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	**Пленка радиографическая РТ-5**	дм2	4,71	419,0	1 973,0	
			Итого по подразделу 8: УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ Ду-150 (1шт)				758 956	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по акту				**1 625 227**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	**5,9%**			**95 888,39**	
			Итого				**1 721 115,39**	
			Сметнаяприбыль 5%	**5%**			**86 055,77**	
			Непредвиденные работы и затраты 3%	**3%**			**51 633,46**	
			Итого				**1 858 804,62**	
			Итого в текущих ценах на III квартал 2024 года, 14,284%	**1,0557**			**280 300,65**	
			Итого в текущих ценах на IV квартал 2024 года, 42,858%	**1,075**			**856 394,97**	
			Итого в текущих ценах на I квартал 2025 года, 42,858%	**1,0944**			**871 849,91**	
			Итого				**2 008 545,54**	
			Итого со скидкой	**0,98**			**1 968 374,63**	
			НДС	**12 %**			**236 204,96**	
			Итого с НДС				**2 204 579,58**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ", БИН 980 240 000 762
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Севиханов Н.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Мангистауский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", БИН 210440025687
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Балиев К.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор:

ТОО "Raiymbek&company"

Директор **Анарбеков Б.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт **Калдыбеков С.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ӨЗЕНКҰРЫЛЫССЕРВИС"

Эксперт **Ермаганбет Р.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" БИН 210440025687

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АБТМ",РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29, н.п.2. БИН 980 240 000 762

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РА Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в селе Баянды Мунайлинского района. Корректировка сметной документации

(наименование, адрес)

Объект : 02-4 Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №75 от 18.10.2024г., Доп. соглашение №75/1 от 13.03.2025г.

Акт выполненных работ №19

за Ноябрь 2025 (месяц, год) на 2-04-01-01 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 31.07.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: ОГРАЖДЕНИЕ КРАНОВОГО УЗЛА					
1	81	6104-0801-0212 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя	м	8	13 731,0	109 848,0	
2	82	212-101-1903 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,5	24 810,0	12 405,0	Казахстан
3	83	6109-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	1,8	5 026,0	9 047,0	
4	84	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	4,71	4 414,0	20 790,0	
5	85	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1602	1 184 085,0	189 690,0	Казахстан
6	86	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения	т	0,22556	932 114,0	210 248,0	
7	87	6104-0801-0309 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	4 683,0	4 683,0	
8	88	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения	т	0,03663	932 114,0	34 143,0	
9	89	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021	$м^2$	11,40453	300,0	3 421,0	
10	90	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	11,40453	448,0	5 109,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 2: ОГРАЖДЕНИЕ КРАНОВОГО УЗЛА				599 384	
			ИТОГО по акту				599 384	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	5,9%			35 363,66	
			Итого				634 747,66	
			Сметнаяприбыль 5%	5%			31 737,38	
			Непредвиденные работы и затраты 3%	3%			19 042,43	
			Итого				685 527,47	
			Итого в текущих ценах на III квартал 2024 года, 14,284%	1,0557			103 374,93	
			Итого в текущих ценах на IV квартал 2024 года, 42,858%	1,075			315 838,61	
			Итого в текущих ценах на I квартал 2025 года, 42,858%	1,0944			321 538,40	
			Итого				740 751,94	
			Итого со скидкой	0,98			725 936,90	
			НДС	12 %			87 112,43	
			Итого с НДС				813 049,33	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ", БИН 980240 000 762

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Севзиханов Н.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", БИН 210440025687

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Балиев К.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Raiymbek&company"

Директор **Анарбеков Б.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт **Калдыбеков С.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ОЗЕНКУРЫЛЫССЕРВИС"

Эксперт **Ермаганбет Р.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата (или приказа), подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" БИН 210440025687**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АБТМ",РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29, н.п.2. БИН 980 240 000 762**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РА Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в селе Баянды Мунайлинского района. Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **02-5 Молниезащита**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№75** от **18.10.2024г., Доп. соглашение №75/1 от 13.03.2025г.**

Акт выполненных работ №20

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **2-05-01-01 Молниезащита** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 31.07.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	7	31 011,0	217 077,0	
2	2	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	7	64 414,0	450 898,0	Казахстан
3	3	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	17,5	4 414,0	77 245,0	
4	4	1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022*	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	т	0,5348	534 527,0	285 865,0	
5	5	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,5348	1 184 085,0	633 249,0	Казахстан
6	6	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	14,4396	300,0	4 332,0	
7	7	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	14,4396	448,0	6 469,0	
8	8	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	154	1 673,0	257 642,0	
9	9	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2**	м	21	1 557,0	32 697,0	
10	10	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	шт.	28	8 189,0	229 292,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по акту				2 194 766	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	5,9%			129 491,19	
			Итого				2 324 257,19	
			Сметнаяприбыль 5%	5%			116 212,86	
			Непредвиденные работы и затраты 3%	3%			69 727,72	
			Итого				2 510 197,77	
			Итого в текущих ценах на III квартал 2024 года, 14,284%	1,0557			378 528,25	
			Итого в текущих ценах на IV квартал 2024 года, 42,858%	1,075			1 156 507,10	
			Итого в текущих ценах на I квартал 2025 года, 42,858%	1,0944			1 177 378,02	
			Итого				2 712 413,38	
			Итого со скидкой	0,98			2 658 165,11	
			НДС	12 %			318 979,81	
			Итого с НДС				2 977 144,92	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ", БИН 980240 000 762

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Севзиханов Н.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" БИН 210440025687

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Балиев К.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор:

ТОО "Raiymbek&company"

Директор **Анарбеков Б.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт **Калдыбеков С.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ОЗЕНКУРЫЛЫССЕРВИС"

Эксперт **Ермаганбет Р.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.