Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3 к
приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«29» декабря 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "Өркен", юридический адрес: г. Астана, район "Алматы", улица Б. Майлина, 14. ГСЛ №0000802.***

наименование организации, юридический адрес

В лице ***Исмаилова Д. С.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в селе Тасоткель Хромтауского района Актюбинской области»***

Наименование, местонахождения объекта заказчиком которого является ***Актюбинская область, Хромтауский район, Тасоткельский с.о., с. Тасоткель***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Куаныш Строй КЗ» ГСЛ №20014315 от 29.09.2020 г.***
ТОО «Строй Азия Групп» ГСЛ №09356 от 21.07.2023 г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "КБ МунайГаз Инжиниринг"***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинкой области»***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Медицинский пункт

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	м2	181,8		181,8	

здания					
Строительный объем	м3	1031		1031	
Количество этажей	этаж	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
площадь застройки	м2	-	-
строительный объем	м3	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Фундаменты

Фундаменты монолитные бетонные, из бетона класса В15. Под фундаментами выполняется подготовка из щебня, толщиной 100 мм, пролитая на всю толщину горячим битумом.

Наружные стены.

Наружные стены здания многослойные, общей толщиной 470 мм выполнены из ячеистого бетона D-500, ГОСТ31360-2007, плотностью =500 кг/м3/ с утеплением минплитой ISOVER-KL-E,р/0=11кг/м3/, ГОСТ 10140-80, h=0,041. Вт/(м х°С), негорючий толщиной 50 мм , с облицовкой силикатным кирпичом М 125 по ГОСТ379-2015 плотностью =1800 кг/м3/ на растворе М50 по ГОСТ 5802-66 с комбинированием красным кирпичом согласно цветового решения фасада.

Кровля.

Кровля чердачная четырехскатная. Покрытие кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке и стропилам.

Внутренняя стена.

Внутренние стены толщиной 380 мм по оси "Б" и 250 мм (кубовая) из силикатного кирпича М125 по ГОСТ 379-2015на растворе М50 по ГОСТ 5802-66. Кладку внутренней стены вести с армированием сеткой ячейкой 50х50 из проволоки Вр-I Ø3 мм по ГОСТ 6727-80 через 5 рядов кладки. Перегородки толщиной 100 мм выполнены из газоблоков.

Перемычки.

Перемычки- сборные железобетонные по серии 1.038.1-1.

Оконные блоки.

Оконные блоки - металлопластиковые. Подоконники - металлопластиковые.

Наружные поверхности подоконников оббить кровельной сталью.

Дверные блоки.

Двери внутренние – деревянные; наружные двери – металлические;

Внутренняя отделка.

Шпатлевание выравнивающими сухими смесями, окраска водоэмульсионной краской светлых тонов за 2 раза.

Отмостка - асфальтобетонная шириной 1,0 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июль 2023 г.;
месяц, год

окончание работ: декабрь 2023 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 97,1% и фактически применено 97,1%

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Сети в границах балансовой принадлежности ТОО «Энергосистема» обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата, МП (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата, МП (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата, МП (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____ Ж. Аширбекова ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **ТОО "Өркен", в лице директора Исмаилова Д.С.,** готовым к приемке в эксплуатацию, **Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в селе Тасоткель Хромтауского района Актюбинской области.**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно - монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Өркен", в лице директора Исмаилова Д.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.