Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"
Подрядчик: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"

Форма № кс-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **сентябрь** месяц 2023г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		35	2023-06-05				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция наружных инженерно-коммуникационных сетей общежития №6 в 3-м микрорайоне г.Каратау Таласского района Жамбылской области	14 692 955,82	13 118 711							1 574 245,27	14 692 955,82
Удержание гарантийного остатка 5%	734 647,79	655 936								734 647,79
Всего:		**12 462 775,02**								**13 958 308,03**

Заказчик
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"

Руководитель Наржанов А.А.
м.п. (при наличии)

Подрядчик
ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"

Директор Парманов Б.Б.
м.п. (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция наружных инженерно-коммуникационных сетей общежития №6 в 3-м микрорайоне г.Каратау Таласского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Тепловые сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35** от **2023-06-05**

Акт выполненных работ №1

за **сентябрь 2023 (месяц, год) на 06-01-01 теплосеть работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		110,03874	152,71	144,65	16804	15917	0	3470	21896	
				м3 грунта		8,06	35,74	887	3933		1622		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		34,0326	1936,7	0	65911	0	0	47456	122436	
				м3 грунта		1936,7	0	65911	0		9069		
3	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 2		16,8754	841,75	0	14205	0	0	10228	26388	
				м3 грунта		841,75	0	14205	0		1955		
4	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		67,5016	34,67	34,67	2340	2340	0	607	3183	
				м3 грунта		0	12,48	0	842		236		
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками		67,5016	156,87	74,79	10589	5048	0	5643	17531	
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	5541	2296		1299		
6	6	Е11-240101-0204 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах ссейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатацинагрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12		0,1	1227177,41	505157,7	122718	50516	2385	81803	220883	
				км трубопровода		698170,2	128122,56	69817	12812		16362		
7	7	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		100	2623		262300		262300		283284	Казахстан
				м							20984		
8	8	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,002	287770,69	73632,53	576	147	1	463	1122	
				км трубопровода		213482	20505,73	427	41		83		
9	9	С123-010501-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		2,02	294		594		594		642	Казахстан
				м							48		
10	10	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		125	88,49	1,16	11061	145	640	10071	22823	
				м трубопровода		82,21	0	10276	0		1691		
11	11	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		2	8509,77	4166,38	17020	8333	2769	8442	27499	
				врезка		2958,72	1304,93	5917	2610		2037		
12	12	Е11-240105-0104 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка		2	10444,58	5675,73	20889	11351	848	12346	35894	
				компенсатор		4344,67	1890,64	8689	3781		2659		
13	13	С123-051206-1105	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 108 мм х 4 мм, длина6,3 м(19,9м) ГОСТ 27036-86		2	154931,64		309863		309863		334652	Казахстан
				шт.							24789		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: [illegible] / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		4	456,57	0	1826	0	223	1571	3669	
				комплект		400,72	0	1603	0		272		
15	15	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе		4	1715		6860		6860		7409	
				шт.							549		
16	16	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка		4	2502,16	0	10009	0	8789	1196	12101	
				комплект		305	0	1220	0		896		
17	17	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		4	1453,87	0	5815	0	270	4159	10772	
				шт.		1386,38	0	5546	0		798		
18	18	Прайс-лист	Индикатор коррозии тепловых сетей ИХЛ-ИК 30м		2	69648,75		139298				139298	
				шт						139298			
			Отпускная цена			69649		139298					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1672					
			Сметная стоимость оборудования					*140970*					
19	19	Е11-240106-0103 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка		6	9285,28	4888,47	55712	29331	1749	32075	94810	
				комплект		4105,3	1294,48	24632	7767		7023		
20	20	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86		6	62390		374340		374340		404287	Казахстан
				шт.							29947		
21	21	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка		2	2164,82	116,18	4330	233	596	3482	8437	
				шт.		1750,77	25,92	3502	52		625		
22	22	С123-040502-0803	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005		2	4945		9890		9890		10681	Казахстан
				шт.							791		
23	23	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка		4	548,84	32,04	2195	128	84	1963	4491	
				фланец		495,68	0	1983	0		333		
24	24	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		12	1054,72	64,08	12657	769	735	11041	25594	
				фланец		929,4	0	11153	0		1896		
25	25	С123-020103-0406	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 33259-2015		4	1749		6996		6996		7556	Казахстан
				шт.							560		
26	26	С123-020103-0410	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25,DN 100 ГОСТ 33259-2015		12	4533		54396		54396		58748	
				шт.							4352		
27	27	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка		2	190,83	0	382	0	36	338	778	
				шт.		172,67	0	345	0		58		
28	28	С123-040905-1003	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005		2	2060		4120		4120		4450	Казахстан
				шт.							330		
29	29	С121-060510-1004	Опоры неподвижные		0,02544	482662		12279		12279		13261	Казахстан
				т							982		
30	30	С121-060510-1003	Опоры скользящие		0,07008	482662		33825		33825		36531	Казахстан
				т							2706		
31	31	С121-040305-0102#общая часть таб 5.	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92с учетом поправки на водонепроницаемость W4		48	1029,18		49401		49401		53353	
				шт.							3952		
32	32	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		6	1679		10074		10074		10880	
				шт.							806		
33	33	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		52,8	368,9	0	19478	0	0	13440	35551	
				м2		368,9	0	19478	0		2633		
34	34	Е11-130301-1705 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03		52,8	1272,34	11,77	67180	621	63012	2522	75278	
				м2		67,16	2,07	3546	109		5576		
35	35	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна		10,4	37079,92	1125,96	385631	11710	114952	201016	633579	
				м3 изоляции		24900,85	531,36	258969	5526		46932		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	10,712	13106		140391		140391	11231	151622	Казахстан
37	37	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	156,75	531,2 353,7	27,17 6,09	83266 55442	4259 955	23564	42862 10090	136218	
38	38	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,15675	391823		61418		61418	4913	66331	Казахстан
39	39	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	9,6	11487,5 4039,29	2736,31 847,98	110280 38777	26269 8141	45234	55363 13251	178894	
40	40	С121-040303-0134 #общая часть таб 5.	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92(Л6-8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	3,6	66168,13		238205		238205	19056	257261	
41	41	С121-040303-0133#общая часть таб 5.	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Л6д-8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	1,76	64162,27		112926		112926	9034	121960	
42	42	СОбщая часть 2020 год таб 4 п.6	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	14,36	635		9119		9119	729	9848	
43	43	С121-040302-0209#общая часть таб 5.	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15,под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3СТ РК 937-92(П8-8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	2,8	55512,48		155435		155435	12435	167870	
44	44	С121-040302-0209#общая часть таб 5.	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15,под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3СТ РК 937-92(П8д-8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	1,44	55512,48		79938		79938	6395	86333	
45	45	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	180	863,49 270,72	19,64 2,59	155428 48730	3535 466	103163	45752 16094	217274	
46	46	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	7,48	11487,5 4039,29	2736,31 847,98	85926 30214	20468 6343	35245	43137 10325	139388	
47	47	С121-040303-0134 #общая часть таб 5.	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92(Лу6-8-1)с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	3,48	66168,13		230265		230265	18421	248686	
48	48	С121-040303-0133#общая часть таб 5.	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Л6д-8)с учетом поправки на водонепроницаемостьW4	м3	0,44	64162,27		28231		28231	2259	30490	
49	49	СОбщая часть 2020 год таб 4 п.6	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до25	м3	3,92	635		2489		2489	199	2688	
50	50	С121-040302-0209#общая часть таб 5.	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П8д-8)(П11д-8)с учетом поправки на водонепроницаемость W4	м3	3,56	55512,48		197624		197624	15810	213434	
51	51	С121-040304-0101	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	8	6311,76		50494		50494	4040	54534	Казахстан
52	52	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов(защитная стенка). Кладка	м3 кладки	0,351	23716,29 6128,5	2161,08 466,56	8324 2151	759 164	5415	2153 838	11315	
53	53	Е11-060301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	3,15	1705,75 208,06	62,1 22,81	5373 655	196 72	4522	662 483	6518	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	54	С121-130104-0702	Заливка шва битумом	т	0,171	121441		20766		20766	1661	22427	Казахстан
55	55	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	7,74	2831,98 1289,68	83,46 36,77	21920 9982	646 285	11291	7084 2320	31324	
56	56	Е11-130501-0102 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	7,74	1326,97 548,8	83,46 36,77	10271 4248	646 285	5377	3127 1072	14470	
57	57	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	20,18	28048,61 9100,08	1180,81 300,73	566021 183640	23829 6069	358553	223856 63190	853067	
58	58	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	15,88	15174		240963		240963	19277	260240	Казахстан
59	59	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ7473-2010	м3	1,86	13636		25363		25363	2029	27392	
60	60	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетонакласса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92, /ПТО150.150.12-6(В15),ПТ300.120.12-1,5(В15)/	м3	1,72	54424		93609		93609	7489	101098	Казахстан
61	61	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/Б5(0,32м3,В25),размерами 380х300х2840мм В15	м3	0,64	31088		19896		19896	1592	21488	Казахстан
62	62	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)СЕТКИ С1-С6	т	0,4288	283988		121774		121774	9742	131516	Казахстан
63	63	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	т	0,044544	234691		10454		10454	836	11290	Казахстан
64	64	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ	т	0,03192	225938		7212		7212	577	7789	Казахстан
65	65	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014/(20мм)СКОБЫ ДЛЯ СПУСКА	т	0,0111	227998		2531		2531	202	2733	Казахстан
66	66	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	4	2004		8016		8016	641	8657	Казахстан
67	67	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	3412		13648		13648	1092	14740	Казахстан
68	68	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20883		83532		83532	6683	90215	Казахстан
69	69	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/ В3,5	м3	1,736	15881,85 1225,8	1091,24 234,96	27571 2128	1895 408	23549	2308 2390	32269	
70	70	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	48,8376	863,49 270,72	19,64 2,59	42171 13221	959 126	27990	12413 4367	58951	
71	71	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,405	29896,11 11499,1	7070,86 2835,89	42004 16156	9934 3984	15913	19939 4955	66898	
72	72	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21807		21807		21807	1745	23552	Казахстан
73	73	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15405		30810		30810	2465	33275	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	74	С121-040301-0110	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	9825		9825		9825	786	10611	Казахстан
75	75	С121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	2004		2004		2004	160	2164	Казахстан
76	76	С121-040301-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	3412		3412		3412	273	3685	Казахстан
77	77	С123-030101-0303	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	20883		20883		20883	1671	22554	Казахстан
78	78	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные.Устройство**	м2 основания	21,4	635,59	221,12	13602	4732	8022	2246	17116	
						39,6	57,56	847	1232		1268		
79	79	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501,11-270403-0502**	м2 основания	21,4	87,68	25,62	-1876	-549	-1302	-192	-2233	
						1,24	7,08	-27	-152		-165		
80	80	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	21,4	1236,39	2,88	26459	62	22594	4131	33037	
						177,7	1,02	3803	22		2447		
			ИТОГО:					5363016	234229	4064197	918173	6770736	
								923614	68169	139298	491219		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							140970			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		132629					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6905036	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									7250536	
			Коэффициент скидки			0,95						6 888 009,20	
			НДС			12 %		826 561,10					
			Итого с НДС									7 714 570,30	

Газоснабжение

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	200	152,71	144,65	30542	28930	0	6307	39797	
						8,06	35,74	1612	7148		2948		
2	2	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	25	766,41	0	19160	0	0	13795	35591	
						766,41	0	19160	0		2636		
3	3	Е11-010104-0404	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	175	15,2	15,2	2660	2660	0	742	3674	
						0	5,89	0	1031		272		
4	4	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	175	156,87	74,79	27452	13088	0	14629	45447	
						82,08	34,02	14364	5953		3366		
5	5	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	19	3636,72	157,82	69098	2999	46816	19943	96164	
						1014,9	45,36	19283	862		7123		
	5.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	20,9	2240				46816			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									220673	
			Раздел: 2. Газопровод надземный										
6	6	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	115	3397,8	46,89	390747	5393	285698	99525	529494	
						866,58	16,52	99657	1900		39222		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: [illegible] / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6.1	2301-1307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	115	2450				281750			Казахстан 100%
7	7	**Е11-240106-0102 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные диаметром 80 мм. Установка**	**комплект**	**1**	**8591,22**	**4666,23**	**8591**	**4666**	**210**	**4903**	**14573**	
						3714,96	**1237,08**	**3715**	**1237**		**1079**		
	7.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,024	5717				137,21			Казахстан 100%
	7.2	2113-0812-1035	Электроды. d=4 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211177				38,01			Казахстан 100%
8	8	**С123-040201-1502**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1**	**44815**		**44815**		**44815**	**3585**	**48400**	
9	9	**Е11-221201-0102**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	**фланец**	**2**	**807,06**	**48,06**	**1614**	**96**	**93**	**1411**	**3267**	
						712,54	**0**	**1425**	**0**		**242**		
	9.1	2113-0812-1035	Электроды. d=4 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	211177				92,92			Казахстан 100%
10	10	**С123-020103-0309**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**2**	**2474**		**4948**		**4948**	**396**	**5344**	
11	11	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,09**	**1010711,28**	**507623,03**	**90964**	**45686**	**1684**	**56123**	**158854**	
						484372,3	**145516,63**	**43594**	**13096**		**11767**		
12	12	**С123-020101-0164**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**18**	**791**		**14238**		**14238**	**1139**	**15377**	
13	13	**Е11-010205-0402**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**22**	**2542,4**	**0**	**55933**	**0**	**0**	**40272**	**103901**	
						2542,4	**0**	**55933**	**0**		**7696**		
14	14	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3грунта**	**14,08**	**841,75**	**0**	**11852**	**0**	**0**	**8533**	**22016**	
						841,75	**0**	**11852**	**0**		**1631**		
15	15	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**14,08**	**156,87**	**74,79**	**2209**	**1053**	**0**	**1177**	**3657**	
						82,08	**34,02**	**1156**	**479**		**271**		
16	16	**Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**7,92**	**24089,79**	**1727,86**	**190791**	**13685**	**139210**	**37214**	**246245**	
						4784,85	**378,55**	**37896**	**2998**		**18240**		
	16.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	8,0784	15174				122581,64			Казахстан 100%
17	17	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**52,8**	**863,49**	**19,64**	**45592**	**1037**	**30261**	**13421**	**63734**	
						270,72	**2,59**	**14294**	**137**		**4721**		
	17.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	126,72	223				28258,56			Казахстан 100%
18	18	**Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны из труб.Монтаж**	**т конструкций**	**0,2794**	**24916,26**	**11340,63**	**6962**	**3169**	**624**	**2789**	**10531**	
						11341,55	**3126,64**	**3169**	**874**		**780**		
19	19	**С123-010201-0158**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**61,6**	**1424**		**87718**		**87718**	**7017**	**94735**	
20	20	**С121-060405-1401**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,02002**	**542162**		**10854**		**10854**	**868**	**11722**	
21	21	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**11,550176**	**90,63**	**2,4**	**1047**	**28**	**518**	**348**	**1507**	
						43,42	**0,26**	**502**	**3**		**112**		
22	22	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**11,550176**	**149,75**	**3,4**	**1730**	**39**	**1104**	**409**	**2310**	
						50,74	**0,52**	**586**	**6**		**171**		
			Итого по разделу: 2. Газопровод надземный									**1335667**	
			Раздел: 3. Газопровод подземный										
23	23	**Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,11**	**305192,19**	**83264,47**	**33571**	**9160**	**115**	**26575**	**64958**	
						220886	**23140,95**	**24297**	**2546**		**4812**		
	23.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,88	124				109,12			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	С123-010502-0811	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	111,1	1122		124654		124654	9972	134626	
25	25	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	11	1405,35 493,07	912,28 245,88	15459 5424	10035 2705	0	8047 1880	25386	
26	26	С123-020304-1008	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16	шт.	2	4750		9500		9500	760	10260	
27	27	С123-020304-2608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16	шт.	8	1337		10696		10696	856	11552	
28	28	С123-020304-2213	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 75х76, PN 16	шт.	1	5600		5600		5600	448	6048	
29	29	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,006	454848,7 299611	149186,26 42453,3	2729 1798	895 255	36	2032 381	5142	
	29.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.288	124				35.71			Казахстан 100%
30	30	С123-010502-0816	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6	3859		23154		23154	1852	25006	
31	31	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром до 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6	1256,27 1093,82	7,45 2,2	7538 6563	44 13	930	6510 1124	15172	
32	32	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	30804,56 9348,3	3216,73 64,8	30805 9348	3217 65	18240	9319 3210	43334	
33	33	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,11	931941,8 133084	790524,45 137443,6	102514 14639	86958 15119	917	27080 10367	139961	
34	34	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,11	931941,8 133084	790524,45 137443,6	102514 14639	86958 15119	917	27080 10367	139961	
35	35	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	115	539,83 526,14	0 0	62080 60506	0 0	1574	59296 9710	131086	
36	36	Ц13-390301-0220	Конструкции и оборудование, сталь аустенитная, толщина стенки до 50 мм. Испытания механические на сплющивание(для полиэтиленовых труб)	образец	8	1434,5 1279,8	154,7 141,05	11476 10238	1237 1128	0	6934 1473	19883	
37	37	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	657,31 598,8	20,4 0	5258 4790	163 0	305	2922 654	8834	
38	38	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Патрубокд=76 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	3397,8 866,58	46,89 16,52	2039 520	28 10	1491	519 205	2763	
39	39	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0015	305192,19 220886	83264,47 23140,95	458 331	125 35	2	362 66	886	
40	40	С123-010502-0811	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	1122		1700		1700	136	1836	
41	41	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1405,35 493,07	912,28 245,88	1405 493	912 246	0	732 171	2308	
42	42	С123-020304-1008	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16	шт.	1	4750		4750		4750	380	5130	
43	43	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые:переходы,муфты. Установка	шт.	4	1405,35 493,07	912,28 245,88	5621 1972	3650 984	0	2926 684	9231	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	С123-020304-2608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16	шт.	3	1337		4011		4011	321	4332	
45	45	С123-020304-2213	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 75x76, PN 16	шт.	1	5600		5600		5600	448	6048	
46	46	С123-021101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,155	1607		249		249	20	269	
47	47	Е11-070516-0101 #прим	Герметизация прокладками на клее в один ряд	м шва	2,6	151,64 75,39	2,69 1,3	394 196	7 3	191	235 50	679	
48	48	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,005	17958,57 1225,8	1091,24 234,96	90 6	5 1	78	7 8	105	
49	49	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	7332,72 3438,7	2113,93 761,08	14665 6877	4228 1522	3560	8316 1838	24819	
50	50	С123-010101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм(трубка контрольная) ГОСТ 3262-75	м	3,2	797		2550		2550	204	2754	
51	51	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.(ковер) Установка	т фасонных частей	0,022	1350902,28 484372,3	507623,03 145516,63	29720 10656	11167 3201	7896	13719 3475	46914	
52	52	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	3,6	863,49 270,72	19,64 2,59	3109 975	70 9	2063	915 322	4346	
53	53	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,04	4251,78 776,1	1007,33 396,08	170 31	40 16	99	44 17	231	
54	54	Е11-240202-0101 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	9512,8 7079,96	1171,62 0	9513 7080	1172 0	1261	7009 1322	17844	
55	55	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	кмкабеля	0,11	27931,68 8643,6	19288,08 4248,67	3072 951	2121 467	0	865 315	4252	
56	56	С121-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся "Осторожно Газ"	м	110	32		3520		3520	282	3802	
57	57	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	110	343,27 142,56	154,2 47,21	37760 15682	16962 5193	5116	15030 4223	57013	
58	58	С123-060128-0403	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11	366413		40305		40305	3224	43529	
59	59	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,112	1643,48 1643,48	0 0	184 184	0 0	0	133 25	342	
60	60	Е11-080101-0201	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	0,016	4251,78 776,1	1007,33 396,08	68 12	16 6	39	17 7	92	
61	61	С121-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,112	19943		2234		2234	179	2413	
62	62	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции (стойки.)	т конструкций	0,03356	162906,53 117936	39731,62 12848,64	5467 3958	1333 431	176	3029 680	9176	
63	63	С123-010101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1026		2052		2052	164	2216	
64	64	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9мм(дорожный знак) ГОСТ 16523-97	т	0,025	278100		6952		6952	556	7508	
65	65	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм(пластины) ГОСТ 16523-97	т	0,00056	278100		156		156	12	168	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	66	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	4	142,54 141,73	0,81 0,39	570 567	4 2	0	392 77	1039	
67	67	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001184	633838		750		750	60	810	
68	68	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,0068	90,63 43,42	2,4 0,26	91 44	2 0	45	30 10	131	
69	69	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,0068	149,76 50,74	3,4 0,52	151 51	4 1	96	36 15	202	
70	70	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,7	22174,12 4196,1	993,57 352,57	15522 2937	696 247	11889	2898 1474	19894	
71	71	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,08	17992,98 1052,45	1179,16 263,87	1439 84	94 21	1261	96 123	1658	
72	72	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	м2 поверхности	0,68766	863,49 270,72	19,64 2,59	594 186	14 2	394	175 61	830	
73	73	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,22922	4251,78 776,1	1007,33 396,08	975 178	231 91	566	250 98	1323	
74	74	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	7332,72 3438,7	2113,93 761,08	14665 6877	4228 1522	3560	8316 1838	24819	
75	75	С123-010502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2(трубка контрольная) СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,4	154		370		370	30	400	
76	76	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.(ковер) Установка	т фасонных частей	0,007	1350902,28 484372,3	507623,03 145516,63	9456 3391	3554 1019	2512	4365 1106	14927	
77	77	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,7	22174,12 4196,1	993,57 352,57	15522 2937	696 247	11889	2898 1474	19894	
78	78	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,08	17992,98 1052,45	1179,16 263,87	1439 84	94 21	1261	96 123	1658	
79	79	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	м2 поверхности	0,68766	863,49 270,72	19,64 2,59	594 186	14 2	394	175 61	830	
80	80	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,22922	4251,78 776,1	1007,33 396,08	975 178	231 91	566	250 98	1323	
81	81	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	7332,72 3438,7	2113,93 761,08	14665 6877	4228 1522	3560	8316 1838	24819	
82	82	С123-010502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2(трубка контрольная) СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,4	154		370		370	30	400	
83	83	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.(ковер) Установка	т фасонных частей	0,007	1350902,28 484372,3	507623,03 145516,63	9456 3391	3554 1019	2512	4365 1106	14927	
			Итого по разделу: 3. Газопровод подземный									**1172100**	
			ИТОГО:					**1942483** **558332**	**380678** **90606**	**1003475**	**583852** **202104**	**2728439**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**54569**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2783009**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**2922260**	
			Коэффициент скидки			**0,95**						**2 776 147,00**	
			НДС			**12 %**		**333 137,64**					
			Итого с НДС									**3 109 284,64**	

Канализационные сети

						Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Газопровод подземный										
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта	76,83564	152,71 8,06	144,65 35,74	11734 619	11114 2746	0	2423 1133	15290	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	23,7636	1936,7 1936,7	0 0	46023 46023	0 0	0	33137 6333	85493	
3	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,0784	841,75 841,75	0 0	12692 12692	0 0	0	9138 1746	23576	
4	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	60,3136	34,67 0	34,67 12,48	2091 0	2091 753	0	542 211	2844	
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	60,3136	156,87 82,08	74,79 34,02	9461 4951	4511 2052	0	5042 1160	15663	
6	6	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,44	3636,72 1014,9	157,82 45,36	23420 6536	1016 292	15868	6760 2414	32594	
7	7	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0805	454848,7 299611	149186,26 42453,3	36615 24119	12009 3417	487	27261 5110	68986	
8	8	С123-010503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	81,305	1149		93419		93419	7474	100893	
9	9	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	80,5	103,99 82,21	1,16 0	8371 6618	93 0	1660	6486 1189	16046	
10	10	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,82	36610,16 16517,98	10664,1 4136,8	139851 63099	40737 15803	36015	78112 17437	235400	
11	11	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	6	10648		63888		63888	5111	68999	
12	12	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	6	9622		57732		57732	4619	62351	
13	13	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	6538		39228		39228	3138	42366	
14	14	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	9897		39588		39588	3167	42755	
15	15	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	6	2004		12024		12024	962	12986	
16	16	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3412		6824		6824	546	7370	
17	17	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	20883		125298		125298	10024	135322	
18	18	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	30	595		17850		17850	1428	19278	
19	19	Е11-070107-0103	Соединительные части для рабочей части и горловины колодца. Установка	т стальных элементов	0,14256	761438,42 59651,9	6557,32 1334,88	108551 8504	935 190	99112	10259 9505	128315	
20	20	Е11-460303-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены колодцев железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,096	123586,55 73917,24	1164,86 557,28	11864 7096	111 53	4656	6006 1430	19300	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	Е11-160401-0209 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка		1,5	16984,69	223,64	25477	336	21349	3800	31619	
				м трубопровода		2528,46	56,41	3793	85		2342		
22	22	Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0015	3749373,9	275449,56	5624	413	4603	672	6800	
				км трубопровода		405365	46931,36	608	70		504		
23	23	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0253	1010711,28	507623,03	25571	12843	474	15777	44656	
				т фасонных частей		484372,3	145516,63	12255	3682		3308		
24	24	С123-020101-0802	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 7мм - 159 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	17060		17060		17060		18425	
				шт.							1365		
25	25	С123-020101-0268	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		1	14833		14833		14833		16020	
				шт.							1187		
26	26	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство		1,134	9356,11	1567,71	10610	1778	8592	683	12196	
				м3 материала основания в плотном теле		211,25	346,48	240	393		903		
27	27	С121-010208-0402	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм ГОСТ 3344-83		0,47628	6012		2863		2863		3092	Казахстан
				м3							229		
28	28	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		11,34	1630,16	2,88	18486	33	16438	2189	22329	
				м2 покрытия		177,7	1,02	2015	12		1654		
			Итого по разделу: 3. Газопровод подземный									1290964	
			ИТОГО:					987048	88020	699861	208287	1290964	
								199168	29548		95629		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		25819					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1316785	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1382672	
			Коэффициент скидки			0,95						1 313 538,40	
			НДС			12 %		157 624,61					
			Итого с НДС									1 471 163,01	

Водопроводные сети

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Газопровод подземный										
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		44,232	152,71	144,65	6755	6398	0	1395	8802	
				м3 грунта		8,06	35,74	357	1581		652		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		13,68	1936,7	0	26494	0	0	19076	49216	
				м3 грунта		1936,7	0	26494	0		3646		
3	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		8,816	841,75	0	7421	0	0	5343	13785	
				м3 грунта		841,75	0	7421	0		1021		
4	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		35,264	34,67	34,67	1223	1223	0	317	1663	
				м3 грунта		0	12,48	0	440		123		
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		35,264	156,87	74,79	5532	2638	0	2948	9158	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 уплотненного грунта			82,08	34,02	2894	1200		678		
6	6	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		2,4	3636,72	157,82	8728	379	5914	2519	12147	
				м3 основания		1014,9	45,36	2436	109		900		
7	7	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		2	1211,14	26,94	2422	54	346	2028	4806	
				задвижка или клапан		1011,12	12,96	2022	26		356		
8	8	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		4	548,84	32,04	2195	128	84	1963	4491	
				фланец		495,68	0	1983	0		333		
9	9	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002		2	27037		54074		54074		58400	
				шт.							4326		
10	10	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015		4	1672		6688		6688		7223	
				шт.							535		
11	11	Е11-220901-0101	Вентиль диаметром 25 мм.Установка		1	1211,14	26,94	1211	27	173	1014	2403	
				шт		1011,12	12,96	1011	13		178		
12	12	С123-040502-0801	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		1	2875		2875		2875		3105	
				шт.							230		
13	13	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,03	438119,3	69127,28	13144	2074	277	11410	26518	
				км трубопровода		359766	24402,92	10793	732		1964		
14	14	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,03	942114,58	36810,12	28263	1104	19516	7570	38700	
				км трубопровода		254765	129,6	7643	4		2867		
15	15	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией		0,03	57553,78	0	1727	0	50	1660	3658	
				км трубопровода		55877,5	0	1676	0		271		
16	16	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		30,12	1222		36807		36807		39752	
				м							2945		
17	17	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм.Установка		0,012738	1010711,28	507623,03	12874	6467	238	7943	22482	
				т фасонных частей		484372,3	145516,63	6170	1854		1665		
18	18	Е11-220601-0601 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,003	184974,64	48796,28	555	147	126	328	954	
				км трубопровода		94085,4	16291,64	282	49		71		
19	19	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ10705-80		3,012	1222		3681		3681		3975	
				м							294		
20	20	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка(футляр)		0,007	454848,7	149186,26	3184	1044	42	2371	5999	
				км трубопровода		299611	42453,3	2097	297		444		
21	21	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		7	3450		24150		24150		26082	
				м							1932		
22	22	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		7	1256,27	7,45	8794	52	1085	7595	17700	
				м трубы, уложенной в футляре		1093,82	2,2	7657	15		1311		
23	23	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью		1	30804,56	3216,73	30805	3217	18240	9319	43334	
				футляр		9348,3	64,8	9348	65		3210		
24	24	Е11-221101-0107 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	27759,05	17245,62	27759	17245	2005	13382	44432	
				врезка		8507,98	5009,13	8508	5009		3291		
25	25	С123-010201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		0,4	10022		4009		4009		4330	
				м							321		
26	26	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		1	2708,62	179,44	2709	180	554	2030	5118	
				шт.		1974,7	75,92	1975	76		379		
27	27	С123-030103-0905	Гидранты пожарные подземные Н 1500мм ГОСТ 8220-85		1	41941		41941		41941		45296	
				шт.							3355		
28	28	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88		1	115374		115374		115374		124604	
				шт.							9230		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0033	1010711,28 484372,3	507623,03 145516,63	3335 1598	1675 480	62	2058 431	5824	
30	30	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2368		2368		2368	189	2557	
31	31	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	4747,62 3472	802,85 257,92	4748 3472	803 258	473	4028 702	9478	
32	32	С124-010202-0701	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	1	4137		4137		4137	331	4468	
33	33	С124-010202-0409	Светоотражающее устройство УС-1	шт.	1	819		819		819	66	885	
34	34	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,1	22012,36 5316,5	1146,55 259,43	2201 532	115 26	1555	507 217	2925	
35	35	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04502	761438,42 59651,9	6557,32 1334,88	34280 2686	295 60	31299	3240 3002	40522	
36	36	Е11-460303-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены колодцев железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,02	123586,55 73917,24	1164,86 557,28	2472 1478	23 11	970	1251 298	4021	
37	37	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,52	22040,66 9994,08	9142,72 3652,93	33502 15191	13896 5552	4414	20536 4323	58361	
38	38	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	22474		22474		22474	1798	24272	
39	39	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2004		2004		2004	160	2164	
40	40	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	15405		30810		30810	2465	33275	
41	41	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	21807		21807		21807	1745	23552	
42	42	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3412		3412		3412	273	3685	
43	43	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20883		20883		20883	1671	22554	
44	44	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	8	595		4760		4760	381	5141	
45	45	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,189	9356,11 211,25	1567,71 346,48	1768 40	296 65	1432	114 151	2033	
46	46	С121-010208-0402	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм ГОСТ 3344-83	м3	3,3642	6012		20226		20226	1618	21844	Казахстан
47	47	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	1,89	1630,16 177,7	2,88 1,02	3081 336	6 2	2740	365 276	3722	
			Итого по разделу: 3. Газопровод подземный									899416	
			ИТОГО:					700481 126100	59486 17924	514894	132310 66625	899416	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		17988					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									917402	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									963305	
			Коэффициент скидки			0,95						915 139,75	
			НДС			12 %		109 816,77					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									1 024 956,52	

Благоустройство

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Вертикальная планировка										
1	1	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (завоз растительного грунта)		117	165,47	158,14	19360	18502	8	4231	25478	
				м3 грунта		7,26	42,97	849	5027		1887		
2	2	С341-020102-0215	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		140,4	29		4072				4398	
				т·км							326		
3	3	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(для озеленения)		117	42,32	42,32	4951	4951	0	1284	6734	
				м3 грунта		0	15,24	0	1783		499		
4	4	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		117	156,72	156,72	18336	18336	0	4755	24938	
				м3 грунта		0	56,44	0	6603		1847		
5	5	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м+в насыпь		363,1	49,46	49,46	17959	17959	0	4656	24424	
				м3 грунта		0	17,81	0	6467		1809		
6	6	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта+в насыпь		363,1	169,28	169,28	61466	61466	0	15937	83595	
				м3 грунта		0	60,96	0	22135		6192		
7	7	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вывоз лишнего грунта)		122,58	203,5	194,47	24945	23838	12	5452	32829	
				м3 грунта		8,93	52,84	1095	6477		2432		
8	8	С341-020102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		214,515	29		6221				6719	
				т·км							498		
9	9	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		122,58	20,63	17,52	2529	2147	12	865	3665	
				м3 грунта		3,01	6,79	369	832		271		
10	10	Е11-010104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)		1663	1,51	1,51	2511	2511	0	647	3411	
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,54	0	898		253		
			Итого по разделу: 8. Вертикальная планировка									216191	
			Раздел: 11. Покрытия										
11	33	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		19,575	41194		806373		806373		870883	Казахстан
				м3							64510		
12	42	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,704	41194		29001		29001		31321	Казахстан
				м3							2320		
13	51	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		1,1744	41194		48378		48378		52248	Казахстан
				м3							3870		
14	60	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,768	41194		31637		31637		34168	Казахстан
				м3							2531		
			Итого по разделу: 11. Покрытия									988620	
			ИТОГО:					1077739	149710	915421	37827	1204811	
								2313	50222		89245		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		24096					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1228906	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1290396	
			Коэффициент скидки			0,95						1 225 876,20	
			НДС			12 %		147 105,14					
			Итого с НДС									1 372 981,34	

ИТОГО ПО СМЕТАМ:

			Непредвиденные работы и затраты			2 %		255101					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13151138**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**13809169**	
			Коэффициент скидки			**0,95**						**13 118 710,55**	
			НДС			**12 %**		**1 574 245,27**					
			Итого с НДС									**14 692 955,82**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖолЭнергоКурылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Парманов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Наржанов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО "Мегалиты Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Алимкулов Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)