Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Көлсай Строй", БИН 040440003154

Подрядчик : ТОО "KAZ INFRA CORP", БИН 190940025272
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы.Строительство сетей канализации с реконструкцией сетей водопровода в поселке "Карагайлы" (1 очередь)
(наименование, адрес)

Объект : Сети водоснабжения и водоотведения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 25/321 от 20.08.2025

Акт выполненных работ 3

за октябрь 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Смета 01-01.Вынос проекта в натуру										
1	1	**СЦИ** *РК 8.03-04-2022 табл.1601-0103-03 п.п.5,6 прим.п2*	**Вынос проекта в натуру - канализация**	км	2,146	598880,00	0,00	1285196,00	0,00			1285196,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00				
2	2	**СЦИ** *РК 8.03-04-2022 табл.1601-0103-03 п.п.5,6 прим.п2*	**Вынос проекта в натуру - водопровод**	км	4,28	598880,00	0,00	2563206,00	0,00			2563206,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00				
			Итого по разделу 1: Смета 01-01.Вынос проекта в натуру					3848402,00	0,00	0,00	0,00	3848402,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: Смета 01-02.Демонтажные работы										
3	3	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм/ ТОЛЩ.5СМ**	$м^2$	6543	439,66	404,03	2876695,00	2643568,00	1112,00	534956,00	3684560,00	
						35,46	78,10	232015,00	511008,00		272909,00		
4	4	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное. Разборка/ ТОЛЩ.8СМ**	$м^3$	218,72	3059,18	2543,34	669104,00	556279,00		223692,00	964219,00	
						515,84	904,62	112825,00	197858,00		71423,00		
5	5	1122-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. ДЕМОНТАЖ**	км трубопровода	0,09	1170060,74	500759,68	105305,00	45068,00		77973,00	197940,00	
						669301,06	205820,85	60237,00	18524,00		14662,00		
6	6	1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. ДЕМОНТАЖ**	км трубопровода	0,207	1075529,95	753165,61	222635,00	155905,00		111652,00	361030,00	
						322364,34	222465,55	66729,00	46050,00		26743,00		
7	7	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. ДЕМОНТАЖ**	км трубопровода	0,019	524421,71	236419,39	9964,00	4492,00		6891,00	18203,00	
						288002,32	78331,03	5472,00	1488,00		1348,00		
8	8	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 50 мм. ДЕМОНТАЖ/ ДИАМ.32ММ**	км трубопровода	0,103	412953,86	170921,81	42534,00	17605,00		31370,00	79816,00	
						242032,05	65607,00	24929,00	6758,00		5912,00		
9	9	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. ДЕМОНТАЖ в грунтах сухих**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,08	22051,08	9540,83	134071,00	58009,00		102832,00	255855,00	
						12510,25	4573,77	76062,00	27809,00		18952,00		
10	10	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	1383,20464	204,00		282174,00				304748,00	
											22574,00		
11	11	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/ ВЫВОЗ**	т·км	41496,1392	26,00		1078900,00				1165212,00	
			Итого по разделу 2: Смета 01-02.Демонтажные работы					5421382,00	3480926,00	1112,00	1089366,00	7031583,00	
								578269,00	809495,00	0,00	520835,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Смета 02-01.Сети водоснабжения и водоотведения										
12	12	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3**	**$м^3$ грунта**	**379,104**	**344,49**	**344,49**	**130598,00**	**130597,00**		**28262,00**	**171568,00**	
						0,00	103,54	0,00	39252,00		12708,00		
13	13	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3**	**$м^3$ грунта**	**1234,04952**	**400,67**	**400,67**	**494447,00**	**494447,00**		**107004,00**	**649567,00**	
						0,00	120,43	0,00	148617,00		48116,00		
14	14	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м 3 грунта**	**38,16648**	**4647,81**	**0,00**	**177391,00**	**0,00**		**127721,00**	**329521,00**	
						4647,81	0,00	177391,00	0,00		24409,00		
15	15	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ**	**м 3 грунта**	**25,44432**	**400,67**	**400,67**	**10195,00**	**10195,00**		**2206,00**	**13393,00**	
						0,00	120,43	0,00	3064,00		992,00		
16	16	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧ.С КОММУНИК-МИ**	**м 3 грунта**	**183,48**	**3873,18**	**0,00**	**710651,00**	**0,00**		**511669,00**	**1320106,00**	
						3873,18	0,00	710651,00	0,00		97786,00		
17	17	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/ ВЫВОЗ**	**т·км**	**77759,8668**	**26,00**		**2021757,00**				**2183498,00**	
18	18	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками/ ДНО ТРАНШЕИ ТОЛЩ.300ММ**	**м 3 уплотненного грунта**	**198**	**352,72**	**155,81**	**69839,00**	**30851,00**		**161741,00**	**39715,00**	**118317,00**
						196,91	81,67	38988,00	16171,00		8763,00		
19	19	1101-0205-1002 *РСНБ РК 2022*	**Стенки траншей шириной до 2 м.Крепление инвентарными щитами.Грунты устойчивые**	**м 2 креплений**	**3669,6**	**1924,08**	**53,36**	**7060604,00**	**195809,00**	**4935135,00**	**1458776,00**	**9200935,00**	
						525,85	26,27	1929659,00	96400,00		681555,00		
20	20	1122-0201-0110 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные,диаметр 400 мм.Укладка при заделке раструбов асбестоцементом**	**км трубопровода**	**0,66**	**4159658,84**	**1586503,38**	**2745375,00**	**1047092,00**	**302004,00**	**1780154,00**	**4887571,00**	
						2115574,36	608873,05	1396279,00	401856,00		362042,00		
21	21	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие**	**м 3 конструкций колодца**	**23,335**	**46708,01**	**14165,48**	**1089931,00**	**330552,00**	**115230,00**	**794931,00**	**2035651,00**	
						27604,46	6805,68	644150,00	158811,00		150789,00		
22	22	212-101-1701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок/ ЛОТОК**	**м 3**	**16,56**	**20577,00**		**340755,00**		**340755,00**		**368015,00**	**Казахстан**
23	23	ССЦ *РК 8.04-08-2022*	**Надбавка к стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**м 3**	**23,335**	**284,00**	**0,00**	**6627,00**	**0,00**		27260,00	**6627,00**	
						0,00	0,00	0,00	0,00				
24	24	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Пояса в опалубке.Устройство/ ГОРЛОВИНА**	**м 3**	**0,21**	**64173,70**	**9109,04**	**13476,00**	**1913,00**	**6698,00**	**4859,00**	**19802,00**	
						23167,34	2260,91	4865,00	475,00		1467,00		
25	25	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**комплект**	**18**	**36676,00**		**660168,00**		**660168,00**		**712981,00**	
											52813,00		
26	26	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые/ 835ШТ**	**кг**	**200,89323**	**457,00**		**91808,00**		**91808,00**		**99153,00**	
											7345,00		
27	27	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**$м^2$ поверхности**	**242**	**4229,93**	**34,25**	**1023643,00**	**8288,00**	**858222,00**	**147533,00**	**1264871,00**	
						649,31	6,22	157133,00	1505,00		93695,00		
28	28	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3**	**$м^3$ грунта**	**638,9586**	**344,49**	**344,49**	**220115,00**	**220115,00**		**47634,00**	**289167,00**	
						0,00	103,54	0,00	66158,00		21418,00		
29	29	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3**	**$м^3$ грунта**	**1872,411758**	**400,67**	**400,67**	**750219,00**	**750220,00**		**162357,00**	**985581,00**	
						0,00	120,43	0,00	225495,00		73005,00		
30	30	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		**57,909642**	**4647,81**	**0,00**	**269153,00**	**0,00**		**193790,00**	**499979,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м 3 грунта		4647,81	0,00	269153,00	0,00		37036,00		
31	31	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ	м 3 грунта	38,606428	400,67	400,67	15468,00	15468,00		3348,00	20321,00	
						0,00	120,43	0,00	4649,00		1505,00		
32	32	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧ.С КОММУНИК-МИ	м 3 грунта	553,04	3873,18	0,00	2142023,00	0,00		1542257,00	3979023,00	
						3873,18	0,00	2142023,00	0,00		294743,00		
33	33	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/ ВЫВОЗ	т·км	132403,311	26,00		3442486,00				3717885,00	
34	34	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками/ ДНО ТРАНШЕИ ТОЛЩ.300ММ	м 3 уплотненного грунта	646,8	352,72	155,81	228139,00	100778,00		275399,00		
						196,91	81,67	127361,00	52824,00		129735,00	386501,00	
35	35	1101-0205-1002 *РСНБ РК 2022*	Стенки траншей шириной до 2 м.Крепление инвентарными щитами.Грунты устойчивые	м 2 креплений	10693,76	1924,08	53,36	20575650,00	570619,00	14381717,00	28627,00		
						525,85	26,27	5623314,00	280925,00		4251090,00	26812892,00	
36	36	1122-0201-0110 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные,диаметр 400 мм.Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	км трубопровода	0,6	4159658,84	1586503,38	2495795,00	951902,00	274549,00	1986152,00		
						2115574,36	608873,05	1269345,00	365324,00		1618322,00	4443246,00	
37	37	1122-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные,диаметр 300 мм.Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	км трубопровода	1,556	2883924,54	934493,29	4487387,00	1454072,00	420677,00	329129,00		
						1679073,46	360930,58	2612638,00	561608,00		3142504,00	8240282,00	
38	38	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м 3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,96	44793,89	18286,60	132590,00	54129,00	7487,00	610391,00		
						23977,98	8766,40	70975,00	25949,00		95954,00	246828,00	
39	39	212-101-1701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок/ УПОРЫ	м 3	0,1	20577,00		2058,00		2058,00	18284,00		
											165,00	2223,00	Казахстан
40	40	ССЦ *РК 8.04-08-2022*	Надбавка к стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м 3	2,96	284,00	0,00	841,00	0,00				
						0,00	0,00	0,00	0,00			841,00	
41	41	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство/ ГОРЛОВИНА	м 3	0,025	64173,70	9109,04	1604,00	228,00	797,00	578,00	2357,00	
						23167,34	2260,91	579,00	57,00		175,00		
42	42	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36676,00		36676,00		36676,00		39610,00	
											2934,00		
43	43	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	15	4229,93	34,25	63449,00	513,00	53196,00	9145,00	78402,00	
						649,31	6,22	9740,00	93,00		5808,00		
44	44	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки.Устройство/ ОБОЙМА	м 3	0,07	41870,88	7827,95	2931,00	548,00	1567,00	865,00	4100,00	
						11653,87	1922,99	816,00	135,00		304,00		
45	45	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,08	44793,89	18286,60	272347,00	111183,00	15378,00	197095,00	506997,00	
						23977,98	8766,40	145786,00	53300,00		37555,00		
46	46	212-101-1701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок/ УПОРЫ	м 3	0,4	20577,00		8231,00		8231,00		8889,00	Казахстан
											658,00		
47	47	ССЦ *РК 8.04-08-2022*	Надбавка к стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м 3	6,08	284,00	0,00	1727,00	0,00			1727,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00				
48	48	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство/ ГОРЛОВИНА	м 3	0,05	64173,70	9109,04	3209,00	455,00	1595,00	1157,00	4715,00	
						23167,34	2260,91	1158,00	113,00		349,00		
49	49	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		4	36676,00		146704,00		146704,00		158440,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							11736,00		
50	50	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены.фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	$м^2$ поверхности	48	4229,93 649,31	34,25 6,22	203037,00 31167,00	1644,00 299,00	170226,00	29263,00 18584,00	250884,00	
51	51	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	**Пояса без опалубки.Устройство/ ОБОЙМА**	м 3	0,2	41870,88 11653,87	7827,95 1922,99	8374,00 2331,00	1566,00 385,00	4478,00	2471,00 868,00	11713,00	
52	52	241-102-0260 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм**	м	267,156872	68222,00		18225976,00		18225976,00		19684054,00	
			Итого по разделу 3: Смета 02-01.Сети водоснабжения и водоотведения					70383454,00	6483184,00	41061332,00	1458078,00 16430395,00	93758233,00	
								17365502,00	2503465,00	0,00	6944384,00		
			Раздел 4: КАМЕРА ВК-2, ВК-4										
53	53	1101-0101-0338 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	$м^3$ грунта	296,253706	371,10 0,00	371,10 111,54	109940,00 0,00	109940,00 33044,00		23792,00 10698,00	144430,00	
54	54	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	$м^3$ грунта	5,276784	4647,81 4647,81	0,00 0,00	24525,00 24525,00	0,00 0,00		17658,00 3375,00	45558,00	
55	55	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	187,788008	47,27 0,00	47,27 16,89	8877,00 0,00	8877,00 3172,00		2284,00 892,00	12053,00	
56	56	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	20,865334	1840,01 1840,01	0,00 0,00	38392,00 38392,00	0,00 0,00		27643,00 5283,00	71318,00	
57	57	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	187,788008	352,72 196,91	155,81 81,67	66237,00 36977,00	29260,00 15337,00		37667,00 8311,00	112215,00	
58	58	1101-0102-0385 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/ ИЗЛИШКИ**	$м^3$ грунта	92,877148	323,79 0,00	323,79 97,32	30073,00 0,00	30073,00 9039,00		6508,00 2927,00	39508,00	
59	59	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/ ВЫВОЗ**	т·км	4876,050262	26,00		126777,00				136919,00	
60	60	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	3,9	27993,48 2940,93	2150,70 564,06	109175,00 11470,00	8388,00 2200,00	89317,00	10142,00 12439,00 9729,00	131343,00	
61	61	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	$м^3$	40,92	55979,11 19607,14	5728,79 2577,55	2290665,00 802324,00	234422,00 105473,00	1253919,00	826096,00 249341,00	3366102,00	
62	62	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,74727	337586,00		589854,00		589854,00		637042,00	
63	63	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,132448	321794,00		364415,00		364415,00	47188,00	393568,00	
64	64	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,184704	356047,00		65763,00		65763,00	29153,00	71024,00	
65	65	241-102-0258 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х10,0 мм**	м	4	81722,00		326888,00		326888,00	5261,00	353039,00	
66	66	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,79962	337586,00		269941,00		269941,00	26151,00	291536,00	
67	67	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,14316	356047,00		50972,00		50972,00	21595,00	55050,00	
68	68	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**		4	3456,00		13824,00		13824,00	4078,00 14930,00		**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1106,00		
69	69	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	4	6131,00		24524,00		24524,00		26486,00	**Казахстан**
											1962,00		
70	70	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	4	36676,00		146704,00		146704,00		158440,00	
			Итого по разделу 4: КАМЕРА ВК-2, ВК-4								11736,00		
								4657546,00	**420960,00**	**3196121,00**	**954087,00**	**6060561,00**	
								913688,00	**168265,00**	**0,00**	**448928,00**		
			Раздел 5: КАМЕРА ВК-3										
71	71	1101-0101-0338 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	172,018281	371,10	371,10	63836,00	63836,00		13815,00	83863,00	
						0,00	111,54	0,00	19187,00		6212,00		
72	72	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	м³ грунта	3,063939	4647,81	0,00	14241,00	0,00		10253,00	26454,00	
						4647,81	0,00	14241,00	0,00		1960,00		
73	73	1101-0201-1001 *РСНБ РК 2022*	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки/ ТОЛЩ.0,5М**	м³ грунтовой подушки	13,87	987,21	983,54	13693,00	13642,00	2,00	3407,00	18468,00	
						3,54	337,64	49,00	4683,00		1368,00		
74	74	1101-0102-0332 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³/ ГАЛЕЧНИК ДЛЯ ПОДУШКИ**	м³ грунта	13,87	432,71	409,95	6002,00	5686,00	8,00	1500,00	8102,00	
						22,19	128,03	308,00	1776,00		600,00		
75	75	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км/ ЗАВОЗ ГАЛЕЧНИКА**	т·км	812,675044	39,00		31694,00				34230,00	
											2536,00		
76	76	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	103,296282	47,27	47,27	4883,00	4883,00		1256,00	6630,00	
						0,00	16,89	0,00	1745,00		491,00		
77	77	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта	11,477365	1840,01	0,00	21118,00	0,00		15205,00	39229,00	
						1840,01	0,00	21118,00	0,00		2906,00		
78	78	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	103,296282	352,72	155,81	36435,00	16094,00		20719,00	61726,00	
						196,91	81,67	20340,00	8436,00		4572,00		
79	79	1101-0102-0385 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³/ ИЗЛИШКИ**	м³ грунта	46,438574	323,79	323,79	15036,00	15036,00		3254,00	19753,00	
						0,00	97,32	0,00	4519,00		1463,00		
80	80	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/ ВЫВОЗ**	т·км	2438,025131	26,00		63389,00				68460,00	
											5071,00		
81	81	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	1,95	27993,48	2150,70	54587,00	4194,00	44659,00	6220,00	65672,00	
						2940,93	564,06	5735,00	1100,00		4865,00		
82	82	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м³	20,46	55979,11	5728,79	1145333,00	117211,00	626959,00	413048,00	1683051,00	
						19607,14	2577,55	401162,00	52737,00		124670,00		
83	83	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,873635	337586,00		294927,00		294927,00		318521,00	
											23594,00		
84	84	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,566224	321794,00		182207,00		182207,00		196784,00	
											14577,00		
85	85	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,092352	356047,00		32882,00		32882,00		35513,00	
											2631,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	86	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство/ ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП-1=4ШТ,ОП-2=2ШТ (КЖ-3)**	м³	1,476	38278,91	1841,92	56500,00	2719,00	38917,00	14663,00	76856,00	
						10070,78	846,12	14864,00	1249,00		5693,00		
87	87	241-102-0258 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х10,0 мм**	м	2	81722,00		163444,00		163444,00		176520,00	
88	88	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,39981	337586,00		134970,00		134970,00	13076,00	145768,00	
89	89	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07158	356047,00		25486,00		25486,00	10798,00	27525,00	
90	90	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	2	3456,00		6912,00		6912,00	2039,00	7465,00	**Казахстан**
91	91	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	2	6131,00		12262,00		12262,00	553,00	13243,00	**Казахстан**
92	92	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	2	36676,00		73352,00		73352,00	981,00	79220,00	
			Итого по разделу 5: КАМЕРА ВК-3								5868,00		
								2453189,00	243301,00	1636987,00	503340,00	3193053,00	
								477817,00	95432,00	0,00	236524,00		
			ИТОГО по акту										
								86763973,00	10628371,00	45895552,00	18977188,00	113891832,22	
			прочие					19335276,00	3576657,00	0,00	8150671,00		
			В том числе:									3857597	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,04			1144356				
			Зимние удорожания										115036188
			Итого с зимними удорожаниями			0,67			744897				
			Непредвиденные работы и затраты										115781085
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %			2238470				
													118019555
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,1630										137256742
			НДС										
			Итого с НДС			0,12			16470809				153 727 551,02

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "KAZ INFRA CORP"

Директор **Каримов Н. Т.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Корсай Строй"

Директор **Шадиев К. Ш.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)