186210

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Көлсай Строй", БИН 040440003154**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KAZ INFRA CORP", БИН 190940025272**

Стройка : **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы.Строительство сетей канализации с реконструкцией сетей водопровода в поселке "Карагайлы" (1 очередь)**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети водоснабжения и водоотведения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25/321 от 20.08.2025**

Акт выполненных работ 2

за сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/ ТОЛЩ.20СМ**	**м² основания или покрытия**	119,449767	1223,34 174,41	466,39 154,05	146128,00 20833,00	55710,00 18401,00	69584,00	42374,00 15081,00	203583,00	
2	2	1127-0602-0104 *РСНБ РК 2022*	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более, толщина 6 см. Устройство/ ТОЛЩ.12СМ**	**м²**	3219	5219,99 221,15	563,03 113,22	16803148,00 711882,00	1812393,00 364455,00	14278872,00	1162445,00 1437251,00	19402844,00	
3	3	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство/ ТОЛЩ.8СМ**	**м² покрытия**	6438	1897,87 52,38	293,56 56,54	12218487,00 337222,00	1889940,00 364005,00	9991325,00	757302,00 1038063,00	14013852,00	
4	4	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м² покрытия**	6438	1538,95 36,86	0,22 0,00	9907760,00 237305,00	1416,00 0,00	9669039,00	256297,00 813119,00	10977176,00	
			ИТОГО по акту					39075523,00	3759459,00	34008820,00	2218418,00	44597455,00	
			прочие					1307242,00	746861,00	0,00	3303514,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			Временные здания и сооружения			1,04			463814				
			Итого с временными										45061269
			Зимние удорожания			0,67			301910				
			Итого с зимними удорожаниями										45363179
			Непредвиденные работы и затраты			2 %			907264				
			Итого с непредвиденными работами и затратами										46270443

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2024 года м = 1,1630										
			НДС			**0,12**			**6457503**				**53812525**
			Итого с НДС										**60 270 027,73**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "KAZ INFRA CORP"

Директор **Карбаев Н. Т.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Генподрядчик):
ТОО "Көлсай Строй"

Директор **Шадиев К. Ш.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)