Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Көлсай Строй", БИН 040440003154

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "NAB Energy", БИН 220540014548

Стройка : Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы.Строительство сетей канализации с реконструкцией сетей водопровода в поселке "Карагайлы" (1 очередь)

(наименование, адрес)

Объект : Сети водоснабжения и водоотведения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 25/321 от 20.08.2025

Акт выполненных работ 3

за октябрь 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Смета 01-01.Вынос проекта в натуру										
1	1	**СЦИ** *РК 8.03-04-2022 табл.1601-0103-03 п.п.5,6примп2*	**Вынос проекта в натуру - канализация**	км	2,146	598880,00 0,00	0,00 0,00	1285196,00 0,00	0,00 0,00			1285196,00	
2	2	**СЦИ** *РК 8.03-04-2022 табл.1601-0103-03 п.п.5,6примп2*	**Вынос проекта в натуру - водопровод**	км	4,28	598880,00 0,00	0,00 0,00	2563206,00 0,00	0,00 0,00			2563206,00	
			Итого по разделу 1: Смета 01-01.Вынос проекта в натуру					3848402,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3848402,00	
			Раздел 2: Смета 01-02.Демонтажные работы										
3	3	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм/ ТОЛЩ.5СМ**	$м^2$	6543	439,66 35,46	404,03 78,10	2876695,00 232015,00	2643568,00 511008,00	1112,00	534956,00 272909,00	3684560,00	
4	4	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное. Разборка/ ТОЛЩ.8СМ**	$м^3$	218,72	3059,18 515,84	2543,34 904,62	669104,00 112825,00	556279,00 197858,00		223692,00 71423,00	964219,00	
5	5	1122-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. ДЕМОНТАЖ**	км трубопровода	0,09	1170060,74 669301,06	500759,68 205820,85	105305,00 60237,00	45068,00 18524,00		77973,00 14662,00	197940,00	
6	6	1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. ДЕМОНТАЖ**	км трубопровода	0,207	1075529,95 322364,34	753165,61 222465,55	222635,00 66729,00	155905,00 46050,00		111652,00 26743,00	361030,00	
7	7	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. ДЕМОНТАЖ**	км трубопровода	0,019	524421,71 288002,32	236419,39 78331,03	9964,00 5472,00	4492,00 1488,00		6891,00 1348,00	18203,00	
8	8	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 50 мм. ДЕМОНТАЖ/ ДИАМ.32ММ**	км трубопровода	0,103	412953,86 242032,05	170921,81 65607,00	42534,00 24929,00	17605,00 6758,00		31370,00 5912,00	79816,00	
9	9	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. ДЕМОНТАЖ в грунтах сухих**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,08	22051,08 12510,25	9540,83 4573,77	134071,00 76062,00	58009,00 27809,00		102832,00 18952,00	255855,00	
10	10	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	1383,20464	204,00		282174,00			22574,00	304748,00	
11	11	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/ ВЫВОЗ**	т·км	41496,1392	26,00		1078900,00			86312,00	1165212,00	
			Итого по разделу 2: Смета 01-02.Демонтажные работы					5421382,00 578269,00	3480926,00 809495,00	1112,00 0,00	1089366,00 520835,00	7031583,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Смета 02-01.Сети водоснабжения и водоотведения										
12	12	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3	$м^3$ грунта	379,104	344,49 0,00	344,49 103,54	130598,00 0,00	130597,00 39252,00		28262,00 12708,00	171568,00	
13	13	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3	$м^3$ грунта	1234,04952	400,67 0,00	400,67 120,43	494447,00 0,00	494447,00 148617,00		107004,00 48116,00	649567,00	
14	14	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом.применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м 3 грунта	38,16648	4647,81 4647,81	0,00 0,00	177391,00 177391,00	0,00 0,00		127721,00 24409,00	329521,00	
15	15	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ	м 3 грунта	25,44432	400,67 0,00	400,67 120,43	10195,00 0,00	10195,00 3064,00		2206,00 992,00	13393,00	
16	16	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧ.С КОММУНИК-МИ	м 3 грунта	183,48	3873,18 3873,18	0,00 0,00	710651,00 710651,00	0,00 0,00		511669,00 97786,00	1320106,00	
17	17	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/ ВЫВОЗ	т·км	77759,8668	26,00		2021757,00				2183498,00	
18	18	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками/ ДНО ТРАНШЕИ ТОЛЩ.300ММ	м 3 уплотненного грунта	198	352,72 196,91	155,81 81,67	69839,00 38988,00	30851,00 16171,00		161741,00 39715,00 8763,00	118317,00	
19	19	1101-0205-1002 *РСНБ РК 2022*	Стенки траншей шириной до 2 м.Крепление инвентарными щитами.Грунты устойчивые	м 2 креплений	3669,6	1924,08 525,85	53,36 26,27	7060604,00 1929659,00	195809,00 96400,00	4935135,00	1458776,00 681555,00	9200935,00	
20	20	1122-0201-0110 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные,диаметр 400 мм.Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	км трубопровода	0,66	4159658,84 2115574,36	1586503,38 608873,05	2745375,00 1396279,00	1047092,00 401856,00	302004,00	1780154,00 362042,00	4887571,00	
21	21	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие	м 3 конструкций колодца	23,335	46708,01 27604,46	14165,48 6805,68	1089931,00 644150,00	330552,00 158811,00	115230,00	794931,00 150789,00	2035651,00	
22	22	212-101-1701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок/ ЛОТОК	м 3	16,56	20577,00		340755,00		340755,00		368015,00	Казахстан
23	23	ССЦ *РК 8.04-08-2022*	Надбавка к стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м 3	23,335	284,00 0,00	0,00 0,00	6627,00 0,00	0,00 0,00		27260,00	6627,00	
24	24	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство/ ГОРЛОВИНА	м 3	0,21	64173,70 23167,34	9109,04 2260,91	13476,00 4865,00	1913,00 475,00	6698,00	4859,00 1467,00	19802,00	
25	25	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	18	36676,00		660168,00		660168,00		712981,00	
26	26	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые/ 835ШТ	кг	200,89323	457,00		91808,00		91808,00	52813,00 7345,00	99153,00	
27	27	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	242	4229,93 649,31	34,25 6,22	1023643,00 157133,00	8288,00 1505,00	858222,00	147533,00 93695,00	1264871,00	
28	28	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3	$м^3$ грунта	638,9586	344,49 0,00	344,49 103,54	220115,00 0,00	220115,00 66158,00		47634,00 21418,00	289167,00	
29	29	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3	$м^3$ грунта	1872,411758	400,67 0,00	400,67 120,43	750219,00 0,00	750220,00 225495,00		162357,00 73005,00	985581,00	
30	30	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом.применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		57,909642	4647,81	0,00	269153,00	0,00		193790,00	499979,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ**	м 3 грунта	38,606428	4647,81 400,67	0,00 400,67	269153,00 15468,00	0,00 15468,00		37036,00 3348,00	20321,00	
32	32	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧ.С КОММУНИК-МИ**	м 3 грунта	553,04	0,00 3873,18	120,43 0,00	0,00 2142023,00	4649,00 0,00		1505,00 1542257,00	3979023,00	
33	33	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/ ВЫВОЗ**	т·км	132403,311	3873,18 26,00	0,00 	2142023,00 3442486,00	0,00 		294743,00 	3717885,00	
34	34	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками/ ДНО ТРАНШЕИ ТОЛЩ.300ММ**	м 3 уплотненного грунта	646,8	352,72 196,91	155,81 81,67	228139,00 127361,00	100778,00 52824,00		275399,00 129735,00 28627,00	386501,00	
35	35	1101-0205-1002 *РСНБ РК 2022*	**Стенки траншей шириной до 2 м.Крепление инвентарными щитами.Грунты устойчивые**	м 2 креплений	10693,76	1924,08 525,85	53,36 26,27	20575650,00 5623314,00	570619,00 280925,00	14381717,00	4251090,00 1986152,00	26812892,00	
36	36	1122-0201-0110 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные,диаметр 400 мм.Укладка при заделке раструбов асбестоцементом**	км трубопровода	0,6	4159658,84 2115574,36	1586503,38 608873,05	2495795,00 1269345,00	951902,00 365324,00	274549,00	1618322,00 329129,00	4443246,00	
37	37	1122-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные,диаметр 300 мм.Укладка при заделке раструбов асбестоцементом**	км трубопровода	1,556	2883924,54 1679073,46	934493,29 360930,58	4487387,00 2612638,00	1454072,00 561608,00	420677,00	3142504,00 610391,00	8240282,00	
38	38	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих**	м 3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,96	44793,89 23977,98	18286,60 8766,40	132590,00 70975,00	54129,00 25949,00	7487,00	95954,00 18284,00	246828,00	
39	39	212-101-1701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок/ УПОРЫ**	м 3	0,1	20577,00		2058,00		2058,00		2223,00	Казахстан
40	40	ССЦ *РК 8.04-08-2022*	**Надбавка к стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	м 3	2,96	284,00 0,00	0,00 0,00	841,00 0,00	0,00 0,00		165,00	841,00	
41	41	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Пояса в опалубке.Устройство/ ГОРЛОВИНА**	м 3	0,025	64173,70 23167,34	9109,04 2260,91	1604,00 579,00	228,00 57,00	797,00	578,00 175,00	2357,00	
42	42	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	1	36676,00		36676,00		36676,00		39610,00	
43	43	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	$м^2$ поверхности	15	4229,93 649,31	34,25 6,22	63449,00 9740,00	513,00 93,00	53196,00	9145,00 5808,00	78402,00	
44	44	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	**Пояса без опалубки.Устройство/ ОБОЙМА**	м 3	0,07	41870,88 11653,87	7827,95 1922,99	2931,00 816,00	548,00 135,00	1567,00	865,00 304,00	4100,00	
45	45	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,08	44793,89 23977,98	18286,60 8766,40	272347,00 145786,00	111183,00 53300,00	15378,00	197095,00 37555,00	506997,00	
46	46	212-101-1701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок/ УПОРЫ**	м 3	0,4	20577,00		8231,00		8231,00		8889,00	Казахстан
47	47	ССЦ *РК 8.04-08-2022*	**Надбавка к стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	м 3	6,08	284,00 0,00	0,00 0,00	1727,00 0,00	0,00 0,00		658,00	1727,00	
48	48	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Пояса в опалубке.Устройство/ ГОРЛОВИНА**	м 3	0,05	64173,70 23167,34	9109,04 2260,91	3209,00 1158,00	455,00 113,00	1595,00	1157,00 349,00	4715,00	
49	49	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**		4	36676,00		146704,00		146704,00		158440,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							11736,00		
50	50	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	$м^2$ поверхности	48	4229,93 649,31	34,25 6,22	203037,00 31167,00	1644,00 299,00	170226,00	29263,00 18584,00	250884,00	
51	51	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	**Пояса без опалубки.Устройство/ ОБОЙМА**	м 3	0,2	41870,88 11653,87	7827,95 1922,99	8374,00 2331,00	1566,00 385,00	4478,00	2471,00 868,00	11713,00	
52	52	241-102-0260 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм**	м	267,156872	68222,00		18225976,00		18225976,00		19684054,00	
			Итого по разделу 3: Смета 02-01.Сети водоснабжения и водоотведения					70383454,00	6483184,00	41061332,00	1458078,00 16430395,00	93758233,00	
								17365502,00	2503465,00	0,00	6944384,00		
			Раздел 4: КАМЕРА ВК-2, ВК-4										
53	53	1101-0101-0338 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	$м^3$ грунта	296,253706	371,10 0,00	371,10 111,54	109940,00 0,00	109940,00 33044,00		23792,00 10698,00	144430,00	
54	54	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	$м^3$ грунта	5,276784	4647,81 4647,81	0,00 0,00	24525,00 24525,00	0,00 0,00		17658,00 3375,00	45558,00	
55	55	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	187,788008	47,27 0,00	47,27 16,89	8877,00 0,00	8877,00 3172,00		2284,00 892,00	12053,00	
56	56	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	20,865334	1840,01 1840,01	0,00 0,00	38392,00 38392,00	0,00 0,00		27643,00 5283,00	71318,00	
57	57	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	187,788008	352,72 196,91	155,81 81,67	66237,00 36977,00	29260,00 15337,00		37667,00 8311,00	112215,00	
58	58	1101-0102-0385 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/ ИЗЛИШКИ**	$м^3$ грунта	92,877148	323,79 0,00	323,79 97,32	30073,00 0,00	30073,00 9039,00		6508,00 2927,00	39508,00	
59	59	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/ ВЫВОЗ**	т·км	4876,050262	26,00		126777,00				136919,00	
60	60	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	3,9	27993,48 2940,93	2150,70 564,06	109175,00 11470,00	8388,00 2200,00	89317,00	10142,00 12439,00 9729,00	131343,00	
61	61	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	$м^3$	40,92	55979,11 19607,14	5728,79 2577,55	2290665,00 802324,00	234422,00 105473,00	1253919,00	826096,00 249341,00	3366102,00	
62	62	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,74727	337586,00		589854,00		589854,00		637042,00	
63	63	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,132448	321794,00		364415,00		364415,00	47188,00	393568,00	
64	64	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,184704	356047,00		65763,00		65763,00	29153,00	71024,00	
65	65	241-102-0258 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х10,0 мм**	м	4	81722,00		326888,00		326888,00	5261,00	353039,00	
66	66	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,79962	337586,00		269941,00		269941,00	26151,00	291536,00	
67	67	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,14316	356047,00		50972,00		50972,00	21595,00	55050,00	
68	68	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**		4	3456,00		13824,00		13824,00	4078,00	14930,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	69	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт. шт.	4	6131,00		24524,00		24524,00	1106,00 1962,00	26486,00	**Казахстан**
70	70	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	4	36676,00		146704,00		146704,00	11736,00	158440,00	
			Итого по разделу 4: КАМЕРА ВК-2, ВК-4					**4657546,00**	**420960,00**	**3196121,00**	**954087,00**	**6060561,00**	
								913688,00	**168265,00**	**0,00**	**448928,00**		
			Раздел 5: КАМЕРА ВК-3										
71	71	1101-0101-0338 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	172,018281	371,10 0,00	371,10 111,54	63836,00 0,00	63836,00 19187,00		13815,00 6212,00	83863,00	
72	72	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	м^3 грунта	3,063939	4647,81 4647,81	0,00 0,00	14241,00 14241,00	0,00 0,00		10253,00 1960,00	26454,00	
73	73	1101-0201-1001 *РСНБ РК 2022*	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки/ ТОЛЩ.0,5М**	м^3 грунтовой подушки	13,87	987,21 3,54	983,54 337,64	13693,00 49,00	13642,00 4683,00	2,00	3407,00 1368,00	18468,00	
74	74	1101-0102-0332 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3/ ГАЛЕЧНИК ДЛЯ ПОДУШКИ**	м^3 грунта	13,87	432,71 22,19	409,95 128,03	6002,00 308,00	5686,00 1776,00	8,00	1500,00 600,00	8102,00	
75	75	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км/ ЗАВОЗ ГАЛЕЧНИКА**	т·км	812,675044	39,00		31694,00			2536,00	34230,00	
76	76	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	103,296282	47,27 0,00	47,27 16,89	4883,00 0,00	4883,00 1745,00		1256,00 491,00	6630,00	
77	77	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	11,477365	1840,01 1840,01	0,00 0,00	21118,00 21118,00	0,00 0,00		15205,00 2906,00	39229,00	
78	78	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	103,296282	352,72 196,91	155,81 81,67	36435,00 20340,00	16094,00 8436,00		20719,00 4572,00	61726,00	
79	79	1101-0102-0385 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3/ ИЗЛИШКИ**	м^3 грунта	46,438574	323,79 0,00	323,79 97,32	15036,00 0,00	15036,00 4519,00		3254,00 1463,00	19753,00	
80	80	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/ ВЫВОЗ**	т·км	2438,025131	26,00		63389,00			5071,00	68460,00	
81	81	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	м^3	1,95	27993,48 2940,93	2150,70 564,06	54587,00 5735,00	4194,00 1100,00	44659,00	6220,00 4865,00	65672,00	
82	82	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м^3	20,46	55979,11 19607,14	5728,79 2577,55	1145333,00 401162,00	117211,00 52737,00	626959,00	413048,00 124670,00	1683051,00	
83	83	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,873635	337586,00		294927,00		294927,00	23594,00	318521,00	
84	84	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,566224	321794,00		182207,00		182207,00	14577,00	196784,00	
85	85	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,092352	356047,00		32882,00		32882,00	2631,00	35513,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	86	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство/ ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП-1=4ШТ,ОП-2=2ШТ (КЖ-3)**	м³	1,476	38278,91 10070,78	1841,92 846,12	56500,00 14864,00	2719,00 1249,00	38917,00	14663,00 5693,00	76856,00	
87	87	241-102-0258 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х10,0 мм**	м	2	81722,00		163444,00		163444,00	13076,00	176520,00	
88	88	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,39981	337586,00		134970,00		134970,00	10798,00	145768,00	
89	89	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07158	356047,00		25486,00		25486,00	2039,00	27525,00	
90	90	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	2	3456,00		6912,00		6912,00	553,00	7465,00	**Казахстан**
91	91	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	2	6131,00		12262,00		12262,00	981,00	13243,00	**Казахстан**
92	92	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	2	36676,00		73352,00		73352,00	5868,00	79220,00	
			Итого по разделу 5: КАМЕРА ВК-3					2453189,00 477817,00	243301,00 95432,00	1636987,00 0,00	503340,00 236524,00	3193053,00	
			ИТОГО по акту					86763973,00 19335276,00	10628371,00 3576657,00	45895552,00 0,00	18977188,00 8150671,00	113891832,22	
			прочие									3857597	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			Временные здания и сооружения			1,04			1144356				
			Итого с временными										115036188
			Зимние удорожания			0,67			744897				
			Итого с зимними удорожаниями										115781085
			Непредвиденные работы и затраты			2 %			2238470				
			Итого с непредвиденными работами и затратами										118019555
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,1630										137256742
			НДС			0,12			16470809				
			Итого с НДС										153 727 551,02

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "NAB Energy"

Директор **Каримов Н. Т.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Келсай Строй"

Директор **Шадиев К. Ш.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)