Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"
Субподрядчик: ТОО "Барыс Инвест Строй"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт общеобразовательная средняя школа №108 имени Хамзы" управления образования города Шымкент
Договор: №14/8 от 09.06.2025г

Утверждена
приказом министерства
национальной экономики РК
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА

за июль 2025 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	573 000,00	511 607,14						61 392,86	**573 000,00**
Итоге к оплате									**573 000,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Директор _____ **Кулишев А.М.**

Субподрядчик:
ТОО "Барыс Инвест Строй"

Директор _____ **Садыков М.А.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генеральный подрядчик: **ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Барыс Инвест Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт общеобразовательная средняя школа №108 имени Хамзы" управления образования города Шымкент**

(наименование, адрес)

Объект : **Блок А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14/8 от 09.06.2025г**

Акт выполненных работ

за Июль 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета 2-1-1 Ремонтные работы Раздел 2: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
1	34	6107-0101-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,095	262 974,0	24 982,53	
2	35	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,095	9 510,0	903,45	
3	36	6107-0101-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	0,018	201 354,0	3 624,37	
4	37	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,018	9 510,0	171,18	
5	38	6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,015	240 798,0	3 611,97	
6	39	6107-0115-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,015	18 128,0	271,92	
7	40	6110-0101-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешеткес ее устройством без слуховых окон	$м^2$	9,41	12 115,0	114 002,15	
8	43	6107-0115-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	9,41	345,0	3 246,45	
9	47	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	9,41	497,0	4 676,77	
10	81	6105-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой, армированной, в районах ссейсмичностью 7-8 баллов	$м^3$	0,54	56 694,0	30 614,77	
11	91	6110-0402-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	21,6	3 856,0	83 289,6	
12	224	6112-0401-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	11,62	10 858,0	126 169,95	
			Итого по разделу 2: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ				395 565	
			ИТОГО по смету				395 565	
			Локальная смета 2-1-5 Пожарная сигнализация					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ					
1	11	6125-0601-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оборудования приемно-контрольного объектового на 1 луч**	**шт.**	**3**	**17 849,0**	**53 547,0**	
2	13	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**70,635**	**1 011,0**	**71 411,99**	
3	15	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**70,635**	**961,0**	**67 880,24**	
			Итого по разделу 1: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				**192 839**	
			Раздел 2: ОПОВЕЩЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ					
4	20	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**25,4**	**1 011,0**	**25 679,4**	
5	23	6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки**	**шт.**	**3**	**9 813,0**	**29 439,0**	
			Итого по разделу 2: ОПОВЕЩЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ				**55 118**	
			ИТОГО по смету				**247 958**	
			ИТОГО по акту				643 523	
			Затраты на организацию и управление смр 5,3%		**34 106,72**			
			Итого с затратами на организацию и управление смр				**677 629,72**	
			Сметная прибль 5%		**33 881,49**			
			Непредвиденные работы и затраты 2%		**13 552,59**			
			Итого с сметными приблами и непредвиденными работами и затратами				**725 063,80**	
			В текущих ценах 2025 1 квартал 20% К=1,0192				**147 797,00**	
			В текущих ценах 2025 2 квартал 60% К=1,0388				**451 917,76**	
			В текущих ценах 2025 3 квартал 20% К=1,0587				**153 525,01**	
			Итого в текущих ценах				**753 239,78**	
			Рыночный коэфицент, к = 0,67921		**0,67921**		**511 607,14**	
			НДС		**61 392,86**			
			Итого с НДС				**573 000,00**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Барыс Инвест Строй"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор

Садыков М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Ген.подрядчик)

ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Кулишев А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.