Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РИТМ"

Наименование строительства и его адрес: *Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-78 "Атакент-Кенесшил-Есентаев" км 12+000 в Мактааральском районе Туркестанской области*

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименов.	код	наименование		код
		SNS24-AKE-SP-268	*09.10.2024г.*					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 533 199,63	1 368 928,24								
в том числе за текущий месяц 2024г.	1 533 199,63	1 368 928,24							164 271,39	1 533 199,63

Субподрядчик:

ТОО"РИТМ"

Генеральный директор

_____ **Ешмагамбетов Б. А.**

Подрядчик:

ТОО"СЕрВИС НС"

Директор

_____ **Шохшин Ж.С.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «РИТМ»

Объект : **"Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-78 "Атакент-Кенеспил-Есентаев" км 12+000 в Мактааральском районе Туркестанской области"**

Акт приемки выполненных работ

за октябрь месяц 2024г.

Составлена 2023.1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Шкафная стенка ШМ1 = 1 шт					
1	**1130-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Крылья устоев из монолитного железобетона. Устройство**	**м³ железобетона в деле**	**9,0000**		**54649,46**	**491845**
		Состав работ: 1. Установка и разборка опалубки 2. Установка арматуры 3. Укладка бетона 4. Уход за бетоном 5. Затирка открытых поверхностей 6. Железнение сливов					
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:					
	С1261-101-0209	Бетон гидротехнический ГОСТ 7473-2010	м³	*			
	С1261-101-0209	Бетон гидротехнический ГОСТ 7473-2010	м³				
		Итого оплата труда:				**24129,18**	**217163**
		Итого эксплуатация машин:				**6844,18**	**61598**
		Итого материалов:				**26795,78**	**241161**
		Накладные расходы	%	72		17373,01	156357
		Сметная прибыль	%	8		5761,80	51856
		Сметная стоимость:				**77784,27**	**700058**
2	**212-101-2302 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**м³**	**9,3600**		**30240,00**	**283046**
		Формула объема = 9.1,04	м³				
		Сметная прибыль	%	8		2419,20	22644

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**32659,20**	**305690**
3	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0418**		**363218,00**	**15197**
		Формула объема = (41,84).0,001	т				
		Сметная прибыль	%	8		29057,44	1216
		Сметная стоимость:				**392275,44**	**16413**
4	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,5060**		**339988,00**	**172048**
		Формула объема = (506,04).0,001	т				
		Сметная прибыль	%	8		27199,04	13764
		Сметная стоимость:				**367187,04**	**185812**
5	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,4035**		**320090,00**	**129144**
		Формула объема = (393,52+9,94).0,001	т				
		Сметная прибыль	%	8		25607,20	10331
		Сметная стоимость:				**345697,20**	**139475**
6	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0074**		**127877,60**	**946**
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей Формула объема = 7,4.0,001 ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:					
	С1222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т				
		Итого оплата труда:				**126767,97**	**938**
		Итого эксплуатация машин:				**2110,40**	**15**
		Накладные расходы	%	72		91272,94	675
		Сметная прибыль	%	8		17532,04	130
		Сметная стоимость:				**236682,58**	**1751**
7	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0029**		**339988,00**	**979**
		Формула объема = 2,88.0,001	т				
		Сметная прибыль	%	8		27199,04	78
		Сметная стоимость:				**367187,04**	**1057**
8	**214-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,0045**		**379729,00**	**1716**
		Формула объема = 4,52.0,001	т				
		Сметная прибыль	%	8		30378,32	137
		Сметная стоимость:				**410107,32**	**1853**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1094921**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**190017**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**61613**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**28084**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**843292**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**157032**
	ИТОГО:		Тенге				**1251953**
	Сметная прибыль		Тенге				**100156**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1352109**
	Итого в текущих ценах :		Тенге			1 352 109	
	Временные здания и сооружения 3,28%		Тенге	3,28%		44 349,18	
	Итого с временными:		Тенге			1 396 458,18	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,08%		Тенге	1,08%		15 081,75	
	Итого с климатическими условиями:		Тенге			1 411 539,92	
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2%		28 230,80	
	Итого с непредвиденными работами и затратами:		Тенге			1 439 770,72	
	Итого в текущих ценах 2024г., к=1,078:		Тенге	1,078		1 552 072,84	
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,9799999974:		Тенге	0,9799999974		1 521 031,38	
	НДС, 12%		Тенге	12%		182 523,77	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			1 703 555,14	
	ИТОГО ПО АКТУ за минусом субподрядной скидки:		Тенге	10%		**1 533 199,63**	

Субподрядчик:
ТОО"РИТМ"
Генеральный директор

_____ **Бекмуратов Б. А.**

Подрядчик:
ТОО"СЕрВИС НС"
Директор

_____ **Шохшин Ж.С.**