Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РИТМ"

Наименование строительства и его адрес: *Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-78 "Атакент-Кенесшил-Есентаев" км 12+000 в Мактааральском районе Туркестанской области*

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименов.	код	наименование		код
		SNS24-AKE-SP-268	*09.10.2024г.*					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 801 562,64	2 501 395,21								
в том числе за текущий месяц 2025г.	1 268 363,01	1 132 466,97							135 896,04	1 268 363,01

Субподрядчик:

ТОО "РИТМ"

Генеральный директор

_____ **Бекмагамбетов Б. А.**

Подрядчик:

ТОО"СЕрВИС НС"

Директор по строительству мостов

_____ **Цуприков Е.Ю.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «РИТМ»

Объект : **"Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-78 "Атакент-Кенесшил-Есентаев" км 12+000 в Мактааральском районе Туркестанской области"**

Акт приемки выполненных работ

за март месяц 2025г.

Составлена 2023.1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				АСФАЛЬТОБЕТОН ГОРЯЧИЙ ПЛОТНЫЙ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ марки I типа Б h=40мм			
1	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**218,4000**		**268,90**	**58728**
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок					
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:					
	С1261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т				
	С1261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т				
		Итого оплата труда:				**81,56**	**17813**
		Итого эксплуатация машин:				**227,12**	**49603**
		Итого материалов:				**2,05**	**448**
		Накладные расходы	%	72		58,72	12824
		Сметная прибыль	%	8		26,21	5724
		Сметная стоимость:				**353,83**	**77277**
2	**212-501-0203 РСНБ РК 2022**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**21,3158**		**23974,00**	**511026**
		Формула объема = 0,0976.218,4	т				

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1917,92	40882
		Сметная стоимость:				**25891,92**	**551908**
				АСФАЛЬТОБЕТОН ГОРЯЧИЙ ПЛОТНЫЙ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ марки II типа Б h=30мм			
3	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**218,4000**		**268,90**	**58728**
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок					
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:					
	С1261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т				
	С1261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т				
		Итого оплата труда:				**81,56**	**17813**
		Итого эксплуатация машин:				**227,12**	**49603**
		Итого материалов:				**2,05**	**448**
		Накладные расходы	%	72		58,72	12824
		Сметная прибыль	%	8		26,21	5724
		Сметная стоимость:				**353,83**	**77277**
4	**212-501-0204 РСНБ РК 2022**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**21,3158**		**23974,00**	**511026**
		Формула объема = 0,0976.218,4	т				
		Сметная прибыль	%	8		1917,92	40882
		Сметная стоимость:				**25891,92**	**551908**
5	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м^2 покрытия**	**218,4000**		**-7,55**	**-1649**
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:					
	С1261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т				
	С1261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т				
		Итого оплата труда:				**-6,99**	**-1527**
		Итого эксплуатация машин:				**-0,04**	**-9**
		Итого материалов:				**-0,52**	**-113**
		Накладные расходы	%	72		-5,03	-1099

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		-1,01	-221
		Сметная стоимость:				**-13,59**	**-2968**
6	**212-501-0204 РСНБ РК 2022**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**5,2853**		**-23974,00**	**-126709**
		Формула объема = 0,0121.2.218,4	т				
		Сметная прибыль	%	8		-1917,92	-10137
		Сметная стоимость:				**-25891,92**	**-136846**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		**1011150**
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**15827**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**99197**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**18272**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		**896125**
- перевозка грузов	Тенге		**0**
- оборудование	Тенге		**0**
Накладные расходы	Тенге		**24549**
ИТОГО:	Тенге		**1035699**
Сметная прибыль	Тенге		**82854**
ИТОГО по смете:	Тенге		**1118553**

Итого в текущих ценах :	Тенге			1 118 553	
Временные здания и сооружения 3,28%	Тенге	3,28%		36 688,54	
Итого с временными:	Тенге			1 155 241,54	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,08%	Тенге	1,08%		12 476,61	
Итого с климатическими условиями:	Тенге			1 167 718,15	
Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	2%		23 354,36	
Итого с непредвиденными работами и затратами:	Тенге			1 191 072,51	
Итого в текущих ценах 2024г., к=1,078:	Тенге	1,078		1 283 976,17	
Итого с понижающим коэффициентом к=0,9799999974:	Тенге	0,9799999974		1 258 296,64	
НДС, 12%	Тенге	12%		150 995,60	
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1 409 292,24	
ИТОГО ПО АКТУ за минусом субподрядной скидки:	Тенге	10%		**1 268 363,01**	

Субподрядчик:
ТОО"РИТМ"

Генеральный директор

_____ **Максагамбетов Б. А.**

Подрядчик:
ТОО"СЕрВИС НС"
Директор по строительству мостов

_____ **Цуприков Е.Ю.**