Автор

Заказчик:	**Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского**
Подрядчик:	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Qurylys AQ"**
Технический надзор:	**ТОО "Premium Tech-control"**
Авторский надзор:	**ТОО "Envicon-A" (Энвикон-А)**
Договор подряда:	**Основной договор №305 от 10.12.2024**
Наименование объекта:	**Реконструкция парка аттракционов в городе Кызылорда**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Май 2025 г.

Код	Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№305	**10.12.2024**				
			№305/1	**16.01.2025**				

Наименование пусковых комплексов объектов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция парка аттракционов в городе Кызылорда	4 286 835 536,98	4 285 885 537,30	3 826 683 515,45	3 571 385 322,00	937 935 359,00	2 633 449 963,00				459 202 021,85	4 285 885 537,30
Всего к оплате											**4 285 885 537,30**

Заказчик:

Руководитель

Бигарин Д.П.

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "Alem Qurylys AQ"

Жолдасов А.Ю.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора
ТОО "Premium Tech-control"

Асылбекулы Ғ.

Авторский надзор:

Генеральный директор
ТОО "Envicon-A" (Энвикон-А)

Шнайдерман Р.Б.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Qurylys AQ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция парка аттракционов в городе Кызылорда**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Акт выполненных работ №2

за Май 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальная смета 1-1. Подготовительные работы							
			Раздел 1: П Демонтажные работы				
1	1	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка**	$м^3$	223,1489	10 429,0	2 327 220,0
2	2	1220-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием из брусчатки.Разборка**	$м^3$	797,592534	7 282,0	5 808 068,68
3	3	1220-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием цементобетонным.Разборка**	$м^3$	5 954,9022	3 897,0	23 206 254,0
4	4	1220-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения металлические высотой до 1/2 м.Демонтаж**	м	606,364	1 407,0	853 154,0
5	5	1220-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Бортовые камни на бетонном основании.Разборка вручную**	м	968	3 171,0	3 069 528,0
6	6	1106-0704-0203 *РСНБ РК 2024*	**Лотки из сборного железобетона наоросительных и осушительных системах.Демонтаж**	$м^3$ сборных конструкций	46,855721	31 469,0	1 474 503,0
7	7	1146-0401-0402 *РСНБ РК 2024*	**Конструкции бетонные.Разборка.**	$м^3$ строительного объема	37,11188	4 574,0	169 750,0
8	8	1133-0303-0303 *РСНБ РК 2024*	**Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т.Демонтаж**	опора	89	11 975,0	1 065 775,0
9	9	1337-0101-0101 *РСНБ РК 2024*	**Демонтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса 0,03 т/демонтаж скамеек и урн**	шт.	69	81 352,0	5 613 288,0

10	10	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	17 006,336186	255,0	4 336 616,0
11	11	412-102-0218 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	510 190,08558	30,0	15 305 703,0
			Итого по разделу 1: П Демонтажные работы				63 229 860
			ИТОГО по акту				63 229 860
			Всего по акту				63 229 860

			Локальная смета 7-2-1. МАФ				
			Раздел 1: П Детские площадки				
12	1	Перечень цен п.5	Игровой комплекс 2.252 Россия (7750x6300x4000)	шт	1	3 379 964,34	3 379 964,0
13	2	Перечень цен п.6	Игровой комплекс 3.26 Россия (7600x4715x4000)	шт	1	12 255 412,16	12 255 412,0
14	3	Перечень цен п.7	Игровой комплекс 4.31 Россия (4940x3370x2425)	шт	1	2 476 157,08	2 476 157,0
15	4	Перечень цен п.8	Игровое оборудование 5.23 Россия (3650x570x2180)	шт	1	681 642,54	681 643,0
16	5	Перечень цен п.9	Игровое оборудование 2.01 Россия (1660x1660x700)	шт	1	365 890,41	365 890,0
17	6	Перечень цен п.10	Игровое оборудование 4.211 Россия (2200x1300x1230)	шт	1	925 010,47	925 010,0
18	7	Перечень цен п.11	Игровое оборудование 4.47 Россия (720x420x800)	шт	1	250 725,71	250 726,0
19	8	Перечень цен п.12	Игровой комплекс 4.50 Россия (1350x950x1050)	шт	1	389 589,28	389 589,0
20	9	Перечень цен п.13	Батут 2214 Польша (3000x1500)	шт	1	2 350 539,87	2 350 540,0
21	10	Перечень цен п.14	Качели ST 1492 (5050x1950x2400)	шт	1	2 002 813,96	2 002 814,0
22	11	Перечень цен п.15	Качели ST 0512 (4400x400x1800)	шт	1	967 019,31	967 019,0
23	12	Перечень цен п.16	Игровое оборудование ДИО 3.07 (2100x450x900)	шт	1	161 978,73	161 979,0
24	13	Перечень цен п.17	Игровое оборудование 0826 (2750x600x1650)	шт	1	2 210 820,62	2 210 821,0
25	14	Перечень цен п.18	Спортивный комплекс Кубик СО 1.33 (2900x2700x1630)	шт	1	791 318,04	791 318,0
26	15	Перечень цен п.19	Пружинная качалка "Бульдозер" 0633 Польша (730x430x750)	шт	1	539 047,22	539 047,0
27	16	Перечень цен п.20	Детское оборудование 0712 (730x730x1460)	шт	1	638 755,43	638 755,0
28	17	Перечень цен п.21	Детское оборудование 1770 (810x380x1340)	шт	1	605 621,46	605 621,0
29	18	Перечень цен п.22	Детский игровой комплекс 3028-1S2 (8250x7350x5100)	шт	1	17 952 236,66	17 952 237,0
30	19	Перечень цен п.23	Детский игровой комплекс 3001-1 (3500x2150x2900)	шт	1	3 720 646,91	3 720 647,0
31	20	Перечень цен п.24	Детское оборудование 1721 (3490x1660x2060)	шт	1	1 912 390,86	1 912 391,0
32	21	Перечень цен п.25	Детское оборудование 0841 (3780x1990x1440)	шт	1	3 572 950,94	3 572 951,0
33	22	Перечень цен п.26	Качели ST 0513 Польша (2900x1000x1700)	шт	1	1 705 774,79	1 705 775,0
34	23	Перечень цен п.27	Карусель 0706-1 (1500x1500x680)	шт	1	1 374 098,12	1 374 098,0
35	24	Перечень цен п.28	Пружинная качалка 0612-1 Польша (1040x270x460)	шт	1	563 814,11	563 814,0
			Итого по разделу 1: П Детские площадки				61 794 218
			Раздел 2: П Воркаут площадка				
36	25	Перечень цен п.29	Воркаут оборудование СВС 22 (6800x1400x2600)	шт	1	946 255,0	946 255,0
37	26	Перечень цен п.30	Воркаут оборудование СВС 23 (5800x1400x2600)	шт	1	862 919,0	862 919,0
38	27	Перечень цен п.31	Воркаут оборудование СВС 27 М (2900x3000x2600)	шт	1	814 443,0	814 443,0
39	28	Перечень цен п.32	Воркаут оборудование СВС 160М (2600x3000x2600)	шт	1	1 005 127,0	1 005 127,0

40	29	Перечень цен п.33	Воркаут оборудование СВС 8 (2100x1250x2600)	шт	1	341 301,0	341 301,0
41	30	Перечень цен п.34	Воркаут оборудование СВС 5 (4000x150x1400)	шт	1	205 212,0	205 212,0
42	31	Перечень цен п.35	Воркаут оборудование СВС 11 (3700x700x1400)	шт	1	313 485,0	313 485,0
43	32	Перечень цен п.36	Воркаут оборудование СВС 56 (1800x1100x1100)	шт	1	158 293,0	158 293,0
44	33	Перечень цен п.37	Воркаут оборудование СВС 54 (2300x400x1050)	шт	1	104 448,0	104 448,0
			Итого по разделу 2: П Воркаут площадка				4 751 483
			Раздел 3: П Благоустройство				
45	34	Перечень цен п.38	Пергола (2300x1800x2800)	шт	14	333 929,28	4 675 010,0
46	35	Перечень цен п.39	Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом Leader 2 со спинкой (450x2000x500)	шт	51	196 504,2	10 021 714,0
47	36	Перечень цен п.40	Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом Leader 1 со спинкой (450x2000x500)	шт	28	160 114,66	4 483 210,0
48	37	Перечень цен п.41	Урны из композитного мраморного камня Compact (75/D40 см)	шт	53	66 957,35	3 548 740,0
49	38	Перечень цен п.42	Приствольная решетка из композитного мраморного камня (1500x1500x60)	шт	35	98 252,55	3 438 839,0
50	40	Перечень цен п.59	Пергола Сакура (6000x6000x3600)	шт	4	4 122 543,92	16 490 176,0
51	41	Перечень цен п.60	Качели омега	шт	5	4 660 267,08	23 301 335,0
52	42	Перечень цен п.44	Навес с деревянным настилом, с моногалью (3200/d4000)	шт	8	1 922 757,53	15 382 060,0
53	43	Перечень цен п.45	Навес с деревянным настилом, с моногалью (3200/d3000)	шт	7	1 812 599,52	12 688 197,0
54	44	Перечень цен п.46	Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом Ellips без спинки (450x500x2300(R230)	шт	15	183 404,22	2 751 063,75
55	45	Перечень цен п.47	Мостик через ручей из композитного мраморного камня с деревянным настилом(3000x1600)	шт	8	321 085,91	2 568 687,0
56	46	Перечень цен п.48	Теневой навес Kruiser 2,8 x 1,6 x 2,5 м (высота верхняя 3400мм)	шт	4	2 777 815,31	11 111 261,0
57	47	Перечень цен п.49	Скамейка без гребешка и металла 1,68 x 0,65 x 0,45 м	шт	6	203 782,46	1 222 695,0
58	48	Перечень цен п.50	Стол теннисный их композитного мраморного камня (2740x1520x760)	шт	3	600 861,45	1 802 584,0
59	49	Перечень цен п.51	Скамейка «Галька» (1780x1333x450))	шт	8	469 924,01	3 759 392,0
60	50	Перечень цен п.52	Скамейка «Галька» (2740x1520x760)	шт	6	495 961,32	2 975 768,25
61	51	Перечень цен п.58	Конструкция тентовая под сцену, размерами 24000x8000 мм	шт	1	31 598 887,69	31 598 888,0
			Итого по разделу 3: П Благоустройство				151 819 620
			Раздел 4: П Модульные здания				
62	52	Перечень цен п.53	Модульное здание санитарного узла	шт	1	11 468 705,95	11 468 706,0
63	53	Перечень цен п.54	Касса(3x2 м)	шт	5	2 961 322,53	14 806 613,0
64	54	Перечень цен п.55	Пункт проката	шт	3	4 814 289,11	14 442 867,0
65	55	Перечень цен п.56	Фудкорт	шт	10	3 438 793,17	34 387 932,0
66	56	Перечень цен п.57	Кафе	шт	2	30 431 654,12	60 863 308,0
			Итого по разделу 4: П Модульные здания				135 969 426
			Раздел 5: П Скульптуры				
67	57	Перечень цен п.1	МАФ Арка входная 15,0x6,0 м	шт	1	31 501 496,24	31 501 496,0

68	58	Перечень цен п.2	МАФ «Одуванчики в фонтане» Композиция из 55	шт	1	49 720 905,42	49 720 905,0
69	59	Перечень цен п.3	МАФ «Название Кызылорда»	шт	1	19 992 671,72	19 992 672,0
70	60	Перечень цен п.4	МАФ «Шар»	шт	1	9 561 712,13	9 561 712,0
			Итого по разделу 5: П Скульптуры				110 776 785
			ИТОГО по акту				465 111 532
			Всего по акту				465 111 532

Локальная смета 7-3-2. Аттракционы. ТХ

			Раздел 1: П Аттракционы				
71	2	Перечень цен п.707	Аттракцион Пиратский корабль	шт.	1	78 561 749,33	78 561 749,0
72	3	Перечень цен п.708	Аттракцион Цепочная карусель	шт.	1	121 834 249,02	121 834 249,0
73	4	Перечень цен п.709	Аттракцион Седьмое небо	шт.	1	450 080 773,54	450 080 774,0
74	5	Перечень цен п.710	Аттракцион Американские горки	шт.	1	359 039 965,27	359 039 965,0
75	6	Перечень цен п.711	Аттракцион Телекомбат	шт.	1	96 032 431,85	96 032 432,0
76	7	Перечень цен п.712	Аттракцион Экспресс	шт.	1	111 768 215,29	111 768 215,0
77	8	Перечень цен п.713	Аттракцион Музыкальное путешествие	шт.	1	21 915 371,81	21 915 372,0
78	10	Перечень цен п.715	Аттракцион Карусель лошадки	шт.	1	51 739 350,06	51 739 350,0
79	11	Перечень цен п.716	Аттракцион Маятник	шт.	1	188 594 613,15	188 594 613,0
80	13	Перечень цен п.718	Аттракцион Американские горки Mixer	шт.	1	48 594 364,82	48 594 365,0
81	14	Перечень цен п.719	Аттракцион Карусель Миссия мира	шт.	1	25 440 813,41	25 440 813,0
82	15	Перечень цен п.720	Аттракцион Рельсовый поезд	шт.	1	66 222 477,56	66 222 478,0
83	16	Перечень цен п.721	Аттракцион Чашки	шт.	1	21 438 557,31	21 438 557,0
84	17	Перечень цен п.722	Аттракцион Игровые лабиринты	шт.	1	32 682 603,35	32 682 603,0
85	18	Перечень цен п.723	Аттракцион Водный	шт.	1	35 541 228,45	35 541 228,0
86	19	Перечень цен п.724	Аттракцион Мини джета	шт.	1	16 293 574,99	16 293 575,0
87	20	Перечень цен п.725	Аттракцион Виртуальная реальность	шт.	1	10 767 649,99	10 767 650,0
			Итого по разделу 1: П Аттракционы				1 736 547 988
			ИТОГО по акту				1 736 547 988
			В том числе:				
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				1 736 547 988
			Всего по акту				1 736 547 988

Локальная смета 2-1-3. Фонтаны.Технологическое оборудование

			Раздел 1: КА001.Ручей и классические фонтаны (низ)				
88	1	1337-0102-0208 *РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования	шт.	1	1 031 010,0	1 031 010,0
			Подраздел 1: Технологический блок фильтрации и возвратного контура				
89	2	Перечень цен п.89	Фильтр ламинированный,боковое подключение O 1050 mm,подключение 2",производительность 43000 l/h,без шестипозиционного крана	компл.	1	1 471 308,98	1 486 128,0
90	3	Перечень цен п.90	Насос Sena 0.75 kW III,поток 14 m3/h	компл.	1	751 100,61	758 666,0
91	4	Перечень цен п.91	Шестипозиционный кран с боковым подключением 2"	компл.	1	90 320,57	91 231,0

92	5	Перечень цен п.92	Активное стекло 0.5-1.0 mm,мешок 25 кг.	компл.	1	1 101 072,21	1 101 072,0
93	6	Перечень цен п.93	Активное стекло 1.0-3.0 mm,мешок 25 кг.	компл.	1	275 266,84	275 267,0
94	7	Перечень цен п.94	Водозабор из нержавеющей стали AISI 304 с префильтром грубой очистки 900 l/m	компл.	1	523 597,5	528 872,0
95	8	Перечень цен п.95	Донный слив 2" 150x150,плитка	компл.	1	239 545,86	239 546,0
96	9	Перечень цен п.96	Решетки заборные для ручья (500x1000)	компл.	1	1 636 242,19	1 652 722,0
97	10	Перечень цен п.97	Гидролизная установка OXY HOME 80 mc+PH+RX+CU.Генератор активного кислорода в комплекте с насосом и электродом pH,и набором Rx,пластины титан+медь.Для объема до 80 m3.	компл.	1	4 009 249,08	4 049 630,0
98	11	Перечень цен п.98	Установка ультрафиолета в корпусе из нержавеющей стали Blue Lagoon Tech UV-C 130 Вт	компл.	1	650 603,83	657 157,0
99	12	Перечень цен п.99	Насос дозации флокулянта	компл.	1	162 591,57	164 230,0
100	13	Перечень цен п.100	Насос дозации альгицида	компл.	1	79 848,62	80 653,0
101	14	Перечень цен п.101	Проточный дозатор химических реагентов,максимальная загрузка 40 кг,подключение in-line с клапаном безопастности	компл.	1	1 079 677,44	1 090 552,0
102	15	Перечень цен п.102	Комплект клапана дегазации для проточного дозатора 16631	компл.	1	90 718,12	91 632,0
103	16	Перечень цен п.103	Система Аквастоп	компл.	1	2 617 987,5	2 644 356,0
104	17	Перечень цен п.104	Закладной элемент водозабора из нержавеющей стали	компл.	1	229 073,91	231 381,0
105	18	Перечень цен п.105	Узел заполнения и долива D32	компл.	1	334 874,54	338 248,0
			Итого по подразделу 1: Технологический блок фильтрации и возвратного контура				15 481 343
			Подраздел 2: Технологический блок водной картины №1 классического фонтана				
106	19	Перечень цен п.106	Форсунка пенная Cascade Nozzle 1,диам.80 mm	компл.	1	751 246,06	758 813,0
107	20	Перечень цен п.107	Регулятор наклона из нержавеющей стали 1	компл.	1	679 842,87	686 690,0
108	21	Перечень цен п.108	Регулятор потока стандартный 1	компл.	1	1 079 677,44	1 090 552,0
109	22	Перечень цен п.109	Закладной элемент из нержавеющей стали	компл.	1	589 047,19	594 980,0
110	23	Перечень цен п.110	Система крепежа форсунки из нержавеющей стали	компл.	1	458 147,81	462 762,0
111	24	Перечень цен п.111	Насос фонтанный Cala 300T,2,28 - 1,86 kW/380V в пластиковом корпусе без префильтра	компл.	1	1 456 105,25	1 470 771,0
112	25	Перечень цен п.112	Astral Optima DMX RGBW 16W/24V/DC/4LED/(9...12) mm (AAD-AO-003) Светильник подводный RGBW,мощностью 16Вт,2	компл.	1	766 440,08	774 160,0
113	26	Перечень цен п.113	Кабельное уплотнение на 1 пост,1,из нержавеющей стали AISI 304	компл.	1	130 899,38	132 217,0
114	27	Перечень цен п.114	Нержавеющая закладная для кабеля D25	компл.	1	157 079,25	158 661,0
115	28	Перечень цен п.115	Система крепления светильников из нержавеющей стали AISI 304 на 2 светильника	компл.	1	130 899,38	132 217,0
116	29	Перечень цен п.116	Водозабор из нержавеющей стали AISI 304 с префильтром грубой очистки 900 l/m	компл.	1	1 047 195,0	1 057 742,0
117	30	Перечень цен п.117	Закладной элемент водозабора из нержавеющей стали	компл.	1	458 147,81	462 762,0
			Итого по подразделу 2: Технологический блок водной картины №1 классического фонтана				7 782 327
			Подраздел 3: Технологический блок водной картины №2 классического фонтана				
118	31	Перечень цен п.118	Фонтанное кольцо,нержавеющая сталь Spray Ring диам.3,56м,56 форсунок 8,0 мм,диам.трубы 89 мм,4х входа 2 (нар.резьба),6х шпильки для стоек,12х шпильки для светильников,2х сегмента	компл.	1	8 508 459,38	8 594 156,0

119	32	Перечень цен п.119	Регулятор потока стандартный 2	компл.	1	368 089,04	371 796,0
120	33	Перечень цен п.120	Закладные элементы кольца из нержавеющей стали	компл.	1	458 147,81	462 762,0
121	34	Перечень цен п.121	Насос фонтанный Colorado 6,54 - 5,5 kW/380V в пластиковом корпусе без префильтра	компл.	1	4 598 368,99	4 644 684,0
122	35	Перечень цен п.122	Astral Optima DMX RGBW 16W/24V/DC/4LED/(9...12) mm (AAD-AO-003) Светильник подводный RGBW,мощностью 16Вт,2 кабельных ввода,управление PWM,нержавеющаясталь	компл.	1	10 730 190,23	10 838 264,0
123	36	Перечень цен п.123	Кабельное уплотнение на 1 пост,1,из нержавеющей стали AISI 304	компл.	1	654 496,88	661 089,0
124	37	Перечень цен п.124	Нержавеющая закладная для кабеля D25	компл.	1	785 396,25	793 307,0
125	38	Перечень цен п.125	Система крепления светильников из нержавеющей стали AISI 304 на 1 светильник	компл.	1	3 665 182,5	3 702 098,0
126	39	Перечень цен п.126	Водозабор из нержавеющей стали AISI 304 с префильтром грубой очистки 1.500 l/m	компл.	1	1 400 880,26	1 414 990,0
127	40	Перечень цен п.127	Дополнительный фильтр тонкой очистки из нержавеющей стали AISI 304 для водозабора 1.500 l/m	компл.	1	850 845,94	859 416,0
128	41	Перечень цен п.128	Закладной элемент водозабора из нержавеющей стали	компл.	1	458 147,81	462 762,0
			Итого по подразделу 3: Технологический блок водной картины №2 классического фонтана				32 805 324
			Подраздел 4: Трубы и фитинги				
129	42	Перечень цен п.129-213	Трубы и фитинги	компл.	1	9 503 178,27	9 598 894,0
			Итого по подразделу 4: Трубы и фитинги				9 598 894
			Подраздел 5: Вспомогательное оборудование				
130	43	Перечень цен п.214	Лестница для спуска в техническое помещение с поручнем из нержавеющей стали AISI 304.Для помещений	компл.	1	1 570 792,5	1 586 613,0
131	44	Перечень цен п.215	Люк 1200 x 1200 mm из нержавеющей стали AISI 304 в комплекте с аммортизаторами	компл.	1	1 308 993,75	1 322 178,0
132	45	Перечень цен п.216	Датчик регулятора уровня	компл.	1	353 598,0	357 159,0
133	46	Перечень цен п.217	Блок управления регулятором уровня	компл.	1	537 094,68	542 505,0
134	47	Перечень цен п.218	Датчик контроля ветра Wind control sensor	компл.	1	703 506,57	710 593,0
135	48	Перечень цен п.219	Блок управления контроля ветра	компл.	1	691 071,13	698 031,0
136	49	Перечень цен п.220	Комплект материалов для системы видеонаблюдения	компл.	1	981 745,31	991 633,0
137	50	Перечень цен п.221	Комплект вентиляции,отопления и освещения технического помещения	компл.	1	4 254 229,69	4 297 079,0
138	51	Перечень цен п.222	Комплект материалов для монтажа и крепления основногооборудования и трубопроводов,гидроизоляции закладных элементов и гидроиспытаний	компл.	1	3 599 732,81	3 635 990,0
139	52	Перечень цен п.223	Шкаф управления фонтаном и системой фильтрации с сенсорным экраном,системой удаленного доступа,системой видео наблюдения	компл.	1	16 362 421,88	16 527 224,0
140	53	Перечень цен п.224	Оборудование раздела ЭМ	компл.	1	9 097 506,56	9 189 137,0
141	54	Перечень цен п.225	Датчик потока AquaForte	компл.	1	97 520,03	98 502,0
			Итого по подразделу 5: Вспомогательное оборудование				39 956 644
			Итого по разделу 1: КА001.Ручей и классические фонтаны (низ)				106 655 542

			Раздел 2: КА002.Ручей и классические фонтаны (верх)				
142	55	1337-0102-0208 *РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования	шт.	1	1 031 010,0	1 031 010,0
			Подраздел 1: Технологический блок фильтрации и возвратного контура				
143	56	Перечень цен п.225	Фильтр ламинированный,боковое подключение O 1050 mm,подключение 2",производительность 43000 l/h,без шестипозиционного крана	компл.	1	1 471 308,98	1 486 128,0
144	57	Перечень цен п.226	Насос Sena 0.75 kW III,поток 14 m3/h	компл.	1	751 100,61	758 666,0
145	58	Перечень цен п.227	Шестипозиционный кран с боковым подключением 2"	компл.	1	90 320,57	91 231,0
146	59	Перечень цен п.228	Активное стекло 0.5-1.0 mm,мешок 25 кг.	компл.	1	1 101 072,21	1 101 072,0
147	60	Перечень цен п.229	Активное стекло 1.0-3.0 mm,мешок 25 кг.	компл.	1	275 266,84	275 267,0
148	61	Перечень цен п.230	Водозабор из нержавеющей стали AISI 304 с префильтром грубой очистки 900 l/m	компл.	1	523 597,5	528 872,0
149	62	Перечень цен п.231	Донный слив 2" 150x150,плитка	компл.	1	239 545,86	239 546,0
150	63	Перечень цен п.232	Решетки заборные для ручья (500x1000)	компл.	1	1 636 242,19	1 652 722,0
151	64	Перечень цен п.233	Гидролизная установка OXY HOME 80 mc+PH+RX+CU.Генератор активного кислорода в комплекте с насосом и электродом pH,и набором Rx,пластины титан+медь.Для объема до 80 m3.	компл.	1	4 009 249,08	4 049 630,0
152	65	Перечень цен п.234	Установка ультрафиолета в корпусе из нержавеющей стали Blue Lagoon Tech UV-C 130 Вт	компл.	1	650 603,83	657 157,0
153	66	Перечень цен п.235	Насос дозации флокулянта	компл.	1	162 591,57	164 230,0
154	67	Перечень цен п.236	Насос дозации альгицида	компл.	1	79 848,62	80 653,0
155	68	Перечень цен п.237	Проточный дозатор химических реагентов,максимальная загрузка 40 кг,подключение in-line с клапаном безопастности	компл.	1	1 079 677,44	1 090 552,0
156	69	Перечень цен п.238	Комплект клапана дегазации для проточного дозатора 16631	компл.	1	90 718,12	91 632,0
157	70	Перечень цен п.239	Система Аквастоп	компл.	1	2 617 987,5	2 644 356,0
158	71	Перечень цен п.240	Закладной элемент водозабора из нержавеющей стали	компл.	1	229 073,91	231 381,0
159	72	Перечень цен п.241	Узел заполнения и долива D32	компл.	1	334 874,54	338 248,0
			Итого по подразделу 1: Технологический блок фильтрации и возвратного контура				15 481 343
			Подраздел 2: Технологический блок водной картины №1 классического фонтана				
160	73	Перечень цен п.243	Форсунка пенная Cascade Nozzle 1,диам.80 mm	компл.	1	751 246,06	758 813,0
161	74	Перечень цен п.244	Регулятор наклона из нержавеющей стали 1	компл.	1	679 842,87	686 690,0
162	75	Перечень цен п.245	Регулятор потока стандартный 1	компл.	1	59 433,16	60 032,0
163	76	Перечень цен п.246	Закладной элемент из нержавеющей стали	компл.	1	589 047,19	594 980,0
164	77	Перечень цен п.247	Система крепежа форсунки из нержавеющей стали	компл.	1	458 147,81	462 762,0
165	78	Перечень цен п.248	Насос фонтанный Cala 300T,2,28 - 1,86 kW/380V в пластиковом корпусе без префильтра	компл.	1	1 456 105,25	1 470 771,0
166	79	Перечень цен п.249	Astral Optima DMX RGBW 16W/24V/DC/4LED/(9...12) mm (AAD-AO-003) Светильник подводный RGBW,мощностью 16Вт,2	компл.	1	766 440,08	774 160,0
167	80	Перечень цен п.250	Кабельное уплотнение на 1 пост,1,из нержавеющей стали AISI 304	компл.	1	130 899,38	132 217,0
168	81	Перечень цен п.251	Нержавеющая закладная для кабеля D25	компл.	1	157 079,25	158 661,0

169	82	Перечень цен п.252	Система крепления светильников из нержавеющей стали AISI 304 на 2 светильника	компл.	1	130 899,38	132 217,0
170	83	Перечень цен п.253	Водозабор из нержавеющей стали AISI 304 с префильтром грубой очистки 900 l/m	компл.	1	1 047 195,0	1 057 742,0
171	84	Перечень цен п.254	Закладной элемент водозабора из нержавеющей стали	компл.	1	458 147,81	462 762,0
			Итого по подразделу 2: Технологический блок водной картины №1 классического фонтана				6 751 807
			Подраздел 3: Технологический блок водной картины №2 классического фонтана				
172	85	Перечень цен п.255	Фонтанное кольцо,нержавеющая сталь Spray Ring диам.3,56м,56 форсунок 8,0 мм,диам.трубы 89 мм,4х входа 2 (нар.резьба),6х шпильки для стоек,12х шпильки для светильников,2х сегмента	компл.	1	8 508 459,38	8 594 156,0
173	86	Перечень цен п.256	Регулятор потока стандартный 2	компл.	1	368 089,04	371 796,0
174	87	Перечень цен п.257	Закладные элементы кольца из нержавеющей стали	компл.	1	458 147,81	462 762,0
175	88	Перечень цен п.258	Насос фонтанный Colorado 6,54 - 5,5 kW/380V в пластиковом корпусе без префильтра	компл.	1	4 598 368,99	4 644 684,0
176	89	Перечень цен п.259	Astral Optima DMX RGBW 16W/24V/DC/4LED/(9...12) mm (AAD-AO-003) Светильник подводный RGBW,мощностью 16Вт,2 кабельных ввода,управление PWM,нержавеющаясталь	компл.	1	10 730 190,23	10 838 264,0
177	90	Перечень цен п.260	Кабельное уплотнение на 1 пост,1,из нержавеющей стали AISI 304	компл.	1	654 496,88	661 089,0
178	91	Перечень цен п.261	Нержавеющая закладная для кабеля D25	компл.	1	785 396,25	793 307,0
179	92	Перечень цен п.262	Система крепления светильников из нержавеющей стали AISI 304 на 1 светильник	компл.	1	3 665 182,5	3 702 098,0
180	93	Перечень цен п.263	Водозабор из нержавеющей стали AISI 304 с префильтром грубой очистки 1.500 l/m	компл.	1	1 400 880,26	1 414 990,0
181	94	Перечень цен п.264	Дополнительный фильтр тонкой очистки из нержавеющей стали AISI 304 для водозабора 1.500 l/m	компл.	1	850 845,94	859 416,0
182	95	Перечень цен п.265	Закладной элемент водозабора из нержавеющей стали	компл.	1	458 147,81	462 762,0
			Итого по подразделу 3: Технологический блок водной картины №2 классического фонтана				32 805 324
			Подраздел 4: Трубы и фитинги				
183	96	Перечень цен п.266-350	Трубы и фитинги	компл.	1	9 977 077,64	10 077 567,0
			Итого по подразделу 4: Трубы и фитинги				10 077 567
			Подраздел 5: Вспомогательное оборудование				
184	97	Перечень цен п.351	Лестница для спуска в техническое помещение с поручнем из нержавеющей стали AISI 304.Для помещений	компл.	1	1 570 792,5	1 586 613,0
185	98	Перечень цен п.352	Люк 1200 x 1200 mm из нержавеющей стали AISI 304 в комплекте с аммортизаторами	компл.	1	1 308 993,75	1 322 178,0
186	99	Перечень цен п.353	Датчик регулятора уровня	компл.	1	353 598,0	357 159,0
187	100	Перечень цен п.354	Блок управления регулятором уровня	компл.	1	537 094,68	542 505,0
188	101	Перечень цен п.355	Датчик контроля ветра Wind control sensor	компл.	1	703 506,57	710 593,0
189	102	Перечень цен п.356	Блок управления контроля ветра	компл.	1	691 071,13	698 031,0
190	103	Перечень цен п.356	Комплект материалов для системы видеонаблюдения	компл.	1	981 745,31	991 633,0
191	104	Перечень цен п.357	Комплект вентиляции,отопления и освещения технического помещения	компл.	1	4 254 229,69	4 297 079,0

192	105	Перечень цен п.358	Комплект материалов для монтажа и крепления основногооборудования и трубопроводов,гидроизоляции закладных элементов и гидроиспытаний	компл.	1	3 403 383,75	3 437 663,0
193	106	Перечень цен п.359	Шкаф управления фонтаном и системой фильтрации с сенсорным экраном,системой удаленного доступа,системой видео наблюдения	компл.	1	16 362 421,88	16 527 224,0
194	107	Перечень цен п.361	Оборудование раздела ЭМ	компл.	1	5 676 974,99	5 734 153,0
195	108	Перечень цен п.362	Датчик потока AquaForte	компл.	1	97 520,03	98 502,0
			Итого по подразделу 5: Вспомогательное оборудование				36 303 333
			Итого по разделу 2: КА002.Ручей и классические фонтаны (верх)				102 450 384
			Раздел 3: КА002.КА003.006.Прямоугольный,пешеходный фонтан на 22 струи.(4шт)				
196	109	1337-0102-0208 *РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования	шт.	4	1 031 010,0	4 124 040,0
			Подраздел 1: Технологический блок фильтрации				
197	110	Перечень цен п.363	Фильтр ламинированный,боковое подключение диам.750 mm,подключение 2,производительность 21000 l/h	компл.	1	2 419 544,05	2 443 914,0
198	111	Перечень цен п.364	Шестипозиционный кран с боковым подключением 2	компл.	1	361 282,28	364 921,0
199	112	Перечень цен п.365	Активное стекло 0.5-1.0 mm,мешок 25 кг.	компл.	1	2 642 572,34	2 642 572,0
200	113	Перечень цен п.366	Активное стекло 0.5-1.0 mm,мешок 25 кг.	компл.	1	1 829 464,21	1 847 890,0
201	114	Перечень цен п.367	Установка ультрафиолета в корпусе из нержавеющей стали Blue Lagoon Tech UV-C 130 Вт	компл.	1	2 399 894,6	2 424 067,0
202	115	Перечень цен п.368	Дозатор хлора "Clor "In-line" (ABS)	компл.	1	382 148,6	385 998,0
203	116	Перечень цен п.369	Гидролизная установка OXY HOME 80 mc+PH+RX+CU.Генератор активного кислорода в комплекте с насосом и электродом pH,и набором Rx,пластины титан+медь.Для объема до 80 m3.	компл.	1	16 036 991,48	16 198 516,0
204	117	Перечень цен п.370	Скиммер стеновой нержавеющая сталь	компл.	1	4 602 422,03	4 648 778,0
205	118	Перечень цен п.371	Форсунка возврата воды	компл.	1	764 452,35	772 152,0
206	119	Перечень цен п.372	Донный слив 2 150x150,плитка	компл.	1	319 394,47	319 394,0
207	120	Перечень цен п.373	Система Аквастоп	компл.	1	17 016 918,75	17 188 313,0
208	121	Перечень цен п.374	Арматура долива (с датчиком уровня),заполнения и перелива стеновая,версия 2	компл.	1	2 053 365,17	2 074 046,0
			Итого по подразделу 1: Технологический блок фильтрации				51 310 561
			Подраздел 2: Технологический блок фонтанного оборудования				
209	122	Перечень цен п.375	Форсунка Single Jet 1 изготовлена из никелированной латуни,подключение 1,форсунки диам.16 mm	компл.	1	4 895 602,69	4 944 912,0
210	123	Перечень цен п.376	Регулятор потока стандартный 1	компл.	1	1 147 880,86	1 159 442,0
211	124	Перечень цен п.377	Пешеходный модуль из нержавеющей стали	компл.	1	60 475 511,25	61 084 620,0
212	125	Перечень цен п.378	Электромагнитный клапан подводный IP68,быстродействующий SOLENOID VALVE 1	компл.	1	14 437 575,65	14 582 991,0
213	126	Перечень цен п.378	Комплект для подключения пешеходного модуля и установки форсунки	компл.	1	8 639 358,75	8 726 375,0
214	127	Перечень цен п.379	Механический редуктор давления	компл.	1	7 104 791,44	7 176 350,0

215	128	Перечень цен п.380	Насос фонтанный Cala 300T,2,28 - 1,86 kW/380V в пластиковом корпусе без префильтра	компл.	1	11 648 827,5	11 766 155,0
216	129	Перечень цен п.381	Водозабор из нержавеющей стали AISI 304 с префильтром грубой очистки 1.500 l/m	компл.	1	5 603 521,05	5 659 960,0
217	130	Перечень цен п.382	Дополнительный фильтр тонкой очистки из нержавеющей стали AISI 304 для водозабора 1.500 l/m	компл.	1	3 403 383,75	3 437 663,0
218	131	Перечень цен п.383	Светильник Astral mini RGB 08W/12-24V/3Led/2PG16/No cable,нержавеющая сталь в комплекте с системой крепежа	компл.	1	21 711 261,23	21 929 937,0
219	132	Перечень цен п.384	Комплект подводных кабельных соединений	компл.	1	9 424 755,0	9 519 681,0
220	133	Перечень цен п.385	Кабельный проход на 8 входов Cabel inlet fitting 8	компл.	1	8 478 619,17	8 564 016,0
221	134	Перечень цен п.386	Кабельный проход на 5 входов Cabel inlet fitting 5	компл.	1	1 465 820,9	1 480 585,0
222	135	Перечень цен п.387	Датчик контроля ветра	компл.	1	2 814 021,43	2 842 364,0
223	136	Перечень цен п.388	Блок управления контроля ветра	компл.	1	2 764 294,22	2 792 136,0
224	137	Перечень цен п.389	Узел заполнения и долива D32	компл.	1	1 339 493,3	1 352 984,0
225	138	Перечень цен п.390	Датчик потока AquaForte	компл.	1	390 080,14	394 009,0
			Итого по подразделу 2: Технологический блок фонтанного оборудования				167414 180
			Подраздел 3: Трубы и фитинги				
226	139	Перечень цен п.391-450	Трубы и фитинги	компл.	1	23 761 460,57	24 000 786,0
			Итого по подразделу 3: Трубы и фитинги				24 000 786
			Подраздел 4: Крепеж труб и оборудования				
227	140	Перечень цен п.451	Комплект материалов для монтажа и крепления основного оборудования и трубопроводов,гидроизоляции закладных элементов и гидроиспытаний	компл.	1	18 325 912,5	18 510 491,0
			Итого по подразделу 4: Крепеж труб и оборудования				18 510 491
			Подраздел 5: Дополнительное оборудование				
228	141	Перечень цен п.452	Лестница для спуска в техническое помещение с поручнем из нержавеющей стали AISI 304.Для помещений высотой 2.0 - 3.0 m	компл.	1	3 141 585,0	3 173 227,0
229	142	Перечень цен п.453	Люк 1000x1000 из нержавеющей стали AISI 304 в комплекте с аммортизаторами	компл.	1	4 450 578,75	4 495 405,0
230	143	Перечень цен п.454	Комплект материалов для системы видеонаблюдения	компл.	1	3 926 981,25	3 966 534,0
231	144	Перечень цен п.455	Шкаф управления фонтаном и системой фильтрации с сенсорным экраном,системой удаленного доступа,системой видео наблюдения и комплектом кабельного и установочного оборудования (Пешеходный фонтан 22 струи)	компл.	1	96 865 537,5	97 841 168,0
232	145	Перечень цен п.456	Оборудование раздела ЭМ	компл.	1	21 991 095,0	22 212 589,0
233	146	Перечень цен п.457	Решетка композитная 2000 x 1000 x 38 мм в комплекте с крепежом	компл.	1	18 849 510,0	19 039 362,0
234	147	Перечень цен п.458	Комплект вентиляции,отопления и освещения технического помещения	компл.	1	24 870 881,25	25 121 381,0
			Итого по подразделу 5: Дополнительное оборудование				175 849 666
			Итого по разделу 3: КА002.КА003.006.Прямоугольный,пешеходный фонтан на 22 струи.(4шт)				441 209 724

			Раздел 4: КА007.Круглый,классический в чаше.				
235	148	1337-0102-0208 *РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования	шт.	1	1 031 010,0	1 031 010,0
			Подраздел 1: Технологический блок фильтрации и возвратного контура				
236	149	Перечень цен п.459	Фильтр ламинированный,боковое подключение диам.600 mm,подключение 1,производительность 14000 l/h,без шестипозиционного крана	компл.	1	523 597,5	528 872,0
237	150	Перечень цен п.460	Насос Sena 0.75 kW III,поток 14 m3/h	компл.	1	751 100,61	758 666,0
238	151	Перечень цен п.461	Шестипозиционный кран с боковым подключением 1	компл.	1	82 873,85	83 709,0
239	152	Перечень цен п.462	Активное стекло 0.5-1.0 mm,мешок 25 кг.	компл.	1	220 216,38	220 216,0
240	153	Перечень цен п.463	Кабельное уплотнение на 1 пост,1",из нержавеющей стали AISI 304	компл.	1	65 449,69	66 109,0
241	154	Перечень цен п.464	Нержавеющая закладная для кабельного уплотнения	компл.	1	78 539,62	79 331,0
242	155	Перечень цен п.465	Донный слив 2" 150x150,плитка	компл.	1	79 848,62	79 849,0
243	156	Перечень цен п.466	Форсунка донная рассеивающая	компл.	1	191 113,09	193 038,0
244	157	Перечень цен п.467	Нержавеющая закладная для форсунки донной	компл.	1	589 047,19	594 980,0
245	158	Перечень цен п.468	Скиммер плавающий для пруда (AISI 316)	компл.	1	1 301 139,79	1 314 245,0
246	159	Перечень цен п.469	Нержавеющая закладная для скиммера	компл.	1	589 047,19	594 980,0
247	160	Перечень цен п.470	Аварийный перелив из нержавеющей стали с закладной	компл.	1	556 322,34	561 925,0
248	161	Перечень цен п.471	Генератор активного кислорода OXYMATIC SMART SPA PLUS 20MC+pH+SRX	компл.	1	2 290 739,06	2 313 811,0
249	162	Перечень цен п.472	Титановый электрод Electrode Titanium 4 - Model 400 и spa	компл.	1	602 069,25	608 133,0
250	163	Перечень цен п.473	Медный электрод Copper Electrode	компл.	1	212 105,47	214 241,0
251	164	Перечень цен п.474	Установка ультрафиолета в корпусе из нержавеющей стали Blue Lagoon Tech UV-C 130 Вт	компл.	1	599 974,86	606 018,0
252	165	Перечень цен п.475	Насос дозации флокулянта	компл.	1	172 287,82	174 023,0
253	166	Перечень цен п.476	Насос дозации альгицида	компл.	1	79 848,62	80 653,0
254	167	Перечень цен п.477	Проточный дозатор химических реагентов,максимальная загрузка 3,5 кг,подключение in-line 1	компл.	1	111 603,84	112 728,0
255	168	Перечень цен п.478	Датчик потока AquaForte	компл.	1	97 520,03	98 502,0
256	169	Перечень цен п.479	Узел заполнения и долива D32	компл.	1	334 874,54	338 248,0
			Итого по подразделу 1: Технологический блок фильтрации и возвратного контура				9 622 277
			Подраздел 2: Технологический блок водной картины №1 классического фонтана				
257	170	Перечень цен п.480	Форсунка пенная Cascade Nozzle 1,диам.80 mm	компл.	1	375 623,03	379 406,0
258	171	Перечень цен п.481	Регулятор наклона из нержавеющей стали 1	компл.	1	339 921,44	343 345,0
259	172	Перечень цен п.482	Регулятор потока стандартный 1	компл.	1	29 719,01	30 018,0
260	173	Перечень цен п.483	Закладной элемент из нержавеющей стали	компл.	1	229 073,91	229 074,0
261	174	Перечень цен п.484	Система крепежа форсунки из нержавеющей стали	компл.	1	229 073,91	231 381,0
262	175	Перечень цен п.485	Насос фонтанный Cala 300T,2,28 - 1,86 kW/380V в пластиковом корпусе без префильтра	компл.	1	728 052,63	735 386,0

263	176	Перечень цен п.486	Astral Optima DMX RGBW 16W/24V/DC/4LED/(9...12) mm (AAD-AO-003) Светильник подводный RGBW,мощностью 16Вт,2 кабельных ввода,управление PWM,нержавеющаясталь	компл.	1	383 220,04	387 080,0
264	177	Перечень цен п.487	Кабельное уплотнение на 1 пост,1",из нержавеющей стали AISI 304	компл.	1	65 449,69	66 109,0
265	178	Перечень цен п.488	Нержавеющая закладная для кабельного уплотнения	компл.	1	78 539,62	79 331,0
266	179	Перечень цен п.489	Система крепления светильников из нержавеющей стали AISI 304 на 2 светильника	компл.	1	65 449,69	66 109,0
267	180	Перечень цен п.490	Водозабор из нержавеющей стали AISI 304 с префильтром грубой очистки 900 l/m	компл.	1	523 597,5	528 872,0
268	181	Перечень цен п.491	Закладной элемент водозабора из нержавеющей стали	компл.	1	229 073,91	231 381,0
			Итого по подразделу 2: Технологический блок водной картины №1 классического фонтана				3 307 492
			Подраздел 3: Технологический блок водной картины №2 классического фонтана				
269	182	Перечень цен п.492	Фонтанное кольцо,нержавеющая сталь Spray Ring O 3,56м,56 форсунок 8,0 мм,O трубы 89 мм,4х входа 2" (нар.резьба),6х шпильки для стоек,12х шпильки для светильников,2х сегмента	компл.	1	4 254 229,69	4 297 079,0
270	183	Перечень цен п.493	Регулятор потока стандартный 2	компл.	1	184 044,52	185 899,0
271	184	Перечень цен п.494	Закладной элемент кольца из нержавеющей стали	компл.	1	916 295,62	925 525,0
272	185	Перечень цен п.495	Насос фонтанный Colorado 6,54 - 5,5 kW/380V в пластиковом корпусе без префильтра	компл.	1	2 299 184,5	2 299 184,0
273	186	Перечень цен п.496	Astral Optima DMX RGBW 16W/24V/DC/4LED/(9...12) mm (AAD-AO-003) Светильник подводный RGBW,мощностью 16Вт,2 кабельных ввода,управление PWM,нержавеющаясталь	компл.	1	5 365 095,11	5 419 132,0
274	187	Перечень цен п.497	Кабельное уплотнение на 1 пост,1",из нержавеющей стали AISI 304	компл.	1	261 798,75	264 436,0
275	188	Перечень цен п.498	Нержавеющая закладная для кабельного уплотнения	компл.	1	314 158,5	317 322,0
276	189	Перечень цен п.499	Система крепления светильников из нержавеющей стали AISI 304 на 1 светильник	компл.	1	1 832 591,25	1 851 049,0
277	190	Перечень цен п.500	Водозабор из нержавеющей стали AISI 304 с префильтром грубой очистки 1.500 l/m	компл.	1	700 437,71	707 493,0
278	191	Перечень цен п.501	Дополнительный фильтр тонкой очистки из нержавеющей стали AISI 304 для водозабора 1.500 l/m	компл.	1	425 422,97	429 708,0
279	192	Перечень цен п.502	Закладной элемент водозабора из нержавеющей стали	компл.	1	229 073,91	231 381,0
			Итого по подразделу 3: Технологический блок водной картины №2 классического фонтана				16 928 208
			Подраздел 4: Трубы и фитинги				
280	193	Перечень цен п.503-572	Трубы и фитинги	компл.	1	3 795 044,38	3 833 268,0
			Итого по подразделу 4: Трубы и фитинги				3 833 268
			Подраздел 5: Вспомогательное оборудование				
281	194	Перечень цен п.573	Система Аквастоп	компл.	1	1 308 993,75	1 322 178,0
282	195	Перечень цен п.574	Лестница для спуска в техническое помещение с поручнем из нержавеющей стали AISI 304.Для помещений	компл.	1	785 396,25	793 307,0
283	196	Перечень цен п.575	Люк 1000х1000 из нержавеющей стали AISI 304 в комплекте с аммортизаторами	компл.	1	1 112 644,69	1 123 852,0

284	197	Перечень цен п.576	Датчик регулятора уровня	компл.	1	353 598,0	357 159,0
285	198	Перечень цен п.577	Блок управления регулятором уровня	компл.	1	537 094,68	542 505,0
286	199	Перечень цен п.578	Датчик контроля ветра	компл.	1	703 506,57	710 593,0
287	200	Перечень цен п.579	Блок управления контроля ветра	компл.	1	691 071,13	698 031,0
288	201	Перечень цен п.580	Шкаф управления фонтаном и системой фильтрации с сенсорным экраном,системой удаленного доступа,системой видео наблюдения,системой свободного программирования (Классический фонтан)	компл.	1	9 817 453,12	9 916 334,0
289	202	Перечень цен п.581	Оборудование раздела ЭМ	компл.	1	2 356 188,75	2 379 921,0
290	203	Перечень цен п.582	Комплект материалов для системы видеонаблюдения	компл.	1	981 745,31	991 633,0
291	204	Перечень цен п.583	Комплект вентиляции,отопления и освещения технического помещения	компл.	1	2 945 235,94	2 974 900,0
292	205	Перечень цен п.584	Комплект материалов для монтажа и крепления основного оборудования и трубопроводов,гидроизоляции	компл.	1	2 617 987,5	2 644 356,0
			Итого по подразделу 5: Вспомогательное оборудование				24 454 769
			Итого по разделу 4: КА007.Круглый,классический в чаше.				59 177 024
			Раздел 5: КА008.Круглый,пешеходный фонтан на 45 струй.				
293	206	1337-0102-0208 *РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования	шт.	1	1 031 010,0	1 031 010,0
			Подраздел 1: Технологический блок фильтрации и возвратного контура				
294	207	Перечень цен п.585	Фильтр ламинированный,боковое подключение диам.900 mm,подключение 2,производительность 32000 l/h,без шестипозиционного крана	компл.	1	919 403,27	928 663,0
295	208	Перечень цен п.586	Шестипозиционный кран с боковым подключением 2	компл.	1	90 320,57	91 231,0
296	209	Перечень цен п.587	Активное стекло 0.5 - 1.0 mm,мешок 25 kg	компл.	1	715 694,76	715 695,0
297	210	Перечень цен п.588	Активное стекло 1.0 - 3.0 mm,мешок 25 kg	компл.	1	165 161,07	165 161,0
298	211	Перечень цен п.589	Насос Verdon ES 2.2 kW III производительность 31 m3/h	компл.	1	313 605,81	316 765,0
299	212	Перечень цен п.590	Установка ультрафиолета в корпусе из нержавеющей стали Blue Lagoon Tech UV-C 130 W	компл.	1	599 974,86	606 018,0
300	213	Перечень цен п.591	Гидролизная установка OXY 125 mc+PH+RX+CU.Генератор активного кислорода в комплекте с насосом и электродом pH,и набором Rx,пластины титан+медь.Для объема до 125 m3.	компл.	1	4 091 739,93	4 091 740,0
301	214	Перечень цен п.592	Проточный дозатор химических реагентов,максимальная загрузка 40 кг,подключение in-line с клапаном	компл.	1	1 079 721,07	1 090 596,0
302	215	Перечень цен п.593	Комплект клапана дегазации для проточного дозатора 16631	компл.	1	90 718,12	91 632,0
303	216	Перечень цен п.594	Насос дозации флокулянта	компл.	1	162 591,57	164 230,0
304	217	Перечень цен п.595	Насос дозации альгицида	компл.	1	79 848,62	80 653,0
305	218	Перечень цен п.596	Донный слив 2 150x150 из нержавеющей стали	компл.	1	105 374,0	106 435,0
306	219	Перечень цен п.597	Датчик потока AquaForte	компл.	1	97 520,03	98 502,0
307	220	Перечень цен п.598	Узел заполнения и долива D32	компл.	1	334 874,54	338 248,0
308	221	Перечень цен п.599	Водозабор из нержавеющей стали AISI 304 с префильтром грубой очистки 900 l/m	компл.	1	523 597,5	528 872,0
			Итого по подразделу 1: Технологический блок фильтрации и возвратного контура				9 414 441

			Подраздел 2: Технологический блок водной картины пешеходного фонтана				
309	222	Перечень цен п.600	Форсунка Single Jet 1 изготовлена из никелированной латуни,подключение 1,форсунки диам.16 mm	компл.	1	2 503 436,0	2 528 651,0
310	223	Перечень цен п.601	Регулятор потока стандартный 1	компл.	1	586 981,89	592 894,0
311	224	Перечень цен п.602	Пешеходный модуль из нержавеющей стали с кабельными проходами и крышкой для консервации	компл.	1	54 486 864,84	55 035 657,0
312	225	Перечень цен п.603	Электромагнитный клапан подводный IP68,быстродействующий SOLENOID VALVE 1	компл.	1	14 765 701,6	14 765 702,0
313	226	Перечень цен п.604	Насос фонтанный Colorado 6,54 - 5,5 kW/380V в пластиковом корпусе без префильтра	компл.	1	11 495 922,48	11 611 709,0
314	227	Перечень цен п.605	Водозабор из нержавеющей стали AISI 304 с префильтром грубой очистки 1.500 l/m	компл.	1	3 502 198,23	3 537 472,0
315	228	Перечень цен п.606	Дополнительный фильтр тонкой очистки из нержавеющей стали AISI 304 для водозабора 1.500 l/m	компл.	1	2 127 114,84	2 127 115,0
316	229	Перечень цен п.607	Закладной элемент водозабора из нержавеющей стали	компл.	1	1 145 369,53	1 156 906,0
317	230	Перечень цен п.608	Светильник подводный с отверстием диам.38мм RGBW,мощность 16Вт,управление DMX,2 кабельных ввода,нержавеющая сталь Astral Disc DMX RGBW 16W/24V/DC/4K-4Led/10-	компл.	1	11 279 477,94	11 393 085,0
318	231	Перечень цен п.609	Кабельное соединение подводное	компл.	1	4 417 853,91	4 462 351,0
319	232	Перечень цен п.610	Резиновое изделие L=500мм с гайками 1" BP-HP	компл.	1	1 264 686,74	1 277 425,0
320	233	Перечень цен п.611	Комплект фитингов для подключения форсунки в модуле (трубы и фитинги латунь)	компл.	1	2 120 569,88	2 141 928,0
			Итого по подразделу 2: Технологический блок водной картины пешеходного фонтана				110 630 895
			Подраздел 3: Технологический блок тумана на 90 форсунок				
321	234	Перечень цен п.612	Модуль туманообразования FOG 70 BASICO-18 70 бар 18 l/m,4 HP	компл.	1	3 899 540,86	3 938 817,0
322	235	Перечень цен п.613	Форсунка тумана из нержавеющей стали AISI 303,резьба UNC 10/24,отверстие диам 0.40 mm (расход при 70 - 80 - 100 bar равен 0.150 - 0.159 - 0.185 l/min).Самоочищаемая с противокапельной системой.	компл.	1	550 271,88	555 814,0
323	236	Перечень цен п.614	Отсечной кран с быстросъемным соединением Slip Lock диам.9,6 mm из никелированной латуни	компл.	1	197 532,01	199 522,0
324	237	Перечень цен п.615	Комплект подключения	компл.	1	17 671 415,62	17 849 402,0
325	238	Перечень цен п.616	Система Аквастоп	компл.	1	4 254 229,69	4 297 079,0
326	239	Перечень цен п.617	Комплект материалов для монтажа и крепления основного оборудования и трубопроводов,гидроизоляции закладных элементов и гидроиспытаний	компл.	1	8 508 459,38	8 594 156,0
			Итого по подразделу 3: Технологический блок тумана на 90 форсунок				35 434 790
			Подраздел 4: Вспомогательное оборудование				
327	240	Перечень цен п.618	Лестница для спуска в техническое помещение с поручнем из нержавеющей стали AISI 304.Для помещений высотой 2.0 - 3.0 m	компл.	1	1 570 792,5	1 586 613,0
328	241	Перечень цен п.619	Люк 1000x1000 из нержавеющей стали AISI 304 в комплекте с аммортизаторами	компл.	1	2 225 289,38	2 247 702,0
329	242	Перечень цен п.620	Датчик регулятора уровня	компл.	1	497 737,6	502 751,0

330	243	Перечень цен п.621	Блок управления регулятором уровня	компл.	1	537 094,68	542 505,0
331	244	Перечень цен п.622	Датчик контроля ветра	компл.	1	703 506,57	710 593,0
332	245	Перечень цен п.	Блок управления контроля ветра	компл.	1	691 071,13	698 031,0
333	246	Перечень цен п.623	Шкаф управления фонтаном и системой фильтрации с сенсорным экраном,системой удаленного доступа,системой видео наблюдения,системой свободного программирования (Классический фонтиан)	компл.	1	35 997 328,12	36 359 893,0
334	247	Перечень цен п.624	Оборудование раздела ЭМ	компл.	1	9 097 506,56	9 189 137,0
335	248	Перечень цен п.625	Комплект материалов для системы видеонаблюдения	компл.	1	981 745,31	991 633,0
336	249	Перечень цен п.626	Комплект вентиляции,отопления и освещения технического помещения	компл.	1	8 181 210,94	8 263 612,0
337	250	Перечень цен п.627	Лоток перелива из нержавеющей стали	компл.	1	8 835 707,81	8 924 701,0
			Итого по подразделу 4: Вспомогательное оборудование				70 017 171
			Подраздел 5: Трубы и фитинги				
338	251	Перечень цен п.628-704	Трубы и фитинги	компл.	1	17 882 100,59	18 062 210,0
			Итого по подразделу 5: Трубы и фитинги				18 062 210
			Итого по разделу 5: КА008.Круглый,пешеходный фонтан на 45 струй.				244 590 517
			ИТОГО по акту				954 083 191
			В том числе:				
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				914 947 639
			Всего по акту				954 083 191

			Локальная смета 2-1-1 Фонтаны.КЖ				
			Раздел 1: Главная аллея с фонтанами и ручьями.Фонтан-ручей ФН1				
			Подраздел 1: Техническое помещение и резервуар для ФН1				
339	1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3,группа грунта 2	м^3	882,7	463,0	408 690,0
340	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2. . *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	27,3	8 544,0	233 251,0
341	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	м^3	448	91,0	40 768,0
342	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	м^3	112	3 714,0	415 968,0
343	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м^3	448	591,0	264 768,0

344	6	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	10	31 521,0	315 210,0
345	7	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундаментов общего назначения железобетонных,объем от 5 до 25 $м^3$	$м^3$	38,7	56 676,0	2 193 361,0
346	8	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	4,99288	79 025,0	394 562,0
347	9	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500 С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,125	306 053,0	38 257,0
348	10	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,868	297 582,0	1 448 629,0
349	11	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина до 300 мм	$м^3$	22,490006	87 321,0	1 963 850,0
350	12	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	1,495201	79 025,0	118 158,0
351	13	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500 С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,091488	306 053,0	334 053,0
352	14	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500 С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,204953	297 582,0	60 990,0
353	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,198765	324 528,0	64 505,0
354	16	6103-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом	$м^3$	10,790004	45 667,0	492 747,0
355	17	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	1,340046	101 015,0	135 365,0
356	18	6103-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен	$м^2$	14,502663	7 886,0	114 368,0
357	19	6103-0501-0125 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен	$м^2$	14,502606	3 645,0	52 862,0
358	20	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	1,340055	79 025,0	105 898,0
359	21	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500 С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,180411	306 053,0	55 215,0
360	22	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,105686	297 582,0	329 032,0
361	23	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,053949	324 528,0	17 508,0
362	24	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,48	66 981,0	32 151,0

363	25	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,023	418 363,0	9 622,0
364	26	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	244	3 808,0	929 152,0
365	27	6111-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка гидроизоляционной прокладки шва,стыка,примыкания	м	55	4 833,0	265 815,0
			Итого по подразделу 1: Техническое помещение и резервуар для ФН1				10 834 755
			Подраздел 2: Фонтан-ручей ФН1.Стены ручья Ср-1...Ср-7.				
366	28	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	7,07	31 521,0	222 853,0
367	29	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина до 300 мм	$м^3$	18,34	87 321,0	1 601 467,0
368	30	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	2,074	79 025,0	163 898,0
369	31	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,789	306 053,0	241 476,0
370	32	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,27	297 582,0	377 929,0
371	33	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015	324 528,0	4 868,0
			Итого по подразделу 2: Фонтан-ручей ФН1.Стены ручья Ср-1...Ср-7.				2 612 491
			Подраздел 3: Фонтан-ручей ФН1.Ср-1н...Ср-5н,Ср-8 и Ср-9.				
372	34	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	7,25	31 521,0	228 527,0
373	35	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина до 300 мм	$м^3$	18,82	87 321,0	1 643 381,0
374	36	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	2,127	79 025,0	168 086,0
375	37	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,809	306 053,0	247 597,0
376	38	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500 С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,304	297 582,0	388 047,0
377	39	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015	324 528,0	4 868,0
378	40	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	396	3 808,0	1 507 968,0
			Итого по подразделу 3: Фонтан-ручей ФН1.Ср-1н...Ср-5н,Ср-8 и Ср-9.				4 188 474

			Подраздел 4: Фонтан-ручей ФН1.Круглый фонтан ФН1.1.				
379	41	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,8	31 521,0	25 217,0
380	42	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина до 300 мм	$м^3$	10,2	87 321,0	890 674,0
381	43	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	0,607	79 025,0	47 968,0
382	44	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,208	306 053,0	63 659,0
383	45	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500 С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,393	297 582,0	116 950,0
384	46	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006	324 528,0	1 947,0
385	47	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	13,9	3 808,0	52 931,0
			Итого по подразделу 4: Фонтан-ручей ФН1.Круглый фонтан ФН1.1.				1 199 346
			Подраздел 5: Фонтан-ручей ФН1.Круглый фонтан ФН1.2.				
386	48	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,8	31 521,0	25 217,0
387	49	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина до 300 мм	$м^3$	10,2	87 321,0	890 674,0
388	50	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	0,607	79 025,0	47 968,0
389	51	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,208	306 053,0	63 659,0
390	52	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500 С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,393	297 582,0	116 950,0
391	53	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006	324 528,0	1 947,0
392	54	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	13,9	3 808,0	52 931,0
			Итого по подразделу 5: Фонтан-ручей ФН1.Круглый фонтан ФН1.2.				1 199 346
			Итого по разделу 1: Главная аллея с фонтанами и ручьями.Фонтан-ручей ФН1				20 034 412
			Раздел 2: Главная аллея с фонтанами и ручьями.Фонтан-ручей ФН2				
			Подраздел 1: Техническое помещение и резервуар для ФН2				

393	55	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3,группа грунта 2	м^3	882,7	463,0	408 690,0
394	56	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2. . *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	27,3	8 544,0	233 251,0
395	57	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	м^3	448	91,0	40 768,0
396	58	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	м^3	112	3 714,0	415 968,0
397	59	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м^3	448	591,0	264 768,0
398	60	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	10	31 521,0	315 210,0
399	61	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундаментов общего назначения железобетонных,объем от 5 до 25 м^3	м^3	38,7	56 676,0	2 193 361,0
400	62	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	4,99288	79 025,0	394 562,0
401	63	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500 С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,125	306 053,0	38 257,0
402	64	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,868	297 582,0	1 448 629,0
403	65	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина до 300 мм	м^3	22,490006	87 321,0	1 963 850,0
404	66	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	1,495201	79 025,0	118 158,0
405	67	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500 С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,091488	306 053,0	334 053,0
406	68	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500 С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,204953	297 582,0	60 990,0
407	69	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,198765	324 528,0	64 505,0
408	70	6103-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом	м^3	10,790004	45 667,0	492 747,0
409	71	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	1,340046	101 015,0	135 365,0
410	72	6103-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен	м^2	14,502663	7 886,0	114 368,0

411	73	6103-0501-0125 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен	$м^2$	14,502606	3 645,0	52 862,0
412	74	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	1,340055	79 025,0	105 898,0
413	75	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500 С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,180411	306 053,0	55 215,0
414	76	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,105686	297 582,0	329 032,0
415	77	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,053949	324 528,0	17 508,0
416	78	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,48	66 981,0	32 151,0
417	79	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,023	418 363,0	9 622,0
418	80	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	244	3 808,0	929 152,0
419	81	6111-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка гидроизоляционной прокладки шва,стыка,примыкания	м	55	4 833,0	265 815,0
			Итого по подразделу 1: Техническое помещение и резервуар для ФН2				10 834 755
			Подраздел 2: Фонтан-ручей ФН2.Стены ручья Ср-1...Ср-10.				
420	82	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	9,4	31 521,0	296 297,0
421	83	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина до 300 мм	$м^3$	23,87	87 321,0	2 084 352,0
422	84	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	2,694	79 025,0	212 893,0
423	85	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,03	306 053,0	315 235,0
424	86	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500 С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,645	297 582,0	489 522,0
425	87	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019	324 528,0	6 166,0
			Итого по подразделу 2: Фонтан-ручей ФН2.Стены ручья Ср-1...Ср-10.				3 404 465
			Подраздел 3: Фонтан-ручей ФН2.Ср-1н...Ср-8н,Ср-11 и Ср-12.				
426	88	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	9,22	31 521,0	290 624,0
427	89	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина до 300 мм	$м^3$	23,39	87 321,0	2 042 438,0

428	90	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	2,127	79 025,0	168 086,0
429	91	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,809	306 053,0	247 597,0
430	92	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500 С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,304	297 582,0	388 047,0
431	93	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015	324 528,0	4 868,0
432	94	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	396	3 808,0	1 507 968,0
			Итого по подразделу 3: Фонтан-ручей ФН2.Ср-1н...Ср-8н,Ср-11 и Ср-12.				4 649 628
			Подраздел 4: Фонтан-ручей ФН2.Круглый фонтан ФН2.1.				
433	95	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,8	31 521,0	25 217,0
434	96	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина до 300 мм	$м^3$	10,2	87 321,0	890 674,0
435	97	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	0,608	79 025,0	48 047,0
436	98	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,208	306 053,0	63 659,0
437	99	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500 С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,394	297 582,0	117 247,0
438	100	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006	324 528,0	1 947,0
439	101	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	13,9	3 808,0	52 931,0
			Итого по подразделу 4: Фонтан-ручей ФН2.Круглый фонтан ФН2.1.				1 199 722
			Подраздел 5: Фонтан-ручей ФН2.Круглый фонтан ФН2.2.				
440	102	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,8	31 521,0	25 217,0
441	103	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина до 300 мм	$м^3$	10,2	87 321,0	890 674,0
442	104	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	0,608	79 025,0	48 047,0
443	105	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,208	306 053,0	63 659,0

444	106	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500 С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,394	297 582,0	117 247,0
445	107	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006	324 528,0	1 947,0
446	108	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	13,9	3 808,0	52 931,0
			Итого по подразделу 5: Фонтан-ручей ФН2.Круглый фонтан ФН2.2.				1 199 722
			Итого по разделу 2: Главная аллея с фонтанами и ручьями.Фонтан-ручей ФН2				21 288 292
			Раздел 3: Главная аллея с фонтанами и ручьями.Пешеходный фонтан ФН-3				
			Подраздел 1: Техническое помещение и резервуар для ФН3				
447	109	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	300,7	463,0	139 224,0
448	110	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2. . *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	9,3	8 544,0	79 459,0
449	111	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	$м^3$	160	91,0	14 560,0
450	112	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	$м^3$	40	3 714,0	148 560,0
451	113	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	160	591,0	94 560,0
452	114	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	3,4	31 521,0	107 171,0
453	115	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундаментов общего назначения железобетонных,объем от 5 до 25 $м^3$	$м^3$	12,7	56 676,0	719 785,0
454	116	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	1,592	79 025,0	125 808,0
455	117	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,16464	306 053,0	50 389,0
456	118	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,42733	297 582,0	424 748,0
457	119	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина до 300 мм	$м^3$	9,200005	87 321,0	803 354,0
458	120	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	0,44944	79 025,0	35 517,0

459	121	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,298004	306 053,0	91 205,0
460	122	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,151451	324 528,0	49 150,0
461	123	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,6	31 521,0	50 434,0
462	124	6103-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом	$м^3$	12,5	45 667,0	570 838,0
463	125	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	1,679	101 015,0	169 604,0
464	126	6103-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен	$м^2$	16	7 886,0	126 176,0
465	127	6103-0501-0125 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен	$м^2$	16	3 645,0	58 320,0
466	128	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	1,679	79 025,0	132 683,0
467	129	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,31806	306 053,0	97 343,0
468	130	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,33642	297 582,0	397 695,0
469	131	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02452	324 528,0	7 957,0
470	132	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	120	3 808,0	456 960,0
471	133	6111-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка гидроизоляционной прокладки шва,стыка,примыкания	м	50	4 833,0	241 650,0
472	134	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,2	66 981,0	13 396,0
473	135	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01	418 363,0	4 184,0
			Итого по подразделу 1: Техническое помещение и резервуар для ФН3				5 210 730
			Итого по разделу 3: Главная аллея с фонтанами и ручьями.Пешеходный фонтан ФН-3				5 210 730
			Раздел 4: Главная аллея с фонтанами и ручьями.Пешеходный фонтан ФН-4				
			Подраздел 1: Техническое помещение и резервуар для ФН4				
474	136	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	300,7	463,0	139 224,0

475	137	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2.** . *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	9,3	8 544,0	79 459,0
476	138	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2**	$м^3$	160	91,0	14 560,0
477	139	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2**	$м^3$	40	3 714,0	148 560,0
478	140	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2**	$м^3$	160	591,0	94 560,0
479	141	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	3,4	31 521,0	107 171,0
480	142	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундаментов общего назначения железобетонных,объем от 5 до 25 $м^3$**	$м^3$	12,7	56 676,0	719 785,0
481	143	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм**	т	1,592	79 025,0	125 808,0
482	144	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,16464	306 053,0	50 389,0
483	145	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,42733	297 582,0	424 748,0
484	146	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина до 300 мм**	$м^3$	11,98	87 321,0	1 046 106,0
485	147	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм**	т	0,585245	79 025,0	46 249,0
486	148	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,388053	306 053,0	118 765,0
487	149	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,197216	324 528,0	64 002,0
488	150	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	1,6	31 521,0	50 434,0
489	151	6103-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом**	$м^3$	12,5	45 667,0	570 838,0
490	152	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м**	т	1,679	101 015,0	169 604,0
491	153	6103-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен**	$м^2$	16	7 886,0	126 176,0
492	154	6103-0501-0125 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен**	$м^2$	16	3 645,0	58 320,0
493	155	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм**	т	1,679	79 025,0	132 683,0

494	156	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,31806	306 053,0	97 343,0
495	157	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,33642	297 582,0	397 695,0
496	158	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02452	324 528,0	7 957,0
497	159	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	120	3 808,0	456 960,0
498	160	6111-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка гидроизоляционной прокладки шва,стыка,примыкания	м	50	4 833,0	241 650,0
499	161	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,2	66 981,0	13 396,0
500	162	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01	418 363,0	4 184,0
			Итого по подразделу 1: Техническое помещение и резервуар для ФН4				5 506 626
			Итого по разделу 4: Главная аллея с фонтанами и ручьями.Пешеходный фонтан ФН-4				5 506 626
			Раздел 5: Главная аллея с фонтанами и ручьями.Пешеходный фонтан ФН-5				
			Подраздел 1: Техническое помещение и резервуар для ФН5				
501	163	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	300,7	463,0	139 224,0
502	164	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2. . *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	9,3	8 544,0	79 459,0
503	165	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	$м^3$	160	91,0	14 560,0
504	166	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	$м^3$	40	3 714,0	148 560,0
505	167	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	160	591,0	94 560,0
506	168	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	3,4	31 521,0	107 171,0
507	169	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундаментов общего назначения железобетонных,объем от 5 до 25 $м^3$	$м^3$	12,7	56 676,0	719 785,0
508	170	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	1,592	79 025,0	125 808,0

509	171	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,16464	306 053,0	50 389,0
510	172	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,42733	297 582,0	424 748,0
511	173	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина до 300 мм	$м^3$	9,200005	87 321,0	803 354,0
512	174	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	0,44944	79 025,0	35 517,0
513	175	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,298004	306 053,0	91 205,0
514	176	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,151451	324 528,0	49 150,0
515	177	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,6	31 521,0	50 434,0
516	178	6103-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом	$м^3$	12,5	45 667,0	570 838,0
517	179	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	1,679	101 015,0	169 604,0
518	180	6103-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен	$м^2$	16	7 886,0	126 176,0
519	181	6103-0501-0125 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен	$м^2$	16	3 645,0	58 320,0
520	182	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	1,679	79 025,0	132 683,0
521	183	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,31806	306 053,0	97 343,0
522	184	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,33642	297 582,0	397 695,0
523	185	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02452	324 528,0	7 957,0
524	186	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	120	3 808,0	456 960,0
525	187	6111-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка гидроизоляционной прокладки шва,стыка,примыкания	м	50	4 833,0	241 650,0
526	188	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,2	66 981,0	13 396,0
527	189	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01	418 363,0	4 184,0
			Итого по подразделу 1: Техническое помещение и резервуар для ФН5				5 210 730

			Итого по разделу 5: Главная аллея с фонтанами и ручьями.Пешеходный фонтан ФН-5				5 210 730
			Раздел 6: Главная аллея с фонтанами и ручьями.Пешеходный фонтан ФН-6				
			Подраздел 1: Техническое помещение и резервуар для ФН6				
528	190	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3,группа грунта 2	м^3	300,7	463,0	139 224,0
529	191	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2. . *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	9,3	8 544,0	79 459,0
530	192	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	м^3	160	91,0	14 560,0
531	193	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	м^3	40	3 714,0	148 560,0
532	194	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м^3	160	591,0	94 560,0
533	195	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	3,4	31 521,0	107 171,0
534	196	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундаментов общего назначения железобетонных,объем от 5 до 25 м^3	м^3	12,7	56 676,0	719 785,0
535	197	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	1,592	79 025,0	125 808,0
536	198	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,16464	306 053,0	50 389,0
537	199	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,42733	297 582,0	424 748,0
538	200	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина до 300 мм	м^3	9,200005	87 321,0	803 354,0
539	201	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	0,44944	79 025,0	35 517,0
540	202	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,298004	306 053,0	91 205,0
541	203	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,151451	324 528,0	49 150,0
542	204	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	1,6	31 521,0	50 434,0
543	205	6103-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом	м^3	12,5	45 667,0	570 838,0
544	206	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	1,679	101 015,0	169 604,0

545	207	6103-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен	$м^2$	16	7 886,0	126 176,0
546	208	6103-0501-0125 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен	$м^2$	16	3 645,0	58 320,0
547	209	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	1,679	79 025,0	132 683,0
548	210	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,31806	306 053,0	97 343,0
549	211	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,33642	297 582,0	397 695,0
550	212	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02452	324 528,0	7 957,0
551	213	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	120	3 808,0	456 960,0
552	214	6111-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка гидроизоляционной прокладки шва,стыка,примыкания	м	50	4 833,0	241 650,0
553	215	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,2	66 981,0	13 396,0
554	216	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,ВрI диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01	418 363,0	4 184,0
			Итого по подразделу 1: Техническое помещение и резервуар для ФН6				5 210 730
			Итого по разделу 6: Главная аллея с фонтанами и ручьями.Пешеходный фонтан ФН-6				5 210 730
			Раздел 7: Классический сад с фонтаном ФН-7				
			Подраздел 1: Техническое помещение и резервуар для ФН7				
555	217	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	223,1	463,0	103 295,0
556	218	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2. . *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	6,9	8 544,0	58 954,0
557	219	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	$м^3$	144	91,0	13 104,0
558	220	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,лазух котлованов и ям,группа грунта 2	$м^3$	36	3 714,0	133 704,0
559	221	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	144	591,0	85 104,0

560	222	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	2,7	31 521,0	85 107,0
561	223	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундаментов общего назначения железобетонных,объем от 5 до 25 $м^3$	$м^3$	9,6	56 676,0	544 090,0
562	224	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	1,455	79 025,0	114 981,0
563	225	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,1463	306 053,0	44 776,0
564	226	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,3087	297 582,0	389 446,0
565	227	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина до 300 мм	$м^3$	11,4	87 321,0	995 459,0
566	228	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	0,6077	79 025,0	48 023,0
567	229	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500 С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,373	306 053,0	114 158,0
568	230	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0084	297 582,0	2 500,0
569	231	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,0184	324 528,0	330 499,0
570	232	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,7	31 521,0	22 065,0
571	233	6103-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом	$м^3$	5,9	45 667,0	269 435,0
572	234	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,7658	101 015,0	77 357,0
573	235	6103-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен	$м^2$	10	7 886,0	78 860,0
574	236	6103-0501-0125 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен	$м^2$	10	3 645,0	36 450,0
575	237	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	0,7658	79 025,0	60 517,0
576	238	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,1678	306 053,0	51 356,0
577	239	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,5919	297 582,0	176 139,0
578	240	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0062	324 528,0	2 012,0

579	241	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	60	3 808,0	228 480,0
580	242	6111-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка гидроизоляционной прокладки шва,стыка,примыкания	м	18	4 833,0	86 994,0
581	243	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,3	66 981,0	20 094,0
582	244	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,012	418 363,0	5 020,0
			Итого по подразделу 1: Техническое помещение и резервуар для ФН7				4 177979
			Итого по разделу 7: Классический сад с фонтаном ФН-7				4 177979
			Раздел 8: Фонтан со скульптурой ФН-8				
			Подраздел 1: Техническое помещение и резервуар для ФН8				
583	245	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	727,5	463,0	336 832,0
584	246	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2. . *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	22,5	8 544,0	192 240,0
585	247	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	$м^3$	396	91,0	36 036,0
586	248	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	$м^3$	99	3 714,0	367 686,0
587	249	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	396	591,0	234 036,0
588	250	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	8,3	31 521,0	261 624,0
589	251	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундаментов общего назначения железобетонных,объем от 5 до 25 $м^3$	$м^3$	31	56 676,0	1 756 956,0
590	252	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	4,41325	79 025,0	348 757,0
591	253	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,12181	306 053,0	37 280,0
592	254	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,29144	297 582,0	1 277 055,0
593	255	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина до 300 мм	$м^3$	25,25	87 321,0	2 204 855,0
594	256	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	1,52503	79 025,0	120 515,0

595	257	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,09698	306 053,0	335 734,0
596	258	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,2484	297 582,0	73 919,0
597	259	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17965	324 528,0	58 301,0
598	260	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	4,5	31 521,0	141 844,0
599	261	6103-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом	$м^3$	37,92	45 667,0	1 731 693,0
600	262	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	6,04204	101 015,0	610 337,0
601	263	6103-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен	$м^2$	25	7 886,0	197 150,0
602	264	6103-0501-0125 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен	$м^2$	25	3 645,0	91 125,0
603	265	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	6,04204	79 025,0	477 472,0
604	266	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,44394	306 053,0	135 869,0
605	267	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,519	297 582,0	1 642 355,0
606	268	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0791	324 528,0	25 670,0
607	269	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	242	3 808,0	921 536,0
608	270	6111-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка гидроизоляционной прокладки шва,стыка,примыкания	м	50	4 833,0	241 650,0
609	271	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,345	66 981,0	23 108,0
610	272	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,015	418 363,0	6 275,0
			Итого по подразделу 1: Техническое помещение и резервуар для ФН8				13 887 910
			Итого по разделу 8: Фонтан со скульптурой ФН-8				13 887 910
			ИТОГО по акту				80 527 409
			Всего по акту				80 527 409

Локальная смета 7-1-1. Покрытие

			Раздел 1: II Тип 1 /S-1177,91+322,49				

611	1	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	1,05028	224 915,0	236 224,0
612	2	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4/5/ см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	1 500,4	3 066,0	4 600 226,0
613	3	6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	1 500,4	667,0	1 000 767,0
			Итого по разделу 1: П Тип 1 /S-1177,91+322,49				5 837 217
			Раздел 2: Тип 1 /S-1107,6				
614	4	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей,однослойных,толщина 12/25/ см	м^2	972,289908	545,0	529 898,0
615	5	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	237,238767	7 546,0	1 790 204,0
616	6	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	59,309643	5 572,0	330 473,0
617	7	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,680604	224 915,0	153 078,0
618	8	6201-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4/6 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	972,289869	2 976,0	2 893 535,0
619	9	6201-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306	м^2	972,289835	1 264,0	1 228 974,0
620	10	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2 покрытия	972,290166	3 066,0	2 981 042,0
621	11	6201-0803-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части краской стрел,островков безопасности,букв,цифр и прочих символов	м^2	357,691505	1 318,0	471 437,0
622	12	275-101-0302001 *СпрСЦ 03.2025*	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая	кг	150,230162	614,0	92 241,0
			Итого по разделу 2: Тип 1 /S-1107,6				10 470 882
			Раздел 3: Тип 2 /S-353,03+207,92+259,95+201,56+832,70				
623	13	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей,однослойных,толщина 12/25/ см	м^2	1 698,653547	545,0	925 766,0
624	14	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	414,471486	7 546,0	3 127 602,0
625	15	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	103,617918	5 572,0	577 359,0
626	16	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	1,189059	224 915,0	267 437,0
627	17	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	1 698,654141	3 066,0	5 208 074,0
628	18	6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	1 698,653289	667,0	1 133 002,0

			Итого по разделу 3: Тип 2 /S-353,03+207,92+259,95+201,56+832,70				11 239 240
			Раздел 4: Тип 3,4,5,13 /S- 18369,84				
629	19	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей,однослойных,толщина 12/20/ см	$м^2$	16 991,733606	545,0	9 260 495,0
630	20	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3 316,786537	7 546,0	25 028 471,0
631	21	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	829,196572	5 572,0	4 620 283,0
632	22	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	849,586729	9 142,0	7 766 922,0
633	23	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	8 450,1264	3 918,0	33 107 595,18
634	24	255-102-0811 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень ГОСТ 17608-2017 группы эксплуатации Б фактура типа Granit Ferro PRO 3 толщиной 60 мм	$м^2$	3 501,722864	19 398,0	67 926 420,06
635	25	255-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	$м^2$	4 446,12987	12 201,0	54 247 230,33
636	26	255-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	$м^2$	501,302775	10 338,0	5 182 467,95
			Итого по разделу 4: Тип 3,4,5,13 /S- 18369,84				207 139 885
			ИТОГО по акту				234 687 224
			Всего по акту				234 687 224

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:		3 534 187 204,00
В том числе :		
Стоимость оборудования, всего		2 651 495 627,00
Стоимость прочих расходов, всего		4 751 483,00
Итого по сметам без оборудования и прочих затрат		877 940 094,00
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -5,7%	5,7%	50 042 585,36
Итого с затратами на организацию и управление строительством		3 584 229 789,36
Сметная прибыль	3%	27 839 480,38
Итого со сметной прибылью		3 612 069 269,74
Непредвиденные работы и затраты	2%	71 684 595,79
Итого с непредвиденными работами и затратами		3 683 753 865,53

		в том числе на 2 квартал 2025 год, 100%	**100%**		**3 683 753 865,53**
		в том числе в текущих ценах на 2 кв. 2025 год, 1,0388	**1,0388**		**3 826 683 515,51**
		Итого по частям в сметных ценах			**3 826 683 515,51**
		НДС	**12 %**		**459 202 021,86**
		Итого с НДС			**4 285 885 537,30**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Alem Qurylys AQ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта:
Желнов А.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Premium Tech-control"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора:
Асылбекулы Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Авторский надзор)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Envicon-A" (Энвикон-А)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор:
Шнайдерман Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)