Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Темирский район, п.Шубаркудук, Желтоксан, дом № 8**	**060140009512**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 26 от 12.02.2025г

Номер документа	Дата составления
00000000008	24.04.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей в с/о Саркуль Темирского района Актюбинской области			работа	1	48 300 897,00	48 300 897,00	5 175 096,11
				Итого	1	x	48 300 897,00	5 175 096,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Кушмуханов А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.04.2025

М.П.

Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик : Государственное учреждение ""Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта : "Реконструкция водопроводных сетей в с/о Саркуль Темирского районв Актюбинской области

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За апрель 2025_года

БИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
Заказчмка	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование,код	наименование,код		
060140009512	041140007085			26	12.02.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		Прочие	удержание аванса 30%		
				Строительно-монтажные работы	Оборудование				
А	1		3	4	5	6	7	8	9
Акт № 1	48 300 897	48 300 897	43 125 801	43 125 801			14 490 269	5 175 096	48 300 897
Итого к оплате с НДС:	48 300 897						14 490 269		33 810 628

Место печати (при наличии)

Заказчик : Государственное учреждение "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН060140009512

Руководитель _____ **Кулмуханов А.С**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Транзит Пром"

_____ **Кеншібаев Алтынбек Жолдыбайұлы**
(KZ71VTH00079041 от 20.02.2023)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" **БИН 041140007085**

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 3-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик **ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспортаи автомобильных дорог", 30808, Актюбинская область Темирский район, п.Шубаркудук, Желтоксан, 87787135468 БИН060140009512**

Подрядчик **ТОО "Алихан ойл 3" Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, М.Маметовой, 64 Тел: 87132987210 БИН 041140007085**

Наименование стройки - **Реконструкция водопроводных сетей в с/о Саркуль Темирского района Актюбинской области**

Договор № 26 от 12.02.2025 г

Акт выполненных работ №1 за апрель 2025 г

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО по акту				**1038924**
	Локальная смета 1-1						
			Демонтажные работы				
			Площадка водопроводных сооружений №1 (с.Кумсай)				
1	25	6104-0801-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *к=0,3*	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Демонтаж	м оград	300	3 105	931500
2	26	6104-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *к=0,5*	Ворота распашные. Демонтаж	шт.	1	71 789	71789
3	27	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *к=0,5*	Калитки. Демонтаж шт.	шт.	1	28 080	28080
			Площадка водопроводных сооружений №2 (с.Шубаршы)				
4	28	6104-0801-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *к=0,3*	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Демонтаж	м оград	239	3 105	742095
5	29	6104-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *к=0,5*	Ворота распашные. Демонтаж	шт.	1	71 789	71789
6	30	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *к=0,5*	Калитки. Демонтаж	шт.	1	28 080	28080
	Локальная смета 2-3-1						
			Операторская проектируемая				**366464**
			Земляные работы				

		2	3	4	5	6	7
7	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	495,7476	452	224078
8	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	15,3324	8 794	134833
9	3	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/при подсыпке под полы/	$м^3$ грунта	21,04	359	7553
Локальная смета 6-1							
			Бурение скважины				**21276054**
12	1	У6121-0802-0401 6121-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	3	33 181	99543
13	2	Е11-040101-1401 1104-0101-1401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 . ТЧ 04 п.3.30 Кзтр=1,4, Кзм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]*	Скважины глубиной до 50 м. Бурение колонковое станками вращательного бурения с электродвигателем. Грунты 2-4 группы. *Применение долот диаметром до 190 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот)-1,4*	м бурения	27	41 062	1108674
14	3	Е11-040101-1402 1104-0101-1402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 . ТЧ 04 п.3.30 Кзтр=1,4, Кзм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]*	Скважины глубиной до 50 м. Бурение колонковое станками вращательного бурения с электродвигателем. Грунты 5-6 группы. *Применение долот диаметром до 190 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот)-1,4*	м бурения	12	59 589	715068
15	4	Е11-040101-1403 1104-0101-1403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 . ТЧ 04 п.3.30 Кзтр=1,4, Кзм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]*	Скважины глубиной до 50 м. Бурение колонковое станками вращательного бурения с электродвигателем. Грунты 7 группы. *Применение долот диаметром до 190 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот)-1,4*	м бурения	6	80 786	484716
16	5	С1218-202-0101 218-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	5 220	367	1915740
	6	С1217-603-0104 217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	11,7	36	421
			Разные работы				
17	7	Е11-040201-0119 1104-0201-0119 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 . ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кзм=1,0*	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при колонковом бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. *Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0*	м закрепленной скважины	46,5	4 342	201903
18	8	Е11-040301-0103 1104-0301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 . ТЧ 04 п.3.77 Кзтр=1,03, Кзм=1,03*	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. *Наружный диаметр труб свыше 300 до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,03; к времени эксплуатации машин - 1,03*	колонна	3	1 992 514	5977542

		2	3	4	5	6	7
19	9	Е11-040401-0101 1104-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	18	2 779	50022
20	10	Е11-040501-0113 1104-0501-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Скважины глубиной до 200 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от электродвигателя	сутки откачки	9	883 036	7947324
21	11	Е11-040201-0801 1104-0201-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Резка	резка	46,5	1 084	50406
22	12	С1241-110-0104 241-110-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х8,9 мм	м	46,5	35 398	1646007
23	13	С1241-102-0140 241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	15	1 952	29280
24	14	С1241-102-0104 241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм/пъезометрические трубки диам.3/4/	м	24	463	11112
25	15	С1216-101-0701 216-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 с минеральными добавками	т	3	31 088	93264
26	16	С1217-603-0103 217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82 /для разглинизации/	$м^3$	5,4	359	1939
27	17	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	7,5	58 979	442342
28	18	У6125-1003-0201 6125-1003-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	3	17 136	51408
29	19	С1245-707-0101 245-707-0101 *РСНБ РК 2022 прим.*	Уровнемер УЭ-50	шт.	3	61 551	184653
30	20	У6101-0108-0103 6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание гравийное. Устройство	$м^3$ основания	15	17 646	264690
		Локальная смета 6-2					
		Резервуар 500 м3					
		Земляные работы					**10925574**
31	1	У6101-0103-0116 6101-0103-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	2 738,8726	286	783318
32	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	84,7074	8 794	744917

1		2	3	4	5	6	7
33	3	У6101-0103-0116 6101-0103-0116 ЕСДРСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	285,5	286	81653
34	5	У6101-0108-0103 6101-0108-0103 ЕСДРСНБ РК 2023	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м³ основания	601,4	15 490	9315686
			ИТОГО				33607016

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,20%	2 419 705	36 026 721
Итого по главам 1-8	5%	1 801 336	
Сметная прибыль	3%	1 080 803	38 908 859
Непредвиденные работы и затраты			
Итого :	0,3	11 672 658	
в том числе на 2024 г-30%	0,7	27 236 201	12 548 107
в том числе на 2025 г-70%	1,075		31 457 812
2024 год - 30% К=1,075	1,155		44 005 919
2025 год - 70% К=1,155			43 125 801
Итого в текущих ценах	0,98		
Итого по договорной цене	12 %	5 175 096	48 300 897
НДС			
Итого с НДС			

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007095
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____ Кожаев З.И.
Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Транзит Пром"

_____ Кенжебек Алтынбек Жолдыбайулы
(KZ71VTP00079041 от 20.02.2023)

Принял :ГУ Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог БИН060140009512
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель_____ Мухамбетов А.С
Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО"Redline Pro"

_____ Олжабек Оркен Нұрқанұлы
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер. №