Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Темирский район, п.Шубаркудук, Желтоксан, дом № 8** — **060140009512**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл № 26/1 от 24.09.2025г к договор № 26 от 12.02.2025г

Номер документа	Дата составления
00000000055	30.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей в с/о Саркуль Темирского района Актюбинской области			работа	1	288 097 696,34	288 097 696,34	30 867 610,32
				Итого	1	x	288 097 696,34	30 867 610,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2025

М.П.

Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик : Государственное учреждение ""Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта : "Реконструкция водопроводных сетей в с/о Саркуль Темирского районв Актюбинской области

Справка № 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За сентябрь 2025_года

БИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
Заказчмка	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование,код	наименование,код		
				26	12.02.2025				
060140009512	041140007085			доп.сог .№1	24.09.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		Прочие	удержание аванса 30%		
				Строительно-монтажные работы	Оборудование				
А	1		3	4	5	6	7	8	9
Акт № 5	678 606 844,95	678 606 844,95	257230086,02	257230086,02				30867610,32	288097696,34
Итого к оплате с НДС:	288 097 696,34								288097696,34

Место печати (при наличии)

Заказчик : Государственное учреждение "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН060140009512

и.о Руководителя _____ **Нургалиев А.М**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Транзит Пром"

_____ **Кеншінбаев А.Ж**

(KZ71VJE00079041 от 20.02.2023)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" **БИН 041140007085**

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2024.3)

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 3-1 к правилам организации

Заказчик **ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспортан автомобильных дорог", 30808, Актюбинская область Темирский район, п. Шубаркудук, Желтоксан, 87787135468 БИН060140009512**

Подрядчик **ТОО "Алихан ойл 3" Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, М.Маметовой, 64 Тел: 87132987210 БИН 041140007085**

Наименование стройки - **Реконструкция водопроводных сетей в с/о Саркуль Темирского района Актюбинской области**

Договор № 26 от 12.02.2025 г, доп.соглаш №1 24.09.2025г

Акт выполненных работ №5 за сентябрь 2025 г

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**214399510**
Локальная смета №1-1			**Демонтажные работы**				**341700**
			Здание операторской (с.Кумсай)				
1	8	1146-0401-1102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	$м^2$	1,92	7 060	13555
2	9	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	$м^2$	3,78	4 447	16810
3	10	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка /отмостка/	$м^3$	3,018	5 039	15208
			Насосная станция 2-го подъема (с.Шубаршы)				
4	11	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка /отмостка/	$м^3$	3,86	5 039	19451
			ВК Здании насосной 2-го подъема (с.Кумсай, с.Шубаршы)				
5	12	1307-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 к=0,4*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2	53 293	106586
			Поселковые сети водопровода				
						Колодцы круглые диам.1500мм	
6	13	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,3*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,46	31 152	170090
Локальная смета №6-2			**Резервуар**				**20424080**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы				16101096
7	28	6104-0902-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты покрытия.Укладка	шт.сборных конструкций	32	21 739	695648
8	29	261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	$м^3$	30,4	85 755	2606952
9	30	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0528	334 097	17640
10	31	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,48	78 275	272397
11	32	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	8	18 684	149472
12	33	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	7 555	30220
13	34	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	4	26 513	106052
14	35	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	7 764	31056
15	36	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,39504	1 503 016	593751
16	37	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг.Установка МН801,МН713-1	т	0,02412	1 503 016	36253
17	38	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,20052	1 485 219	297816
18	39	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	1,2	63 335	76002
19	39.1	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,218	36 243	44144
20	40	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,046057	334 097	15388
			Изоляция				
21	78	6111-0401-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм	$м^2$ поверхности	318,24	10 369	3299831
22	79	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	413,28	4 168	1722551
23	80	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	302,58	1 900	574902
24	81	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=35*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	302,58	1 307	395472
25	82	6111-0101-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция из пенополиуретана методом напыления	$м^3$ изоляции	15,129	184 554	2792117
26	83	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	302,58	1 900	574902
27	84	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	302,58	188	56885
28	85	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,3237606	62 969	20387
29	86	214-401-0111 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	302,58	683	206662
			Обойма из бетона				

1	2	3	4	5	6	7	8
30	68	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	4,6	61 901	284745
31	69	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0056	3 179 926	17808
32	70	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	5,6224	6 429	36146
			Сальники				
33	71	6114-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	10	15 747	157470
34	72	6114-0801-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	2	20 651	41302
35	73	6114-0801-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	сальник	2	25 220	50440
36	74	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	9,148	6 429	58812
37	75	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	6,348	10 072	63937
38	76	241-102-0237 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х9,0 мм	м	6,348	28 278	179509
39	77	241-102-0244 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х11,0 мм	м	6,348	45 937	291608
40	78	241-102-0254 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х10,0 мм	м	6,348	47 703	302819
			ТХ				**4322983**
			Подводящий трубопровод				
41	114	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,008	4 137 355	33099
42	115	241-102-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	8	9 637	77096
43	116	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ПЕРЕХОД И ОТВОД/	т фасонных частей	0,068	4 085 593	277820
			Спускной трубопровод				
44	117	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0034	3 179 926	10812
45	118	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3,4	5 685	19329
			Переливной трубопровод				
46	119	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,009	4 137 355	37236
47	120	241-102-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	9	9 637	86733
48	121	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ПЕРЕХОД И ОТВОД/	т фасонных частей	0,1176	4 085 593	480466
			Отводящий трубопровод				
49	122	1322-0208-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство поплавковое.Монтаж оборудования	комплект	2	185 791	371582
50	123	245-601-1005 *СпрСЦ 03.2024*	Поплавковый датчик уровня ПДУ-1.1.100	шт.	2	23 412	46824
51	124	1116-0501-0211 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр до 160 мм.Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	7,4	7 523	55670
52	125	241-201-0820 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х13,4 мм	м	7,4	11 357	84042
53	126	6114-0202-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм.Установка	шт.	2	48 179	96358

1	2	3	4	5	6	7	8
54	127	242-301-0506 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15ч14п,бр ГОСТ 5761-2005 DN 200	шт.	2	125 313	250626
55	128	241-230-0301 *СпрСЦ 03.2024*	Трубка полиэтиленовая сигнальая	м	200	1 346	269200
56	129	6116-0605-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 200 мм.Установка	фильтр	2	29 248	58496
57	130	242-404-0112 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 200	шт.	2	321 754	643508
58	131	6114-0202-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм.Установка	шт.	6	48 179	289074
59	132	242-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 200	шт.	6	88 459	530754
60	133	242-403-0109 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 200	шт.	4	78 746	314984
61	134	6121-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вантузы одинарные.Установка	шт.	2	9 777	19554
62	135	242-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый,одноступенчатый (однокамерный),уплотнение EPDM для водоснабжения,Т до+80°С,PN 10/16 DN 50	шт.	2	130 665	261330
63	136	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	2	1 325	2650
64	137	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2 870	5740
							1712825
	Локальная смета 3-1-1		**Уборная на 1 очко Саркуль**				
			Стены				
65	10	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	13,4	44 602	597667
66							
67		213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000шт	5,092	92 628	471662
68	11	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0234936	290 936	6835
69	12	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0234936	432 100	10152
70	13	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,119	133 850	15928
71	14	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011747	334 097	3925
			Полы				
72	15	6112-0302-0320 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,6266667	2 488	1559
73		236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1566667	790	124
74	16	6112-0302-0318 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,6066667	2 767	4446
75		236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,41452	790	327
			Проемы				
76	17	6108-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	$м^2$	2,6404	7 332	19359

1	2	3	4	5	6	7	8
77	18	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	1,68	14 666	24639
78	19	223-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	0,9604	52 194	50127
			Крышка для выгреба,дверь ИД-1				
79	20	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,233	233 993	54520
80	21	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,233	18 124	4223
			Кровля				
81	22	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,114	233 993	26675
82	23	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,114	18 124	2066
83	24	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стропила.Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,046	255 408	11749
84	25	6107-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены каркасные.Обшивка досками обшивки	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	2,2333333	2 176	4860
85	26	232-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,0319367	182 044	5814
86	27	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,381	3 967	1511
87		217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0006477	205 945	133
88		217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0025527	725 499	1852
89		217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000381	435 089	166
90	28	6110-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов,профиль обыкновенный.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	4,425	5 683	25147
91	29	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	4,425	152	673
92		217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0002655	205 945	55
93		217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0010178	725 499	738
94		217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000177	435 089	77
			Изоляционные работы				
95	30	1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной	$м^3$ изолирующего слоя	4,392	32 861	144326
96		211-102-0101РСНБ РК 2022	Глина природная	$м^3$	5,0508	2 099	10602
97	31	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	14,64	4 168	61020
98	32	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	14,64	5 556	81340
99	33	1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной	$м^3$ изолирующего слоя	0,9204	32 861	30245

1	2	3	4	5	6	7	8
100		211-102-0101РСНБ РК 2022	Глина природная	$м^3$	1,05846	2 099	2222
101	34	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	$м^2$ покрытия	3,068	4 687	14380
102	35	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм /25 мм/.Устройство	$м^2$ стяжки	3,068	1 465	4495
103		212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0625872	33 358	2088
104	36	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	3,068	31	95
105		212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0156468	33 358	522
106	37	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия цементные.Железнение	$м^2$ покрытия	3,068	552	1694
107	38	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	3,068	4 168	12787
	Локальная смета 3-1-1		**Уборная на 1 очко Кумсай**				**2214269**
			Земляные работы				
108	1	6101-0103-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	8,988408	286	2571
109	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,277992	8 794	2445
110	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0,4212	610	257
111	4	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	0,4212	209	88
			Фундаменты				
112	5	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,63	40 986	25821
113	6	1106-1001-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Стены,днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1,при толщине стен до 300 мм.Устройство	$м^3$	6,12	57 623	352653
114		212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,035496	31 391	1114
115	7	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0076	432 100	3284
116	8	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,66	133 850	88341
117	9	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07444	334 097	24870
			Стены				
118	10	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	13,4	44 602	597667
119		213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000шт	5,092	92 628	471662
120	11	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0234936	290 936	6835
121	12	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0234936	432 100	10152
122	13	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,119	133 850	15928

1	2	3	4	5	6	7	8
123	14	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011747	334 097	3925
			Полы				
124	15	6112-0302-0320 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,6266667	2 488	1559
125		236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1566667	790	124
126	16	6112-0302-0318 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,6066667	2 767	4446
127		236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,41452	790	327
			Проемы				
128	17	6108-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	$м^2$	2,6404	7 332	19359
129	18	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	1,68	14 666	24639
130	19	223-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	0,9604	52 194	50127
			Крышка для выгреба,дверь ИД-1				
131	20	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,233	233 993	54520
132	21	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,233	18 124	4223
			Кровля				
133	22	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,114	233 993	26675
134	23	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,114	18 124	2066
135	24	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стропила.Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,046	255 408	11749
136	25	6107-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены каркасные.Обшивка досками обшивки	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	2,2333333	2 176	4860
137	26	232-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,0319367	182 044	5814
138	27	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,381	3 967	1511
139		217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0006477	205 945	133
140		217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0025527	725 499	1852
141		217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000381	435 089	166
142	28	6110-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов,профиль обыкновенный.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	4,425	5 683	25147
143	29	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	4,425	152	673
144		217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0002655	205 945	55

1	2	3	4	5	6	7	8
145		217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0010178	725 499	738
146		217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000177	435 089	77
			Изоляционные работы				
147	30	1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11*	Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной	$м^3$ изолирующего слоя	4,392	32 861	144326
148		211-102-0101РСНБ РК 2022	Глина природная	$м^3$	5,0508	2 099	10602
149	31	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	14,64	4 168	61020
150	32	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	14,64	5 556	81340
151	33	1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11*	Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной	$м^3$ изолирующего слоя	0,9204	32 861	30245
152		211-102-0101РСНБ РК 2022	Глина природная	$м^3$	1,05846	2 099	2222
153	34	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	$м^2$ покрытия	3,068	4 687	14380
154	35	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм /25 мм/.Устройство	$м^2$ стяжки	3,068	1 465	4495
155	36	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0625872	33 358	2088
156	37	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	3,068	31	95
157		212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0156468	33 358	522
158	39	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия цементные.Железнение	$м^2$ покрытия	3,068	552	1694
159	40	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	3,068	4 168	12787
							542751
	Локальная смета 3-2-1		**КПП (Саркуль)**				
			Оконные и дверные проемы /АС-6/				113461
160	33	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах.Установка блоков	$м^2$	1,89	9 077	17156
161	34	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П	$м^2$	1,89	12 298	23243
162	35	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	1,08	12 430	13424
163	36	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	1,08	49 937	53932
164	37	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	1	4 402	4402
165	38	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	1	1 304	1304
			Внутренняя отделка /АС-7/				131592
166	39	6112-0302-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки.Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям,подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,87	1 890	12984

1	2	3	4	5	6	7	8
167		236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,4427	790	1140
168	40	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	26,36	3 472	91522
169		212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,398036	23 660	9418
170		214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	0,730172	1 071	782
171	41	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	26	426	11076
172	42	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	0,36	10 425	3753
173		232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, 1 сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	0,36	2 546	917
			Полы /АС-7/				96084
174	43	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт.Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	6,87	381	2617
175		211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,35037	7 153	2506
176	44	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,5496	52 942	29097
177	45	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	6,87	1 465	10065
178		212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,140148	33 358	4675
179	46	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике	$м^2$ покрытия	6,87	1 987	13651
180		233-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	7,0074	4 042	28324
181	47	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике	м плинтусов	7,2135	533	3845
182		233-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	7,285635	179	1304
			Козырек /АС-12/				155558
183	71	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,05818	335 415	19514
184	72	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05818	1 126 713	65552
185	73	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,68722	1 779	3002
186		236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,4150561	790	328
187	74	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	2,2	7 951	17492
188	75	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00096	1 473 555	1415
189	76	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	346 743	333

1	2	3	4	5	6	7	8
190	77	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	3,25	13 225	42981
191	78	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	3,25	152	494
192		217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000195	205 945	40
193		217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0007475	725 499	542
194		217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00013	435 089	57
195	79	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,04	95 197	3808
			Крыльцо /АС-15/				46056
196	80	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	$м^3$	0,83	13 554	11250
197		212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,84245	31 391	26445
198	81	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01935	432 100	8361
	Локальная смета 3-2-1		**КПП (Кумсай)**				3288443
			Земляные работы				66795
199	1	6101-0103-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	51,41	286	14703
200	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,59	8 794	13982
201	3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	43,16	64	2762
202	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	43,16	610	26328
203	5	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	43,16	209	9020
			Фундамент /АС-8/				690931
204	6	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	7,2	4 687	33746
205	7	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	$м^3$	7,92	62 201	492632
206	8	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,042	84 945	3568
207	9	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03204	334 097	10704
208	10	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00996	346 743	3454
209	11	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	17,8	4 168	74190
210	12	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,02371	3 063 555	72637

1	2	3	4	5	6	7	8
			Стены				1145072
211	13	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	12,5514	34 635	434718
212		212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	3,012336	40 693	122581
213		213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000шт	4,769532	92 628	441792
			Перемычки Прм-1 /АС-9/				
214	14	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки.Устройство	$м^3$	0,24	103 436	24825
215		212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2436	31 391	7647
216	15	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01428	334 097	4771
217	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00304	346 743	1054
218	17	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	1,26	71 229	89749
219	18	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00954	346 743	3308
220	19	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,04554	321 201	14627
			Покрытие /АС-10/				292281
221	20	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,15	233 993	35099
222	21	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,15	18 124	2719
223	22	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00838	1 473 555	12348
224	23	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00838	334 097	2800
225	24	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,69	95 197	65686
226	25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03307	334 097	11049
227	26	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01474	346 743	5111
228	27	6107-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки.Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$ потолков	6,8	3 362	22862
229		215-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм	1000 $м^2$	0,00714	458 675	3275
230	28	6107-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов.Устройство	$м^2$ перекрытия	3	11 658	34974
231	29	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	8,41	2 357	19822
232	30	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	0,841	3 474	2922
233	31	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,86623	66 535	57635
234	32	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	8,41	1 900	15979
			Оконные и дверные проемы /АС-6/				113461

1	2	3	4	5	6	7	8
235	33	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах.Установка блоков	м^2	1,89	9 077	17156
236	34	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П	м^2	1,89	12 298	23243
237	35	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы оконные площадью до 2 м^2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	м^2	1,08	12 430	13424
238	36	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	1,08	49 937	53932
239	37	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	1	4 402	4402
240	38	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	1	1 304	1304
			Внутренняя отделка /АС-7/				131592
241	39	6112-0302-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки.Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям,подготовленным под окраску	м^2 окрашиваемой поверхности	6,87	1 890	12984
242		236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,4427	790	1140
243	40	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м^2 оштукатуриваемой поверхности	26,36	3 472	91522
244		212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	0,398036	23 660	9418
245		214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	0,730172	1 071	782
246	41	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	26	426	11076
247	42	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м^2 поверхности облицовки	0,36	10 425	3753
248		232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м^2	0,36	2 546	917
			Полы /АС-7/				96084
249	43	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт.Уплотнение щебнем	м^2 площади уплотнения	6,87	381	2617
250		211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	0,35037	7 153	2506
251	44	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м^3 подстилающего слоя	0,5496	52 942	29097
252	45	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м^2 стяжки	6,87	1 465	10065
253		212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,140148	33 358	4675
254	46	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике	м^2 покрытия	6,87	1 987	13651
255		233-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м^2	7,0074	4 042	28324

1	2	3	4	5	6	7	8
256	47	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике	м плинтусов	7,2135	533	3845
257		233-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	7,285635	179	1304
			Кровля /АС-12/				550613
258		6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стропила.Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,3922	255 408	100171
259		6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,3922	3 967	1556
260		217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0006667	205 945	137
261		217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0026277	725 499	1906
262		217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0003922	435 089	171
263		6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены.Устройство карнизов/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК	$м^2$ стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	4,56	6 928	31592
264		215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	$м^3$	0,116	103 200	11971
265		6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,116	18 124	2102
266		6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	8,41	2 357	19822
267		6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	8,41	1 900	15979
268		6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	8,41	38	320
269		6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	8,41	3 474	29216
270		234-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	$м^3$	0,86623	71 173	61652
271		6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	16	13 225	211600
272		6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	16	152	2432
273		217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,00096	205 945	198
274		217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,00368	725 499	2670
275		217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00064	435 089	278
276		6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой под мауэрлат	$м^2$ изолируемой поверхности	18	2 357	42426
277		214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00048	346 461	166
278		214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0026	346 743	902

1	2	3	4	5	6	7	8
279		6112-0302-0318 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,56	2 723	12417
280		236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,17648	790	929
			Козырек /АС-12/				155558
281		6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,05818	335 415	19514
282		222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05818	1 126 713	65552
283		6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,68722	1 779	3002
284		236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,4150561	790	328
285		6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	2,2	7 951	17492
286		6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00096	1 473 555	1415
287		214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	346 743	333
288		6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	3,25	13 225	42981
289		6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	3,25	152	494
290		217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000195	205 945	40
291		217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0007475	725 499	542
292		217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00013	435 089	57
293		1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,04	95 197	3808
			Крыльцо /АС-15/				46056
294		6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	$м^3$	0,83	13 554	11250
295		212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,84245	31 391	26445
296		214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01935	432 100	8361
	Локальная смета 2-3-1		**Операторская проектируемая**				4010783
			Стены,перегородки				
297		6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	10,28	9 827	101022
298		214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009252	346 743	3208
299		213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,518112		
300		213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000шт	0,518112	92 628	47992

1	2	3	4	5	6	7	8
301		214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /СГ-4,лист АС-16/	т	0,004308	432 100	1861
			ПОЛЫ				
			Тип Л				
302		6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	2,845	18 267	51970
303		211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,82505	9 202	7592
304		211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,25605	9 071	2323
305		211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	2,845	7 153	20350
306		6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	2,276	52 942	120496
307		6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	28,45	1 465	41679
308		212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,58038	33 358	19360
309		1111-0101-3602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	$м^2$ покрытия	28,45	6 110	173830
			Тип К				
310		6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,18	18 267	3288
311		211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,0522	9 202	480
312		211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0162	9 071	147
313		211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,18	7 153	1288
314		6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,144	52 942	7624
315		6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	1,8	8 331	14996
			ПРОЕМЫ (АС-5)				
316		6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	1,89	11 865	22425
317		223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	1,89	33 823	63925
318		6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	5,25	6 263	32881
319		223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П	$м^2$	3,78	12 298	46486
320		223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	1,47	14 666	21559
321		223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	3	3 217	9651
322		6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	4,5	10 454	47043

1	2	3	4	5	6	7	8
323		223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	4,5	41 150	185175
324		6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	3,4	4 402	14967
325		223-501-0114 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 250 мм	м	3,4	1 655	5627
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /Лист АС-7/				
326		6112-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	30,25	2 147	64947
327		212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,21175	23 660	5010
328		6112-0302-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	30,25	3 018	91294
329		236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6,3525	790	5018
330		6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	106,85	4 121	440329
331		212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	1,998095	23 660	47275
332		214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	5,91949	1 071	6340
333		6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	67,22	425	28568
334		6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,87	1 165	5674
335		236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0030681	199 032	611
336		6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	26	2 492	64792
337		236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,7762	790	3773
338		6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	8,76	10 425	91323
339		232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	8,76	2 546	22303
340		6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	6,5	10 804	70226
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /АС-4/				
341		6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /цоколь/	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	16	3 385	54160

1	2	3	4	5	6	7	8
342		212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,3024	23 660	7155
343		6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	60	5 955	357300
344		212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	1,86	24 599	45754
345		214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	64,8	1 071	69401
346		6112-0303-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,известковая	$м^2$ фасада	60	203	12180
347		1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Фасады здания.Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	75	12 648	948600
348		234-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/$м^3$	$м^3$	5,25	46 445	243836
349		214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0501	346 743	17372
350		6112-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Откосы плоские при ширине до 200 мм.Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	14,15	1 710	24196
351		212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,094805	23 660	2243
352		6112-0303-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,известковая	$м^2$ фасада	2,83	203	574
			РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
			Козырек К-1				
353		6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,05818	335 415	19514
354		1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,05818	48 060	2796
355		222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05818	1 132 558	65892
356		6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,68722	3 090	5214
357		236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,4150561	790	328
358		6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	3,25	6 326	20560
359		224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	3,5945	5 262	18914
360		215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,015	103 200	1548
361		6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	3,25	152	494
362		217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000195	205 945	40
363		217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0007475	725 499	542
364		217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00013	435 089	57
365		6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00096	1 485 219	1426
366		6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	2,2	7 951	17492

1	2	3	4	5	6	7	8
367		6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,04	40 294	1612
			КРЫЛЬЦО /лист АС-15/				
368		6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,83	22 530	18700
369		212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,8466	31 391	26576
370		6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,01935	62 969	1218
371		214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01935	432 100	8361
							1402276
	Локальная смета 3-3-1		**Выгреб**				
			Горловина				
372		6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Люки. Установка	шт.	1	9 259	9259
373		244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23 039	23039
374		6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03532	253 828	8965
375		222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03532	1 146 761	40504
376		6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	1,02428	3 090	3165
377		236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2519729	790	199
378		6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие песчаные/отмостка толщ.100мм/. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,534	15 084	8055
379		211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,59808	7 024	4201
			ПОКРЫТИЕ				
380		1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,46	101 988	148902
381		212-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	1,4819	34 180	50651
382		214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,12382	321 201	39771
			Дыхательное устройство				
383		6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1	10 334	10334
384		6122-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	3 853 739	7707
385		212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,00186	29 816	55
386		1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Обетонирование, бетон В7,5	$м^3$	0,2	63 335	12667
387		212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,203	29 816	6053
388		214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,00184	344 615	634
389		6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /опорное кольцо/	т стальных элементов	0,00353	1 485 219	5243
390		261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,53	708	2499

1	2	3	4	5	6	7	8
391		1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	1	626	626
392		217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000633	954 056	60
			ШТУКАТУРКА				
393		6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	9,5	4 168	39596
394		6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /Р-Р М100 ВНУТРИ ДНИЩА/	$м^2$ поверхности	9,5	1 979	18800
395		212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,2945	30 021	8841
396		1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	9,5	1 724	16378
397		6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой(2 слоя)	$м^2$ изолируемой поверхности	9,5	2 921	27750
398		6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	9,5	836	7942
399		6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ/	$м^2$ поверхности	71,2	4 168	296762
400		6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом /ВНУТРИ СТЕН/	$м^2$ поверхности	49,52	4 890	242153
401		212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,38656	30 021	41626
402		1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	49,52	1 724	85372
403		6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	49,52	4 168	206399
404		6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	11,5	830	9545
405		6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	1,15	15 293	17587
406		211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,1845		
407		1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11*	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	2	468	936
Локальная смета 2-2-1			**Насосная 1-го подъема. Общестроительные работы**				**6820562**
			СТЕНЫ				
408		6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /вместе с парапетом/	$м^3$ кладки	48,48	41 193	1997037
409		Прайс-лист	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000шт	18,4224	92 628	1706430
410		6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,162	290 936	47132
411		214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,162	432 100	70000
			Перемычки				
412		6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	9	1 676	15084
413		222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	4,05	133 386	540213
			ПОКРЫТИЕ				
414		6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	22 348	67044

1	2	3	4	5	6	7	8
415		222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	13,5	9 596	129546
416		6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,06	45 980	2759
417		225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7 764	23292
418		6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Люки. Установка	шт.	3	165 530	496590
419		1146-0303-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 34*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 $м^2$	$м^3$ заделки	1,5	369 918	554877
420		6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0114	2 156 384	24583
421		6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,6078	335 415	203865
422		1109-0501-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,6078	24 976	15180
423		261-107-0577 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025527	274 757	701
424		222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,6078	1 126 713	684816
425		6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	17,6262	395	6962
426		6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	17,6262	255	4495
427		6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01542	1 485 219	22902
428		1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	2,19	63 335	138704
429		212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,22285	30 749	68350
							19791556

Локальная смета №2-2-3 **Насосная 1-го подъема ТХ**

430	1	1307-0403-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Насос артезианский с погружным электродвигателем, масса 0,56 т. Монтаж оборудования	шт.	3	360 640	1081920
431	2	Прайс-лист	Насос скважинный Wilo TWI6.30-06-C Q=25m3/h H=50m N=5,5kWc кабелем 4G2,5- 50м	шт	3	3 408 116,01	10224348
432	3	6124-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	3	94 691	284073
433	4	Прайс-лист	Шкаф управления скважинным насосом в комплекте с реле уровнем	шт	3	1 755 892,29	5267677
434	5	Прайс-лист	Погружной электрод	шт	6	114 048,75	684292
435	6	Прайс-лист	Заливная муфта кабеля	шт	3	80 999,84	243000
436	7	6114-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	10 235	30705
437	8	242-304-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	3	33 312	99936
438	9	6114-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	10 235	30705
439	10	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	48 932	146796

1	2	3	4	5	6	7	8
440	11	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	5 343	16029
441	12	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	28 851	86553
442	13	242-304-0606 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки15кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	3	11 940	35820
443	14	261-301-0422 *РСНБ РК 2022*	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	3	887	2661
444	15	242-403-0106 *РСНБ РК 2022*	РЕЗИНОКОРДНЫЕ ВСТАВКИ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100	шт.	3	28 784	86352
445	16	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	5 343	16029
446	17	242-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	3	130 665	391995
447	18	6114-0502-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	12 398	37194
448	19	244-301-0602 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 50, Qn 15 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	3	204 721	614163
449	20	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3	1 325	3975
450	21	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	3	2 870	8610
451	22	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /герметичный оголовок скважины/	т конструкций	0,0216	235 049	5077
452	23	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0216	1 131 374	24438
453	24	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0195	1 872 406	36512
454	25	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	1,5	343	515
455	26	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	18	933	16794
456	27	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	60	1 214	72840
457	28	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0225	3 635 888	81807
458	29	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	9	2 784	25056
459	30	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	12	4 969	59628
460	31	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	4 003	48036
461	32	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	2 521	15126
462	33	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2 149	12894
							56777245
	Локальная смета 2-4-2		**Насосная 2-го подъема ТХ**				
							25352704
			ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (с.Кумсай)				
463	1	1307-0403-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Насос артезианский с погружным электродвигателем, масса 0,56 т. Монтаж оборудования	шт.	2	360 640	721280

1	2	3	4	5	6	7	8
464	2	Прайс-лист	Насос скважинный Wilo (1раб+1рез)Atmos GIGA-N 65/250-55/2 Q=105m3/h H=100m N=55kW	шт	2	8 780 360,49	17560721
465	3	6124-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	94 691	94691
466	4	Прайс-лист	Шкаф управления скважинным насосом в комплекте с реле уровнем	шт	1	6 976 011,46	6976011
			ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (с.Шубаршы)				**31424541**
467	5	1307-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый,объемный,поршневой,приводной на отдельных фундаментных плитах,масса 0,9 т.Монтаж оборудования	комплект	4	269 774	1079096
468	6	Прайс-лист	Насос хоз.питья Wilo TESAtmos GIGA-B 65/315-15/4 (1раб+1рез)	комплект	2	2 408 226,59	4816453
469	7	Прайс-лист	Насос для пожаротушении Wilo TESAtmos GIGA-B 65/315-15/4 (1раб+1рез) Q=36m3/h H=40m. N=15kW	комплект	2	2 408 226,59	4816453
470	8	1332-0109-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 прим.*	Установка для очистки воды,автоматизированная.Монтаж оборудования/Монтаж установки ультрафиолетового обеззараживания воды/	комплект	2	614 735	1229470
471	9	Прайс-лист	Бактерицидная установка УОВ-УФТ-70 Q=70m3/h N=2,2kW	комплект	2	2 240 974,61	4481949
472	10	6124-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	94 691	94691
473	11	Прайс-лист	Шкаф управления TESCO-AMP-S-0,4/15(29,8A)-(F2/2D) комплектная система управления 4мя насосами с частотным регулированием насосв хоз.питья и прямой пуск насосов пожаротушения в комплекте с датчиками сухого хода, комплекта переключения по давлению	шт	1	14 906 428,39	14906428
Локальная смета 4-1-1			**Площадка водопроводных сооружений-1**				**19385418**
			Материалы и оборудвания 0,4кВ.				**14704093**
			ДЭС				
474	1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	3,432	7 328	25150
475	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,532	3 824	2034
476	3	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,7	38 973	27281
477	4	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	2,2	56 690	124718
478	5	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0641	334 097	21416
479	6	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,0096	1 510 016	14496
480	7	6124-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,15 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите	шт.	1	49 019	49019
481	8	515-103-0158 *РСНБ РК 2022 прим.*	Дизель-генератор модель TTm 280TS, 280 кВа, 200 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух	шт.	1	10 814 521	10814521
482	9	6124-0302-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 400 А	шт.	1	24 937	24937
483	10	247-204-3430 *РСНБ РК 2022 прим.*	Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 400А 35кА /ВА57-35 3Р/	шт.	1	49 339	49339
484	11	6124-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 250 А	шт.	2	18 421	36842
485	12	247-204-3424 *РСНБ РК 2022 прим.*	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 160А 35кА /ВА57-35 3Р/	шт.	2	23 704	47408
486	13	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	1	15 916	15916
487	14	247-204-3412 *РСНБ РК 2022 прим.*	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 32А 35кА /ВА57-35 3Р/	шт.	1	16 690	16690

1	2	3	4	5	6	7	8
488	15	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	1	8 486	8486
489	16	247-204-3403 *РСНБ РК 2022 прим*	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 25А 25кА /ВА57-35 3Р/	шт.	1	12 531	12531
490	17	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	15 735	15735
491	18	247-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 102	79102
492	19	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	118,1	358	42280
493	20	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	118,1	64	7558
494	21	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	36,7	7 024	257781
495	22	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	632	1 059	669288
496	23	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	64	1 005	64320
497	24	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	112	933	104496
498	25	243-113-0654 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1	м	25	4 501	112525
499	26	243-113-0650 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1	м	255	3 846	980730
500	27	243-113-1004 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	м	545	786	428370
501	28	6124-0201-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	8	23 037	184296
502	29	243-903-2018 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х70/120-ВЛ-нб	шт.	8	15 976	127808
503	30	6124-0201-3108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	44	289	12716
504	31	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	44	6 376	280544
505	32	6124-0201-3105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 63 мм	м	20	181	3620
506	33	241-207-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	20	2 107	42140
			Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном типа "Ива" см.лист -15шт.				4581288
507	34	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	15	44 169	662535
508	35	247-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	15	73 637	1104555
509	36	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,51	1 115 764	569040

1	2	3	4	5	6	7	8
510	37	247-306-0309 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°,толщиной 3,2 мм	шт.	15	13 247	198705
511	38	1308-0205-0903 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Светильник с лампами ртутными.Установка вне зданий	шт.	15	19 086	286290
512	39	247-103-2304 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP102 LED110/740 83W, мощность 83 Вт, IP 65	шт.	15	96 599	1448985
513	40	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	150	105	15750
514	41	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	15	8 486	127290
515	42	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	15	866	12990
516	43	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,6	5 671	3403
517		241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	30	331	9930
			Внешний контур заземления				
518	44	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	45	1 513	68085
519	45	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	10	7 373	73730
			Демонтажные работы				100037
520	46	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11 Изм. и доп. вып 28К-0,6*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж	км линии	0,257	78 310	20126
521	47	1133-0210-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11 К-0,6*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	13	6 147	79911
			Площадка водопроводных сооружений-2				**16636943**
			Материалы и оборудвания 0,4кВ.				
522	48	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	2	12 843	25686
523	49	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	0,796	42 522	33848
524	50	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11*	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1	112 833	112833
525	51	515-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	909 649	909649
526	52	515-102-0403 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836	2096836
			ДЭС				
527	53	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	3,432	7 328	25150
528	54	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,532	3 824	2034
529	55	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,7	38 973	27281

1	2	3	4	5	6	7	8
530	56	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	2,2	56 690	124718
531	57	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0641	334 097	21416
532	58	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,0096	1 510 016	14496
533	59	6124-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,15 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите	шт.	1	49 019	49019
534	60	515-103-0158 *РСНБ РК 2022 прим*	Дизель-генератор модель TTm 280TS, 280 кВа, 200 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух	шт.	1	10 814 521	10814521
535	61	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	5 382	5382
536	62	247-301-0331 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN,3x230/400 В,5(7,5) А,ЖКИ,A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	50 604	50604
537	63	247-301-0405 *СпрСЦ 03.2024*	Устройство сбора и передачи данных УСПД CE805M-PL03 EXT1,PLC для СПОДЕС	шт.	1	713 825	713825
538	64	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0326667	566 141	18494
539	65	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1x50-20	км	98	486	47628
			Внешний контур заземления				
540	66	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	40	1 513	60520
541	67	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	10	7 373	73730
542	68	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	шт.	2	6 053	12106
543	69	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	20	1 266	25320
			УОК				
544	70	252-301-0950 *РСНБ РК 2022*	Устройство на опору УОК	шт.	1	22 042	22042
			Кр10-1.2с -1кт.				
545	71	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	54 875	54875
546	72	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	63 732	127464
547	73	252-207-0532 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-7,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	31 936	63872
548	74	252-207-3951 *РСНБ РК 2022*	Оголовок ОГ 13,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	14 875	14875
549	75	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 288	4576
550	76	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 814	12814
551	77	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП21)	т	0,00216	1 159 824	2505
552	78	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,07144	1 092	78

1	2	3	4	5	6	7	8
553	79	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 421	12105
554	80	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	561	2805
555	81	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	16 899	67596
556	82	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	5	29 281	146405
557	83	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 283	3849
558	84	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295	42885
559	85	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	33 138	99414
560	86	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	1	57 687	57687
561	87	515-201-0511 *СпрСЦ 03.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНДI.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+гибкая связь+рама цинк)	комплект	1	245 726	245726
562	88	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669	4669
563	89	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,88	1 092	961
564	90	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А 10Г-1	шт.	6	1 717	10302
565	91	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725	21725
566	92	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126	4126
567	93	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	17 496	52488
568	94	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 148	3148
569	95	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940	5820
570	96	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940	1940
571	97	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	13,2	358	4726
572	98	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	13,2	64	845
573	99	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,8	7 024	5619
574	100	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	33	1 005	33165
575	101	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	16	933	14928
576	102	243-113-0523 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (ок)-0,66	м	9	1 183	10647
577	103	243-113-0522 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-0,66	м	42	841	35322
578	104	6124-0201-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	4	17 370	69480
579	105	243-903-2013 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х16/25-ВЛ	шт.	4	8 471	33884

1	2	3	4	5	6	7	8
580	106	6124-0201-3105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 63 мм	м	33	181	5973
581	107	241-207-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	33	2 107	69531
582	108	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	13	22	286
583	109	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	13	53	689
			Площадка водопроводных сооружений-3				**11875773**
							11875773
			Материалы и оборудвания 0,4кВ.				
			ДЭС				
584	110	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	3,432	7 328	25150
585	111	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,532	3 824	2034
586	112	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,7	38 973	27281
587	113	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	2,2	56 690	124718
588	114	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0641	334 097	21416
589	115	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,0096	1 510 016	14496
590	116	6124-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,15 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите	шт.	1	49 019	49019
591	117	515-103-0158 *РСНБ РК 2022 прим.*	Дизель-генератор модель TTm 280TS, 280 кВа, 200 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух	шт.	1	10 814 521	10814521
592	118	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	2	15 916	31832
593	119	247-204-3417 *РСНБ РК 2022 прим.*	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 100А 35кА /ВА57-35 3Р/	шт.	1	16 571	16571
594	120	247-204-3414 *РСНБ РК 2022 прим.*	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 50А 35кА /ВА57-35 3Р/	шт.	1	16 723	16723
595	121	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	22,9	358	8198
596	122	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	22,9	64	1466
597	123	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	4	7 024	28096
598	124	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	67	1 059	70953
599	125	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	82	1 005	82410
600	126	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	32	933	29856
601	127	243-113-0544 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-0,66	м	40	1 577	63080
602	128	243-113-0522 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-0,66	м	61	841	51301
603	129	6124-0201-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	4	17 370	69480

1	2	3	4	5	6	7	8
604	130	243-903-2013 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х16/25-ВЛ	шт.	2	8 471	16942
605	131	243-903-2015 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х35/50-ВЛ	шт.	2	8 867	17734
606	132	6124-0201-3105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 63 мм	м	67	181	12127
607	133	241-207-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	67	2 107	141169
608	134	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	52	22	1144
609	135	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	22	53	1166
610	136	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	30	88	2640
			Внешний контур заземления				
611	137	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	40	1 513	60520
612	138	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	10	7 373	73730
			Площадка водопроводных сооружений-4				11378892
							11378892
			Материалы и оборудвания 0,4кВ.				
			ДЭС				
613	139	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	3,432	7 328	25150
614	140	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,532	3 824	2034
615	141	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,7	38 973	27281
616	142	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	2,2	56 690	124718
617	143	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0641	334 097	21416
618	144	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,0096	1 510 016	14496
619	145	6124-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,15 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите	шт.	1	49 019	49019
620	146	515-103-0158 *РСНБ РК 2022 прим.*	Дизель-генератор модель TTm 280TS, 280 кВа, 200 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух	шт.	1	10 814 521	10814521
621	147	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	2	15 916	31832
622	148	247-204-3417 *РСНБ РК 2022 прим.*	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 100А 35кА /ВА57-35 3Р/	шт.	1	16 571	16571
623	149	247-204-3414 *РСНБ РК 2022 прим.*	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 50А 35кА /ВА57-35 3Р/	шт.	1	16 723	16723
624	150	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	13,3	358	4761
625	151	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	13,3	64	851
626	152	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,8	7 024	5619

1	2	3	4	5	6	7	8
627	153	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3	1 059	3177
628	154	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	11	1 005	11055
629	155	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	16	933	14928
630	156	243-113-0544 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-0,66	м	10	1 577	15770
631	157	243-113-0522 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-0,66	м	22	841	18502
632	158	6124-0201-3105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 63 мм	м	11	181	1991
633	159	241-207-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	11	2 107	23177
634	160	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	14	22	308
635	161	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	14	53	742
			Внешний контур заземления				
636	162	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	40	1 513	60520
637	163	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	10	7 373	73730
			Площадка водопроводных сооружений-5				17011948
			Материалы и оборудвания 0,4кВ.				13439647
			ДЭС				
638	164	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	3,432	7 328	25150
639	165	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,532	3 824	2034
640	166	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,7	38 973	27281
641	167	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	2,2	56 690	124718
642	168	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0641	334 097	21416
643	169	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,0096	1 510 016	14496
644	170	6124-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,15 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите	шт.	1	49 019	49019
645	171	515-103-0158 *РСНБ РК 2022 прим.*	Дизель-генератор модель TTm 280TS, 280 кВа, 200 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух	шт.	1	10 814 521	10814521
646	172	6124-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 250 А	шт.	3	18 421	55263
647	173	247-204-3426 *РСНБ РК 2022 прим.*	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 250А 35кА /ВА57-35 3Р/	шт.	2	24 214	48428
648	174	247-204-3425 *РСНБ РК 2022 прим.*	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 200А 35кА /ВА57-35 3Р/	шт.	1	24 203	24203
649	175	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	2	15 916	31832
650	176	247-204-3413 *РСНБ РК 2022 прим.*	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 40А 35кА /ВА57-35 3Р/	шт.	1	16 717	16717
651	177	247-204-3412 *РСНБ РК 2022 прим.*	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 32А 35кА /ВА57-35 3Р/	шт.	1	16 690	16690

1	2	3	4	5	6	7	8
652	178	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	1	8 486	8486
653	179	247-204-3403 *РСНБ РК 2022 прим.*	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 25А 25кА /ВА57-35 3Р/	шт.	1	12 531	12531
654	180	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600x600x350 мм.Установка	шт.	1	15 735	15735
655	181	247-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400x300x200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 102	79102
656	182	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	102,6	358	36731
657	183	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	102,6	64	6566
658	184	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	30,9	7 024	217042
659	185	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	504	1 059	533736
660	186	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	48	1 005	48240
661	187	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	86	933	80238
662	188	243-113-0657 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3x150+1x70 (мк)-1	м	10	5 400	54000
663	189	243-113-0650 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3x95+1x50 (мк)-1	м	71	3 846	273066
664	190	243-113-1004 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5x10 (ок)-0,66	м	572	786	449592
665	191	6124-0201-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	4	23 037	92148
666	192	243-903-2018 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4x70/120-ВЛ-нб	шт.	2	15 976	31952
667	193	243-903-2020 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4x150/240-ВЛ-нб	шт.	2	20 052	40104
668	194	6124-0201-3108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	18	289	5202
669	195	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	18	6 376	114768
670	196	6124-0201-3105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 63 мм	м	30	181	5430
671	197	241-207-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	30	2 107	63210
			Опора освещения СТ-6-3 с кронштейном типа "Ива" см.лист -11шт.				**3473047**
672	198	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	11	44 169	485859
673	199	247-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	11	73 637	810007

1	2	3	4	5	6	7	8
674	200	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,374	1 115 764	417296
675	201	247-306-0309 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°,толщиной 3,2 мм	шт.	11	13 247	145717
676	202	1308-0205-0903 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Светильник с лампами ртутными.Установка вне зданий	шт.	11	19 086	209946
677	203	247-103-2304 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP102 LED110/740 83W, мощность 83 Вт, IP 65	шт.	11	96 599	1062589
678	204	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	110	105	11550
679	205	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	11	8 486	93346
680	206	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	11	866	9526
681	207	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,44	5 671	2495
682	208	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	22	331	7282
683	209	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	481	22	10582
684	210	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	418	53	22154
685	211	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	58	88	5104
686	212	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	5	106	530
			Внешний контур заземления				
687	213	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	55	1 513	83215
688	214	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	13	7 373	95849
			Демонтажные работы				
689	215	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28К=0,6*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж	км линии	0,247	78 310	19343
690	216	1133-0210-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=0,6*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	13	6 147	79911
							16927516
		Раздел 17.	**Наружный трубопровод**				
			Земляные работы				
691	1	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	700	501	350700
692	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	21	10 793	226653
693	3	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м^3 основания	65,222	12 729	830211
694	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	50,554	3 481	175978

1	2	3	4	5	6	7	8
695	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	192	93	17856
696	6	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К-2*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	192	92	17664
697	7	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	192	209	40128
698	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	192	610	117120
699	9	1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,11*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4,44	167	741
			Трубопроводы				
700	10	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,21	4 137 355	868845
701	11	6121-0201-0142 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,21	10 056 960	2111962
702	12	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	210	10 072	2115120
703	20	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,215	1 391 819	299241
704	21	241-201-1502 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 110х6,6 мм	м	217,15	2 115	459272
Монтажные работы по деф.акту			Колодец ж/б диам.1500мм,10 шт.				
705	132	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,5	117 129	2284016
706	133	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	10	32 661	326610
707	134	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	20	18 684	373680
708	135	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	10	25 710	257100
709	136	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	10	26 513	265130
710	137	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	7 764	77640
711	138	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	10	7 555	75550
712	142	244-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	10	10 201	102010
Разборка гравийного основания							
713	109	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	434,780	12 729	5534315
							3856530
Локальная смета 7-1-1			**Ген план**				
			Площадка водозабора-1				
			Вертикальная планировка				
714	1	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/	$м^3$ грунта	65,75	133	8745

1	2	3	4	5	6	7	8
715	2	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К-2*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	М3 грунта	65,75	228	14991
716	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.засыпка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.группа грунтов 2 /насыпь/	$м^3$	65,75	93	6115
717	4	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К-5*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м с 5м до 30 м	$м^3$	65,75	230	15122
718	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	65,75	610	40108
719	6	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.засыпка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.группа грунтов 1	$м^3$	129,55	80	10364
720	7	6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К-5*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.),при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м с 5м до 30 м	$м^3$	129,55	224	29019
			Отмостка				
721	16	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5/ТОЛЩ.100 ММ	$м^3$	5,321	52 942	281704
722	17	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	$м^2$ покрытия	53,21	970	51614
723		212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	3,799194	26 162	99395
			Площадка водозабора-2				
			Вертикальная планировка				
724	26	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/	$м^3$ грунта	69,95	133	9303
725	27	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К-2*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	М3 грунта	69,95	228	15949
726	28	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.засыпка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.группа грунтов 2 /насыпь/	$м^3$	69,95	93	6505
727	29	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К-5*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м с 5м до 30 м	$м^3$	69,95	230	16088
728	30	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	69,95	610	42670
729	31	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.засыпка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.группа грунтов 1	$м^3$	134,55	80	10764
730	32	6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К-5*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.),при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м с 5м до 30 м	$м^3$	134,55	224	30139
			Отмостка				
731	41	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5/ТОЛЩ.100 ММ	$м^3$	5,057	52 942	267728
732	42	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	$м^2$ покрытия	50,57	970	49053
733		212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	3,610698	26 162	94463
			Площадка водозабора-3				
			Вертикальная планировка				
734	51	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/	$м^3$ грунта	76,15	133	10128
735	52	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К-2*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	М3 грунта	76,15	228	17362

1	2	3	4	5	6	7	8
736	53	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.засыпка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.группа грунтов 2 /насыпь/	$м^3$	76,15	93	7082
737	54	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К-5*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м с 5м до 30 м	$м^3$	76,15	230	17514
738	55	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	76,15	610	46452
739	56	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.засыпка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.группа грунтов 1	$м^3$	149,9	80	11992
740	57	6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К-5*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.),при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м с 5м до 30 м	$м^3$	149,9	224	33578
			Площадка водозабора-4 Кумсай				
			Вертикальная планировка				
741	76	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/	$м^3$ грунта	493,1	133	65582
742	77	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К-2*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	М3 грунта	493,1	228	112427
743	78	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.засыпка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.группа грунтов 2 /насыпь/	$м^3$	410,4	93	38167
744	79	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К-5*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м с 5м до 30 м	$м^3$	410,4	230	94392
745	80	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	410,4	610	250344
746	81	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.засыпка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.группа грунтов 2 /для озеленения/	$м^3$	307,6	93	28607
747	82	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К-5*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м с 5м до 30 м	$м^3$	307,6	230	70748
748	83	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	307,6	610	187636
			Отмостка				
749	92	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5/ТОЛЩ.100 ММ	$м^3$	21,7	52 942	1148841
750	93	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	$м^2$ покрытия	217	970	210490
751		212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	15,4938	26 162	405349
			ИТОГО				**214399510**
			оборудов				**126374858**
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				**7,20%**		**6 337 775**	**220 737 285**
строительно-монтажными работами по стройке							
Итого по главам 1-8				**5%**		**4 718 121**	
Сметная прибыль				**3%**		**6 622 119**	**232 077 525**
Непредвиденные работы и затраты							
Итого :				**0,3**		**69 623 257**	
в том числе на 2024 г-30%				**0,7**		**162 454 267**	**74 845 002**
в том числе на 2025 г-70%				**1,075**			**187 634 678**
2024 год - 30% К=1,075				**1,155**			
2025 год - 70% К=1,155							

1	2	3	4	5	6	7	8
							262 479 680
Итого в текущих ценах							257 230 086,02
Итого по договорной цене			0,98				
НДС			12 %		30 867 610,32		
Итого с НДС							288 097 696,34

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____ Кожаев З.И.
Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Транзит Пром"

_____ Кеншибаев Алтынбек Жолдыбайулы

(KZ71VJE00079041 от 20.02.2023)

Принял :ГУ Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог БИН060140009512
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

и.о.Руководителя _____ Пургалиев А.М
Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "Redline Pro"

_____ Олжабек Аркен Нуркенулы
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)