Генеральный подрядчик: ТОО "Намыс"
Субподрядчик : ТОО «DorStroyGroup»
Стройка: "Строительство стадиона в с. Бирлик Мойынкумского района Жамбылской области"
Договор: №18 от 14.08.2025 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2025 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	за отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке									
За отчетный период	5439900,00	4857054						582846	**5439900**
Итоге к оплате									**5439900**

Принял (Генеральный подрядчик)
ТОО "Намыс"

Директор_____ Осданова Г.Д.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «DorStroyGroup»

Директор_____ Амангелді Н. А.

Генеральный ТОО «Намыс»
Субподрядчик : ТОО «DorStroyGroup»
Стройка : «Строительство стадиона в с. Бирлик Мойынкумского района Жамбылской области»
Договор: №18 от 14.08.2025 г.

Форма 2-В

Акт № 1
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок										
		Тип 4										
1	1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне** *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности		5400	84,74	37,87	457596	204498	486	345384	867240
						46,78	12,44	252612	67176		64260	
2	217-203-0302 РСНБ РК 2022	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 200 г/$м^2$, разрывная нагрузка 5,5 кН/м** *СП - 8%*	$м^2$		6210	279,00	--	1732590	--	1732590	--	1871197
						--	--	--	--		138607	
3	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70/20-40/ мм, однослойные, толщиной 15 /10/ см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ основания		998,1	1766,51	358,15	1763154	357470	1346936	198532	2118617
						58,86	125,32	58748	125082		156931	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3953340	561968	3080012	543916	4857054
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									4857054
		Итого по АВР	Тенге									4857054
		НДС (12%)	Тенге									582846
		Итого с НДС	Тенге									**5439900**

Принял (Генеральный подрядчик)
ТОО «Намыс»

Директор_____ **Оснанов Т. Д.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «DorStroyGroup»

Директор_____ **Аманжолді Н. А.**