форма КС-3

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Электро-Лидер"

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "А.А.А.-Строй"

Договор подряда (контракт): Договор №21 от 19.06.2025 г.

Наименование: Строительство медицинского пункта в селе Бетбулак Алгабасского сельского округа Улытауского района области Улытау (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за июнь месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
генподрядчика	субподрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
БИН 110240000059	БИН 140240008307			Договор №21	19.06.2025г	Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме/ За счет средств местного бюджета, по специфике / Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	

Наименование пусковых ком- плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство медицинского пункта в селе Бетбулак Алгабасского сельского округа Улытауского района области Улытау (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	1 230 000,00	1 230 000,00	1 098 214,29	906 817,00	0,00		131 785,71	1 230 000,00
Всего к оплате								1 230 000,00

Субподрядчик (сдал):
ТОО "А.А.А.-Строй"
БИН 140240008307
Директор _____ **Уалиев Т.Ж.**

Генподрядчик (принял):
ТОО "Электро-Лидер"
БИН 110240000059
Директор _____ **Кумарбек М.С.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года

Генподрядчик: **ТОО "Электро-Лидер"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "А.А.А.-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство медицинского пункта в селе Бетбулак Алгабасского сельского округа Улытауского района области Улытау (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование)

Договор №21 от 19.06.2025 г.

Акт выполненных работ №1 за июнь месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**906817**
		Локальная смета №02-01-01-01				**762614**
	Раздел 6.	**Разные работы**				**762614**
		Вентканалы (АС-24)				
171	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	2,54	20 605	52337
172	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,6096	23 164	14121
173	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,9652	98 270	94850
174	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических	0,0347	466 799	16198
175	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0639517	297 055	18997
176	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003	352 882	1059

1	2	3	4	5	6	7
177	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	339 414	2715
178	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0179	329 663	5901
179	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0350517	473 496	16597
180	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	28,2	4 904	138293
181	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	28,2	3 353	94555
182	6111-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	$м^3$	1,1	37 333	41066
183	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	1,056	66 535	70261
184	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуривае	24,4	8 019	195664
		Локальная смета №02-01-03-01				**144203**
	Раздел 2.	**Полы**				**144203**
		Тип Б				
30	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	47,883	394	18866
		Тип В				
40	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	12,25	394	4827
41	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,2495	6 635	8290
42	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,225	22 948	28111
43	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,2495	43 257	54050
44	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	12,25	1 514	18546
45	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,2499	46 070	11513

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО СМР ПО АКТУ:	Тенге			906 817
		Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом к=9,4%	Тенге			85 241
		Итого:	Тенге			992 057
		Сметная прибыль 5 %	Тенге			49 603
		Непредвиденные работы и затраты 2 %	Тенге			19 841
		Итого:	Тенге			1 061 501
		Итого в текущих ценах К=1,0557	Тенге			1 120 627
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,97999999971	Тенге			1 098 214
		НДС 12%	Тенге			131 786
		Всего с НДС:	Тенге			1 230 000

Субподрядчик (сдал):
ТОО "А.А.А.-Строй"
БИН 140240008307

Директор **Утеулиев Т.К.**

Генподрядчик (принял):
ТОО "Электро-Лидер"
БИН 110240000059

Директор **Кумарбек М.С.**