форма КС-3

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Электро-Лидер"

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "А.А.А.-Строй"

Договор подряда (контракт): Договор №23 от 19.06.2025 г.

Наименование: Строительство медицинского пункта в населенном пункте Пионер, поселок Актас, Улытауского района, области Ұлытау (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за июнь месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
генподрядчика	субподрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
БИН 110240000059	БИН 140240008307			Договор №23	19.06.2025г	Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме/ За счет средств местного бюджета, по специфике / Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	

Наименование пусковых ком- плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство медицинского пункта в населенном пункте Пионер, поселок Актас, Улытауского района, области Ұлытау (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	920 000,00	920 000,00	821 428,57	678 269,00	0,00		98 571,43	920 000,00
Всего к оплате								920 000,00

Субподрядчик (сдал):

ТОО "А.А.А.-Строй"

БИН 140240008307

Директор _____ Ажеулиев Т.К.

Генподрядчик (принял):

ТОО "Электро-Лидер"

БИН 110240000059

Директор _____ Кумарбек М.С.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г

Форма 4
Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик: ТОО "Электро-Лидер"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "А.А.А.-Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Строительство медицинского пункта в населенном пункте Пионер, поселок Актас, Улытауского района, области Ұлытау (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
(наименование)

Договор: Договор №23 от 19.06.2025 г.

Акт выполненных работ №1 за июнь месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**678269**
		Локальная смета №02-01-01-01				**312408**
	Раздел 5.	**Разные работы**				**312408**
		Отмостка (АС-6)				
63	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	3,96	9 170	36313
64	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	4,554	6 751	30744
65	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,06171	65 060	4015
66	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06171	404 898	24986
67	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	4	10 129	40516
68	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,9179	44 880	175834
		Локальная смета №02-01-03-01				**365861**
	Раздел 8.	**Полы**				**365861**
		Тип-1 (лист-10)				
26	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	26,89	394	10595
27	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,37139	6 891	9450

1	2	3	4	5	6	7
28	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	26,89	1 514	40711
29	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,548556	46 070	25272
30	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	26,89	128	3442
31	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,548556	46 070	25272
		Тип-2				
34	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	21,08	394	8306
35	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,07508	6 891	7408
36	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	21,08	1 514	31915
37	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,430032	46 070	19812
38	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	21,08	128	2698
39	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,430032	46 070	19812
		Тип-3				
42	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	5,79	394	2281
43	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,29529	6 891	2035
44	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	5,79	1 514	8766
45	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,118116	46 070	5442
46	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	5,79	128	741
47	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,118116	46 070	5442
		Тип-4				
48	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	4,65	394	1832
49	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,23715	6 891	1634
50	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$	4,65	2 957	13750
51	6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=6*	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	$м^2$	4,65	5 080	23622

1	2	3	4	5	6	7
52	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	4,65	1 514	7040
53	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,09486	46 070	4370
54	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	4,65	128	595
55	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,09486	46 070	4370
		Утепление полов по периметру (л.6, прим.1)				
58	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	4,23	3 953	16721
59	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	4,23	628	2656
60	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м^3	4,23	14 154	59871
		ИТОГО СМР ПО АКТУ:	Тенге			678269
		Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом к=9,4%	Тенге			63 757
		Итого:	Тенге			742 026
		Сметная прибыль 5 %	Тенге			37 101
		Непредвиденные работы и затраты 2 %	Тенге			14 841
		Итого:	Тенге			793 968
		Итого в текущих ценах К=1,0557	Тенге			838 192
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,98000000322	Тенге			821 428
		НДС 12%	Тенге			98 571
		Всего с НДС:	Тенге			920 000

Субподрядчик (сдал):
ТОО "А.А.А.-Строй"
БИН 190240008307

Директор _____ **Утеулиев Т.К.**

Генподрядчик (принял):
ТОО "Электро-Лидер"
БИН 110240000059

Директор _____ **Кумарбек М.С.**