Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777"
Объект: Строительно-монтажные работы на Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 3-х двухэтажного восьмиквартирного арендно-коммунального жилого дома в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области. Корректировка

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Июль месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
240140002923	150440029745			№143	2023-10-11		
				№6	2025-01-16		

Наименование пусковых ком- плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажные работы на Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 3-х двухэтажного восьмиквартирного арендно-коммунального жилого дома в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области. Корректировка	115 313 113,80	53 277 678,80	24 459 259,33				2 935 111,12	**27 394 370,45**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Садуакасова Ш.А.

Технадзор:
ТОО "Stroy Инжиниринг"

_____ Комекбаев Б.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "АзияСтройПроект-777"

_____ Бақыт М.А.

обычный"1

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН240140002923, Актюбинская обл., Шалкарский район, г.Шалкар, Есет Котибарулы, 33, тел.: 871335-23382, 21344**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияСтройПроект-777" БИН150440029745, г.Шымкент, Еримбетова, 304Г, тел.: 8 707 140 69 66**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы на Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 3-х двухэтажного восьмиквартирного арендокоммунального жилого дома в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : Строительно-монтажные работы на Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 3-х двухэтажного восьмиквартирного арендокоммунального жилого дома в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области. Корректировка

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№143 от 2023-10-11, Доп.соглашение №6 от 2025-01-16**

Акт выполненных работ №5

за **Июль 2025 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			По лок.смете №07-01-01. Благоустройство					
			Раздел 2: Покрытие площадок					
			Асфальтобетон, тип 1					
1	10	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**1 603,9**	**2 700,0**	**4 330 530,0**	
2	11	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м^2 покрытия**	**1 603,9**	**1 147,0**	**1 839 673,0**	
3	12	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**1 603,9**	**3 043,0**	**4 880 668,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Брусчатка, тип 3					
4	21	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	**м^2**	**367,2**	**4 094,0**	**1 503 317,0**	
			Итого по разделу 2: Покрытие площадок				**12 554 188**	
			Раздел 3: Покрытие площадок за пределами территории					
			Асфальтобетон, тип 1					
5	33	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**363,05**	**2 700,0**	**980 235,0**	
6	34	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м^2 покрытия**	**363,05**	**1 147,0**	**416 418,0**	
7	35	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**363,05**	**3 043,0**	**1 104 761,0**	
			Брусчатка, тип 3					
8	39	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	**м^2**	**53,2**	**4 094,0**	**217 801,0**	
			Итого по разделу 3: Покрытие площадок за пределами территории				**2 719 215**	
			Раздел 4: Озеленение					
9	43	6113-0112-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли**	**м^2**	**1 141,16**	**696,0**	**794 247,0**	
10	44	6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м^2**	**1 141,16**	**681,0**	**777 130,0**	
11	48	6113-0108-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	**м траншеи**	**6**	**1 829,0**	**10 974,0**	
12	49	6113-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	**м изгороди**	**6**	**2 326,0**	**13 956,0**	
13	50	254-102-0701 *РСНБ РК 2022*	**Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м**	**шт.**	**12**	**2 139,0**	**25 668,0**	**Казахстан**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	51	6113-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	**яма**	**50**	**979,0**	**48 950,0**	
15	52	6113-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м**	**шт.**	**50**	**1 009,0**	**50 450,0**	
16	53	254-104-0401 *РСНБ РК 2022*	**Сирень с оголённой корневой системой**	**шт.**	**50**	**1 023,0**	**51 150,0**	**Казахстан**
			Итого по разделу 4: Озеленение				**1 772 525**	
			Раздел 5: Площадка под контейнер - 3шт./лист 11					
17	54	6101-0209-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**$м^2$ спланированной площади**	**16,32**	**608,0**	**9 923,0**	
18	55	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**1,65**	**15 577,0**	**25 702,0**	
19	56	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**$м^3$**	**2,7**	**41 407,0**	**111 799,0**	
20	57	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,02124**	**1 044 573,0**	**22 187,0**	
21	58	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,01692**	**356 509,0**	**6 032,0**	
22	59	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00432**	**311 690,0**	**1 347,0**	
23	60	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,25797**	**74 653,0**	**19 258,0**	
24	61	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,13572**	**107 271,0**	**14 559,0**	
25	62	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**т**	**0,25797**	**371 492,0**	**95 834,0**	**Казахстан**
26	63	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,13572**	**373 849,0**	**50 739,0**	
27	64	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**21,6**	**501,0**	**10 822,0**	
28	65	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**21,6**	**389,0**	**8 402,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	66	1109-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	**Ворота. Облицовка стальным профилированным листом**	**м^2**	**27**	**1 569,0**	**42 363,0**	
30	67	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**м^2**	**27**	**3 211,0**	**86 697,0**	**Казахстан**
31	68	222-509-1501 *РСНБ РК 2022*	**Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004**	**комплект**	**6**	**143 663,0**	**861 978,0**	**Казахстан**
			Итого по разделу 5: Площадка под контейнер - 3шт./лист 11				**1 367 642**	
			Раздел 6: Ограждение газонов/лист 10					
32	69	6104-0801-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**86,4**	**10 917,0**	**943 229,0**	
33	70	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**0,5184**	**34 261,0**	**17 761,0**	**Казахстан**
34	71	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,171072**	**373 220,0**	**63 847,0**	**Казахстан**
35	72	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	**т**	**0,56052**	**401 335,0**	**224 956,0**	**Казахстан**
36	73	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м^2**	**172,8**	**250,0**	**43 200,0**	
37	74	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м^2**	**172,8**	**389,0**	**67 219,0**	
			Итого по разделу 6: Ограждение газонов/лист 10				**1 360 212**	
			ИТОГО по л/с №07-01-01:				**19 773 782,45**	

ИТОГО по акту:		**19 773 782,45**
в т.ч.оборудование		0,00
Общеплощадочные затраты	6,5%	1 285 295,86
Итого с общеплощадочными затратами		21 059 078,31
Сметная прибыль	5%	1 052 953,92
Непредвиденные работы и затраты	3%	631 772,35
Итого		22 743 804,57
Итого в текущих ценах 2024 года, доля-70%, к = 1		0,00

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого в текущих ценах 2025 года, доля-30%, к = 1,0192				23 180 485,62	
			Итого				23 180 485,62	
			Итого с коэфф.договорной стоимости К=1,05516595855				24 459 259,33	
			НДС		12 %		2 935 111,12	
			Итого по акту с НДС				**27 394 370,45**	

Принял:
Заказчик :
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ **Садуакасова Ш.А.**

Сдал:
Подрядчик:
ТОО "АзияСтройПроект-777"

Директор _____ **Бақыт М.А.**

Технический надзор:
ТОО "Stroy Инжиниринг "

Эксперт _____ **Комекбаев Б.А.**

Авторский надзор:
ТОО "ТОП ПРОЕКТ"

Эксперт _____ **Балтабаев Р.А.**