"Капитальный ремонтсредней школы им.Т.Рыскулова с.Жанашар Енбекшиказахского района Алматинской области(2- очередь)"

РЕЕСТР Актов выпольненых работ на период сентябрь месяц 2025год

№п.п.	Номер сметы	месяц	Наименование	Сумма с НДС
1	04-01-01	сентябрь	Наружное электроснабжение	13112991
2	04-01-02	сентябрь	Наружное освещение	7333660
3	05-01-01	сентябрь	Видеонаблюдение	6900490
4	04-01-03	сентябрь	Фундаменты под КТПН ,ДЭС	541000
5	06-02-02	сентябрь	Пожарный резервуар на 200м3 2шт	13741087
6	06-01-01	сентябрь	Насосная станция КЖ	4859043
7	06-04-01	сентябрь	Котельная	44724873
8	06-02-01	сентябрь	Наружные сети ВК	7011025
9	07-01-01	сентябрь	Благоустройство и озеленение	47252603
10	06-03-01	сентябрь	Тепловые сети	17805277
	Всего:			**163 282 049**

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Отдел образования по Енбекшиказахскому району Управление образования Алматинской области" БИН 101240007611**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью ART-Construction Company"БИН050840005256**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **207/2021-12/П Капитальный ремонт средней школы имени Т.Рыскулова в с.Жанашар, Енбекшиказахского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт средней школа им.Т.Рыскулова с.Жанашар (2-очередь)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№687** от **2025-07-22**

Акт выполненных работ

за **Сентябрь2025 (месяц, год) на 05-01-01 Сети видеонаблюдения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Оборудование видеонаблюдения										
1	1	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	7609,30 5162,20	2165,16 968,97	15219,00 10324,00	4330,00 1938,00	564,00	8829,00 1924,00	25972,00	
2	2	247-201-0812 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3.2.1-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	8709,00		17418,00		17418,00	1393,00	18811,00	
3	3	1310-0412-0201 *РСНБ РК 2022*	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	2	13420,94 12423,20	0,00 0,00	26842,00 24846,00	0,00 0,00	1995,00	17889,00 3579,00	48310,00	
4	4	518-102-0507 *РСНБ РК 2022*	Сетевой коммутатор уличного исполнения 8 Poe + 3 порта Uplink Wi-Tek WI-PS210G-O V2	шт.	2	58731,00		117462,00		117462,00		117462,00	
5	5	1310-1001-0102 *РСНБ РК 2022*	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	31	9084,53 9072,24	12,29 0,00	281620,00 281239,00	381,00 0,00		202492,00 38729,00	522841,00	
6	6	248-402-0110 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2328SB-DZK-I0-C, объектив 2,7~12 мм, 8 Мп	шт.	31	143896,00		4460776,00		4460776,00	356862,00	4817638,00	
7	7	1311-0401-0701 *РСНБ РК 2022*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	2169,49 2120,00	49,49 24,85	2169,00 2120,00	50,00 25,00		1544,00 297,00	4010,00	
8	8	518-102-0504 *РСНБ РК 2022*	Сетевой инжектор PoE с функцией UPS Wi-Tek WI-PS302G-UPS	шт.	1	17622,00		17622,00		17622,00		17622,00	

9	9	247-202-0102 *РСПБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	31	1130,00		35030,00		35030,00		37832,00
											2802,00	
			Итого по разделу 1: Оборудование видеонаблюдения					4974158,00	4761,00	4515783,00	230754,00	5610498,00
								318529,00	1963,00	135084,00	405586,00	
			ИТОГО по акту					5475414,00	4761,00	4515783,00	230754,00	5610498,00
								318529,00	1963,00	135084,00	405586,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							135084,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,2			65705,00				
			Итого с временными									5541119,00
			Дополнительные затраты СМР	%	0,7			38788,00				
			Итого :									5579907
			Непредвиденные работы и затраты	%	2			111598,00				5691505
			Итого с непредвиденными работами и затратами							135084,00		5826589
			ТТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХЦЕНАХ2023г. К=1,079									6 286 890
			Тендерная скидки	%	2			125738,00				
			Тендерная скидки									6 161 152
			НДС	%	12			739338,00				
			Итого с НДС									6 900 490

Сдал (Подрядчик)

ТОО"ART-Construction Company" БИН 050840005256

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.Директор Джазыкбаев У.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел образования по Енбекшиказахскому району Управление образования Алматинской области"БИН 101240007611

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о Руководитель Бегмагамбетов И.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "YEREN" БИН 031140011581

Главный специалист Нутбаев КБ.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО"Bereke Project" БИН 23074030281

Базилов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или диплома, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Отдел образования по Енбекшиказахскому району Управление образования Алматинской области" БИН 101240007611**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью ART-Construction Company"БИН050840005256**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **207/2021-12/П Капитальный ремонт средней школы имени Т.Рыскулова в с.Жанашар, Енбекшиказахского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт средней школа им.Т.Рыскулова с.Жанашар (2-очередь)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№687** от **2025-07-22**

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2025** (месяц, год) на **04-01-03 Фундаменты под КТПН, ДЭС** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Фундамент под КТП, ГП.КЖ лист 5										
1	1	1101-0101-0419 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	14,3208	311,78 0,00	311,78 138,25	4465,00 0,00	4465,00 1980,00		1425,00 471,00	6361,00	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	1,5912	3782,12 3782,12	0,00 0,00	6018,00 6018,00	0,00 0,00		4333,00 828,00	11179,00	
3	3	1101-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение	м² уплотненной площади основания	8,84	59,40 0,00	59,40 21,48	525,00 0,00	525,00 190,00		137,00 53,00	715,00	
4	4	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	2,652	33,61 0,00	33,61 11,50	89,00 0,00	89,00 30,00		22,00 9,00	120,00	
5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2,652	291,18 160,26	130,92 66,45	772,00 425,00	347,00 176,00		433,00 96,00	1301,00	
6	6	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	1,8	3208,06 1516,32	1686,79 773,63	5775,00 2729,00	3037,00 1393,00	9,00	2968,00 699,00	9442,00	
7	7	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	1,8	1552,00		2794,00		2794,00		3017,00	
8	8	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	4,4	30313,32 3792,94	2826,94 739,20	133379,00 16689,00	12438,00 3252,00	104251,00	14358,00 11819,00	159556,00	
9	9	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14331	340392,00		48782,00		48782,00		52685,00	
10	10	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00864	363218,00		3138,00		3138,00	3903,00	3389,00	
11	11	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01944	462872,98 460611,36	2261,62 1074,00	8998,00 8954,00	44,00 21,00		251,00 6462,00 1237,00	16697,00	
12	12	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01176	379179,00		4459,00		4459,00		4816,00	
13	13	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00768	321302,00		2468,00		2468,00	357,00 197,00	2665,00	

14	14	1108-0101-0307 *РСПБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	34,56	4104,02	29,44	141835,00	1018,00	122555,00	13275,00	167519,00	
			Итого по разделу 1: Фундамент вол КТП, ГПЛКЖ лист 5			528,44	5,06	18263,00	175,00		12409,00		
								363497,00	21963,00	288456,00	43413,00	439462,00	
			ИТОГО по акту					53078,00	7217,00	0,00	32552,00		
								363497,00	21963,00	288456,00	43413,00	439462,00	
								53078,00	7217,00	0,00	32552,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,2			5274,00					
			Итого с временными									444736,00	
			Дополнительные затраты СМР	%	0,7			3113,00					
			Итого :									447849,00	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2			8957,00					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									456806,00	
			ТТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХЦЕНАХ2023г. К=1,079										
			Тендерная скидки	%	2			9857873,00				492894,00	
			Итого тендерная скидки										
			НДС	%	12			57964,00				483036,00	
			Итого с НДС									541000,00	

Слал (Подрядчик)

ТОО"ART-Construction Company" БИН 0508140005256

(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам Директор Джазыкбаев У.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел образования по Енбекшиказахскому району Управление образования Алматинской области"БИН 101240007611

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о Руководитель Бегмагамбетов И.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "YEREN" БИН 031140011581

Главный специалист Дутбаев К.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО"Bereke Project" БИН 23074030281

Базилов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и подпись, подпись)

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 г.№ 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ"Отдел образования по Енбекшиказахскому району Управление образования Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "ART - Construction Company"
Наименование обьекта «Капитальный ремонт средней школы им.Т.Рыскулова с.Жанашар Енбекшиказахского района (2- очередь)

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за Сентябрь месяц 2025года

БИН/ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/подпрограммы/специфик		код
101240007611	050840005256			687	22.07.2025			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат из графы 1						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				строительно-монтажные работы	оборудования , мебели и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего работ и затрат в том числе за отчетный месяц	362 680 293,0	362 680 293,0	145 787 543,75				17 494 505,25	163 282 049
Удержание аванса 30%	108 804 087,9	108 804 087,9	43 736 263,39				5 248 351,61	48 984 615
Итого к оплате	253 876 201,1	253 876 201,1	**102 051 280,36**				**12 246 153,64**	**114 297 434**

Заказчик: ГУ"Отдел образования по Енбекшиказахскому району Управление образования Алматинской области"

Руководитель_____ И.о.Бегмагамбетов И.Н.

М.п.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО"YEREN"

Технадзор _____ Дутбаев К.Б.

М.п.

Подрядчик: ТОО "ART - Construction company"

Директор _____ Жолдасбек Ж.А.

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 21 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Отдел образования по Енбекшиказахскому району Управление образования Алматинской области" БИН 101240007611**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью ART-Construction Company"БИН050840005256**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **207/2021-12/П Капитальный ремонт средней школы имени Т.Рыскулова в с.Жанашар, Енбекшиказахского района, Алматинской области**

Объект : **Капиттальный ремонт средней школа им.Т.Рыскулова с.Жанашар (2- очередь)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 687от 2025-07-22**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2025** (месяц, год) на **04-01-01 Наружное электроснабжение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Силовое электрооборудование										
1	1	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	62386,73 31219,45	15616,94 6143,60	62387,00 31219,00	15617,00 6144,00	15550,00	26901,00 7143,00	96431,00	
2	2	515-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	4780374,00		4780374,00		4780374,00		4780374,00	
3	3	515-101-3305 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	3904589,00		3904589,00		3904589,00		3904589,00	
4	4	1308-0103-1501 *РСНБ РК 2022*	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	10908,85 7453,92	1410,04 663,69	32727,00 22362,00	4230,00 1991,00	6135,00	17534,00 4021,00	54282,00	
5	5	515-301-1102 *РСНБ РК 2022*	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	3	34415,00		103245,00		103245,00		103245,00	
6	6	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	2865,09 2581,10	260,23 120,67	8595,00 7743,00	781,00 362,00	71,00	5836,00 1154,00	15585,00	
7	7	247-302-0116 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 200/5А 5ВА	шт.	3	3997,00		11991,00		11991,00		12950,00	
8	8	1308-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	46457,63 32300,32	10254,86 4826,82	46458,00 32300,00	10255,00 4827,00	3902,00	959,00 26732,00 5855,00	79045,00	
9	9	247-305-0130 *РСНБ РК 2022*	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ ТТ-ТН-АТ-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор	шт.	1	607250,00		607250,00		607250,00		655830,00	
			Итого по разделу 1: Силовое электрооборудование					9557616,00 93624,00	30883,00 13324,00	644899,00 8788208,00	48580,00 77003,00 67712,00	9702331,00	
			Раздел 2: ВЛ-10кВ										
10	20	1101-0205-0406 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. I группа грунтов 2	м³ грунта	1,9	2730,97 2730,97	0,00 0,00	5189,00 5189,00	0,00 0,00		3736,00 714,00	9639,00	
11	21	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	1,9	1496,78 1496,78	0,00 0,00	2844,00 2844,00	0,00 0,00		2048,00 391,00	5283,00	
12	22	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		1	13604,32	5931,44	13604,00	5932,00	934,00	6968,00	22218,00	

13	23	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	опора		6738,49	2939,76	6738,00	2940,00		1646,00		
				шт.	1	75685,00		75685,00		75685,00		81740,00	
14	24	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								6055,00		
15	25	252-207-3953 *РСНБ РК 2022*	Оголовок ОГ 15, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	$м^2$ поверхности	2,8	4104,02	29,44	11491,00	82,00	9929,00	1076,00	13572,00	
						528,44	5,06	1480,00	14,00		1005,00		
16	26	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	25970,00		25970,00		25970,00		28048,00	
											2078,00		
17	27	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	1	2691,00		2691,00		2691,00		2906,00	
											215,00		
18	28	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	1	624,00		624,00		624,00		674,00	
											50,00		
19	29	252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5073	шт.	6	18774,00		112644,00		112644,00		121656,00	
											9012,00		
20	30	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	комплект	12	32023,00		384276,00		384276,00		415018,00	
											30742,00		
21	31	1308-0103-0501 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	3	2972,00		8916,00		8916,00		9629,00	
											713,00		
22	32	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	6747,10	1002,06	6747,00	1002,00	776,00	3898,00	11497,00	
						4969,28	445,20	4969,00	445,00		852,00		
23	33	1308-0103-0601 *РСНБ РК 2022*	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	185990,00		185990,00		185990,00		185990,00	
24	34	247-204-5905 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель для выключателя автоматического Расцепитель независимый с дополнительным контактом 24В AC/DC для ВА-103	шт.	1	12648,18	302,90	12648,00	303,00	2407,00	7244,00	21483,00	
						9938,56	122,73	9939,00	123,00		1591,00		
25	35	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	6968,00		6968,00		6968,00		7525,00	
											557,00		
26	36	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	шт.	1	4434,00		4434,00		4434,00		4789,00	
											355,00		
27	37	252-206-0601 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 300-2	т	0,00088	408199,00		359,00		359,00		388,00	
											29,00		
28	38	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2218,00		13308,00		13308,00		14373,00	
											1065,00		
29	39	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21033,00		21033,00		21033,00		22716,00	
											1683,00		
30	40	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3926,00		3926,00		3926,00		4240,00	
											314,00		
31	41	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16858,00		50574,00		50574,00		54620,00	
											4046,00		
32	42	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	3039,00		3039,00		3039,00		3282,00	
											243,00		
33	43	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1800,00		5400,00		5400,00		5832,00	
											432,00		
34	44	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1800,00		1800,00		1800,00		1944,00	
											144,00		
35	45	1308-0103-1501 *РСНБ РК 2022*	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	4,5	1647,00		7412,00		7412,00		8005,00	
											593,00		
38	48	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	комплект (3 фазы)	3	10908,85	1410,04	32727,00	4230,00	6135,00	17534,00	54282,00	
						7453,92	663,69	22362,00	1991,00		4021,00		
39	49	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	15353,00		15353,00		15353,00		16581,00	
											1228,00		
				шт.	1	2243,00		2243,00		2243,00		2422,00	
											179,00		

40	50	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1647,00		1647,00		1647,00		1779,00	
											132,00		
41	51	252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	3	2990,00		8970,00		8970,00		9688,00	
											718,00		
42	52	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	67,00		201,00		201,00		217,00	
											16,00		
43	53	261-107-0622 *РСНБ РК 2022*	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	0,2	505,00		101,00		101,00		109,00	
											8,00		
44	54	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	817,00		4902,00		4902,00		5294,00	
											392,00		
45	55	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	5270,25	244,35	21081,00	978,00	13366,00	5094,00	28269,00	
						1684,34	84,47	6737,00	338,00		2094,00		
46	56	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	10	765,52	25,94	7655,00	260,00	3546,00	2833,00	11327,00	
						384,99	8,45	3850,00	85,00		839,00		
			Итого по разделу 2: ВЛ-10кВ					1168145,00	14282,00	799569,00	51603,00	1294190,00	
								65061,00	6610,00	289235,00	74442,00		
			ИТОГО по акту					1919078,00	45165,00	1444468,00	128606,00	10996521,00	
								158685,00	19934,00	9077443,00	142154,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							9077443,00			
			Временные здания и сооружения	%	1,2			23029,00					
			Итого с временными									1942107,00	
			Дополнительные затраты СМР	%	0,7			13595,00					
			Итого:									1955702,00	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2			39114,00					
			Итого с непредвиденными работами и затратами							9077443,00		1994816,00	
												11072259,00	
			ТТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХЦЕНАХ2023г. К=1,079									11946967,00	
			Тендерная скидки	%	2			238939,00					
			Итого тендерная скидки									11708028,00	
			НДС	%	12			1404963,00					
			Итого с НДС									13112991,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"ART-Construction Company" БИН 050840005256
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.Директор Джаныкбаев У.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел образования по Енбекшиказахскому району Управление образования Алматинской области"БИН 101240007611
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.Руководитель Баймагамбетов И.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "YEREN" БИН 031140011581

Главный специалист Дутбаев К.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО"Bereke Project" БИН 230740З0281

Базилов Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или иной, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Отдел образования по Енбекшиказахскому району Управление образования Алматинской области" БИН 101240007611**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью ART-Construction Company"БИН050840005256**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **207/2021-12/П Капитальный ремонт средней школы имени Т.Рыскулова в с.Жанашар, Енбекшиказахского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Каниттальный ремонт средней школа им.Т.Рыскулова с.Жанашар (2- очередь)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 687от 2025-07-22**

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2025** (месяц, год) на **04-01-02 Наружное освещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Приборы освещения										
1	26	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	24	15412,61 7610,66	7801,95 3595,59	369903,00 182656,00	187247,00 86294,00		193644,00 45084,00	608631,00	
2	27	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	15.04	21532,00		323841,00		323841,00	25907,00	349748,00	
3	28	241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	47,47	239,00		11345,00		11345,00	908,00	12253,00	
4	29	247-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	16	65668,00		1050688,00		1050688,00	84055,00	1134743,00	
5	30	247-306-0107 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	8	116393,00		931144,00		931144,00	74492,00	1005636,00	
6	31	247-306-0920 *СборСЦ 02.2023*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-550-4 (ЗФ1)	шт.	16	7925,00		126800,00		126800,00	10144,00	136944,00	
7	32	247-306-0925 *СборСЦ 02.2023*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1150-4 (ЗФ3)	шт.	8	14776,00		118208,00		118208,00	9457,00	127665,00	
8	33	1308-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	16	17560,09 8635,28	7956,70 4069,52	280961,00 138164,00	127307,00 65112,00	15490,00	146359,00 34186,00	461506,00	
9	34	247-306-0304 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	16	8957,00		143312,00		143312,00	11465,00	154777,00	
10	35	247-306-0301 *РСНБ РК 2022*	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	16	7110,00		113760,00		113760,00	9101,00	122861,00	
11	36	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	16	7460,20 5732,99	1727,21 648,07	119363,00 91728,00	27635,00 10369,00		73510,00 15430,00	208303,00	
12	37	247-103-0232 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Виктория LED-65-ШБ/К50 (5Y), мощность 65 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	16	45675,00		730800,00		730800,00	58464,00	789264,00	
13	38	1308-0305-0607 *РСНБ РК 2022*	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной мачте	шт.	8	19661,41 8259,52	9486,60 4832,17	157291,00 66076,00	75892,00 38657,00	15322,00	75408,00 18616,00	251315,00	

14	39	247-104-0270 *РСПБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 типа Урал LED-140 (Extra Wide), мощность 140 Вт, IP65	шт.	8	68703,00		549624,00		549624,00		593594,00
			Итого по разделу 2: Приборы освещения								43970,00	
								5027040,00	418081,00	4130334,00	488921,00	5957240,00
								478624,00	200432,00	0,00	441279,00	
			ИТОГО по акту									
								5027040,00	418081,00	4130334,00	488921,00	5957240,00
								478624,00	200432,00	0,00	441279,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,2			71487,00				6028727,00
			Итого с временными									
			Дополнительные затраты СМР	%	0,7			42201,00				6070928,00
			Итого :									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2			121419,00				6192347,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023г.К=1,079									6681542,00
			Тендерная скидка	%	2			133631,00				6547911,00
			Итого тендерная скидка									
			НДС	%	12			785749,00				7333660,00
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО"ART-Construction Company" БИН 050840005256
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам Директора Джазыкбаев У.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел образования по Енбекшиказахскому району Управление образования Алматинской области"БИН 101240007611
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о .Руководитель Баймагамбетов И.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "YEREN" БИН 031140011581

Главный специалист Дутбаев КБ
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО"Bereke Project" БИН 23074030281

Безелов В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или стажа, подпись)

ТОО «Bereke Project»
ОБРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Форма по приложению Ж-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Отдел образования по Енбекшиказахскому району Управление образования Алматинской области" БИН 101240007611**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью ART-Construction Company"БИН050840005256**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **207/2021-12/П Капитальный ремонт средней школы имени Т.Рыскулова в с.Жанашар, Енбекшиказахского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт средней школа им.Т.Рыскулова с.Жанашар (2-очередь)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№687** от **2025-07-22**

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2025** (месяц, год) на **06-02-02 Пожарный резервуар на 200 м3-2шт** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	8	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	889,2	50,31 0,00	50,31 17,49	44736,00 0,00	44736,00 15552,00		11195,00 4473,00	60404,00	
2	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	889,2	291,18 160,26	130,92 66,45	258917,00 142503,00	116414,00 59087,00		145144,00 32322,00	436383,00	
3	10	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	546	12,36 0,00	12,36 3,58	6749,00 0,00	6749,00 1955,00		1409,00 655,00	8813,00	
4	11	1101-0105-0306 РСНБ РК 2022	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Группа грунтов 2	м³ грунта	196	368,31 6,79	361,52 109,56	72189,00 1331,00	70858,00 21474,00		16419,00 7089,00	95697,00	
5	12	1101-0201-0701 РСНБ РК 2022	Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение	м² уплотненной площади основания	270	59,40 0,00	59,40 21,48	16038,00 0,00	16038,00 5800,00		4177,00 1617,00	21832,00	
6	13	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	162	839,41 2,88	836,40 274,75	135984,00 467,00	135497,00 44510,00	21,00	32382,00 13469,00	181835,00	
7	14	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	162	1552,00		251424,00		251424,00		271538,00	
8	15	101-0205-1202 РСНБ РК 2022	Котлованы. Водоотлив	м³ мокрого грунта	340	2577,74 0,00	2577,74 1810,30	876432,00 0,00	876432,00 615502,00		20114,00 443163,00 105567,00	1425162,00	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					1662469,00	1266724,00	251445,00	653889,00	2501664,00	
			Раздел 2: РЕЗЕРВУАР					144301,00	763880,00	0,00	185306,00		
9	26	106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Обетонирование. Устройство	м³	1,2	27992,36 2394,04	1838,65 458,96	33591,00 2873,00	2207,00 551,00	28512,00	2465,00 2884,00	38940,00	
10	27	109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,218	136661,06 70851,24	40115,43 15932,22	29792,00 15446,00	8745,00 3473,00	5601,00	13622,00 3473,00	46887,00	
11	28	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,218	1074856,00		234319,00		234319,00		253064,00	
12	29	1107-0202-0108 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий. Укладка	шт. сборных конструкций	16	18353,73 4433,44	2088,57 808,27	293660,00 70935,00	33417,00 12932,00	189308,00	60384,00 28324,00	382368,00	

13	30	261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	$м^3$	9,92	97994,00		972100,00		972100,00		1049868,00	
											77768,00		
14	31	1107-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1,654545	14690,89	6974,16	24307,00	11539,00	1228,00	12005,00	39217,00	
						6974,31	3103,03	11539,00	5134,00		2905,00		
15	32	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Камера лаза	$м^3$	1,654545	98283,00		162614,00		162614,00		175623,00	
											13009,00		
16	33	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,712	1239397,93	10724,75	882451,00	7637,00	791908,00	61030,00	1018960,00	
						116442,90	2607,47	82907,00	1857,00		75479,00		
17	34	1107-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,016512	827096,67	18612,51	13657,00	308,00	5695,00	5544,00	20737,00	
						463590,00	2708,73	7655,00	45,00		1536,00		
18	35	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001416	363218,00		514,00		514,00		555,00	
											41,00		
19	36	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00684	349900,00		2393,00		2393,00		2584,00	
											191,00		
20	37	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1	28616,60	1838,65	28617,00	1839,00	24384,00	2054,00	33125,00	
						2394,04	458,96	2394,00	459,00		2454,00		
21	38	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06968	1239397,93	10724,75	86361,00	748,00	77500,00	5973,00	99721,00	
						116442,90	2607,47	8114,00	182,00		7387,00		
22	39	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,34	28616,60	1838,65	9730,00	625,00	8291,00	698,00	11262,00	
						2394,04	458,96	814,00	156,00		834,00		
23	40	1120-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	3865,73	72,30	7731,00	144,00	5863,00	1278,00	9730,00	
						862,11	25,60	1724,00	51,00		721,00		
			Итого по разделу 2: РЕЗЕРВУАР					**2781837,00**	**67209,00**	**2510230,00**	**165053,00**	**3182641,00**	
								204401,00	**24840,00**	**0,00**	**235751,00**		
			Раздел 3: ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ										
24	41	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	286,8	4104,02	29,44	1177033,00	8443,00	1017033,00	110166,00	1390175,00	
						528,44	5,06	151557,00	1451,00		102976,00		
25	42	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	233,2	1914,47	60,27	446454,00	14055,00	270211,00	118417,00	610060,00	
						695,49	9,77	162188,00	2278,00		45189,00		
26	43	1111-0101-0406 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	233,2	472,74	31,33	110243,00	7306,00	48207,00	40320,00	162608,00	
						234,69	5,45	54730,00	1271,00		12045,00		
27	44	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	187,2	1914,47	60,27	358389,00	11283,00	216911,00	95058,00	489723,00	
						695,49	9,77	130196,00	1829,00		36276,00		
28	45	1111-0101-0406 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	187,2	945,48	62,67	176994,00	11731,00	77396,00	64734,00	261066,00	
						469,37	10,91	87866,00	2042,00		19338,00		
29	46	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 15мм)		104,4	1143,24	44,18	119354,00	4612,00	48838,00	49398,00	182252,00	

30	47	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки		631,26	25,91	65904,00	2705,00		13500,00		
					104,4	-131,96	-7,50	-13777,00	-783,00	-12179,00	-908,00	-15860,00	
31	48	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(ПЛИТА ПОКРЫТИЯ .проектная толщина 15мм)	м² стяжки		-7,80	-4,29	-814,00	-448,00		-1175,00		
					119,2	1143,24	44,18	136274,00	5266,00	55762,00	56401,00	208089,00	
32	49	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки		631,26	25,91	75246,00	3088,00		15414,00		
					119,2	-131,96	-7,50	-15730,00	-894,00	-13906,00	-1037,00	-18108,00	
33	50	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	м² стяжки		-7,80	-4,29	-930,00	-511,00		-1341,00		
					0,208	433754,56	2392,22	90221,00	497,00	84311,00	4067,00	101831,00	
34	51	1113-0301-0503 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	т		26020,66	1135,47	5412,00	236,00		7543,00		
					44	495,30	3,33	21793,00	147,00	18914,00	1983,00	25678,00	
35	52	1113-0301-1419 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м²		62,11	0,49	2733,00	22,00		1902,00		
					44	404,63	2,47	17804,00	109,00	16355,00	980,00	20287,00	
36	53	1113-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за 4 раз	м²		30,46	0,49	1340,00	22,00		1503,00		
					44	969,76	15,28	42669,00	672,00	31016,00	7999,00	54721,00	
37	54	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальньесварные диаметром 100-250 мм. Установка	м²		249,56	2,93	10981,00	129,00		4053,00		
					0,2416	2381956,61	792449,09	575481,00	191456,00	155485,00	213983,00	852621,00	
38	55	1113-0301-1418 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	т фасонных частей		945942,52	284184,15	228540,00	68659,00		63157,00		
					14	180,35	2,47	2525,00	35,00	1822,00	486,00	3252,00	
39	56	1113-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010	м²		47,72	0,49	668,00	7,00		241,00		
					14	242,44	3,82	3394,00	53,00	2467,00	636,00	4352,00	
40	57	1123-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	м²		62,39	0,73	873,00	10,00		322,00		
					0,006	6307418,52	6102,08	37845,00	36,00	32769,00	3640,00	44804,00	
41	58	1120-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	км трубопровода		839801,52	2903,77	5039,00	17,00		3319,00		
					2	5882,27	77,65	11765,00	155,00	9262,00	1727,00	14571,00	
42	59	1111-0101-1508 *РСНБ РК 2022*	Покрытия цементные. Железнение	зонт		1173,43	25,60	2347,00	51,00		1079,00		
					252	260,83	6,09	65729,00	1535,00	3707,00	43964,00	118468,00	
43	60	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м² покрытия		240,03	2,28	60488,00	575,00		8775,00		
					7,64	36090,36	11,48	275730,00	88,00	223297,00	37689,00	338493,00	
44	61	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³ подстилающего слоя		6851,52	0,00	52346,00	0,00		25074,00		
					1,2	28616,60	1838,65	34340,00	2207,00	29261,00	2465,00	39749,00	
45	62	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³		2394,04	458,96	2873,00	551,00		2944,00		
					140	291,18	130,92	40765,00	18329,00		22852,00	68706,00	
46	63	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022*	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м³ уплотненного грунта		160,26	66,45	22436,00	9303,00		5089,00		
					400	332,45	4,54	132980,00	1816,00	71056,00	43936,00	191068,00	
				м³ емкости		150,27	2,28	60108,00	912,00		14152,00		

47	64	1106-1401-0502 *РСНБ РК 2022*	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м³ емкости	400	534,59	1,51	213836,00	604,00	87208,00	90956,00	329176,00	
						315,06	0,76	126024,00	304,00		24384,00		
			Итого по разделу 3: ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ					4062111,00	278758,00	2475203,00	1009912,00	5477782,00	
								1308151,00	94503,00	0,00	405759,00		
			ИТОГО по акту					8506417,00	1612691,00	5236878,00	1828854,00	11162087,00	
								1656853,00	883223,00	0,00	826816,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,2			133945,00					
			Итого с временными									11296032,00	
			Дополнительные затраты СМР	%	0,7			79072,00					
			Итого :									11375104,00	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2			227502,00					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11602606,00	
			ТТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХЦЕНАХ2023г. К=1,079									12519212,00	
			Тендерная скидка	%	2			250384,00					
			Итого тендерная скидка									12268828,00	
			НДС	%	12			1472259,00					
			Итого с НДС									13741087,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"ART-Construction Company" БИН 030840005256

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.Директор Джазыкбаев У.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

М.П

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "YEREN" БИН 031140011581

М.П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО"Bereke Project" БИН 23074030281

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел образования по Енбекшиказахскому району Управление образования Алматинской области"БИН 101240007611

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о Руководитель Бегмагамбетов И.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П

Главный специалист Дубаев К.Б

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Базилов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Отдел образования по Енбекшиказахскому району Управление образования Алматинской области" БИН 101240007611**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью ART-Construction Company"БИН050840005256**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **207/2021-12/П Капитальный ремонт средней школы имени Т.Рыскулова в с.Жанашар, Енбекшиказахского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт средней школа им.Т.Рыскулова с.Жанашар (2-очередь)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№687** от **2025-07-22**

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2025 (месяц, год) на 06-01-01 Насосная станция КЖ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на .2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0102-0345 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	22,78	393,87	393,87	8972,00	8973,00		1791,00	11624,00	
						0,00	109,20	0,00	2488,00		861,00		
2	2	1101-0102-0344 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	23,52	326,05	326,05	7669,00	7668,00		1531,00	9936,00	
						0,00	90,40	0,00	2126,00		736,00		
3	3	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	620,40072	72,00		44669,00				48243,00	
											3574,00		
4	4	1101-0101-0344 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³.	м³ грунта	42,5345	243,89	243,89	10374,00	10374,00		2071,00	13441,00	
						0,00	67,62	0,00	2876,00		996,00		
5	5	1101-0101-0344 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. *Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1*	м³ грунта	25,5207	268,28	268,28	6847,00	6846,00		1367,00	8871,00	
						0,00	74,38	0,00	1898,00		657,00		
6	6	1101-0101-0344 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. *Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1*	м³ грунта	17,0138	268,28	268,28	4564,00	4564,00		911,00	5913,00	
						0,00	74,38	0,00	1265,00		438,00		
7	7	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка ручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	2,631	3782,12	0,00	9951,00	0,00		7165,00	18485,00	
						3782,12	0,00	9951,00	0,00		1369,00		
8	8	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	87,7	50,31	50,31	4412,00	4412,00		1104,00	5957,00	
						0,00	17,49	0,00	1534,00		441,00		
9	9	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	87,7	291,18	130,92	25536,00	11482,00		14315,00	43039,00	
						160,26	66,45	14055,00	5828,00		3188,00		
10	10	1101-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение	м² уплотненной площади основания	13,4	59,40	59,40	796,00	796,00		207,00	1083,00	
						0,00	21,48	0,00	288,00		80,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	1101-0201-1001 *РСНБ РК 2022*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	19,3	839,41 2,88	836,40 274,75	16201,00 56,00	16143,00 5303,00	3,00	3858,00 1605,00	21664,00	
12	12	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	19,3	1552,00		29954,00		29954,00	2396,00	32350,00	
13	13	1101-0205-1202 *РСНБ РК 2022*	Котлованы. Водоотлив	м³ мокрого грунта	79,8	2577,74 0,00	2577,74 1810,30	205704,00 0,00	205704,00 144462,00		104013,00 24777,00	334494,00	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					375649,00 24062,00	276962,00 168068,00	29957,00 0,00	138333,00 41118,00	555100,00	
			Раздел 2: НАСОСНАЯ										
14	14	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	2,6	27506,84 2394,04	1838,65 458,96	71518,00 6225,00	4780,00 1193,00	60513,00	5341,00 6149,00	83068,00	
15	15	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м³	17,5	50175,66 15959,92	4837,76 2097,55	878074,00 279299,00	84661,00 36707,00	514115,00	227524,00 85448,00	1194046,00	
16	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14803	363218,00		53767,00		53767,00	4301,00	58068,00	
17	17	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,61088	331233,00		533577,00		533577,00	42686,00	576263,00	
18	18	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03224	321302,00		10359,00		10359,00	829,00	11188,00	
19	19	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	4,1	87766,94 33696,00	3068,17 799,27	359844,00 138154,00	12579,00 3277,00	209111,00	101830,00 36934,00	498608,00	
20	20	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0074	349900,00		2589,00		2589,00	207,00	2796,00	
21	21	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36462	331233,00		120774,00		120774,00	9662,00	130436,00	
22	22	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(рама,крышка люка)	т стальных элементов	0,0479	1239397,93 116442,90	10724,75 2607,47	59367,00 5578,00	514,00 125,00	53276,00	4106,00 5078,00	68551,00	
23	23	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05676	363218,00		20616,00		20616,00	1649,00	22265,00	
24	24	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,33432	321302,00		107418,00		107418,00	8593,00	116011,00	
25	25	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(рама,крышка люка)	т стальных элементов	0,0144	1239397,93 116442,90	10724,75 2607,47	17847,00 1677,00	155,00 38,00	16016,00	1234,00 1527,00	20608,00	
26	26	1106-0301-0409 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0479	1075131,02 46526,40	2261,62 1074,00	51499,00 2229,00	108,00 51,00	49162,00	1642,00 4251,00	57392,00	
27	27	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	1,24	457,00		567,00		567,00	45,00	612,00	
28	28	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,11819	184755,55 173966,62	8020,00 3619,77	21836,00 20561,00	948,00 428,00	327,00	15112,00 2956,00	39904,00	
29	29	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,11819	1083405,00		128048,00		128048,00	10244,00	138292,00	
30	30	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петли накладная	шт.	2	389,00		778,00		778,00	62,00	840,00	
31	31	1113-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м²	3,42751	226,44 81,64	3,33 0,49	776,00 280,00	12,00 2,00	485,00	203,00 78,00	1057,00	
32	32	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,42751	127,97	2,47	439,00	9,00	267,00	119,00	603,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	0,1	47,72 43403,27	0,49 3215,30	164,00 4340,00	2,00 321,00	2675,00	45,00 1027,00	5796,00	
34	34	1106-0301-0409 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	м¹	0.02364	13434,21 1075131,02	824,80 2261,62	1343,00 25416,00	82,00 53,00	24263,00	429,00 810,00	28324,00	
35	35	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	т м² стяжки	10,62	46526,40 1133,98	1074,00 44,18	1100,00 12043,00	25,00 469,00	4870,00	2098,00 5025,00	18433,00	
36	36	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	42,042	631,26 4104,02	25,91 29,44	6704,00 172541,00	275,00 1238,00	149087,00	1365,00 16149,00	203785,00	
37	37	1115-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	34,715	528,44 1943,02 1456,10	5,06 128,24 108,55	22217,00 67452,00 50549,00	213,00 4452,00 3768,00	12452,00	15095,00 39108,00 8525,00	115085,00	
			Итого по разделу 2: НАСОСНАЯ					**2721485,00** **536080,00**	**110299,00** **46186,00**	**2075112,00** **0,00**	**419230,00** **251256,00**	**3391971,00**	
			ИТОГО по акту					**3097134,00** **560142,00**	**387261,00** **214254,00**	**2105069,00** **0,00**	**557563,00** **292374,00**	**3947071,00**	
			Временные здания и сооружения	%	1,2			**47365,00**					
			Итого с временными									**3994436,00**	
			Дополнительные затраты СМР	%	0,7			**27961,00**					
			Итого :									**4022397,00**	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2			**80448,00**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4102845,00**	
			ТТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХЦЕНАХ2023г. К=1,079									**4426970,00**	
			Тендерная скидки	%	2			**88539,00**					
			Итого тендерная скидки									**4338431,00**	
			НДС	%	12			**520612,00**					
			Итого с НДС									**4859043,00**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"ART-Construction Company" БИН 050840005256
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.Директор Джазыкбаев У.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "YEREN" БИН 031140011581

МП

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО"Bereke Project" БИН 23074030281

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел образования по Енбекшиказахскому району Управление образования Алматинской области"БИН 101240007611
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о Руководитель Бегмагамбетов И.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Главный специалист Дуйбаев КБ.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Базиров Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или удостоверения, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Отдел образования по Енбекшиказахскому району Управление образования Алматинской области" БИН 101240007611**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью ART-Construction Company"БИН050840005256**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **207/2021-12/П Капитальный ремонт средней школы имени Т.Рыскулова в с.Жанашар, Енбекшиказахского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт средней школа им.Т.Рыскулова с.Жанашар (2-очередь)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№687** от **2025-07-22**

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2025** (месяц, год) на **06-04-01 Котельная** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ФУНДАМЕНТ ПОД КОТЕЛЬНУЮ										
1	1	1101-0101-0321 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	14,259	173,93 9,50	164,43 40,93	2480,00 135,00	2345,00 584,00		518,00 240,00	3238,00	
2	2	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	0,441	5075,57 5075,57	0,00 0,00	2238,00 2238,00	0,00 0,00		1612,00 308,00	4158,00	
3	3	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	14,7	50,31 0,00	50,31 17,49	740,00 0,00	739,00 257,00		185,00 74,00	999,00	
4	4	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	14,7	291,18 160,26	130,92 66,45	4280,00 2356,00	1925,00 977,00		2399,00 534,00	7213,00	
5	5	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	3,774	28154,54 2394,04	1838,65 458,96	106255,00 9035,00	6939,00 1732,00	90281,00	7752,00 9121,00	123128,00	
6	6	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	15,75	31253,21 3792,94	2826,94 739,20	492238,00 59739,00	44524,00 11642,00	387975,00	51394,00 43491,00	587123,00	
7	7	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,504	363218,00		183062,00		183062,00		197707,00	
8	8	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3764	340392,00		468516,00		468516,00		505997,00	
9	9	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04208	1163531,18 134926,56	2261,62 1074,00	48961,00 5678,00	95,00 45,00	43189,00	37481,00 4120,00 4247,00	57328,00	
10	10	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	8,124	4104,02 528,44	29,44 5,06	33341,00 4293,00	239,00 41,00	28809,00	3121,00 2917,00	39379,00	
11	11	1127-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	3,24	8908,08 412,44	2604,09 676,50	28862,00 1336,00	8437,00 2192,00	19089,00	2540,00 2512,00	33914,00	
12	12	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	27	1717,84 346,96	5,82 1,99	46382,00 9368,00	157,00 54,00	36857,00	6783,00 4253,00	57418,00	
13	13	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,23	28154,54 2394,04	1838,65 458,96	6476,00 551,00	423,00 106,00	5502,00	472,00 556,00	7504,00	
14	14	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	0,19	31432,86 3792,94	2826,94 739,20	5972,00 721,00	537,00 140,00	4714,00	620,00 527,00	7119,00	

15	15	1125-0130-0102 *РСНБ РК 2022*	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка котельной		9	52643,80	22865,27	473794,00	205787,00	40170,00	221024,00	750403,00	
16	16	ПРАЙС	Блочно-модульная котельная	т		25315,20	8793,49	227837,00	79141,00		55585,00		
					1	34869393,39		35287826,00				35287826,00	
				шт						34869393,00			
			Итого по разделу 1: ФУНДАМЕНТ ПОД КОТЕЛЬНУЮ					37191423,00	272147,00	1308164,00	302540,00	37670454,00	
								323287,00	96911,00	35287826,00	176491,00		
			ИТОГО по акту					2382628,00	272147,00	1308164,00	302540,00	37670454,00	
								323287,00	96911,00	35287826,00	176491,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							35287826,00			
			Временные здания и сооружения	%	1,2			28592,00					
			Итого с временными									2411220,00	
			Дополнительные затраты СМР	%	0,7			16879,00					
			Итого :									2428098,00	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2			48562,00					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2476660,00	
			ТТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХЦЕНАХ2023г. К=1,079							35287826,00		37764486,00	
			Тендерная скидка	%	2			814958,00				40747880,00	
			Итого тендерная скидка									39932922,00	
			НДС	%	12			4791951,00					
			Итого с НДС									44724873,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"ART-Construction Company"БИН 050840005256
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.Директора Джазыкбаев У.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел образования по Енбекшиказахскому району Управление образования Алматинской области"БИН 101240007611
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.Руководитель Бегмагамбетов И.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "YEREN" БИН 031140011581

Главный специалист Дубаев КБ.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО"Bereke Project" БИН 23074030281

Базилов Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)