Приложение 2
к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169

Подрядчик: ТОО "Таразстрой-2004 "

Субподрядчик : ТОО «КазМунайКурылыс»

Наименование строительства и его адрес : Строительство пристройки учебного корпуса на 300 мест, актового зала, столовой и внутреннего туалета к средней школе №15 города Тараз Жамбылской области (Корректировка) (Завершение строительно-монтажных работ)

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь 2025 года

	БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
	заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/подпрограммы/специфики	код
					№ 004	30.04.2025г.		
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)						Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство пристройки учебного корпуса на 300 мест, актового зала, столовой и внутреннего туалета к средней школе №15 города Тараз Жамбылской области (Корректировка)	476 800 000,00	476 800 000,00	65 100 515,32	58 125 460,11		6 975 055,21	6 975 055,21	65 100 515,32
ИТОГО	**476 800 000,00**	**476 800 000,00**	**65 100 515,32**					**65 100 515,32**
удержание 6%	13 073 098,82	13 073 098,82	3 906 030,92					3 906 030,92
К оплате:	**463 726 901,18**	**463 726 901,18**	**61 194 484,00**					**61 194 484**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Таразстрой-2004»

Директор
_____ **К.К.Баккараев.**

Субподрядчик :
ТОО "КазМунайКурылыс"

Руководитель
_____ **Абдрасилов Н.Б.**

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик: **ТОО «Таразстрой-2004»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "КазМунайКурылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пристройки учебного корпуса на 300 мест, актового зала, столовой и внутреннего туалета к средней школе №15 города Тараз Жамбылской области (Корректировка) (Завершение строительно-**
(наименование, адрес)

Объект : **Блок А,Б,В,Г,Д**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Блок А									
			02-01-01 Архитектурно-строительные работы									
			Раздел 3: Внутренняя монолитная лестница АС-74 - 79									
1	78	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м² окрашиваемой поверхности**	5,175572	3 345,0 3 123,0	3,0 1,0	17 312,0 16 163,0	15,0 5,0	1 133,0		17 312,0
2	84	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м² окрашиваемой поверхности**	5,14083	3 345,0 3 123,0	3,0 1,0	17 196,0 16 055,0	15,0 5,0	1 126,0		17 196,0
			Итого по разделу 3: Внутренняя монолитная лестница АС-74 - 79					34 508 32 218	30 10	2 259 0	0 0	34 508
			Раздел 4: Стены АС-39									
3	146	6110-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике**	**м деформационных швов**	30,74	9 254,0 3 899,0	128,0 21,0	284 468,0 119 855,0	3 935,0 646,0	160 678,0		284 468,0
			Итого по разделу 4: Стены АС-39					284 468 119 855	3 935 646	160 678 0	0 0	284 468
			Раздел 5: Перекрытие АС-66 - 73									
			Монолитный участок МУ-5 (3шт)									
4	173	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м³**	2	141 030,0 86 224,0	6 169,0 1 192,0	282 060,0 172 448,0	12 338,0 2 384,0	97 274,0		282 060,0
			Монолитный участок МУ-7 (3шт)									
5	183	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м³**	4,06	141 030,0 86 224,0	6 169,0 1 192,0	572 582,0 350 069,0	25 047,0 4 840,0	197 466,0		572 582,0
			Итого по разделу 5: Перекрытие АС-66 - 73					854 642 522 517	37 385 7 224	294 740 0	0 0	854 642
			Раздел 6: Парапет АС-92 - 95									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ. тенге: материалы / оборудование. мебель. инвентарь	Накладные расходы. тенге / Сметная прибыль. тенге	Всего стоимость с НР и СП. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Решетки									
6	198	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	0,48858	230 888,0 218 961,0	5 235,0 1 010,0	112 807,0 106 980,0	2 557,0 493,0	3 270,0		112 807,0
7	200	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	14,16882	3 345,0 3 123,0	3,0 1,0	47 395,0 44 249,0	42,0 14,0	3 103,0		47 395,0
			Итого по разделу 6: Парапет АС-92 - 95					160 202 151 229	2 599 507	6 373 0	0 0	160 202
			Раздел 7: Кровля АС-90									
8	222	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	81	2 230,0 1 380,0	22,0 6,0	180 630,0 111 780,0	1 782,0 486,0	67 068,0		180 630,0
9	223	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	81	1 822,0		147 582,0		147 582,0		147 582,0
10	224	224-105-0301 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**шт.**	4	1 220,0		4 880,0		4 880,0		4 880,0
11	225	6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	139	4 057,0 1 164,0	2 504,0 502,0	563 923,0 161 796,0	348 056,0 69 778,0	54 071,0		563 923,0
12	226	224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	139	856,0		118 984,0		118 984,0		118 984,0
			Прочее АС-86									
13	227	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	0,7548	245 820,0 157 073,0	62 552,0 17 593,0	185 545,0 118 559,0	47 214,0 13 279,0	19 772,0		185 545,0
14	228	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	0,7548	1145 676,0		864 756,0		864 756,0		864 756,0
15	229	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	21,8892	3 345,0 3 123,0	3,0 1,0	73 219,0 68 360,0	66,0 22,0	4 794,0		73 219,0
16	230	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Желоба подвесные. Устройство**	**м желобов**	136	2 401,0 1 294,0	30,0 8,0	326 536,0 175 984,0	4 080,0 1 088,0	146 472,0		326 536,0
17	231	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	112	5 824,0 5 505,0	215,0 51,0	652 288,0 616 560,0	24 080,0 5 712,0	11 648,0		652 288,0
18	232	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**м**	136	2 371,0		322 456,0		322 456,0		322 456,0
19	233	224-106-0110 *РСНБ РК 2022*	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**шт.**	55	1 401,0		77 055,0		77 055,0		77 055,0
20	234	224-106-0105 *РСНБ РК 2022*	**Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**шт.**	4	4 090,0		16 360,0		16 360,0		16 360,0
21	235	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	68	1 094,0		74 392,0		74 392,0		74 392,0
22	236	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	112	2 690,0		301 280,0		301 280,0		301 280,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	237	224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	**шт.**	32	1 310,0		41 920,0		41 920,0		41 920,0
24	238	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	16	2 666,0		42 656,0		42 656,0		42 656,0
25	239	6110-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка**	**1 воронка**	8	3 691,0 645,0	269,0 56,0	29 528,0 5 160,0	2 152,0 448,0	22 216,0		29 528,0
26	240	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	40	7 500,0 4 524,0	33,0 8,0	300 000,0 180 960,0	1 320,0 320,0	117 720,0		300 000,0
			Слуховые окна (2шт) АС-96 - 98									
27	247	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная**	**шт.**	4	389,0		1 556,0		1 556,0		1 556,0
28	248	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	**Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ**	**шт.**	4	750,0		3 000,0		3 000,0		3 000,0
29	249	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	**Ручка раздельная**	**пара**	2	2 802,0		5 604,0		5 604,0		5 604,0
			Итого по разделу 7: Кровля АС-90					4334 150 1439 159	428 750 91 133	2466 242 0	0 0	4334 150
			Раздел 8: Полы АС-20									
			Подраздел 1: 1-этаж									
30	259	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее**	**$м^2$ покрытия**	366,27	5 591,0 1 063,0	114,0 36,0	2047 816,0 389 345,0	41 755,0 13 186,0	1616 716,0		2047 816,0
			Итого по подразделу 1: 1-этаж					2047 816 389 345	41 755 13 186	1616 716 0	0 0	2047 816
			Подраздел 2: 2-этаж									
31	271	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее**	**$м^2$ покрытия**	452,61	5 591,0 1 063,0	114,0 36,0	2530 543,0 481 124,0	51 598,0 16 294,0	1997 820,0		2530 543,0
			Итого по подразделу 2: 2-этаж					2530 543 481 124	51 598 16 294	1997 820 0	0 0	2530 543
			Подраздел 3: 3-этаж									
32	285	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее**	**$м^2$ покрытия**	457,67	5 591,0 1 063,0	114,0 36,0	2558 833,0 486 503,0	52 174,0 16 476,0	2020 156,0		2558 833,0
33	293	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	693	3 499,0 1 133,0	32,0 9,0	2424 807,0 785 169,0	22 176,0 6 237,0	1617 462,0		2424 807,0
34	294	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике**	**м плинтусов**	941,34	711,0 500,0	2,0 1,0	669 293,0 470 670,0	1 882,0 941,0	196 740,0		669 293,0
35	295	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$ поверхности облицовки**	14,58	10 617,0 7 479,0	44,0 14,0	154 796,0 109 044,0	641,0 204,0	45 111,0		154 796,0
			Итого по подразделу 3: 3-этаж					5807 729 1851 386	76 873 23 858	3879 469 0	0 0	5807 729
			Итого по разделу 8: Полы АС-20					10386 088 2721 855	170 226 53 338	7494 005 0	0 0	10386 088
			Раздел 9: Проемы АС-22									
36	307	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол**		16,86	3 487,0	42,0	58 791,0	708,0			58 791,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м² перегородок (за вычетом проемов)		3 445,0	10,0	58 082,5	168,5			
37	308	223-301-0103 *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 (перегородка), внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом**	м²	16,86	108 394,0		1827 523,0		1827 523,0		1827 523,0
38	316	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	м²	8,19	10 338,0 9 141,0	138,0 45,0	84 668,0 74 865,0	1 131,0 369,0	8 673,0		84 668,0
39	317	223-207-0202 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный**	м²	8,19	73 275,0		600 122,0		600 122,0		600 122,0
40	318	223-502-0901 *РСНБ РК 2022*	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания**	пара	67	5 427,0		363 609,0		363 609,0		363 609,0
41	319	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1**	шт.	67	3 410,0		228 470,0		228 470,0		228 470,0
			Итого по разделу 9: Проемы АС-22					3163 183 132 948	1 839 538	3028 397 0	0 0	3163 183
			Раздел 10: Отделка фасада АС-7									
42	330	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка фасада металлосайдингом с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов**	м²	1 180,22	10 651,0 8 207,0	27,0 5,0	12570 523,0 9686 066,0	31 866,0 5 901,0	2852 592,0		12570 523,0
			Итого по разделу 10:					12570 523 9686 066	31 866 5 901	2852 592 0	0 0	12570 523
			Раздел 11: Отделка помещений АС-21									
			Потолки									
43	339	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	579,057	2 603,0 2 413,0	14,0 4,0	1507 285,5 1397 264,4	8 106,9 2 316,3	101 913,9		1507 285,5
			Стены									
44	344	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	357,819	2 098,0 1 921,0	13,0 4,0	750 704,4 687 370,2	4 651,8 1 431,3	58 682,4		750 704,4
			Итого по разделу 11:					2257 990 2084 635	12 759 3 748	160 596 0	0 0	2257 990
			Раздел 12: Вентшахты АС-80 - 85									
45	357	6105-0201-1115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	м³ кладки (без вычета пустот)	4,6854	91 914,0 58 118,0	5 350,0 1 649,0	430 654,0 272 306,0	25 067,0 7 726,0	133 281,0		430 654,0
46	358	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0398	286 370,0 280 669,0	5 701,0 1 509,0	11 398,0 11 171,0	227,0 60,0			11 398,0
47	359	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0398	292 427,0		11 639,0		11 639,0		11 639,0
			Итого по разделу 12: Вентшахты АС-80 - 85					453 691 283 477	25 294 7 786	144 920 0	0 0	453 691
			Раздел 13: Крыльцо Кр-2 АС-111									
48	364	6106-0304-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев**	м	3,14	35 701,0 5 727,0	5,0 0,0	112 101,0 17 983,0	16,0 0,0	94 103,0		112 101,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Козырек К-2 АС-114									
49	367	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м² окрашиваемой поверхности**	0,71311	3 345,0 3 123,0	3,0 1,0	2 385,0 2 227,0	2,0 1,0	156,0		2 385,0
			Итого по разделу 13: Крыльцо Кр-2 АС-111					114 486 20 210	18 1	94 259 0	0 0	114 486
			ИТОГО по акту					34613 931 17194 168	714 701 170 831	16705 061 0	0 0	34613 931
			02-01-03 Отопление и вентиляция									
			Раздел 1: Отопление ветка 1									
1	3	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных**	**шт.**	3	1 922,0 1 893,0	2,0 1,0	5 766,0 5 679,0	6,0 3,0	81,0		5 766,0
2	4	245-510-0215 *СпрСЦ 10.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, версия UK, Tmax 120°C, PN 10 DN 15, модель RA-N UK**	**шт.**	3	10 872,0		32 616,0		32 616,0		32 616,0
3	5	245-405-2101 *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°C до 26°C с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	3	8 698,0		26 094,0		26 094,0		26 094,0
4	6	245-405-3401 *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П, прямой, Тмакс 120°C, PN 16, типа Danfoss DN 15**	**шт.**	3	7 353,0		22 059,0		22 059,0		22 059,0
5	7	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка кранов воздушных**	**шт.**	3	897,0 750,0	0,0 0,0	2 691,0 2 250,0	0,0 0,0	441,0		2 691,0
6	8	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°C, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	1	1 695,0		1 695,0		1 695,0		1 695,0
			Итого по разделу 1: Отопление ветка 1					90 921 7 929	6 3	82 986 0	0 0	90 921
			Раздел 2: Отопление ветка 2									
7	18	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных**	**шт.**	101	1 922,0 1 893,0	2,0 1,0	194 122,0 191 193,0	202,0 101,0	2 727,0		194 122,0
8	19	245-510-0215 *СпрСЦ 10.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, версия UK, Tmax 120°C, PN 10 DN 15, модель RA-N UK**	**шт.**	101	10 872,0		1098 072,0		1098 072,0		1098 072,0
9	20	245-405-2101 *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°C до 26°C с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	101	8 698,0		878 498,0		878 498,0		878 498,0
10	21	245-405-3401 *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П, прямой, Тмакс 120°C, PN 16, типа Danfoss DN 15**	**шт.**	101	7 353,0		742 653,0		742 653,0		742 653,0
11	22	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка кранов воздушных**	**шт.**	101	897,0 750,0	0,0 0,0	90 597,0 75 750,0	0,0 0,0	14 847,0		90 597,0
12	23	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°C, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	13	1 695,0		22 035,0		22 035,0		22 035,0
			Итого по разделу 2: Отопление ветка 2					3025 977 266 943	202 101	2758 832 0	0 0	3025 977
			Раздел 4: Вентиляция П1									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	64	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм**	шт.	1	6 492,0 5 657,0	110,0 28,0	6 492,0 5 657,0	110,0 28,0	725,0		6 492,0
14	65	246-303-0308 *РСНБ РК 2022*	**Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 1000 мм**	шт.	1	9 262,0		9 262,0		9 262,0		9 262,0
15	66	6118-0203-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1600 мм**	шт.	5	7 354,0 6 298,0	114,0 28,0	36 770,0 31 490,0	570,0 140,0	4 710,0		36 770,0
16	67	246-303-0309 *РСНБ РК 2022*	**Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 1500 мм**	шт.	5	11 954,0		59 770,0		59 770,0		59 770,0
17	75	234-302-0203 *РСНБ РК 2022*	**Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 120 мин, толщина 38 мм**	$м^2$	40,02	7 010,0		280 540,0		280 540,0		280 540,0
18	76	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	$м^3$	2,5	97 955,0 79 396,0	5 002,0 1 649,0	244 888,0 198 490,0	12 506,0 4 123,0	33 892,0		244 888,0
19	77	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50**	$м^3$	2,7	16 922,0		45 689,0		45 689,0		45 689,0
			Итого по разделу 4: Вентиляция П1					683 411 235 637	13 186 4 291	434 588 0	0 0	683 411
			Раздел 5: Вентиляция П2									
20	92	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм**	шт.	4	6 492,0 5 657,0	110,0 28,0	25 968,0 22 628,0	440,0 112,0	2 900,0		25 968,0
21	93	246-303-0308 *РСНБ РК 2022*	**Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 1000 мм**	шт.	4	9 262,0		37 048,0		37 048,0		37 048,0
22	100	234-302-0203 *РСНБ РК 2022*	**Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 120 мин, толщина 38 мм**	$м^2$	17,94	7 010,0		125 759,0		125 759,0		125 759,0
23	101	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	$м^3$	1,24	97 955,0 79 396,0	5 002,0 1 649,0	121 464,0 98 451,0	6 203,0 2 045,0	16 811,0		121 464,0
24	102	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50**	$м^3$	1,3392	16 922,0		22 662,0		22 662,0		22 662,0
			Итого по разделу 5: Вентиляция П2					332 901 121 079	6 643 2 157	205 180 0	0 0	332 901
			Раздел 6: Вентиляция В1									
25	114	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм**	шт.	6	6 492,0 5 657,0	110,0 28,0	38 952,0 33 942,0	660,0 168,0	4 350,0		38 952,0
26	115	246-303-0308 *РСНБ РК 2022*	**Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 1000 мм**	шт.	6	9 262,0		55 572,0		55 572,0		55 572,0
27	120	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	$м^3$	0,84	97 955,0 79 396,0	5 002,0 1 649,0	82 282,0 66 693,0	4 202,0 1 385,0	11 388,0		82 282,0
28	121	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50**	$м^3$	0,9072	16 922,0		15 352,0		15 352,0		15 352,0
			Итого по разделу 6: Вентиляция В1					192 158 100 635	4 862 1 553	86 662 0	0 0	192 158
			Раздел 7: Вентиляция ВЕ1-ВЕ13									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	126	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	м³	4,5	97 955,0 79 396,0	5 002,0 1 649,0	440 798,0 357 282,0	22 509,0 7 421,0	61 006,0		440 798,0
30	127	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50**	м³	4,86	16 922,0		82 241,0		82 241,0		82 241,0
			Итого по разделу 7: Вентиляция ВЕ1-ВЕ13					523 039 357 282	22 509 7 421	143 247 0	0 0	523 039
			ИТОГО по акту					4848 407 1089 505	47 408 15 526	3711 495 0	0 0	4848 407
			02-01-04 Водопровод и канализация									
			Раздел 1: Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
1	20	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	шт.	12	8 973,0 7 606,0	259,0 55,0	107 676,0 91 272,0	3 108,0 660,0	13 296,0		107 676,0
2	21	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	12	56 615,0		679 380,0		679 380,0		679 380,0
3	22	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	24	2 149,0		51 576,0		51 576,0		51 576,0
4	23	242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	80	7 592,0		607 360,0		607 360,0		607 360,0
5	24	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	м подводок	48,6	1 457,0 1 457,0	0,0 0,0	70 810,0 70 810,0	0,0 0,0			70 810,0
6	25	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	м	48,6	524,0		25 466,0		25 466,0		25 466,0
7	26	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка смесителя**	шт.	39	3 990,0 3 941,0	0,0 0,0	155 610,0 153 699,0	0,0 0,0	1 911,0		155 610,0
8	27	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм**	шт.	33	11 136,0		367 488,0		367 488,0		367 488,0
9	28	244-104-0502 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором**	шт.	6	9 944,0		59 664,0		59 664,0		59 664,0
10	31	6301-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 250 мм**	км	0,002	4515 647,0 2776 148,0	1359 019,0 380 489,0	9 031,0 5 552,0	2 718,0 761,0	761,0		9 031,0
11	32	241-102-0235 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм**	м	2	18 526,0		37 052,0		37 052,0		37 052,0
12	37	248-305-0106 *РСНБ РК 2022*	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10**	шт.	11	18 470,0		203 170,0		203 170,0		203 170,0
			Итого по разделу 1: Водопровод хозяйственно-питьевой В1					2374 283 321 333	5 826 1 421	2047 124 0	0 0	2374 283
			Раздел 2: Канализация хозяйственно-бытовая К1									
13	56	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	комплект	17	46 821,0 8 649,0	166,0 55,0	795 957,0 147 033,0	2 822,0 935,0	646 102,0		795 957,0
14	57	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	комплект	17	14 807,0		251 719,0		251 719,0		251 719,0
15	58	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды**		33	13 515,0	366,0	445 995,0	12 078,0	136 521,0		445 995,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ. тенге: материалы / оборудование. мебель. инвентарь	Накладные расходы. тенге / Сметная прибыль. тенге	Всего стоимость с НР и СП. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект		9 012,0	125,0	297 396,0	4 125,0			
16	59	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм**	шт.	33	10 871,0		358 743,0		358 743,0		358 743,0
17	62	6115-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка биде**		6	8 737,0	100,0	52 422,0	600,0	15 348,0		52 422,0
				комплект		6 079,0	34,0	36 474,0	204,0			
18	63	244-101-0803 *СнрСЦ 10.2024*	**Биде с переливом и без перелива размерами L 540 мм, B 316 мм, подвесное, с переливом, типа GROHE**	шт.	6	127 121,0		762 726,0		762 726,0		762 726,0
19	76	6114-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб, диаметр до 100 мм**	м	12	8 713,0	271,0	104 556,0	3 252,0	27 984,0		104 556,0
						6 110,0	74,0	73 320,0	888,0			
			Итого по разделу 2: Канализация хозяйственно-бытовая К1					2772 118	18 752	2199 143	0	2772 118
								554 223	6 152	0	0	
			Раздел 3: Горячее водоснабжение Т3									
20	92	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	1	2 628,0		2 628,0		2 628,0		2 628,0
21	93	242-301-1103 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	60	29 308,0		1758 480,0		1758 480,0		1758 480,0
22	97	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	м подводок	17	1 457,0	0,0	24 769,0	0,0			24 769,0
						1 457,0	0,0	24 769,0	0,0			
23	98	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	м	17	524,0		8 908,0		8 908,0		8 908,0
			Итого по разделу 3: Горячее водоснабжение Т3					1794 785	0	1770 016	0	1794 785
								24 769	0	0	0	
			ИТОГО по акту					6941 186	24 578	6016 283	0	6941 186
								900 325	7 573	0	0	

02-01-05 Электроосвещение

			Раздел 1: Шкаф-боксы распределительные									
			1ЩО, 3ЩО									
1	1	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	шт.	2	18 007,0	302,0	36 014,0	604,0	6 360,0		36 014,0
						14 525,0	92,0	29 050,0	184,0			
2	2	247-201-0213 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	2	10 502,0		21 004,0		21 004,0		21 004,0
3	3	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	30	6 102,0	0,0	183 060,0	0,0	570,0		183 060,0
						6 083,0	0,0	182 490,0	0,0			
4	4	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	20	522,0		10 440,0		10 440,0		10 440,0
5	5	247-204-2533 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 25 А**	шт.	2	3 003,0		6 006,0		6 006,0		6 006,0
6	6	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	шт.	8	3 554,0		28 432,0		28 432,0		28 432,0
			2ЩО									
7	8	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	шт.	1	18 007,0	302,0	18 007,0	302,0	3 180,0		18 007,0
						14 525,0	92,0	14 525,0	92,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	9	247-201-0213 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	10 502,0		10 502,0		10 502,0		10 502,0
9	10	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	13	6 102,0 6 083,0	0,0 0,0	79 326,0 79 079,0	0,0 0,0	247,0		79 326,0
10	11	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	9	522,0		4 698,0		4 698,0		4 698,0
11	12	247-204-2533 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 25 А**	шт.	1	3 003,0		3 003,0		3 003,0		3 003,0
12	13	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	шт.	3	3 554,0		10 662,0		10 662,0		10 662,0
			1ЩАО									
13	15	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	шт.	1	15 968,0 12 865,0	302,0 92,0	15 968,0 12 865,0	302,0 92,0	2 801,0		15 968,0
14	16	247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	6 287,0		6 287,0		6 287,0		6 287,0
15	17	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	5	6 102,0 6 083,0	0,0 0,0	30 510,0 30 415,0	0,0 0,0	95,0		30 510,0
16	18	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	4	522,0		2 088,0		2 088,0		2 088,0
17	19	247-204-2532 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 20 А**	шт.	1	3 003,0		3 003,0		3 003,0		3 003,0
			Итого по разделу 1: Шкаф-боксы распределительные					469 010 348 424	1 208 368	119 378 0	0 0	469 010
			Раздел 3: Прокладка кабелей									
18	31	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	шт.	199	1 101,0 1 095,0	1,0 0,0	219 099,0 217 905,0	199,0 0,0	995,0		219 099,0
19	32	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	86	613,0		52 718,0		52 718,0		52 718,0
20	33	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	64	478,0		30 592,0		30 592,0		30 592,0
21	34	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	31	536,0		16 616,0		16 616,0		16 616,0
22	35	247-212-0106 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Трехклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	18	875,0		15 750,0		15 750,0		15 750,0
23	36	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	шт.	8	977,0 960,0	1,0 0,0	7 816,0 7 680,0	8,0 0,0	128,0		7 816,0
24	37	247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54**	шт.	8	1 229,0		9 832,0		9 832,0		9 832,0
25	38	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А**	шт.	1	7 284,0 6 869,0	218,0 68,0	7 284,0 6 869,0	218,0 68,0	197,0		7 284,0
26	39	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30**	шт.	1	18 902,0		18 902,0		18 902,0		18 902,0
			Итого по разделу 3: Прокладка кабелей					378 609	425	145 730	0	378 609

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ. тенге: материалы / оборудование. мебель. инвентарь	Накладные расходы. тенге / Сметная прибыль. тенге	Всего стоимость с НР и СП. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								232 454	68	0	0	
			ИТОГО по акту					847 619	1 633	265 108	0	847 619
								580 878	436	0	0	
			ИТОГО ПО БЛОКУ А					47251 143	788 320	26697 947	0	47251 143
								19764 876	194 366	0	0	0

Блок Б

02-02-01 Архитектурно-строительные работы

			Раздел 4: Кровля АС-38,41									
1	44	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву**	$м^2$	15,5	1 111,0 1 074,0	9,0 3,0	17 220,0 16 647,0	140,0 47,0	434,0		17 220,0
2	45	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг**	$м^2$	15,5	2 741,0		42 486,0		42 486,0		42 486,0
			Слуховое окно АС-42,43									
3	76	6108-0501-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Остекление окна с одним перелетом, толщина стекла 4 мм**	$м^2$	0,2	5 302,0 2 565,0	56,0 15,0	1 060,0 513,0	11,0 3,0	536,0		1 060,0
			Водосточная система									
4	77	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	24	2 401,0 1 294,0	30,0 8,0	57 624,0 31 056,0	720,0 192,0	25 848,0		57 624,0
5	78	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	8	5 824,0 5 505,0	215,0 51,0	46 592,0 44 040,0	1 720,0 408,0	832,0		46 592,0
6	79	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	24	2 371,0		56 904,0		56 904,0		56 904,0
7	80	224-106-0110 *РСНБ РК 2022*	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	шт.	7	1 401,0		9 807,0		9 807,0		9 807,0
8	81	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	шт.	69	1 094,0		75 486,0		75 486,0		75 486,0
9	82	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	8	2 690,0		21 520,0		21 520,0		21 520,0
10	83	224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	шт.	6	1 310,0		7 860,0		7 860,0		7 860,0
11	84	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	4	2 666,0		10 664,0		10 664,0		10 664,0
12	85	6110-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка**	1 воронка	2	3 691,0 645,0	269,0 56,0	7 382,0 1 290,0	538,0 112,0	5 554,0		7 382,0
			Итого по разделу 4: Кровля АС-38,41					354 605 93 546	3 129 762	257 931 0	0 0	354 605
			Раздел 5: Полы АС-10									
			Узел 531									
13	91	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее**	$м^2$ покрытия	17,48	5 591,0 1 063,0	114,0 36,0	97 731,0 18 581,0	1 992,0 629,0	77 157,0		97 731,0

Примечания

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ. тенге: материалы / оборудование. мебель. инвентарь	Накладные расходы. тенге / Сметная прибыль. тенге	Всего стоимость с НР и СП. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	97	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	188,4	3 499,0 1 133,0	32,0 9,0	659 212,0 213 457,0	6 029,0 1 696,0	439 725,0		659 212,0
15	98	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике**	м плинтусов	21,94	711,0 500,0	2,0 1,0	15 599,0 10 970,0	44,0 22,0	4 586,0		15 599,0
			Итого по разделу 5: Полы АС-10					772 542 243 008	8 065 2 347	521 468 0	0 0	772 542
			Раздел 6: Проемы АС-11									
16	106	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	20,45	3 248,0 1 863,0	10,0 2,0	66 422,0 38 098,0	205,0 41,0	28 119,0		66 422,0
17	113	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	$м^2$	3,51	11 193,0 9 825,0	131,0 42,0	39 287,0 34 486,0	459,0 147,0	4 342,0		39 287,0
18	114	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	$м^2$	3,51	67 001,0		235 174,0		235 174,0		235 174,0
19	115	223-502-0901 *РСНБ РК 2022*	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания**	пара	2	5 427,0		10 854,0		10 854,0		10 854,0
20	116	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1**	шт.	2	3 410,0		6 820,0		6 820,0		6 820,0
			Итого по разделу 6: Проемы АС-11					358 557 72 584	664 188	285 309 0	0 0	358 557
			Раздел 7: Отделка фасада АС-5									
21	118	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка фасада металлосайдингом с устройством теплоизоляционного слоя. с лесов**	$м^2$	46,65934	10 651,0 8 207,0	27,0 5,0	496 968,69 382 933,29	1 259,75 233,26	112 775,65		496 968,69
			Итого по разделу 7:					496 969 382 933	1 260 233	112 776 0	0 0	496 969
			ИТОГО по акту					1982 673 792 071	13 118 3 530	1177 484 0	0 0	1982 673
			ИТОГО					49233816,00 20556947,00	801438,00 197896,00	27875431,00 0,00	0,00 0,00	49233815,64 0,00

			Итого по смете									49233816
			Оборудование									0
			Ифтого без оборудования									49233816
			Общеплощадочные затраты	5,3 %								2609392
			Итого с общеплощадочными затратами									51843208
			Сметная прибыль	5%								2592160
			Итого сметная прибыль									54435368
			Непредвиденные работы и затраты	2 %								1036864
			Итого с непредвиденными работами и затратами									55472232
			Итого по части II в сменых ценах:									55472232

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе 2024г за минусом выполенных СМР									6871453
			2025 год - 69 %,									48600779
			Итого по части II в сменых ценах:									55472232
			2024 год - 31 %, K=1	1								6871453
			2025 год - 69 %, K=1,079	1,079								52440241
			Итого по части II в прогнозных ценах									59311694
			Итого с понижающим коэффициентом, K=0,98	0,98							58125460, 10	
			Налог на добавленную стоимость -12%	12%								6975055, 21
			Всего по сводному сметному расчету									65100515, 32

Подрядчик:

Директор ТОО «Таразстрой-2004»

К.К.Баккараев.

Субподрядчик:

Руководитель

ТОО "КазМунайҚұрылыс" **Абдрасилов Н.Б.**

Проверил: Цибина А.