Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021года №53
форма

Декларация о соответствии

«27» 10 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Таразстрой-2004"** - Лицензия: 16017311, от 11.11.2016года, I категория, Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, Ниеткалиев 100г, 8 777 230 22 92.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Баккараев Куат Кенисбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство пристройки учебного корпус на 300 мест, актового зала, столовой и внутреннего туалета к средней школе №15 города Тараз, Жамбылской области» Корректировка»,** Жамбылская область, г.Тараз, ул.Абая 216.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области», руководитель Орумбаев Е. К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительное–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектное–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) ТОО «КазМунайКурылыс». №15011136 от 12.06.2015г.

наименование организации

2) ТОО «Интеллект Азия». №22019439 от 19.10.2022г.

наименование организации

3) ТОО «Баспана Құрылыс-2020». №20016351 от 30.10.2022г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «СуКұрылысПроект», б/н.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а):

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области», №99-Ѳ от 23.10.2024 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Показатели	
		Заявлены по проекту	Рекомендуемые к утверждению
300	мест	300	300

«**Строительство пристройки учебного корпуса на 300 мест, актового зала, столовой и внутреннего туалета к средней школе №15 города Тараз Жамбылской области». Корректировка»** имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	3401,36	3401,36
Число этажей	этаж	3-1	3-1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	18460,07	18460,07
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Уровень ответственности зданий – II (нормальный).
Класс здания – II.

Степень долговечности – II.
Степень огнестойкости – II.
Класс функциональной пожарной опасности помещений – Ф 4.1.
Категория здания по взрывопожарной пожарной опасности – Д.
Класс пожарной опасности строительных конструкций – С1.

Объёмно-планировочное решение

Объемно-планировочные решения здания школы приняты в соответствии с требованиями СП РК 3.02-111-2012 «Общеобразовательные учреждения», СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков», утвержденные постановлением Правительства РК N1684 от 30.12.2011г.

Технически сложный объект II (нормальный) уровень ответственности.

Архитектурно-планировочные решения приняты исходя из условия компактности и комфортности при эксплуатации.

Проектируемые здания школы состоят из 4-х блоков, разделенных антисейсмическими швами и одним отдельно-стоящим блоком.

Блок А – трехэтажное здание из кирпичной кладки, прямоугольной формы в плане, с чердаком, с размерами в осях 51,00х15,60 м. Высота этажей - 3,30 м.

На первом этаже размещаются: 2 лестничные клетки, коридор, тамбур, 3 класса учебных кабинетов, гардероб 5-11 классов, вестибюль, санузлы для мальчиков, санузлы для девочек с кабиной личной гигиены, санузел для преподавателей, кабинет врача с процедурной и санузлом, кабинет психолога –логопеда, помещение для охраны, электрощитовая, бухгалтерия, методический кабинет – учительская, кабинет директора, кабинет завучей, комната уборочного инвентаря.

На втором этаже размещаются: 2 лестничные клетки, коридор, 2 рекреации, 3 класса учебных кабинетов, 2 универсальных кабинета, кабинет физики с лаборантской, санузлы для мальчиков, санузлы для девочек с кабиной личной гигиены, помещение уборочного инвентаря, кабинет начальной военной подготовки с комнатой для хранения оружия.

На третьем этаже размещаются: 2 лестничные клетки, коридор, 2 рекреации, кабинет биологии с лаборантской, универсальный кабинет, 2 кабинета информатики и вычислительной техники с лаборантской, 3 кабинета иностранного языка, кабинет химии с лаборантской, санузлы для мальчиков, санузлы для девочек с кабиной личной гигиены, комната уборочного инвентаря.

Блок Б – одноэтажное здание из кирпичной кладки, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 12,00х24,00 м. Высота помещений - 3,0 м.

В блоке размещаются: обеденный зал, горячий и холодный цех, моечная столовой и кухонной посуды, овощной цех, мясорыбный цех, помещение холодильников, помещение пищевых отходов, кладовая сухих и сыпучих продуктов, кладовая овощей, загрузочная, коридор, комната персонала с санузлом, умывальная и кабинет заведующего столовой.

Блок В - одноэтажное здание из кирпичной кладки, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 24,0х15,0 м. Высота помещения - 7,0м.

Блок Г – одноэтажное здание из кирпичной кладки, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 9,0х22,40м. Высота помещений - 3,0м.

В блоке Г размещаются: коридор, снарядная, 2 раздевальные, санузлы и душевые для мальчиков и девочек, инвентарная - инструкторская, комната уборочного инвентаря, комната персонала, тепловой пункт.

Блок Д – одноэтажное здание из кирпичной кладки, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 18,90х14,40. Высота помещений - 3,0м.

В блоке Д размещаются: мастерские по обработке металла, ткани, дерева, кабинет кулинарии, кабинет инструктора, тамбур, коридор.

Галерея - одноэтажное здание из кирпичной кладки, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 8,5х3,0. Высота помещений - 3,0м.

Из всех блоков школы предусмотрены эвакуационные выходы непосредственно наружу.

Основные технические показатели

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Показатели	
		Заявлены по проекту	Рекомендуемые к утверждению
300	мест	300	300
Площадь выделенного участка для строительства школы	М2	2086,41	2086,41

Здание школы

Общая площадь	м2	3401,36	3401,36
Площадь застройки	м2	2172,36	2172,36
Строительный объем	м3	18460,07	18460,07
Этажность	этаж	3-1	3-1
Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2024-2025 г.г., в том числе: СМР, оборудование, прочие	млн.тенге млн.тенге млн.тенге	2 650,433 1 884,224 383,211 382,998	2 010,846 1 443,363 295,447 272,035
В том числе: в ценах 2024-2025 г. 2024г. 2025г.	млн.тенге млн.тенге млн.тенге	2 650,433	598,800 1 412,046
Нормативная продолжительность строительства	Месяц	9	9

Технологические решения

Проект выполнен на основании задания на проектирование и действующих нормативных документов и обеспечивает осуществление образовательного процесса, реализующего учебные программы среднего (полного) образования с пред школьного по 11 классы.

Наполняемость классов 25 учащихся. Вновь проектируемые объекты школы состоят из 5

блоков: блок А - 3-х этажный – учебно-административный для среднего и старшего звена, блок Б - одноэтажный - столовая, блок В -спортивный зал, блок Г – галерея, блок Д-мастерские.

В блоке А на 1 этаже расположены вестибюль с гардеробом, помещение охраны, кабинет директора, приемная - кабинет делопроизводства, бухгалтерия, кабинет завучей, учительская, медицинский блок с кабинетами врача, кабинет психолога-логопеда, процедурной, 3 класса - учебных кабинета для 5-11 классов, санузлы, комната уборочного инвентаря. На 2-ом этаже проектом предусмотрены: 3 класса - учебных кабинета для 5-11 классов, 2 универсальных кабинета, кабинет физики с лаборантской, кабинет НВП с лаборантской, санузлы, комната уборочного инвентаря.

На 3-ем этаже расположены: универсальный кабинет, 2 кабинета информатики и вычислительной техники с лаборантской, кабинет химии с лаборантской, кабинет биологии с лаборантской, 3 кабинета иностранного языка, санузлы, комната уборочного инвентаря.

Учебные помещения включают рабочую зону, зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, активной деятельности.

Учебные кабинеты оборудуются учебными двухместными столами со стульями с учетом групп роста, блоками шкафов для хранения учебных пособий, свертывающими экранами, жалюзи на окнах; предусмотрены электрические розетки для подключения видео, телеаппаратуры, раковины для мытья рук.

Лаборатории физики, химии (биологии) предназначены для проведения учебных занятий. Лаборатории оснащены демонстрационными столами с подводом воды, электричества, вытяжным шкафом в лаборатории химии, классными досками, ученическими лабораторными столами с подводом коммуникаций.

В лаборантской осуществляется подготовительная деятельность к урокам, монтирование и налаживание демонстрационных установок, ремонт пособий.

Лаборантские оборудуются блоками шкафов для хранения приборов, учебных таблиц, раковинами. Демонстрационные столы устанавливаются на подиум. Проектом предусмотрены современные информационные технологии обучения - интерактивный метод обучения на базе интерактивных досок. Кабинет иностранных языков оснащен комплектом лингафонного оборудования.

В блоке Б расположена столовая.

Для обеспечения питанием учащихся предусмотрена столовая на 109 мест в том числе место для МГН, которая работает на сырье. Производственные помещения предусмотрены с отдельным входом, доставка продуктов и товаров осуществляется через загрузочную. Проектом предусмотрены складские помещения: кладовая сухих продуктов, кладовая овощей, помещение холодильников для мясных, молочных продуктов. Также предусмотрена кладовая пищевых отходов с холодильником. Производственные помещения представлены следующими помещениями: цех мясных и рыбных полуфабрикатов, овощной цех, холодный и горячие цеха. Также предусмотрены моечная кухонной и столовой посуды.

Объемно - планировочные решения пищеблока предусматривают соблюдение следующих требований: поточность технологического процесса; исключение встречных потоков технологической основы и готовой продукции; исключение встречных потоков использованной и чистой посуды; исключение пересечения путей движения учащихся и персонала.

Производственные помещения пищеблока оснащены современным тепловым, холодильным, механическим и вспомогательным оборудованием. Цеха имеют удобную связь друг с другом, а также с другими помещениями. Для персонала предусмотрена гардеробная с душевой, оборудованная шкафчиками для домашней и рабочей одежды.

Блок В - спортивный зал.

Зал предназначен для физкультурно-оздоровительных занятий обучающихся школьников, начиная с начальных классов до старших, для занятий баскетболом, волейболом, гимнастикой. Наряду с физкультурно-оздоровительными занятиями и тренировками спортивный

зал предполагается использовать для проведения локальных соревнований по спортивным играм, для массовых мероприятий, танцев. Использование спортивного зала. находится в зависимости от расстановки спортивного оборудования и степени его трансформации. Зал оснащен необходимым спортивным оборудованием.

В галерее блок Г, предусмотрены две раздевальные с душевыми и санузлами, снарядная для хранения спортивного инвентаря, комната персонала, комната уборочного инвентаря.

В блоке Д расположены мастерские по металлу и дереву, мастерская по обработке тканей, кабинет кулинарии, кабинет инструктора.

Состав работников педагогического персонала ежегодно утверждается в Управлении образования в зависимости от нормативной нагрузки на каждого преподавателя и предложений дирекции.

Архитектурно-планировочные решения

Уровень ответственности зданий – II (нормальный).

Класс здания – II.

Степень долговечности – II.

Степень огнестойкости – II.

Класс функциональной пожарной опасности помещений – Ф 4.1.

Категория здания по взрывопожарной пожарной опасности – Д.

Класс пожарной опасности строительных конструкций – С1.

Объёмно-планировочное решение

Объемно-планировочные решения здания школы приняты в соответствии с требованиями СП РК 3.02-111-2012 «Общеобразовательные учреждения», СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков», утвержденные постановлением Правительства РК N1684 от 30.12.2011г.

Технически сложный объект II (нормальный) уровень ответственности.

Архитектурно-планировочные решения приняты исходя из условия компактности и комфортности при эксплуатации.

Проектируемые здания школы состоят из 4-х блоков, разделенных антисейсмическими швами и одним отдельно-стоящим блоком.

Блок А – трехэтажное здание из кирпичной кладки, прямоугольной формы в плане, с чердаком, с размерами в осях 51,00х15,60 м. Высота этажей - 3,30 м.

На первом этаже размещаются: 2 лестничные клетки, коридор, тамбур, 3 класса учебных кабинетов, гардероб 5-11 классов, вестибюль, санузлы для мальчиков, санузлы для девочек с кабиной личной гигиены, санузел для преподавателей, кабинет врача с процедурной и санузлом, кабинет психолога –логопеда, помещение для охраны, электрощитовая, бухгалтерия, методический кабинет – учительская, кабинет директора, кабинет завучей, комната уборочного инвентаря.

На втором этаже размещаются: 2 лестничные клетки, коридор, 2 рекреации, 3 класса учебных кабинетов, 2 универсальных кабинета, кабинет физики с лаборантской, санузлы для мальчиков, санузлы для девочек с кабиной личной гигиены, помещение уборочного инвентаря, кабинет начальной военной подготовки с комнатой для хранения оружия.

На третьем этаже размещаются: 2 лестничные клетки, коридор, 2 рекреации, кабинет биологии с лаборантской, универсальный кабинет, 2 кабинета информатики и вычислительной техники с лаборантской, 3 кабинета иностранного языка, кабинет химии с лаборантской, санузлы для мальчиков, санузлы для девочек с кабиной личной гигиены, комната уборочного инвентаря

Блок Б – одноэтажное здание из кирпичной кладки, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 12,00х24,00 м. Высота помещений - 3,0 м.

В блоке размещаются: обеденный зал, горячий и холодный цех, моечная столовой и кухонной посуды, овощной цех, мясорыбный цех, помещение холодильников, помещение пищевых отходов, кладовая сухих и сыпучих продуктов, кладовая овощей, загрузочная, коридор, комната персонала с санузлом, умывальная и кабинет заведующего столовой.

Блок В - одноэтажное здание из кирпичной кладки, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 24,0х15,0 м. Высота помещения - 7,0м.

Блок Г – одноэтажное здание из кирпичной кладки, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 9,0х22,40м. Высота помещений - 3,0м.

В блоке Г размещаются: коридор, снарядная, 2 раздевальные, санузлы и душевые для мальчиков и девочек, инвентарная - инструкторская, комната уборочного инвентаря, комната персонала, тепловой пункт.

Блок Д – одноэтажное здание из кирпичной кладки, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 18,90х14,40. Высота помещений - 3,0м.

В блоке Д размещаются: мастерские по обработке металла, ткани, дерева, кабинет кулинарии, кабинет инструктора, тамбур, коридор.

Галерея - одноэтажное здание из кирпичной кладки, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 8,5х3,0. Высота помещений - 3,0м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ 29.04.2025г ;
месяц, год

окончание работ 28.10.2025г ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7,0

фактически, месяц: 6,0

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ «Жамбыл-Жылу»
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

ГКП «Жамбыл Су»
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

согласно ТУ № 258 от 01.10.2024г

Место печати(при наличии)

ТОО «Жамбылские электрические сети»
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии) Наружные сети выполнены согласно ТУ № 2018-2022

«Департамента эксплуатации сети доступа» РУСД Южного региона Объединение «Дивизион «Сеть» АО «Казахтелеком» Уэкбергенов И. Д.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты доступно населения

Дуйсенова Г.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство пристройки учебного корпуса на 300 мест, актового зала, столовой и внутреннего туалета к средней школе №15 города Тараз Жамбылской области». Корректировка»*** готовым к приемке в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ТаразСтрой-2004» Баккараев К.К.
фамилия, имя отчество (при наличии) руководителя ,подпись, дата

Место печати(при наличии)