Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ УТ-39(12) К ЖИЛЫМ ДОМАМ ПО ул.БАЙТУРСЫНОВА 126, 124/1, 124, 109 ТАЛАПКЕРСКИЙ 6, 8 ДО ВРЕЗКИ В ТЕПЛОТРАССУ 2 Ду400мм ПО ул. АКАН СЕРИ 59, К Ж/Д ул. ФАДХ бен АБДУЛЛ АЗИЗ 1 В Г. АСТАНЕ**

(наименование, адрес)

Объект : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ УТ39(12) К ЖИЛЫМ ДОМАМ ПО ул. БАЙТУРСЫНОВА 126, 124/1, 124, 109 ТАЛАПКЕРСКИЙ 6, 8 ДО ВРЕЗКИ В ТЕПЛОТРАССУ 2Ду400мм ПО ул. АКАН СЕРИ 59, К Ж/Д ул. ФАДХ БЕН АБДУЛЛ АЗИЗ 1 В г.АСТАНЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №417/28-24 от 28.02.2024

Акт выполненных работ №2

за **апрель 2024** на **02-01-02 ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6123-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,072	9 939 101,0	2 431 647,0	715 615,0	175 079,0	6 040,0		715 615,0	
						7 423 566,0	657 375,0	534 497,0	47 331,0				
2	16	241-402-0216 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 426х7,0 мм**	м	72	138 321,0		9 959 112,0		9 959 112,0		9 959 112,0	Казахстан 100%
3	224	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	72	26,0	2,0	1 872,0	144,0			1 872,0	
						24,0	1,0	1 728,0	72,0				
4	225	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализации","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	м	72	81,0		5 832,0		5 832,0		5 832,0	Казахстан 100%
5	263	241-408-0205 *РСНБ РК 2022*	**Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 630 мм/муфта электросварная МЭЛС(метод TSC)630-700ВК 426/630-ППУ-ПЭ/**	комплект	4	48 226,0		192 904,0		192 904,0		192 904,0	Казахстан 100%
			ИТОГО по акту					10 875 335,0	175 223,0	10 163 888,0	0,0	10 875 335,0	
								536 225,0	47 403,0	0,0	0,0		
		Сметная прибыль (5%)									5,00%	543 766,75	
		Непредвиденные затраты (3%)									3,00%	326 260,05	

	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075		1,075	12 626 264
	НДС (12%)		12,00%	1 515 152
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС			14 141 415,61

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ" г. Астана, район Алматы, И. Жансугурова, 7
БИН 41140003314
Начальник производственно-технического сектора в отпуске Колесников Б.М.

Руководитель сектора капитального строительства _____ Нурмаганбетова Р.К.

Инеженер сектора капитального строительства _____ Морошан В.Г.

Представитель технического надзора
ТОО "Құрылыста экспертиза"
БИН 081240011475
Эксперт _____ Белау Д.И.
аттестат № KZ80VJE00086348
аттестат № KZ45VJE00066608

ЖШС/ТОО «Құрылыста экспертиза» Ақмола облысындағы объектілер үшін Для объектов в г. Астана и Акмолинской области ОЖА ҮШІН ДЛЯ АВР

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО "ESG HOLDING" г. Астана, Динмухамед Конаев, 10
БИН 060340017134
Директор _____ Ермагамбетов Ж.Е.

Представитель авторского надзора
ТОО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 020740002133
Эксперт _____ Филонов В.А.

Форма по приложению 3 1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ УТ39(12) К ЖИЛЫМ ДОМАМ ПО ул. БАЙТУРСЫНОВА 126, 124/1, 124, 109 ТАЛАПКЕРСКИЙ 6, 8 ДО ВРЕЗКИ В ТЕПЛОТРАССУ 2Ду400мм ПО ул. АКАН СЕРИ 59, К ЖД ул. ФАДХ БЕН АБДУЛЛ АЗИЗ 1 В г.АСТАНЕ**

(наименование, адрес)

Объект : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ УТ39(12) К ЖИЛЫМ ДОМАМ ПО ул. БАЙТУРСЫНОВА 126, 124/1, 124, 109 ТАЛАПКЕРСКИЙ 6, 8 ДО ВРЕЗКИ В ТЕПЛОТРАССУ 2Ду400мм ПО ул. АКАН СЕРИ 59, К ЖД ул. ФАДХ БЕН АБДУЛЛ АЗИЗ 1 В г.АСТАНЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №417/28-24 от 28.02.2024

Акт выполненных работ №1

за **апрель 2024** по локальной смете- №02-01-01 Строительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	64,2312	637,0 0,0	637,0 139,0	40 915,0 0,0	40 915,0 8 928,0			40 915,0	
2	2	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1 898,03196	34,0		64 533,0				64 533,0	
3	3	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	64,2312	84,0 16,0	68,0 17,0	5 395,0 1 028,0	4 368,0 1 092,0			5 395,0	
4	4	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	77,856	467,0 0,0	467,0 102,0	36 359,0 0,0	36 358,0 7 941,0			36 359,0	
5	5	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. *Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1*	м³ грунта	46,7136	514,0 0,0	514,0 112,0	24 011,0 0,0	24 011,0 5 232,0			24 011,0	
6	6	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	5,8392	20 163,0 20 163,0	0,0 0,0	117 736,0 117 736,0	0,0 0,0			117 736,0	
7	7	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	13,14	10 500,0 5 413,0	489,0 118,0	137 970,0 71 127,0	6 426,0 1 551,0	60 418,0		137 970,0	
8	8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/	м³ грунта	0,6938	4 132,0 4 132,0	0,0 0,0	2 867,0 2 867,0	0,0 0,0			2 867,0	
9	9	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /песком/	м³ грунта	68,6862	88,0 0,0	88,0 23,0	6 044,0 0,0	6 045,0 1 580,0			6 044,0	
10	10	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	76,318	4 180,0		319 009,0		319 009,0		319 009,0	Казахстан 100%
11	11	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	9,801	6 491,0 6 491,0	0,0 0,0	63 618,0 63 618,0	0,0 0,0			63 618,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	6101-0106-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	55,539	103,0	103,0	5 721,0	5 721,0			5 721,0	
						0,0	27,0	0,0	1 500,0				
			ИТОГО по акту					**824 178,0**	**123 844,0**	**379 427,0**	**0,0**	**824 178,0**	
								256 376,0	**27 824,0**	**0,0**	**0,0**		
		Сметная прибыль (5%)									5,00%	41 208,9	
		Непредвиденные затраты (3%)									3,00%	24 725,34	
		ИТОГО										890 112,24	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									1,075	**956 871**	
		НДС (12%)									12,00%	**114 824**	
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС										**1 071 695,14**	

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ" г. Астана, район Алматы, И. Жансугурова, 7
БИН 41140003314
Начальник производственно-технического сектора_____Колесников Б.М.

Руководитель сектора капитального строительства_____ Нурмаганбетова Р.К.

Инеженер сектора капитального строительства_____Морошан В.Г.

Представитель технического надзора
ТОО "Құрылыста экспертиза"ЖШС/ТОО «Құрылыста сараптамасы»
БИН 081240011473 «Экспертиза»
Эксперт_____ Безау Д.Р.
аттестат № KZ28VJE00086348
аттестат № KZ45VJE00066608

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик ТОО "ESG HOLDING" г. Астана, Динмухамед Конаев, 10
БИН 060340017134
Директор_____ Ермагамбетов Ж.Е.

Представитель авторского надзора
ТОО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 020740002133
Эксперт_____Филонов В.А.