Форма-3

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "АкОлЖа Тел"
Наименование стройки: Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык Каратауского района города Шымкент. 3-ая очередь

Договор:№65/5 от 03.07.2023 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая код	Организационно-правовая наименование

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: за отчетный месяц	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык Каратауского района города Шымкент. 3-ая очередь	5 820 961	5 197 286			–				623 674	5 820 961

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО"АкОлЖа Тел"
Садуакас Д.Ш.

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "АкОлЖа Тел"
Договор:№65/5 от 03.07.2023 года

Наименование стройки: Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык Каратауского района города Шымкент. 3-ая очередь

А К Т №6
выполненных работ
за май месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Наружное электроснабжение 0,4 кВ												
		Муфта										
1	Ц13-080201-2501 1308-0201-2501 РСНБ	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт		10	24606,76	17310,49	1476406	1038629	4435	658014	230517
					-	7222,36	8009,44	433342	480566		170753	-
2	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101	Прокладка сигнальной ленты	км		4,29	32266,07	20228,97	138421	86782	--	46990	200244
					-	12037,10	5919,18	51639	25393		14833	-
Наружные сети водопровода В1												
		ВОДОПРОВОД В1										
3	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,661	529223,45	244176,43	349817	161400	--	235768	126486
						285047,02	75239,41	188416	49733		46847	
Наружные сети канализации												
4	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,748	636700,35	313205,83	348912	171636	--	223243	123586
						323494,52	87998,78	177275	48223		45772	
5	Е11-220501-0406 1122-0501-0406 РСНБ	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,035	1360539,64	998399,32	47619	34944	--	21209	74335
						362140,32	249962,86	12675	8749		5506	
Наружные сети газоснабжения Монтажные работы												
6	Е11-160401-0202 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3,5 мм. Прокладка	м трубопровода		20	3807,62	61,28	76152	1226	54767	20138	103993
						1007,97	19,49	20159	390		7703	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Выход газопровода из земли смГСН-1 -10шт										
7	Е11-220301-0201 1122-0301-0201	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка**	км		0,025	1000130,86	301931,24	25003	7548	656	19794	48380
						671973,12	127771,01	16799	3194		3584	
8	Е11-220801-0204 1122-0801-0204	**Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка**	шт		13	1421,67	121,39	18482	1578	--	16739	38039
						1300,28	0,36	16904	5		2818	
Благоустройство территорий. ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ Л.4-ГП												
9	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание/асфальтобетонном покрытие**	м2 покрытия		98,44444444	14399,33	31,07	12757806	27528	11936254	868183	1486472
						896,19	11,12	794024	9852		1090081	
10	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м2 покрытия		98,44444444	1049,40	0,07	6732950	449	6663080	75003	742688
						10,82	--	69421	--		544654	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									4661211
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге									**4 661 211**
		в том числе оборудование	Тенге									
		в том числе СМР	Тенге									**4 661 211**
		Временные здания и сооружения2.9%	Тенге		2,90%							135 175
		Итого с временными	Тенге									**4 796 386**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	Тенге		1,17%							56 118
		Итого	Тенге									**4 852 504**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		2%							97 050
		Итого	Тенге									**4 949 554**
		2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге		1,0500514							5 197 286
		Итого СМР	Тенге									**5 197 286**
		НДС (12%)	Тенге		12%							623 674
		Всего	Тенге									**5 820 961**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Мирказелов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО"АкОлЖа Тел"

Садуакас Д.Ш.