Заказчик ТОО "СпектрСтройСевер"
Подрядчик ТОО "ДОРСЕРВИС+"
Наименование стройки- Капитальный ремонт КГУ "Дзержинская основная школа"

# АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2020 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 Общестроительные работы** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. КРЫША** | | | | | | | | | | |
| 1 | 37 | 1107-0512-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж | шт. сборных конструкций | 3 | 1 186,96 | 789,79 | 3 561 | 2 369 | -- | 2 250 | 6 276 | |
| | | | | | | 397,17 | 238,49 | 1 192 | 715 | | 465 | | |
| 2 | 38 | 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий | м2 кровли | 31 | 221,15 | 1,5 | 6 856 | 46 | 1 | 4 903 | 12 699 | |
| | | | | | | 219,65 | -- | 6 809 | -- | | 941 | | |
| 3 | 39 | 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами | м2 кровли | 31 | 138,46 | 18,09 | 4 292 | 561 | -- | 2 799 | 7 658 | |
| | | | | | | 120,37 | 5,02 | 3 731 | 156 | | 561 | | |
| 4 | 40 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены наружные простые из кирпича (парапет). Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 1 | 29 685,85 | 2 862,0 | 17 812 | 1 717 | 13 379 | 2 830 | 22 293 | |
| | | | | | | 4 526,61 | 545,5 | 2 716 | 327 | | 1 651 | | |
| 5 | 41 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 34,5 | 2 747,28 | 16,47 | 94 781 | 568 | 59004 | 32509 | 137 473 | |
| | | | | | | 1020,55 | 3,68 | 35209 | 127 | | 10183 | | |
| 6 | 42 | 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление керамзитом | м3 утеплителя | 3,8 | 14 921,22 | 2025,98 | 56 701 | 7699 | 39954 | 9945 | 71 977 | |
| | | | | | | 2381,01 | 463,68 | 9048 | 1762 | | 5332 | | |
| 7 | 45 | 1112-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600. Устройство без фартуков | м примыканий | 62,9 | 1 827,42 | 60,61 | 114 945 | 3 812 | 94 073 | 16 010 | 141 431 | |
| | | | | | | 271,23 | 5,44 | 17 060 | 342 | | 10 476 | | |
| 8 | 46 | 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из оцинкованного листа. Устройство | м примыканий | 40,75 | 801,56 | 16,51 | 32 664 | 673 | 13 072 | 17 506 | 54 183 | |
| | | | | | | 464,26 | 2,69 | 18 919 | 110 | | 4 014 | | |
| 9 | 47 | 1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков | м | 72,45 | 907,37 | 2,33 | 65 739 | 169 | 45 701 | 14 363 | 86 510 | |
| | | | | | | 274,25 | 1,09 | 19 869 | 79 | | 6 408 | | |
| 10 | 48 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме | м2 стяжки | 317,74 | 934,85 | 62,19 | 297 038 | 19759 | 268 485 | 12276 | 334 059 | |
| | | | | | | 27,68 | 14,32 | 8794 | 4550 | | 24745 | | |
| 11 | 49 | 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя | м2 кровли | 317,74 | 3 210,72 | 24,84 | 1 020 175 | 7893 | 936 581 | 71496 | 1 179 004 | |
| | | | | | | 238,25 | 6,33 | 75701 | 2012 | | 87334 | | |
| 12 | 50 | 1208-0101-1901 РСНБ РК 2015 | Трубы водосточные. Навеска с подмостей | м труб | 36,5 | 647,39 | 0,46 | 23 630 | 17 | 7 567 | 11 553 | 37 998 | |
| | | | | | | 439,63 | -- | 16 046 | -- | | 2 815 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3. КРЫША** | | | | | | | | | 2 091 561 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 13 | 66 | 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 | Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной | м2 | 229,82 | 2 218,29 | 25,05 | 509 806 | 5757 | 261 456 | 177900 | 742 723 | |
| | | | | | | 1055,58 | 19,54 | 242593 | 4490 | | 55016 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | 742 723 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 2 248 000 | 51 040 | 1 739 273 | 376 340 | 2 834 284 | |
| | | | | | | | | 457 687 | 14 670 | | 209 941 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | | | 283 428,40 | |
| | | | **Скидка 10%** | | | | | | | | | 2 550 855,60 | |
| | | | **Итого со скидкой** | | | | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**ТОО "СпектрСтройСевер"**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "ДОРСЕРВИС+"**