Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Ген подрядчик : **ТОО "Ремстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Суб Подрядчик : **ТОО "Жаңа Кемер Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей(вода, газ,электричество,канализация)и расширение магистральных сетей в 15 микрорайоне**

(наименование, адрес)

Объект : **Газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№23 от 06.06.2023г.**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **02-03 Газоснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.01.2026

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Газопроводы среднего давления										
1	1	Е11-190301-0101	Установка газорегуляторного пункта	установка	2	33448,89	1077,67	66898	2155	33046	31761	106552	
						15848	356,65	31696	713		7893		
2	2	Прайс листперечень оборудования и материалов п.4	Газорегуляторный пункт ГРПШ-04-2У1 с регулятором РДНК-400 с узлом учеста расхода газа СТГ50-100, с электронным коллектором газа miniElcor	шт	2	1402678,57		2805357				2805357	
			Отпускная цена			1402679		2805357		2805357			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		33664					
			Сметная стоимость оборудования					***2839021***					
3	3	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	508330,64	73595,76	3050	442	134	2616	6119	
						412390	27988,82	2474	168		453		
4	4	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	6,024	1891		11391		11391		12302	Казахстан
											911		
5	5	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	529243,07	90766,05	3175	544	147	2670	6313	
						414020	35405,49	2484	212		468		
6	6	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	6,024	2531		15247		15247		16467	Казахстан
											1220		
7	7	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 20 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	508330,64	73595,76	3050	442	134	2616	6119	
						412390	27988,82	2474	168		453		
8	8	С1241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	6,024	468		2819		2819		3045	
											226		
9	9	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 15 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	508330,64	73595,76	2542	368	112	2180	5100	
						412390	27988,82	2062	140		378		
10	10	С1241-102-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,0 мм	м	5,02	588		2952		2952		3188	
											236		
11	11	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1733,12	94,62	6932	378	601	6070	14042	
						1488,37	44,58	5953	178		1040		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	32348		129392		129392		139743	
13	13	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1701		13608		13608	10351	14697	Казахстан
14	14	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	624,68	34,92	4997	279	169	1089	10261	
						568,64	0	4549	0		4504		
15	15	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0042	1101715,94	527328,76	4627	2215	79	760	8243	
						555667,9	166933,81	2334	701		3005		
16	16	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	347		694		694	611	750	Казахстан
17	17	С1241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	2	682		1364		1364	56	1473	Казахстан
18	18	С1241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	4	521		2084		2084	109	2251	
19	19	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,4	2914,8	0	6996	0	0	167	12996	
						2914,8	0	6996	0		5037		
20	20	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,2	8498,17	1811,92	1700	362	1143	963	2197	
						969,85	825,72	194	165		334		
21	21	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.В15F150W4 Устройство	м3	0,828	26225,67	1199,27	21715	993	15675	163	28655	
						6095,6	297,46	5047	246		4817		
22	22	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,1418	1002361,85	19125,35	142135	2712	130468	2123	163369	
						63155	7623,43	8955	1081		9133		
23	23	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,2	96,39	2,68	598	17	272	12101	877	
						49,8	0,3	309	2		214		
24	24	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,2	164,14	3,81	1018	24	633	65	1372	
						58,2	0,59	361	4		252		
25	25	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0025	1250909,49	546737,67	3127	1367	228	102	5519	
						612880	188531,23	1532	471		1983		
26	26	С1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	2,51	10450		26229		26229	409	28327	
27	27	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Патрубок из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм.(патрубок) Укладка	км трубопровода	0,0004	499165,74	155484,02	200	62	0	2098	383	
						343577	48675,36	137	19		155		
28	28	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	0,404	4963		2005		2005	28	2165	Казахстан
29	29	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,00264	384287,97	109673,25	1015	290	0	160	1967	
						274510	34009,3	725	90		806		
30	30	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	2,6664	1608		4288		4288	146	4631	Казахстан
31	31	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переходы,отводы. Установка		4	1508,93	943,41	6036	3774	0	343	10143	
											3356		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	С1241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	2	565,52	281,92	2262	1128		751		
						7635		15270		15270		16492	
33	33	С1241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	4324		8648		8648	1222	9340	Казахстан
34	34	Е11-090701-0107 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (патрубки,пластины,косынки.).	т конструкций	0,0442402	380799,36	139134,2	16847	6155	442	692	26571	
						231679	22397,3	10250	991		7756		
35	35	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0176202	469545		8273		8273	1968	8935	Казахстан
36	36	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02662	464522		12366		12366	662	13355	Казахстан
37	37	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	4	259,34	0,95	1037	4	383	989	1606	
						162,55	0,45	650	2		450		
38	38	Е11-080101-0201	Основание под песчаное. Устройство	м3 основания	0,06	4307,05	1060,92	258	63	141	119	360	
						889,98	454,22	53	27		75		
39	39	С1261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,14	774		108		108	27	117	
40	40	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,66	1712		4554		4554	9	4918	Казахстан
41	41	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0157046	116602,03	7088,8	1831	111	141	364	3160	
						100537,6	471,29	1579	7		1095		
42	42	С1222-519-0201	Опоры скользящие(подвижные)	т	0,00092	821622		756		756	234	816	Казахстан
43	43	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0136066	701217		9541		9541	60	10304	Казахстан
44	44	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,001178	429640		506		506	763	546	
45	45	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0026	584293,45	117624,29	1519	306	69	40	2993	
						440100	46203,07	1144	120		1252		
46	46	С1241-102-0174 *	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	2,6104	3723		9719		9719	222	10496	Казахстан
47	47	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм(патрубок). Укладка	км трубопровода	0,0005	384287,97	109673,25	192	55	0	777	373	
						274510	34009,3	137	17		153		
48	48	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	0,505	2352		1188		1188	28	1283	Казахстан
49	49	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,00264	321327,53	76494,45	848	202	0	95	1673	
						244795	23510,91	646	62		701		
50	50	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	2,6664	797		2125		2125	124	2295	Казахстан
51	51	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переходы,отводы. Установка	шт.	4	1508,93	943,41	6036	3774	0	170	10143	
						565,52	281,92	2262	1128		3356		
52	52	С1241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1956		3912		3912	751	4225	Казахстан
											313		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4497		8994		8994		9714	
											720		
54	54	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0145266	116602,03	7088,8	1694	103	130	1012	2923	
						100537,6	471,29	1460	7		217		
55	55	С1222-519-0201	Опоры скользящие(подвижные)	т	0,00092	821622		756		756		816	Казахстан
											60		
56	56	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0.0136066	701217		9541		9541		10304	Казахстан
											763		
57	57	Е11-090701-0107 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (патрубки,пластины,косынки.).	т конструкций	0,0358628	380799,36	139134,2	13657	4990	358	6287	21539	
						231679	22397,3	8309	803		1595		
58	58	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0358628	469545		16839		16839		18186	Казахстан
											1347		
59	59	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	4	259,34	0,95	1037	4	383	450	1606	
						162,55	0,45	650	2		119		
60	60	Е11-080101-0201	Основание под песчаное. Устройство	м3 основания	0,2	4307,05	1060,92	861	212	471	250	1200	
						889,98	454,22	178	91		89		
61	61	С1261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0.08	774		62		62		67	
											5		
62	62	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,66	1712		4554		4554		4918	Казахстан
											364		
63	63	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,35	8498.17	1811,92	2974	634	2001	584	3843	
						969,85	825.72	339	289		285		
64	64	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование ям.В15F150W4	м3	1.44	26225,67	1199,27	37765	1727	27260	8377	49833	
						6095,6	297,46	8778	428		3691		
65	65	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,46642	83758,85	19125,35	39067	8921	690	30041	74637	
						63155	7623,43	29457	3556		5529		
66	66	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4459	424901		189463		189463		204620	Казахстан
											15157		
67	67	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.02052	464522		9532		9532		10295	Казахстан
											763		
68	68	Е11-270901-0106 Изм. и доп. вып. 17	Ограждения из сетки. Устройство	м	23,6	10569,24	406,31	249434	9589	218332	27603	299200	
						911,56	171,41	21513	4045		22163		
69	69	У86-010605-0403 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2.1 м. с металлическими стойками	комплект	2	96192	167	192384	334	167460	29032	239130	
						12295	60	24590	120		17714		
70	70	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14	96,39	2,68	1349	37	615	484	1980	
						49,8	0,3	697	4		147		
71	71	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за раза	м2	14	164.14	3,8	2298	53	1430	568	3095	
						58,2	0,6	815	8		229		
72	72	Е11-190301-0101	Установка газорегуляторного пункта	установка	60	33448,89	1077,67	2006933	64660	991393	952833	3196547	
						15848	356,65	950880	21399		236781		
73	73	Прайс листперечень оборудования и материалов п.5	Газорегуляторный пункт ГРПШ-10-с двумя узлами учета газа СГК-G4, на базе одного регулятора давления газа Venio-A15	шт	60	178571,43		10714286				10714286	
			Отпускная цена			178571		10714286		10714286			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		128571					
			Сметная стоимость оборудования					*10842857*					
74	74	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,06	321327,53 / 244795	76494,45 / 23510,91	19280 / 14688	4590 / 1411	2	15937 / 2817	38034	
75	75	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	60,6	217		13150		13150		14202	Казахстан
76	76	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,108	321327,53 / 244795	76494,45 / 23510,91	34703 / 26438	8261 / 2539	4	28687 / 5071	68461	
77	77	С1241-202-0208	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 50х4,6 мм	м	109,08	499		54431		54431		58785	Казахстан
78	78	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	508330,64 / 412390	73595,76 / 27988,82	15250 / 12372	2208 / 840	670	13079 / 2266	30595	
79	79	С1241-102-0108	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х3,2 мм	м	30,12	791		23825		23825		25731	
80	80	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. (футляр)Укладка	км трубопровода	0,0252	529243,07 / 414020	90766,05 / 35405,49	13337 / 10433	2287 / 892	616	11212 / 1964	26513	
81	81	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	25,3008	2531		64036		64036		69159	Казахстан
82	82	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 25 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	25,2	1422,55 / 1254,18	8,49 / 2,53	35848 / 31605	214 / 64	4029	31352 / 5376	72576	
83	83	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	60	1508,93 / 565,52	943,41 / 281,92	90536 / 33931	56604 / 16915	0	50338 / 11270	152144	
84	84	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	60	727		43620		43620		47110	Казахстан
85	85	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые:переход Установка	шт.	60	1508,93 / 565,52	943,41 / 281,92	90536 / 33931	56604 / 16915	0	3490 / 50338 / 11270	152144	
86	86	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	60	2180		130800		130800		141264	Казахстан
87	87	Е11-090701-0107 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (пластины).	т конструкций	0,11304	380799,36 / 231679	139134,2 / 22397,3	43046 / 26189	15728 / 2532	1129	10464 / 19817 / 5029	67892	
88	88	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,11304	469545		53077		53077		57323	Казахстан
89	89	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл(1л)	шт.	79,8	1712		136618		136618	4246	147547	Казахстан
90	90	С1261-107-0463	Шнур промасленный	м	120	16		1920		1920	10929	2074	
91	91	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз трубы	м2	4,8	96,39 / 49,8	2,68 / 0,3	463 / 239	12 / 1	211	154 / 166 / 50	679	
92	92	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,8	164,14 / 58,2	3,8 / 0,6	788 / 279	18 / 3	490	195 / 79	1062	
93	93	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	3	18201,57 / 1206,68	1231,39 / 302,55	54605 / 3620	3695 / 908	47290	4120 / 4698	63423	
94	94	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	18,6	4307,05 / 889,98	1060,92 / 454,22	80111 / 16554	19733 / 8448	43824	23252 / 8269	111632	
95	95	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка	км трубопровода	0,069	508330,64 / 412390	73595,76 / 27988,82	35075 / 28455	5078 / 1931	1542	30082 / 5213	70370	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	96	С1241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	69,276	594		41150		41150	3292	44442	Казахстан
97	97	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка	км трубопровода	0,045	508330,64 412390	73595,76 27988,82	22875 18558	3311 1259	1006	19619 3400	45894	
98	98	С1241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	45,18	594		26837		26837	2147	28984	Казахстан
99	99	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,042	1441954,94 555667,9	527328,76 166933,81	60562 23338	22148 7011	15076	30046 7249	97857	
100	100	С1241-112-0109	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	120	181		21720		21720	1738	23458	
101	101	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	72	2914,8 2914,8	0 0	209866 209866	0 0	0	151103 28878	389847	
102	102	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6	8498,17 969,85	1811,92 825,72	50989 5819	10871 4954	34298	10019 4881	65889	
103	103	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.В20 Устройство	м3	24,84	27567,99 6095,6	1199,27 297,46	684789 151415	29790 7389	503584	144511 66344	895644	
104	104	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	2,284992	83758,85 63155	19125,35 7623,43	191388 144309	43701 17419	3378	147173 27085	365646	
105	105	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	468	1891		884988		884988	70799	955787	Казахстан
106	106	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,244992	424901		104097		104097	8328	112425	Казахстан
107	107	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,168	464522		78040		78040	6243	84283	Казахстан
108	108	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	66,264768	96,39 49,8	2,68 0,3	6387 3300	178 20	2910	2291 694	9372	
109	109	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	66,264768	164,14 58,2	3,81 0,59	10877 3857	252 39	6768	2688 1085	14650	
110	110	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	60	2381,63 2008,02	99,44 14,86	142898 120481	5967 892	16450	118945 20947	282790	
111	111	С1242-202-0401	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	60	17213		1032780		1032780	82622	1115402	
112	112	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.006	1101715,94 555667,9	527328,76 166933,81	6610 3334	3164 1002	112	4292 872	11774	
113	113	С1241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм	шт.	60	249		14940		14940	1195	16135	
114	114	Е11-190301-0101	Установка газорегуляторного пункта	установка	8	33448,89 15848	1077,67 356,65	267591 126784	8621 2853	132186	127044 31571	426206	
115	115	Прайс листперечень оборудования и материалов п.6	Газорегуляторный пункт ГРПШ-6-с одним узлом учета газа СГК-G4, на базе одного регулятора давления газа Venio-A15	шт	8	160714,29 160714		1285714 1285714		1285714		1285714	
			Отпускная цена										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		15429					
			Сметная стоимость оборудования					*1301143*					
116	116	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	321327,53	76494,45	2571	612	0	2125	5072	
						244795	23510,91	1958	188		376		
117	117	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	8,08	217		1753		1753		1893	Казахстан
118	118	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0144	321327,53	76494,45	4627	1102	1	140	9128	
						244795	23510,91	3525	339		3825		
119	119	С1241-202-0208	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 50х4,6 мм	м	14,544	499		7257		7257	676	7838	Казахстан
120	120	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	508330,64	73595,76	2033	294	89	581	4079	
						412390	27988,82	1650	112		1744		
121	121	С1241-102-0108	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х3,2 мм	м	4,016	791		3177		3177	302	3431	
122	122	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. (футляр)Укладка	км трубопровода	0,00336	529243,07	90766,05	1778	305	82	254	3535	-
						414020	35405,49	1391	119		1495		
123	123	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	3,37344	2531		8538		8538	262	9221	Казахстан
124	124	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 25 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3,36	1422,55	8,49	4780	29	537	683	9677	
						1254,18	2,53	4214	9		4180		
125	125	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	8	1508,93	943,41	12071	7547	0	717	20286	
						565,52	281,92	4524	2255		6712		
126	126	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	8	727		5816		5816	1503	6281	Казахстан
127	127	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые:переход Установка	шт.	8	1508,93	943,41	12071	7547	0	465	20286	
						565,52	281,92	4524	2255		6712		
128	128	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	8	2180		17440		17440	1503	18835	Казахстан
129	129	Е11-090701-0107 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (пластины).	т конструкций	0,015072	380799,36	139134,2	5739	2097	151	1395	9052	
						231679	22397,3	3492	338		2642		
130	130	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,015072	469545		7077		7077	671	7643	Казахстан
131	131	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл(1л)	шт.	10,64	1712		18216		18216	566	19673	Казахстан
132	132	С1261-107-0463	Шнур промасленный	м	16	16		256		256	1457	276	
133	133	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз трубы	м2	0,64	96,39	2,68	62	2	28	20	91	
						49,8	0,3	32	0		22		
134	134	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,64	164,14	3,8	105	2	65	7	141	
						58,2	0,6	37	0		26		
135	135	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,4	18201,57	1231,39	7281	493	6305	10	8456	
						1206,68	302,55	483	121		549		
136	136	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,48	4307,05	1060,92	10681	2631	5843	626	14884	
						889,98	454,22	2207	1126		3100		
137	137	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0092	508330,64	73595,76	4677	677	206	1103	9383	
						412390	27988,82	3794	257		4011		
											695		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
138	138	С1241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	9,2368	594		5487		5487		5926	Казахстан
											439		
139	139	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	508330,64	73595,76	3050	442	134	2616	6119	
						412390	27988,82	2474	168		453		
140	140	С1241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	6,024	594		3578		3578		3864	Казахстан
											286		
141	141	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0056	1441954,94	527328,76	8075	2953	2010	4006	13047	
						555667,9	166933,81	3112	935		966		
142	142	С1241-112-0109	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	16	181		2896		2896		3128	
											232		
143	143	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,6	2914,8	0	27982	0	0	20147	51979	
						2914,8	0	27982	0		3850		
144	144	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,8	8498,17	1811,92	6799	1450	4573	1336	8786	
						969,85	825,72	776	661		651		
145	145	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.В20 Устройство	м3	3,312	27567,99	1199,27	91305	3972	67145	19268	119419	
						6095,6	297,46	20189	985		8846		
146	146	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,3046656	83758,85	19125,35	25518	5827	450	19623	48752	
						63155	7623,43	19241	2323		3611		
147	147	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	62,4	1891		117998		117998		127438	Казахстан
											9440		
148	148	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0326656	424901		13880		13880		14990	Казахстан
											1110		
149	149	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0224	464522		10405		10405		11237	Казахстан
											832		
150	150	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,8353024	96,39	2,68	852	24	388	305	1250	
						49,8	0,3	440	3		93		
151	151	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	8,8353024	164,14	3,81	1450	33	902	358	1953	
						58,2	0,59	514	5		145		
152	152	Е11-220901-0201	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	1733,12	94,62	13865	757	1201	12141	28086	
						1488,37	44,58	11907	357		2080		
153	153	С1242-202-0401	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	17213		137704		137704		148720	
											11016		
154	154	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0008	1101715,94	527328,76	881	422	15	572	1569	
						555667,9	166933,81	445	134		116		
155	155	С1241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм	шт.	8	249		1992		1992		2151	
											159		
156	156	С3414-103-0501	Газорегуляторных пунктов. Погрузка	т	1,28	707		905				977	
											72		
157	157	С3414-103-0502	Газорегуляторных пунктов. Разгрузка	т	1,28	707		905				977	
											72		
158	158	С3411-102-0220	Перевозка газорегуляторных пунктов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	236,8	35		8288				8951	
											663		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
159	159	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка(ложемент)	км трубопровода	0,024	600843,4	202201,06	14420	4853	20	10961	27411	
						397826	63481,95	9548	1524		2030		
160	160	С1261-301-1573	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24,24	4310		104474		104474		112832	
											8358		
161	161	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	48	8495,98	2286,41	407807	109747	108802	228827	687565	
						3942,86	872,53	189257	41881		50931		
162	162	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	48	217		10416		10416		11249	Казахстан
											833		
163	163	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	86,4	908,16	20,27	78465	1752	49898	25177	111933	
						310,37	2,97	26816	257		8291		
164	164	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,96	4307,05	1060,92	4135	1018	2262	1200	5762	
						889,98	454,22	854	436		427		
165	165	С1241-213-0403	Пробка-заглушка диаметром 32 мм	шт.	48	46		2208		2208		2385	Казахстан
											177		
166	166	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка(ложемент)	км трубопровода	0,0075	600843,4	202201,06	4506	1516	6	3425	8566	
						397826	63481,95	2984	476		635		
167	167	С1241-201-0617	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	7,575	4062		30770		30770		33232	Казахстан
											2462		
168	168	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	15	8091,98	2286,41	121380	34296	27941	71509	208320	
						3942,86	872,53	59143	13088		15431		
169	169	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	15	217		3255		3255		3515	Казахстан
											260		
170	170	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.(ковер) Установка	т фасонных частей	0,165	1441954,94	527328,76	237923	87009	59228	118037	384437	
						555667,9	166933,81	91685	27544		28477		
171	171	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	27	908,16	20,27	24520	547	15593	7868	34979	
						310,37	2,97	8380	80		2591		
172	172	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,3	4307,05	1060,92	1292	318	707	375	1800	
						889,98	454,22	267	136		133		
173	173	С1241-213-0403	Пробка-заглушка диаметром 32 мм	шт.	15	46		690		690		745	Казахстан
											55		
174	174	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка(ложемент)	км трубопровода	0,0045	600843,4	202201,06	2704	910	4	2055	5140	
						397826	63481,95	1790	286		381		
175	175	С1241-201-0617	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	4,545	4062		18462		18462		19939	Казахстан
											1477		
176	176	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	9	8091,98	2286,41	72828	20578	16764	42905	124992	
						3942,86	872,53	35486	7853		9259		
177	177	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	9	217		1953		1953		2109	Казахстан
											156		
178	178	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.(ковер) Установка	т фасонных частей	0,099	1441954,94	527328,76	142754	52205	35537	70822	230662	
						555667,9	166933,81	55011	16526		17086		
179	179	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,2	908,16	20,27	14712	328	9356	4721	20988	
						310,37	2,97	5028	48		1555		
180	180	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,18	4307,05	1060,92	775	191	424	225	1080	
						889,98	454,22	160	82		80		
181	181	С1241-213-0403	Пробка-заглушка диаметром 32 мм	шт.	9	46		414		414		447	Казахстан
											33		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
182	182	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, муфты. Установка	шт.	9	1508,93 565,52	943,41 281,92	13580 5090	8490 2537	0	7551 1690	22821	
183	183	С1241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	8	1956		15648		15648	1252	16900	Казахстан
184	184	С1241-208-1809	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	5454		5454		5454	436	5890	Казахстан
185	185	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	142	2223,95 834,63	1389,32 415,27	315801 118517	197283 58968	0	175711 39321	530833	
186	186	С1241-209-1605	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм	шт.	68	3936		267648		267648	21412	289060	Казахстан
187	187	С1241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	2621		10484		10484	839	11323	Казахстан
188	188	С1241-209-1610	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32х110 мм	шт.	13	12352		160576		160576	12846	173422	Казахстан
189	189	С1241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	2621		10484		10484	839	11323	Казахстан
190	190	С1241-209-1610	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	5	12352		61760		61760	4941	66701	Казахстан
191	191	С1241-209-1615	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63х160 мм	шт.	1	33271		33271		33271	2662	35933	Казахстан
192	192	С1241-209-1426	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х63х225 мм	шт.	1	15589		15589		15589	1247	16836	Казахстан
193	193	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переход,муфта Установка	шт.	124	1508,93 565,52	943,41 281,92	187107 70124	116983 34958	0	104032 23291	314430	
194	194	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	68	727		49436		49436	3955	53391	Казахстан
195	195	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	10	880		8800		8800	704	9504	Казахстан
196	196	С1241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	2498		9992		9992	799	10791	Казахстан
197	197	С1241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	4374		8748		8748	700	9448	
198	198	С1241-211-0613	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 180 мм	шт.	10	7076		70760		70760	5661	76421	Казахстан
199	199	С1241-211-0615	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	2	10079		20158		20158	1613	21771	
200	200	С1241-213-0306	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	24	1647		39528		39528	3162	42690	Казахстан
201	201	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	3,564	31403,2 9909,9	21493,3 4870,87	111921 35319	76602 17360	0	32134 11524	155579	
202	202	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	3564	16		57024		57024	4562	61586	
203	203	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		3580	394,25	166,81	1411415	597179	229048	560860	2130057	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
204	204	С1243-105-0702	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	м кабеля	3,58	163,46	54,13	585187	193785		157782	1633987	Казахстан
						422612		1512951		1512951	121036		
205	205	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	км	0,528	225,33	225,33	119039,0314	119039,0314	--	14369	144024,0314	
						--	38	--	20074,92652		10616		
206	206	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16,24245	2219,45	--	36049	--	--	25955	66965	
						2219,45	--	36049	--		4960		
207	207	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,255	1849,54	--	6020	--	--	4335	11183	
						1849,54	--	6020	--		828		
208	208	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	386,7374	36,27	36,27	14027	14027	--	3987	19456	
						--	14,32	--	5538		1441		
209	209	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	386,7374	173,82	79,75	67223	30843	--	37056	112622	
						94,07	39,01	36380	15087		8342		
210	210	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	38,6694	3694,89	179,27	142879	6932	90943	46545	204578	
						1163,82	52,01	45004	2011		15154		
211	211	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(песком)	м3 грунта	116,0082	878,8	--	101948	--	--	73403	189379	
						878,8	--	101948	--		14028		
212	212	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	116,0082	2138	--	248026	--	248026	--	267868	
						--	--	--	--		19842		
			ИТОГО:					30722196	2035856	9729916	4094510	35669622,03	
			В том числе :					3963293	631293	14805357	1586694		
			Стоимость оборудования, всего							14805357		20864265,03	
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		271235	
			Временные здания и сооружения	1,30%								21 135 500	
			Итого с временными									244112	
			зимнее удорожание	1,17%								21379612	
			Итого с зимними									427592	
			Непредвиденные работы и затраты	2%						15546158		37353362	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									39 222 375	
			Итого в текущих ценах 2024 года	1,050036								35 481 866,97	
			Итого с понижающим коэфицентом	0,90								4257824,04	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								39 739 691,00	
			Всего по акту с НДС										

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Жана Кемер Курылыс"

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жулманбетов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ген Подрядчик (Заказчик)

ТОО "Ремстрой"

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Б. Миркамалов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)