Генподрядчик : ПК "Агроспецмонтаж"
Субподрядчик: ТОО "Сартобе"
Договор: №15 от 01.05.2019 г.
Наименование стройки: «Строительство инженерной инфраструктуры (водопровод) массива жилой застройки микрорайонов «Шығыс» и «Солтүстік» аула Кордай Кордайского района Жамбылской области»

Форма-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма код	Организационно-правовая форма наименование

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство инженерной инфраструктуры (водопровод) массива жилой застройки микрорайонов «Шығыс» и «Солтүстік» аула Кордай Кордайского района Жамбылской области»	2 697 021	2 408 055							288 967	2 697 021

Генподрядчик:
Директор ПК "Агроспецмонтаж"
Буркитов Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО " Сартобе"
Мухаммедиев О.Е

Генподрядчик : ПК "Агроспецмонтаж"
Субподрядчик: ТОО "Сартобе"

Договор: №15 от 01.05.2019 г.

Наименование стройки: «Строительство инженерной инфраструктуры (водопровод) массива жилой застройки микрорайонов «Шығыс» и «Солтүстік» аула Кордай Кордайского района Жамбылской области»

А К Т №1
приемки выполненных работ
за май месяц 2019 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод хоз-питьевой противопожарный В1, мкр. Шыгыс				**2 208 772**
69	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,16	383087,76	61 294
67	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка км	км трубопровода	1,3	291444,31	378 877,60
75	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	метр	1300	1078	1 401 400
77	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	метр	160	2295	367 200
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			2 208 772
		в том числе СМР	Тенге			2 208 772
		Временные здания и сооружения 2,9%		2,90%		64 054
		Итого				2 272 826
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	Тенге	1,17%		26 592
		Итого				2 299 418
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	2%		45 457
		Итого	Тенге			2 344 875
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 46 %, К=1	Тенге	1		1 078 642
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 54 %, К=1,0498961	Тенге	1,0498961		1 329 412
		Итого СМР	Тенге			2 408 055
		Итого	Тенге			2 408 055
		НДС (12%)	Тенге	12%		288 967
		Всего	Тенге			2 697 021,22

Генподрядчик:
Директор ТОО "ПК Агроспецмонтаж"
_____ Буркитов Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО " Сартобе"
_____ Мухаммедиев О.Е