Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ТОО "Асыл-Тау" БИН/ИИН 030440007859

Подрядчик: ТОО «БетаСтройПроект» БИН/ИИН 220240036141

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Акколь Балхашского района Алматинской области"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
030440007859	220240036141			№21/25	19.01.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Акколь Балхашского района Алматинской области"	**3 616 127,00**	**3 616 127,00**	**3 228 684,82**				**387 442,18**	**3 616 127,00**
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**3 616 127,00**

Заказчик:
ТОО "Асыл-Тау" БИН/ИИН 030440007859

Директор _____ **Мамырбаев Е.Н.**

Подрядчик:
ТОО «БетаСтройПроект» БИН/ИИН 220240036141

Директор _____ **Абылгазиев К.Д.**

Заказчик: ТОО "Асыл Тау"
Подрядчик: ТОО "Бета Строй Проект"
Наименование стройки "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Акколь Балхашского района Алматинской области"
Наименование объекта Наружные сети водоснабжение

А К Т
приемки выполненных работ за август 2025года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1		У6101-0102-0114 6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3		931,2	354	354	329645	329645	--	--	329645
							--	76	--	70771		--	
2		У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2	м^3		28,8	9 199	--	264931	--	--	--	264931
							9 199	--	264931	--		--	
3		У6101-0106-0102 6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3		863,909568	95	95	82071	82072	--	--	82071
							--	24	--	20734		--	
4		У6101-0206-0102 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3		95,989952	4 000	--	383960	--	--	--	383960
							4 000	--	383960	--		--	
5		У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3		863,909568	632	242	545991	209066	--	--	545991
							390	78	336925	67385		--	
			Трубопроводы										
6		У6121-0105-0403 6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км		0,7	1 431 180	478 900	1001826	335230	--	--	1001826
							952 280	122 388	666596	85672		--	
			Пожарные гидранты										

7		У6121-0502-0101 6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка гидрантов пожарных	шт.		6	12 992	551	77952	3306	18954	--	77952
							9 282	174	55692	1044		--	
			Задвижки										
8		У6121-0402-0103 6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.		4	9 655	271	38620	1084	7304	--	38620
							7 558	89	30232	356		--	
			Колодец Ф2000										
9		У6121-0701-0101 6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$		2,46	80 823	27 081	198825	66619	16721	--	198825
							46 945	8 357	115485	20558		--	
			Колодец Ф1500										
10		У6121-0701-0101 6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$		2,96	80 823	27 081	239236	80160	20119	--	239236
							46 945	8 357	138957	24737		--	
			Колодец Ф1000, 1шт.										
11		У6121-0701-0101 6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$		0,812	80 823	27 081	65628	21990	5519	--	65628
							46 945	8 357	38119	6786		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3228685	1129172	68617	--	3228685
									2030897	298043	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					3228685				
		Материалы		Тенге					68617				
		Всего заработная плата		Тенге						2328940			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3228685				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									565
			Сметная заработная плата	Тенге						2328940			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3228685				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									565
			Сметная заработная плата	Тенге						2328940			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									3228685
			В ТОМ ЧИСЛЕ:						2030897				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге						1129172			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						298043			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге							68617		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге									3 228 685
			ИТОГО ПО АКТУ										387 442
			НДС 12%										3 616 127
			ВСЕГО ПО АКТУ										

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Асыл-Тау"

Мамырбаев Е.Н.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БетаСтройПроект"

Абылгазиев К.Д.