Ministry of Industry and Infrastructural Development of the Republic of Kazakhstan JSC "National Company "KazAutoZhol"	
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан АО Национальная Компания "КазАвтоЖол"	
CERTIFICATE NUMBER / НОМЕР СЕРТИФИКАТА	№56
CERTIFICATE DATE / ДАТА СЕРТИФИКАТА	25.12.2024
PERIOD COVERED / СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	20.12.2024 25.12.2024
CONTRACT NO / НОМЕР ДОГОВОРА	AKRP/CW/LCB-01/Лот-01 (км 11-52)
PROJECT NAME / НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	Reconstruction of the Road of Republican Importance A-27 "Aktobe-Atyrau-the border of the Russian Federation (to Astrakhan)" km 11-52" Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения А-27 "Актобе-Атырау-гр.РФ(на Астрахань)" км 11-52
CONSULTANT / КОНСУЛЬТАНТ	DongSung Engineering / M50 Consulting Group
CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК	JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A., БИН 060340007296 ИИК KZ11 601A 1210 0007 7921(KZT) АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX
FINANCED BY / ФИНАНСИРОВАНИЕ	Eurasian Development Bank
CONTRACT AMOUNT / СУММА ДОГОВОРА	42 086 337 183,56
CONTRACT DATE / ДАТА ДОГОВОРА	24.11.2020
DATE OF COMMENCEMENT/ДАТА НАЧАЛА	01.03.2021
TIME FOR COMPLETION / СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ	1 401 Calendar Days
COMPLETION DATE / ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ	31.12.2024

Director Aktobe Regional Branch JSC "NC "KazAvtoZhol" Danagul A.

м.п.

Resident Engineer/Резидент инженер
Mr.Jeong, Rolk In/Чонг Рак Ин

м.п.

Project manager JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

м.п.

Contractor
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd /M50 Consulting Group

Employer
«NC» KazAvtoZhol» JSC

Reconstruction of the Road of Republican Importance A-27 "Aktobe-Atyrau-the border of the Russian Federation (to Astrakhan)" km 11-52"
Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения А-27 "Актобе-Атырау-гр.РФ(на Астрахань)" км 11-52

AKRP/CW/LCB-01/Lot-01 (km 11-52)

Financed by: Asian Development Bank
Eurasian Development Bank

Employer: JSC "NC "KazAvtoZhol"
Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Contractor: JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

IPC - №56

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE
For the Period of 20 December 2024 - 25 December 2024

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРТИФИКАТ
На период с 20 Декабря 2024 г. по 25 Декабря 2024 г.

Civil Works under Loan ADB No.3829-KAZ: Reconstruction of A-27 "Aktobe - Atyrau - the Border of the Russian Federation (to Astrakhan)", Road section "AKTOBE-KANDYAGASH", Lot 1, km 11-52

Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения А-27 «Актобе-Атырау-граница Р.Ф. (на Астрахань)», участок дороги «АКТОБЕ-КАНДЫАГАШ», Лот 1, км 11-52

Contract No. AKRP/CW/LCB-01/Lot-01 (km 11-52)

Date of Submission to the Supervision Consultant: _____

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE No 56 / ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 56

Pay Item /Статья оплаты	Period of 20 December 2024 - 25 December 2024 Период 20 Декабря 2024 - 25 Декабря 2024		Contract Amount	Accumulated amount up to end of previous period with adjustment	Amount this period	Accumulated amount up to end of this period	% of BOQ
	Item Description	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
A	B	C	D	G	H	I = G+H	J= I / D
I	**Payment Value**	**Размер выплаты**					
1	Total of Bills (BoQ Items)	Итого по ВОР	35 530 913 772,70	31 136 876 351,40	488 547 926,59	31 625 424 277,99	89,01%
2	Adjustment For Changes in Legistation	Корректировка в связи с изменениями в законодательстве		0,00	0,00	0,00	
3	Variations Orders	Заявки на изменение в Контракте	2 046 172 998,34	1 268 835 873,34	413 081 017,79	1 681 916 891,13	
3a	Price Adjustment	Корректировка стоимости		14 663 944 579,17	444 873 797,01	15 108 818 376,18	
4	Advance Payment	Авансовый платеж		7 958 924 685,08	0,00	7 958 924 685,08	
5	Materials Brought on Site Advance	Аванс за материалы на стройплощадке		7 403 812 881,91	0,00	7 403 812 881,91	
6	Other Payables to the Contractor (DB Payment)	Другие выплаты Подрядчику (оплата СУС и продление)		0,00	0,00	0,00	
II	**Sub-Total I: Payment Value (1+2+3+4+5+6)**	**Совокупный Итог, (1+2+3+4+5+6)**	**37 577 086 771,04**	**62 432 394 370,90**	**1 346 502 741,39**	**63 778 897 112,29**	
III	**VAT 12% ((II-4-9) * 0.12)**	**НДС 12%, ((II-4-9) * 0.12)**	4 509 250 412,53	**5 726 066 649,22**	**139 221 010,63**	**5 865 287 659,85**	
IV	**Total including VAT (II + III)**	**Итого включая НДС, (II + III)**	**42 086 337 183,56**	**68 158 461 020,12**	**1 485 723 752,02**	**69 644 184 772,14**	
V	**Deductions**	**Вычеты**					
7	Retention 5% (1+2) * 5% * 1,12	Гарантия исполнения 5% (1+2) * 5% * 1,12		1 727 433 251,24	7 346 337,35	1 734 779 588,59	
8	**Repayment Advanced Payment** (1+2+3+3a)*25% *1.12	**Возврат аванса на мобилизацию,** (1+2+3+3a) * 25% * 1.12		7 958 924 685,08	0,00	7 958 924 685,08	
9	Recovery of Materials Advance (without VAT)	Возврат аванса на материалы (без НДС)		6 756 247 609,00	186 327 652,79	6 942 575 261,79	
10	Other Deductions	Другие Отчисления		0,00		0,00	
VI	**Sub-Total II: Deductions (7+8+9+10)**	**Совокупный Итог, (7+8+9+10)**		**16 442 605 545,32**	**193 673 990,14**	**16 636 279 535,46**	
VII	**Release Retention**	**Возврат Удержаний**					
VIII	**Amount of this Interim Certificate (IV - VI)**	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)**		**51 715 855 474,80**	**1 292 049 761,88**	**53 007 905 236,68**	
	Amount of this Interim Certificate in words	**Сумма данного промежуточного сертификата прописью**	**One billion two hundred ninety two million forty nine thousand seven hundred sixty one tenge eighty eight tiyn** **Одини миллиард двести девяносто два миллиона сорок девять тысяч семьсот шестьдесят одна тенге восемьдесят восемь тиын**				

Contractor	Engineer Consultant
Project manager JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.	**Resident Engineer Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group** **Jeong Rolk In**
Signature of Authorised Representative and Date	**Signature of Authorised Representative and Date**
Director Aktobe Regional Branch JSC "NC "KazAvtoZhol" **Danagul A.**	
Signature of Authorised Representative and Date	

Project / Проект: Reconstruction of A-27 "Aktobe - Atyrau - the Border of the Russian Federation (to Astrakhan)", Road section "AKTOBE-KANDYAGASH", Lot 1, km 11-52 / Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения А-27 «Актобе-Атырау-граница Р.Ф. (на Астрахань)», участок дороги «АКТОБЕ-КАНДЫАГАШ», Лот 1, км 11-52

Contract / Контракт: AKRP/CW/LCB-01/Lot-01 (km 11-52)

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE No 56 / ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 56

Payment Divison / Разделение платежа

Decription/Описание	Previous Certificate/ Предыдущий сертификат	This Certificate/ Текущий сертификат	Accumulated Total/ Итого накопительно	Remarks Примечание
Payment Value / Размер выплаты	Total / Итого	Total / Итого	Total / Итого	
Total of Bills (BoQ Items) / Итого по BoP	31 136 876 351,40	488 547 926,59	31 625 424 277,99	
Advanced Payment 20% / Аванс на мобилизацию 20%	7 958 924 685,08	0,00	7 958 924 685,08	
Materials on Site / Аванс за материалы на стройплощадке	7 403 812 881,91	0,00	7 403 812 881,91	
Variation Orders / Заявки на изменения в Контракте	1 268 835 873,34	413 081 017,79	1 681 916 891,13	
Adjustment of price / Корректировка стоимости	14 663 944 579,17	444 873 797,01	15 108 818 376,18	
Contingency / Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total I: Payment Value / Совокупный Итог I: Выплаты, (1+2+3+4+5)	62 432 394 370,90	1 346 502 741,39	63 778 897 112,29	
VAT 12% / НДС 12%	5 726 066 649,22	139 221 010,63	5 865 287 659,85	
Total including VAT / Итого включая НДС	68 158 461 020,12	1 485 723 752,02	69 644 184 772,14	
Recovery of Advanced Payment 25% / Удержание 25% аванса	7 958 924 685,08	0,00	7 958 924 685,08	
including 88 % (recovery of Advanced Payment 25%) / в том числе 88% (удержание 25% аванса)	7 003 853 722,87	0,00	7 003 853 722,87	
including 12 % (recovery of Advanced Payment 25%) / в том числе 12% (удержание 25% аванса)	955 070 962,21	0,00	955 070 962,21	
Recovery of Materials Advance / Возврат аванса на материалы без учёта НДС	6 756 247 609,00	186 327 652,79	6 942 575 261,79	
Repayment Advanced Payment / Возврат аванса на мобилизацию				
Retention / Удержание	1 727 433 251,24	7 346 337,35	1 734 779 588,59	
including 88 % (perfomance guarantee 5 %) / в том числе 88% (гарантия исполнения 5%)	1 520 141 261,09	6 464 776,87	1 526 606 037,96	
including 12 % (perfomance guarantee 5 %) / в том числе 12% (гарантия исполнения 5%)	207 291 990,15	881 560,48	208 173 550,63	
Sub-Total II: Deductions / Совокупный Итог II: Вычеты	16 442 605 545,32	193 673 990,14	16 636 279 535,46	
Release Retention / Возврат Удержаний	0,00	0,00	0,00	
Amount of this Interim Certificate / Сумма данного промежуточного сертификата	51 715 855 474,80	1 292 049 761,88	53 007 905 236,68	
Payment: / Выплаты:	**51 715 855 474,80**	**1 292 049 761,88**	**53 007 905 236,68**	
Loan from the ADB / сумма займа АБР	**39 232 862 369,08**		**39 232 862 369,08**	Foreign / иностранная (88%)
Loan from the RB / сумма софинансирования РБ	**5 349 935 777,61**		**5 349 935 777,61**	Local / местная(12%),
Loan from the EDB / сумма займа ЕАБР	**7 133 057 328,11**	**1 292 049 761,88**	**8 425 107 089,99**	Foreign / иностранная (100%)

Подрядчик / Contractor:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Инженер / Engineer:
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP MSU Consulting Group

JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Dongsung Engineering Co Ltd /M50 Consulting Group

Civil Works under Loan ADB No.3829-KAZ: Reconstruction of A-27 "Aktobe - Atyrau - the Border of the Russian Federation (to Astrakhan)",
Road section "AKTOBE-KANDYAGASH", Lot 1, km 11-52

Строительные работы по кредиту № 3829-КАЗ: Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения А-27 «Актобе-Атырау-граница Р.Ф. (на Астрахань)», участок дороги «АКТОБЕ-КАНДЫАГАШ», Лот 1, км 11-52

Ministry of Industry and Infrastructural Development of the Republic of Kazakhstan
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Financed by: Asian Development Bank (ADB)
Eurasian Development Bank (EDB)
Финансируется: Азиатский Банк Развития
Евразийский Банк Развития

Employer: АО Национальная Компания "КазАвтоЖол"
Заказчик: JSC "National Company "KazAutoZhol"

Contract:
Контракт: **AKRP/CW/LCB-01/Lot-01 (km 11-52)**

MONTHLY STATEMENT №59
Period from December 22, 2020 - to 25 December, 2024

МЕСЯЧНАЯ ЗАЯВКА №59
Период с 22 декабря 2020 года - по 25 Декабря 2024 года

Contractor's Representative: JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Project Manager of DongSung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Руководитель Проекта Донсонг Инжиниринг Ко.,Лтд / ТОО "M50 Consulting Group"

Civil Works under Loan ADB No.3829-KAZ: Reconstruction of A-27 "Aktobe - Atyrau - the Border of the Russian Federation (to Astrakhan)", Road section "AKTOBE-KANDYAGASH", Lot 1, km 11-52
Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения А-27 «Актобе-Атырау-граница Р.Ф. (на Астрахань)», участок дороги «АКТОБЕ-КАНДЫАГАШ», Лот 1, км 11-52
Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

Contractor Подрядчик — **JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.**
Contract Reference / Название Контракта — AKRP/CW/LCB-01/Lot-01 (km 11-52)
Accepted Contract Amount / Сумма Контракта — **39 794 623 425,42 KZT**
Total Contract Amount / Сумма Контракта — **42 086 337 183,56 KZT** — **Revised Contract Price** / Пересмотренная сумма контракта — **42 086 337 183,56 KZT**

Item Пункт	Description Описание	Contract Price Договорная цена Amount Tenge / Сумма Тенге	Statement Cumulative To Date Отчет с нарастающим по настоящее время Amount Tenge / Сумма Тенге	Certified In All Previous Certificates Заверенные в предыдущих Сертификатах Amount Tenge / Сумма Тенге	Contractor's Entitlement For The Period Подлежащая к оплате Подрядчику за период Amount Tenge / Сумма Тенге
A1	Estimated Value of Measured Work excluding Variations / Расчетная Контрактная стоимость Работ,исключая Изменения и Поденные	35 336 425 318,70	31 625 424 277,99	31 136 876 351,40	488 547 926,59
A2	Estimated Value of Measured Work executed - Variations including Dayworks/ Расчетная Контрактная стоимость Работ Выполненые -Изменения,включая Поденные работы	2 240 661 452,34	1 681 916 891,13	1 268 835 873,34	413 081 017,79
A3	Estimated Value of Provisional Sum (VAT indicated by Employer as being inapplicable) / Расчетная Контрактная стоимость Резервной суммы (НДС, указанный Заказчиком, как неприменимый)	0,00	-	-	-
B	**Sub-total 1 (A1+A2+A3)** **Под-Итог 1 (A1+A2+A3)**	**37 577 086 771,04**	**33 307 341 169,12**	**32 405 712 224,74**	**901 628 944,38**
C	Changes in Legislation - Sub- Clause 13.7/ Изменения в законодательстве - Подпункт 13.7	-	-	-	-
D	Changes in Cost Sub-Clause 13.8 / Изменение в Стоимости - Подпункт 13.8	-	15 108 818 376,18	14 663 944 579,17	444 873 797,01
E	**Sub-total 2 (B+C+D)** **Под-Итог 2 (B+C+D)**	**37 577 086 771,04**	**48 416 159 545,30**	**47 069 656 803,91**	**1 346 502 741,39**
F	Retention Money Сумма Удержания	-	- 1 734 779 588,59	- 1 727 433 251,24	- 7 346 337,35
G	Repayment of Retention Возврат суммы удержания	-	-	-	-
G1	Advanced payment Sub-Clause 14.2 / Авансовая оплата -Подпункт 14.2	7 958 924 685,08	7 958 924 685,08	7 958 924 685,08	-
H	Repayment Advanced payment Sub-Clause 14.2 / Погашение Авансового платежа - Подпункт 14.2	-7 958 924 685,08	- 7 958 924 685,08	- 7 958 924 685,08	-
I1	**Sub-total 3 (E+F+G+G1+H)** **Под-Итог 3 (E+F+G+G1+H)**	**37 577 086 771,04**	**46 681 379 956,71**	**45 342 223 552,67**	**1 339 156 404,04**
I2	Plant and Materials Sub-Clause 14.5 / Оборудование и Материалы - Подпункт 14.5	-	461 237 620,12	647 565 272,91	- 186 327 652,79
J	**Sub-total 4 (I1+I2)** **Под-Итог 4 (I1+I2)**	**37 577 086 771,04**	**47 142 617 576,83**	**45 989 788 825,58**	**1 152 828 751,25**
K	Any Other Additions or Deductions - Claims, Disputes, Interest: on Clause 20 / Любые прочие прибавления или вычеты - Иск,Споры, Пени: - Пункт 20	-	-	-	-
L	**Sub-total 5 (J+K)** **Под-Итог 5 (J+K)**	**37 577 086 771,04**	**47 142 617 576,83**	**45 989 788 825,58**	**1 152 828 751,25**
N	Any Other Additions or Deductions - Value Added Tax / Любые прочие прибавления или вычеты - Налог на добавленную стоимость (тенге)	4 509 250 412,53	5 865 287 659,85	5 726 066 649,22	139 221 010,63
	Currency of Payment / Валюта Платежа Exchange Rate (Clause Part II)	Tenge 100%	Tenge 100%	Tenge 100%	Tenge 100%
	TOTAL FOR CONTRACTOR'S ENTITLEMENT of Currencies of Payment (L+N) / ИТОГО СУММА ПОДЛЕЖАЩАЯ К ОПЛАТЕ ПОДРЯДЧИКУ (L+N)	**42 086 337 183,56 ₸**	**53 007 905 236,68 ₸**	**51 715 855 474,80 ₸**	**1 292 049 761,88 ₸**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Project Manager of the Engineer:
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

GRAND SUMMARY: BILL OF QUANTITIES / СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ				Acumulated Total Накопленный объем	Previous Certificates Предыдущий сертификат	This Certificate Настоящий сертификат
Item No.	Description	Описание	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Amount Стоимость	Amount Стоимость	Amount Стоимость
100	Bill No 100 - General Requirements	Ведомость №100 - Общие положения	1 514 996 160,50	1 502 318 383,77	1 491 319 985,78	10 998 397,99
300	Bill No 300 - Setting Out and Tolerances	Ведомость №300 - Установочные Параметры и Допустимые Отклонения	12 777 263,13	12 777 263,13	12 777 263,13	-
400	Bill No 400 - Site Clearance	Ведомость №400 – Расчистка территории	193 797 786,33	185 029 191,50	185 029 191,50	-
500	Bill No 500 - Earthworks	Ведомость №500 – Земляные работы	5 589 215 556,93	4 322 202 751,00	4 322 202 751,00	-
600	Bill No 600 - Culverts, Drainage & Strengthening Structures	Ведомость №600 – Трубы, водоотвод и укрепительные сооружения	1 673 902 104,22	1 429 003 753,85	1 128 553 771,86	300 449 981,99
700	Bill No 700 - Granular Pavement Materials	Ведомость №700 – Гранулированные материалы покрытия	4 627 734 402,33	4 395 333 680,45	4 395 333 680,45	-
800	Bill No 800 - Bituminous Pavement Materials	Ведомость №800 – Битумные материалы покрытия	10 888 811 723,55	10 180 393 577,60	10 180 393 577,60	-
900	Bill No 900 - Bridges and Underpasses (concrete works)	Ведомость № 900 – Мосты и путепроводы (бетонные работы)	3 856 928 254,32	3 771 280 438,61	3 691 568 952,41	79 711 486,20
1000	Bill No 1000 -Prestressed concrete	Ведомость № 1000 – Предварительно напряженный бетон	2 012 805 962,05	2 012 805 962,05	2 012 805 962,05	-
1200	Bill No 1200 - Miscellaneous Bridge Works	Ведомость № 1200 Разные мостовые работы	836 403 465,35	810 553 222,54	763 604 077,98	46 949 144,56
1300	Bill No 1300 - Road Furniture	Ведомость №1300 – Обстановка дороги	2 784 674 152,48	1 929 036 688,06	1 888 708 898,54	40 327 789,52
1400	Bill No 1400 - Road Marking	Ведомость №1400 – Дорожная разметка	314 608 505,91	102 047 593,62	102 047 593,62	-
1500	Bill No 1500 - Power Supply and Lightning	Ведомость №1500 – Электроснабжение и освещение	563 470 856,54	556 194 632,87	546 083 506,54	10 111 126,33
1600	Bill No 1600 - Complex of Road Maintenance Structures	Ведомость №1600 – Комплекс дорожно-эксплуатационных сооружений	466 299 125,06	413 004 213,25	413 004 213,25	-
DW	Dayworks	Поденные работы	194 488 454,00	3 442 925,69	3 442 925,69	-
A	Sub-Total as per the Bill	Итого по ведомости	35 530 913 772,70	31 625 424 277,99	31 136 876 351,40	488 547 926,59
	VARIATIONS ORDERS	Изменения по Ордерам	2 046 172 998,34	1 681 916 891,13	1 268 835 873,34	413 081 017,79
B	VAT	НДС	4 509 250 412,53	3 996 880 940,30	3 888 685 466,97	108 195 473,33
D	**Total Bid Price specified in the Bid Form**	**ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЯВКИ УКАЗЫВАЕМАЯ В ФОРМЕ ЗАЯВКИ**	**42 086 337 183,56**	**37 304 222 109,42**	**36 294 397 691,71**	**1 009 824 417,71**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА

JV "LLP SP SINE MIDAS STORY & TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A."
Reconsruction of the Road of Republican Importance A-27 "Aktobe-Atyrau-the border of the Russian Federation (to Astrakhan)" km 11-52
Контракт AKRP/CW/LCB-01/Lot-01 (km 11-52)

IPC No
56

VARIATION ORDER № 1/ ЗАЯВКА НА ИЗМЕНЕНИЕ № 1

Item No	Description	Описание	VARIATION ORDER B.O.Q ВЕДОМОСТЬ Заявки на Изменения				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано
			Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	
1	2	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4
100.10.1	On-site office, furniture and equipment	Офис на площадке, мебель и оборудование	month/мес	- 31,00	907 660,64	- 28 137 479,84	-	-	-	-		-	0%
100.10.1a	Maintenance with provision of vehicles of the Engineer	Содержание с предоставлением транспортных средств Инженера	month/мес	31,00	907 660,64	28 137 479,84	30,96	28 101 173,41	30,96	28 101 173,41		-	100%
	TOTAL FOR BILL VO №1/ ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ ЗИ №1					-		**28 101 173,41**		**28 101 173,41**		-	**100%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА

JV "LLP SP SINE MIDAS STORY & TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A."
Reconsruction of the Road of Republican Importance A-27 "Aktobe-Atyrau-the border of the Russian Federation (to Astrakhan)" km 11-52
Контракт AKRP/CW/LCB-01/Lot-01 (km 11-52)

IPC No
56

VARIATION ORDER №2/ ЗАЯВКА НА ИЗМЕНЕНИЕ №2

Item No	Description	Описание	VARIATION ORDER B.O.Q ВЕДОМОСТЬ Заявки на Изменения				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано
			Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	
1	2	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4
BILL NO 500 – EARTHWORKS		**ВЕДОМОСТЬ № 500 - Земляные работы**											
7a	Construction of shoulders on the main road, intersections and junctions, rest areas, traffic intersections from soil reserves	Устройство присыпных обочин по основной дороге, пересечений и примыканий, площадках отдыха, транспортных развязках с грунтовых резервов	m^3 / $м^3$	59 866,65	1 339,39	80 184 792,34	59 570,04	79 787 515,88	59 570,04	79 787 515,88	0,00	0,00	100%
	TOTAL BILL 500	**ИТОГО по ВЕДОМОСТИ 500**				**80 184 792,34**		**79 787 515,88**		**79 787 515,88**		**0,00**	
BILL NO 700 - GRANULAR PAVEMENT MATERIALS		**ВЕДОМОСТЬ № 700 - Гранулированные материалы покрытия**											
1.2	Construction of additional layer of crushed stone and sand mixture C-4	Устройство дополнительного слоя из щебеночной смеси С-4	m^3 / $м^3$	252 251,46	7 934,96	2 001 605 280,39	250 517,40	1 987 845 583,41	250 517,40	1 987 845 583,41	0,00	0,00	99%
	TOTAL BILL 700	**ИТОГО по ВЕДОМОСТИ 700**				**2 001 605 280,39**		**1 987 845 583,41**		**1 987 845 583,41**			
	TOTAL FOR BILL VO №2/ ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ ЗИ №2					**2 081 790 072,73**		**2 067 633 099,29**		**2 067 633 099,29**			**99%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА

JV "LLP SP SINE MIDAS STORY & TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A."
Reconstruction of the Road of Republican Importance A-27 "Aktobe-Atyrau-the border of the Russian Federation (to Astrakhan)" km 11-52
Контракт AKRP/CW/LCB-01/Lot-01 (km 11-52)

IPC No
56

VARIATION ORDER №3/ ЗАЯВКА НА ИЗМЕНЕНИЕ №3

Item No	Description	Описание	VARIATION ORDER B.O.Q ВЕДОМОСТЬ Заявки на Изменения				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано
			Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	
1	2	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4
BILL NO 100 – GENERAL REQUIREMENTS		**ВЕДОМОСТЬ № 100 - Общие положения**											
4 4 1	Reconstrcution of communication lines JSC "Kaztranskom" CH10+90, CH38+75, CH39+29	Переустройство линий связи АО «Каztранском» ПК10+90, ПК38+75, ПК39+29	pcs / шт	3,00	120 661,82	361 985,46	3,00	361 985,46	3,00	361 985,46	0,00	0,00	100%
4 4 2	Reconstruction of communication lines JSC "Kaztranskom" CH89+22	Переустройство линий связи АО «Каztранском» ПК89+22	pcs / шт	1,00	869 105,67	869 105,67	1,00	869 105,67	1,00	869 105,67	0,00	0,00	100%
4 4 3	FOCL TUSM-14 CH17+21, CH18+32	ВОЛС ТУСМ-14 ПК17+21, ПК18+32	pcs / шт	2,00	2 602 752,97	5 205 505,94	2,00	5 205 505,94	2,00	5 205 505,94	0,00	0,00	100%
4 4 4	FOCL TUSM-14 CH403+09, CH413+78	ВОЛС ТУСМ-14 ПК403+09, ПК413+78	pcs / шт	2,00	838 659,87	1 677 319,74	2,00	1 677 319,74	2,00	1 677 319,74	0,00	0,00	100%
4 4 5	FOCL TUSM-14 CH89+22	ВОЛС ТУСМ-14 ПК89+22	pcs / шт	1,00	869 105,67	869 105,67	1,00	869 105,67	1,00	869 105,67	0,00	0,00	100%
4 4 6	TNS-Plus CH10+90, CH11+26	TNS-Plus ПК10+90, ПК11+26	pcs / шт	2,00	562 620,62	1 125 241,24	2,00	1 125 241,24	2,00	1 125 241,24	0,00	0,00	100%
4 4 7	TransTeleCom CH385+77	ТрансТелеКом ПК385+77	pcs / шт	1,00	4 140 436,92	4 140 436,92	1,00	4 140 436,92	1,00	4 140 436,92	0,00	0,00	100%
4 4 8	Crossing in Alga, Bestamak settlement FOCL TUSM-14 (No 1)	пересечение в п Алга, п Бестамак ВОЛС ТУСМ-14 (№1)	pcs / шт	1,00	288 332,62	288 332,62	1,00	288 332,62	1,00	288 332,62	0,00	0,00	100%
4 4 9	Crossing in Alga, Bestamak settlement FOCL TUSM-14 (No 2)	пересечение в п Алга, п Бестамак ВОЛС ТУСМ-14 (№2)	pcs / шт	1,00	30 143 797,82	30 143 797,82	1,00	30 143 797,82	1,00	30 143 797,82	0,00	0,00	100%
4 4 10	Intersection with 6 kW cable line in Alga, Bestamak settlement TNS-Plus	пересечение в п Алга, п Бестамак TNS-Plus с КЛ 6кВт	pcs / шт	1,00	189 579,02	189 579,02	1,00	189 579,02	1,00	189 579,02	0,00	0,00	100%
4 4 11	Intersection in Alga, Bestamak settlement Shalkar-Aktobe	пересечение в п Алга, п Бестамак Шалкар-Актобе	pcs / шт	1,00	275 429,62	275 429,62	1,00	275 429,62	1,00	275 429,62	0,00	0,00	100%
4 5 1	Reconstruction of the high-pressure gas pipeline CH297+20	Переустройство газопровода высокого давления ПК 297+20	pcs / шт	1,00	9 163 392,87	9 163 392,87	1,00	9 163 392,87	1,00	9 163 392,87	0,00	0,00	100%
4 6 1	Reconstruction of the water pipeline CH380+44, CH380+64	Переустройство водопровода ПК 380+44, ПК 380+64	pcs / шт	2,00	17 674 470,00	35 348 940,00	2,00	35 348 940,00	2,00	35 348 940,00	0,00	0,00	100%
	TOTAL BILL 100	**ИТОГО по ВЕДОМОСТИ 100**				**89 658 172,59**		**89 658 172,59**		**89 658 172,59**		**0,00**	
	TOTAL FOR BILL VO №3/ ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ ЗИ №3					**89 658 172,59**		**89 658 172,59**		**89 658 172,59**		**0,00**	**100%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА

JV "LLP SP SINE MIDAS STORY & TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A."
Reconstruction of the Road of Republican Importance A-27 "Aktobe-Atyrau-the border of the Russian Federation (to Astrakhan)" km 11-52
Контракт AKRP/CW/LCB-01/Lot-01 (km 11-52)

IPC No
56

VARIATION ORDER №4/ ЗАЯВКА НА ИЗМЕНЕНИЕ №4

Item No	Description	Описание	VARIATION ORDER B.O.Q ВЕДОМОСТЬ Заявки на Изменения				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано
			Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	
1	2	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4
BILL NO 100 – GENERAL REQUIREMENTS		**ВЕДОМОСТЬ № 100 - Общие положения**											
3.1	Measures to compensate for damage to fish resources and other aquatic animals (fish stocking)	Компенсационные мероприятия по возмещению вреда рыбным ресурсам и другим водным животным (зарыбление)	pcs / шт	1,00	962 940,00	962 940,00	1,00	962 940,00	1,00	962 940,00	0,00	0,00	100%
4.2.1	Reconstruction of 10 kV Overhead lines at PK384+84 and PK385+67	Переустройство ВЛ10 кВ ПК384+84, ПК385+67	pcs / шт	2,00	4 346 325,90	8 692 651,80	2,00	8 692 651,80	2,00	8 692 651,80	0,00	0,00	100%
	TOTAL BILL 100	**ИТОГО по ВЕДОМОСТИ 100**				9 655 591,80		9 655 591,80		9 655 591,80		0,00	100%
BILL NO 400 - SITE CLEARANCE		**ВЕДОМОСТЬ № 400 - Расчистка территории**											
7	Milling, scarifying and dismanting of the existing layers of pavement and base of the existing roadbed	Фрезерование, киркование и разборка существующих слоев покрытия и основания существующей дорожной одежды	m³ / м³	35 228,00	5 244,24	184 744 086,72	35 228,00	184 744 086,72	35 228,00	184 744 086,72	0,00	0,00	100%
	TOTAL BILL 400	**ИТОГО по ВЕДОМОСТИ 400**				184 744 086,72		184 744 086,72		184 744 086,72		0,00	100%
BILL NO 500 – EARTHWORKS		**ВЕДОМОСТЬ № 500 - Земляные работы**											
11	Replacement of the existing soil with a sand-gravel mixture for the foundations of bridge structures	Замена существующего грунта на песчано-гравийную смесь под фундаменты мостовых сооружений	m³ / м³	4 053,00	6 861,83	27 810 996,99	4 053,00	27 810 996,99	4 053,00	27 810 996,99	0,00	0,00	100%
	TOTAL BILL 500	**ИТОГО по ВЕДОМОСТИ 500**				27 810 996,99		27 810 996,99		27 810 996,99		0,00	100%
BILL NO 600 – CULVERTS, DRAINAGE AND PROTECTIVE WORKS		**ВЕДОМОСТЬ № 600 – Трубы, водоотвод и укрепительные сооружения**											
2	Construction of circular reinforced concrete culverts d-2x1,5m (L-243,86 r.m.)	Устройство круглых железобетонных труб d-2x1,5м (L-243,86 п.м.)	m/м	23,14	494 822,45	11 450 191,49	23,14	11 450 191,49	23,14	11 450 191,49	0,00	0,00	100%
	TOTAL BILL 600	**ИТОГО по ВЕДОМОСТИ 600**				11 450 191,49		11 450 191,49		11 450 191,49		0,00	100%
BILL NO 900 - BRIDGES AND UNDERPASSES		**ВЕДОМОСТЬ № 900 - МОСТЫ И ПУТЕПРОВОДЫ (бетонные работы)**											
2	**Construction of abutment piers**	**Устройство береговых опор**											
2.10.1	Crushed stone preparation for foundations	Щебеночная подготовка под фундаменты	m³ / м³	2 127,70	6 960,50	14 809 855,85	2 127,70	14 809 855,85	1 743,50	12 135 631,75	384,20	2 674 224,10	100%
2.12	Construction of cast-in-situ pillar posts from concrete B25 F300 W6 reinforced with metallic casing	Устройство монолитных стоек опоры B25 F300 W6 армированного металлическим каркасом	m³ / м³	4,00	92 543,59	370 174,36	4,00	370 174,36	4,00	370 174,36	0,00	0,00	100%
2.18	Erection pier cap BR84 14.7, BR85 14.7, BR94 18.14, BR77 18.14 concrete B30 F300 W6	Монтаж сборных блоков ригеля БР84 14.7, БР85 14.7, БР94 18.14, БР77 18.14 бетон B30 F300 W6.	m³ / м³	100,20	662 763,00	66 408 852,60	100,20	66 408 852,60	100,20	66 408 852,60	0,00	0,00	100%
2.22	Reinforcement and embedded fittings	Арматура и закладные детали	Ton/тн	5,5524	246 801,83	1 370 342,48	5,5524	1 370 342,48	5,5524	1 370 342,48	0,0000	0,00	100%
8	**Retaining walls and wing walls**	**Подпорные стены и откосные крылья**											
8.1	Retaining wall from reinforced sulphate resistant concrete B25 F300 W6	Монолитный бетон подпорной стены B25 F300 W6	m³ / м³	81,20	52 279,13	4 245 065,36	81,20	4 245 065,36	81,20	4 245 065,36	0,00	0,00	100%
	TOTAL BILL 900	**ИТОГО по ВЕДОМОСТИ 900**				87 204 290,65		87 204 290,65		84 530 066,55		2 674 224,10	100%
	TOTAL FOR BILL VO №4/ ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ ЗИ №4					320 865 157,65		320 865 157,65		318 190 933,55		2 674 224,10	100%

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА

JV "LLP SP SINE MIDAS STORY & TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A."
Reconsruction of the Road of Republican Importance A-27 "Aktobe-Atyrau-the border of the Russian Federation (to Astrakhan)" km 11-52
Контракт AKRP/CW/LCB-01/Lot-01 (km 11-52)

IPC No
56

VARIATION ORDER №5/ ЗАЯВКА НА ИЗМЕНЕНИЕ №5

Item No	Description	Описание	VARIATION ORDER B.O.Q ВЕДОМОСТЬ Заявки на Изменения				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано
			Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	
1	2	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4
BILL NO 100 – GENERAL REQUIREMENTS		**ВЕДОМОСТЬ № 100 - Общие положения**											
1	Guarantees	Гарантии	LS/ПС	0,51	793 416 627,83	401 827 130,87	0,51	401 827 130,87	0,51	401 827 130,87	0,00	0,00	100%
2	Insurance policies	Страховые полисы	LS/ПС	0,51	41 905 373,08	21 223 043,79		-		-	0,00	0,00	0%
3	Environment protection, social, health and safety measures	Защита окружающей среды, Социальная, Охрана здоровья и ТБ	LS/ПС	0,51	13 613 573,73	6 894 616,37	0,51	6 894 616,37	0,49	6 670 651,13	0,02	223 965,24	100%
4 2 2	Reconstruction of 10 kV overhead lines of Energosistema LLP in Bestamak village	Переустройство ВЛ10 кВ ТОО "Энергосистема" в п. Бестамак	pcs./ шт.	1,00	93 255 436,61	93 255 436,61	1,00	93 255 436,61	1,00	93 255 436,61	0,00	0,00	100%
4 4 12	Reconstruction of the communication line TUSM in the settlement of Bestamak	Переустройство линии связи ТУСМ п. Бестамак	pcs./ шт	1,00	16 558 204,73	16 558 204,73	1,00	16 558 204,73	1,00	16 558 204,73	0,00	0,00	100%
4 4 13	Reconstruction and protection of VOLS cable TUSM 14 PK403+09	Переустройство и защита кабеля ВОЛС ТУСМ 14 ПК403+09	pcs./ шт.	1,00	4 338 730,59	4 338 730,59	1,00	4 338 730,59	1,00	4 338 730,59	0,00	0,00	100%
4 4 14	Kazakhtelecom JSC in Bestamak, additional work	АО "Казахтелеком" в п. Бестамак, дополнительные работы	pcs./ шт.	1,00	24 321 322,14	24 321 322,14	1,00	24 321 322,14	1,00	24 321 322,14	0,00	0,00	100%
4 5 1	Placement of gas pipeline under the road PK349+35	Переход газопровода под автодорогой ПК349+35	pcs./ шт	1,00	4 026 785,71	4 026 785,71	1,00	4 026 785,71	1,00	4 026 785,71	0,00	0,00	100%
4 5 2	Reconstruction of the high-pressure gas pipeline CH440+81	Переустройство газопровода высокого давления ПК440+81	pcs./ шт.	1,00	8 691 964,29	8 691 964,29	1,00	8 691 964,29	1,00	8 691 964,29	0,00	0,00	100%
4 5 3	Reconstruction of the gas pipeline in the settlement of Bestamak	Переустройство газопровода п. Бестамак	pcs./ шт.	1,00	45 669 642,86	45 669 642,86	1,00	45 669 642,86	1,00	45 669 642,86	0,00	0,00	100%
5	Construction and maintenance of temporary disassembly bypass roads	Устройство временной объездной дороги и ее содержание	LS/ПС	0,51	149 985 709,85	75 960 504,67	0,51	75 960 504,67	0,49	73 492 997,83	0,02	2 467 506,84	100%
6	Road safety assurance and control	Обеспечение и контроль безопасности дорожного движения	LS/ПС	0,51	42 292 044,26	21 418 874,03	0,51	21 418 874,03	0,49	20 723 101,69	0,02	695 772,34	100%
8	Photos on progress of works	Фотоотчет по ходу выполнения работ	LS/ПС	0,51	518 960,89	262 828,58	0,51	262 828,58	0,49	254 290,84	0,02	8 537,74	100%
10	Provision and Maintenance of the Engineer's Site Office as well as Access and Maintenance of the Laboratory	Обеспечение и содержание офиса Инженера на площадке, а также доступ к и содержание лаборатории											
10 1	On-site office, furniture and equipment	Офис на площадке, мебель и оборудование	month/мес	15,48	907 660,64	14 050 586,71	15,48	14 050 586,71	15,30	13 887 207,79	0,18	163 378,92	100%
10 2	Laboratory, furniture and equipment	Лаборатория, мебель и оборудование	month/мес	15,48	4 198 053,84	64 985 873,44	15,48	64 985 873,44	15,30	64 230 223,75	0,18	755 649,69	100%
11	Maintenance of equipment for the Engineer's survey works	Содержание оборудования для изысканий Инженера	month/мес	15,48	383 828,55	5 941 665,95	15,48	5 941 665,95	15,30	5 872 576,82	0,18	69 089,13	100%
12	International phone calls	Международные телефонные переговоры	PS/PC	0,51	454 936,00	230 403,07		-		-	0,00	0,00	0%
13	Maintenance with provision of means of communication to the Engineer	Содержание с предоставлением средств связи Инженеру	month/мес	15,48	39 255,14	607 669,57	15,48	607 669,57	15,30	600 603,64	0,18	7 065,93	100%
15	Protection of the existing utilities lines	Защита существующих коммуникаций	LS/ПС	0,51	2 394 957,60	1 212 930,14	0,51	1 212 930,14	0,49	1 173 529,22	0,02	39 400,92	100%
16	Engineering geological surveys of bridges CH439+88, CH194+53	Инженерно геологические изыскания мостов ПК439+88, ПК194+53	pcs./ шт	2,00	2 814 551,34	5 629 102,68	2,00	5 629 102,68	2,00	5 629 102,68	0,00	0,00	100%
17	Bridge redesign CH194+53	Перепроектирование моста ПК194+53	pcs./ шт	1,00	14 732 142,86	14 732 142,86	1,00	14 732 142,86	1,00	14 732 142,86	0,00	0,00	100%
18	Registration of land allotment for power lines LLP "Energosystem"	Оформление отвода земли для линий электропередач ТОО "Энергосистема	pcs./ шт	1,00	5 003 652,50	5 003 652,50	1,00	5 003 652,50	1,00	5 003 652,50	0,00	0,00	100%
	TOTAL BILL 100	**ИТОГО по ВЕДОМОСТИ 100**				**836 843 112,15**		**815 389 665,30**		**810 959 298,55**		**4 430 366,75**	**97%**

BILL NO 400 - SITE CLEARANCE		**ВЕДОМОСТЬ № 400 - Расчистка территории**											
7	Milling, scarifying and dismanting of the existing layers of pavement and base of the existing roadbed	Фрезерование, киркование и разборка существующих слоев покрытия и основания существующей дорожной одежды	m^3 / $м^3$	32,87	5 244,24	172 378,17	32,87	172 378,17	32,87	172 378,17	0,00	0,00	100%
10	Disassembly of existing structures	Разборка существующих сооружений (рамы, торговые павильоны)	pcs / шт	3,00	1 014 694,31	3 044 082,93	3,00	3 044 082,93	3,00	3 044 082,93	0,00	0,00	100%
	TOTAL BILL 400	**ИТОГО по ВЕДОМОСТИ 400**				**3 216 461,10**		**3 216 461,10**		**3 216 461,10**		**0,00**	**100%**
BILL NO 500 – EARTHWORKS		**ВЕДОМОСТЬ № 500 - Земляные работы**											
1	Removal of topsoil	Снятие плодородного слоя почвы	m^3 / $м^3$	189,89	205,81	39 081,26	189,89	39 081,26	189,89	39 081,26	0,00	0,00	100%
2	Preparation of the roadbed at location of the road widening and the existing pavement	Подготовка основания земляного полотна на местах уширения дороги и существующей дорожной одеждой	m^2 / $м^2$	1 059,11	95,45	101 092,05	1 059,11	101 092,05	1 059,11	101 092,05	0,00	0,00	100%
4a	Construction of the road bed of the main road, acceleration and deceleration lanes, padding berms at the arrangement, intersections and junctions, bus stops, rest areas from soil reserves	Устройство земляного полотна основной дороги, переходно-скоростных полос, присыпных бермах на обустройстве, пересечений и примыканий, автобусных остановок, площадок отдыха с грунтовых резервов	m^3 / $м^3$	24,50	833,64	20 424,18	24,50	20 424,18	24,50	20 424,18	0,00	0,00	100%
5	Excavation in the soil suitable for embankment filling	Выемка в грунте, пригодном для отсыпки насыпи	m^3 / $м^3$	729,21	646,30	471 288,42	729,21	471 288,42	729,21	471 288,42	0,00	0,00	100%
6	Final finishing of the road bed, embankment slopes and excavations, bottom and slopes of roadside reserves in the soil by mechanical method on the main road, at intersections and junctions, bus stops, rest areas	Завершающая отделка земляного полотна, откосов насыпи и выемок, дна и откосов притрассовых резервов, в грунте механизированным способом основной дороги, пересечений и примыканий, автобусных остановок, площадок отдыха	m^2 / $м^2$	1 347,82	102,98	138 798,50	1 347,82	138 798,50	1 347,82	138 798,50	0,00	0,00	100%
7a	Construction of shoulders on the main road, intersections and junctions, rest areas, traffic intersections from soil reserves	Устройство присыпных обочин по основной дороге, пересечений и примыканий, площадках отдыха, транспортных развязках с грунтовых резервов	m^3 / $м^3$	153,79	1 339,39	205 984,79	153,79	205 984,79	153,79	205 984,79	0,00	0,00	100%
	TOTAL BILL 500	**ИТОГО по ВЕДОМОСТИ 500**				**976 669,20**		**976 669,20**		**976 669,20**		**0,00**	**100%**
BILL NO 600 – CULVERTS, DRAINAGE AND PROTECTIVE WORKS		**ВЕДОМОСТЬ № 600 – Трубы, водоотвод и укрепительные сооружения**											
1	Construction of circular reinforced concrete culverts d-1.5m (L-267,12 r m)	Устройство круглых железобетонных труб **d–1.5м (L-267,12 п.м.)**	m/м	46,59	346 484,63	16 142 718,91	27,7	9 597 624,25	27,70	9 597 624,25	0,00	0,00	59%
16	Installation of 700 mm metal pipe at intersections	Устройство металлической трубы под съездами Ø 700 мм	Тон/тн	4,0273	246 801,83	993 945,01	4,0273	993 945,01	4,03	993 945,01	0,00	0,00	100%
	TOTAL BILL 600	**ИТОГО по ВЕДОМОСТИ 600**				**17 136 663,92**		**10 591 569,26**		**10 591 569,26**		**0,00**	**62%**
BILL NO 700 - GRANULAR PAVEMENT MATERIALS		**ВЕДОМОСТЬ № 700 - Гранулированные материалы покрытия**											
1 2	Construction of additional layer of crushed stone and sand mixture C-4	Устройство дополнительного слоя из щебеночной смеси С-4	m3 / м3	139,24	7 934,96	1 104 863,83	139,24	1 104 863,83	139,24	1 104 863,83	0,00	0,00	100%
2	Construction of base layer of crushed stone and sand mixture	Устройство основания из щебеночно смеси С-4	m3 / м3	116,86	10 306,88	1 204 462,00	116,86	1 204 462,00	116,86	1 204 462,00	0,00	0,00	100%
3	Construction of base course (pavement) of sand and gravel mix (natural)	Укрепление обочин из щебеночно-песчаной смеси С-6	m3 / м3	40,47	10 207,78	413 108,86	40,47	413 108,86	40,47	413 108,86	0,00	0,00	100%
	TOTAL BILL 700	**ИТОГО по ВЕДОМОСТИ 700**				**2 722 434,69**		**2 722 434,69**		**2 722 434,69**		**0,00**	**100%**
BILL NO 800 - BITUMINOUS PAVEMENT MATERIALS		**ВЕДОМОСТЬ № 800 - Битумные материалы покрытия**											
1	Prime coat	Подгрунтовка основания	m2 / м2	640,61	163,61	104 810,20	640,61	104 810,20	640,61	104 810,20	0,00	0,00	100%
2	Tack coat on upper base layer	Подгрунтовка по верхнему слою основания	m2 / м2	600,36	89,72	53 864,30	600,36	53 864,30	600,36	53 864,30	0,00	0,00	100%
3	Tack coat on lower pavement layer	Подгрунтовка по нижнемуу слою покрытия	m2 / м2	571,61	89,72 2	51 284,85	571,61	51 284,85	571,61	51 284,85	0,00	0,00	100%

4	Base course of hot-mixed porous coarse asphalt concrete mixture	Верхний слой основания из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси марки II	m3 / м3	72,73	29 613,25	2 153 771,67	72,73	2 153 771,67	72,73	2 153 771,67	0,00	0,00	100%
5	Construction of I Grade hot-mixed porous coarse asphalt concrete mixture	Нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси марки I	m3 / м3	57,16	33 956,51	1 940 954,11	57,16	1 940 954,11	57,16	1 940 954,11	0,00	0,00	100%
6	Construction of upper pavement layer from polymeric crushed stone and mastic asphalt concrete SMA-20	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер- щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20	m3 / м3	28,58	56 821,57	1 623 960,47	28,58	1 623 960,47	28,58	1 623 960,47	0,00	0,00	100%
	TOTAL BILL 800	**ИТОГО по ВЕДОМОСТИ 800**				**5 928 645,61**		**5 928 645,60**		**5 928 645,60**		**0,00**	**100%**
BILL NO 900 - BRIDGES AND UNDERPASSES		**ВЕДОМОСТЬ № 900 - МОСТЫ И ПУТЕПРОВОДЫ (бетонные работы)**											
2	**Construction of abutment piers**	**Устройство береговых опор**											
2.12	Construction of cast-in-situ pillar posts from concrete B25 F300 W6 reinforced with metallic casing	Устройство монолитных стоек опоры B25 F300 W6 армированного металлическим каркасом	m^3 / $м^3$	195,22	92 543,59	18 066 359,64	195,22	18 066 359,64	195,22	18 066 359,64	0,00	0,00	100%
2.13	Construction of cast-in-situ pillar caps from concrete B25 F300 W6 reinforced with reinforcement mesh	Устройство монолитной насадки из бетона B25 F300 W6 армированного арматурной сеткой	m^3 / $м^3$	64,30	88 438,14	5 686 572,40	64,30	5 686 572,40	64,30	5 686 572,40	0,00	0,00	100%
8	**Retaining walls and wing walls**	**Подпорные стены и откосные крылья**											
8.1	Retaining wall from reinforced sulphate resistant concrete B25 F300 W6	Монолитный бетон подпорной стены B25 F300 W6	m^3 / $м^3$	54,30	52 279,13	2 838 756,76	54,30	2 838 756,76	54,30	2 838 756,76	0,00	0,00	100%
	TOTAL BILL 900	**ИТОГО по ВЕДОМОСТИ 900**				**26 591 688,80**		**26 591 688,80**		**26 591 688,80**		**0,00**	**100%**
	TOTAL FOR BILL VO №6/ ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ ЗИ №5					**893 415 675,47**		**865 417 133,95**		**860 986 767,20**		**4 430 366,75**	**97%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА

JV "LLP SP SINE MIDAS STORY & TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A."
Reconstruction of the Road of Republican Importance A-27 "Aktobe-Atyrau-the border of the Russian Federation (to Astrakhan)" km 11-52
Контракт AKRP/CW/LCB-01/Lot-01 (km 11-52)

IPC No
56

VARIATION ORDER №6/ ЗАЯВКА НА ИЗМЕНЕНИЕ №6

Item No	Description	Описание	VARIATION ORDER B.O.Q ВЕДОМОСТЬ Заявки на Изменения				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано
			Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	
1	2	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/1
BILL NO 100 – GENERAL REQUIREMENTS		**ВЕДОМОСТЬ № 100 - Общие положении**											
9.1	Reconstruction of communication lines at PK5+77, road section of Aktobe - Kandyagash, JSC (Joint Stock Company) "Kazakhtelecom" in Bestamak, SHCh-5 at PK 385 Communication networks at PK 168+51 in Bestamak, LLP (limited liability partnership) "SVIM"	Переустройство линий связи на ПК 5+77, уч Актобе-Кандыагаш, АО "Казахтелеком" в п. Бестамак, ЛЭП-5 на ПК 385, Возушные сети связи на ПК 168+51 в пос. Бестамак ТОО "СВИМ"	pcs / шт	-1,00	10 998 397,99	-10 998 397,99	-1,00	- 10 998 397,99		-	-1,00	-10 998 397,99	100%
10.1	On-site office, furniture and equipment	Офис на площадке, мебель и оборудование	month/мес	3,00	907 660,64	2 722 981,92		-		-	0,00	0,00	0%
10	Compensatory planting of green spaces in the village of Bestamak	Компенсационная посадка зеленых насаждений п. Бестамак	pcs / шт	1,00	13 090 000,00	13 090 000,00	1,00	13 090 000,00		0,00	1,00	13 090 000,00	100%
	TOTAL BILL 100	**ИТОГО по ВЕДОМОСТИ 100**				**4 814 583,93**		**2 091 602,01**		**0,00**		**2 091 602,01**	**43%**
BILL NO 600 – CULVERTS, DRAINAGE AND PROTECTIVE WORKS		**ВЕДОМОСТЬ № 600 – Трубы, водоотвод и укрепительные сооружения**											
2	Construction of circular reinforced concrete culverts d-2x1.5m (L-243,86 r.m.)	Устройство круглых железобетонных труб d-2x1.5м (L-243,86 п.м.)	m/м	-54,04	494 822,45	-16 843 756,20		-		-	0,00	0,00	0%
3	Construction of circular reinforced concrete culverts d-3x1.5m (L-113,35 r.m.)	Устройство круглых железобетонных труб **d-3x1.5м (L-113,35 п.м.)**	m/м	2,88	802 265,62	2 310 524,99		-		-	0,00	0,00	0%
4	Construction of single rectangular reinforced concrete culverts (2.0x2.0) m (L-76,27 r.m.)	Устройство прямоугольных железобетонных труб **(2,0x2.0)м (L-125,16 п.м.)**	m/м	34,44	625 558,59	21 544 237,84	22,44	14 037 534,76		-	22,44	14 037 534,76	65%
5	Construction of single rectangular reinforced concrete culverts (2.5x2.0) m (L-76,18 r.m.)	Устройство прямоугольных железобетонных труб **(2,5x2.0) м (L-76,18 п.м.)**	m/м	0,96	792 500,60	760 800,58		-		-	0,00	0,00	0%
6	Construction of single rectangular reinforced concrete culverts (4.0x2.5) m (L-250,94 r.m.)	Устройство прямоугольных железобетонных труб **(4,0x2.5) м (L-250,94 п.м.)**	m/м	0,01	1 018 957,76	10 189,58		-		-	0,00	0,00	0%
7	Construction of circular reinforced concrete culverts d-1.0m	Устройство круглых железобетонных труб **d-1,0м**	m/м	30,77	301 125,03	9 265 617,17	24,87	7 489 102,36		-	24,87	7 489 102,36	81%
8	Gutter-type drainage from the carriageway located on the embankment shoulder	Водоотвод с проезжей части и по обочине насыпи лотками	Lm/пм	-29 603,87	9 583,21	-283 700 103,02	-29 603,87	- 283 700 103,02		-	-29 603,87	-283 700 103,02	100%
9	Water discharge along the embankment slope using concrete	Водосброс по откосу насыпи лотками	l.m./пм	82,38	25 186,48	2 074 862,22		-		-	0,00	0,00	0%
10	Energy dissipator at the bottom of the embankment	Гасители у подошвы насыпи	pcs / шт	-32,00	143 677,41	-4 597 677,12	-32,00	- 4 597 677,12		-	-32,00	-4 597 677,12	100%
11	Construction of circular reinforced concrete culverts d-0.5m	Устройство круглых железобетонных труб d-0,5м	m/м	-67,26	180 675,02	-12 152 201,85	-67,26	- 12 152 201,85		-	-67,26	-12 152 201,85	100%
12	Construction of lateral ditches at traffic junction	Устройство боковых канав на транспортной развязке (конец обхода)	m2 / м2	280,00	14 022,00	3 926 160,00		-		-	0,00	0,00	0%
13	Drainage collector made of concrete B25 F300 W6 reinforced with reinforcing mesh	Устройство водоотводного коллектора из бетона B25 F300 W6 армированного арматурной сеткой	m3 / м3	673,71	65 906,93	44 402 157,81	673,71	44 402 157,81		-	673,71	44 402 157,81	100%
14	Reinforcement and embedded fittings	Арматура и закладные детали	Ton/тн	109,99	246 801,83	27 144 746,07	109,99	27 144 746,07		-	109,99	27 144 746,07	100%
15	Crushed stone preparation for the tray	Щебеночная подготовка под лоток	m3 / м3	1 220,75	6 960,50	8 497 030,38	1 220,75	8 497 030,38		-	1 220,75	8 497 030,38	100%

15 1	Coating waterproofing of surfaces in contact with the ground with bitumen mastic (2 layers) of the drainage collector	Обмазочная гидроизоляция соприкасающихся с грунтом поверхностей битумной мастикой (2 слоя) водоотводного коллектора	m² / м²	3 679,76	921,49	3 390 862,04	3 128,72	2 883 084,19		-	3 128,72	2 883 084,19	85%
	TOTAL BILL 600	**ИТОГО по ВЕДОМОСТИ 600**				**-193 966 549,51**		**-195 996 326,42**		**0,00**		**-195 996 326,42**	**101%**
BILL NO 900 - BRIDGES AND UNDERPASSES (concrete works)		**ВЕДОМОСТЬ № 900 - МОСТЫ И ПУТЕПРОВОДЫ (бетонные работы)**											
2	**Construction of abutment piers**	**Устройство береговых опор**											
2 0	Fixing of foundation pit and support work for bridge support structures	Крепление котлована и вспомогательные работы при сооружений опор мостов	Топ/тн	580,72	130 083,07	75 541 580,24	580,72	75 541 580,24		-	580,72	75 541 580,24	100%
2 1	Driving pile 0 35x0 35 L=7 m, concrete B30 F300 W6	Забивка свай 0,35x0 35 L=7м, Бетон B30 F300 W6	m³ / м³	15,90	359 118,03	5 709 976,68	15,90	5 709 976,68		-	15,90	5 709 976,68	100%
2 7	Construction of cast-in-situ pillar - posts from concrete B22 5 F300 W6 reinforced with metallic casing	Устройство монолитных буронабивных свай - стоек опоры B22 5 F300 W6 армированного металлическим каркасом	m³ / м³	59,38	153 798,90	9 132 578,68	59,38	9 132 578,68		-	59,38	9 132 578,68	100%
2 8	Construction of cast-in-situ pillar - posts from concrete B25 F300 W6 reinforced with metallic casing	Устройство монолитных буронабивных свай - стоек опоры B25 F300 W6 армированного металлическим каркасом	m³ / м³	543,89	157 068,48	85 427 975,59	543,89	85 427 975,59		-	543,89	85 427 975,59	100%
2 9	Levelling concrete B20	Тампонажный бетон B20	m³ / м³	23,00	47 545,12	1 093 537,76	23,00	1 093 537,76		-	23,00	1 093 537,76	100%
2 10	Construction of cast-in-situ foundation and abutment from concrete B25 F300 W6 reinforced with wire mesh	Устройство монолитного фундамента и тела устоя из бетона B25 F300 W6 армированного арматурной сеткой	m³ / м³	-129,74	58 510,45	-7 591 145,78	-129,74	- 7 591 145,78		-	-129,74	-7 591 145,78	100%
2 10 1	Crushed stone preparation for foundations	Щебеночная подготовка под фундаменты	m³ / м³	-384,20	6 960,50	-2 674 224,10	-384,20	- 2 674 224,10		-	-384,20	-2 674 224,10	100%
2 11	Construction of cast-in-situ pillar posts from concrete B30 F300 W6 reinforced with metallic casing	Устройство монолитных стоек опоры B30 F300 W6 армированного металлическим каркасом	m³ / м³	25,22	98 969,31	2 496 006,00	25,22	2 496 006,00		-	25,22	2 496 006,00	100%
2 12	Construction of cast-in-situ pillar posts from concrete B25 F300 W6 reinforced with metallic casing	Устройство монолитных стоек опоры B25 F300 W6 армированного металлическим каркасом	m³ / м³	158,60	92 543,59	14 677 413,37	158,60	14 677 413,37		-	158,60	14 677 413,37	100%
2 13	Construction of cast-in-situ pillar caps from concrete B25 F300 W6 reinforced with reinforcement mesh	Устройство монолитной насадки из бетона B25 F300 W6 армированного арматурной сеткой	m³ / м³	57,10	88 438,14	5 049 817,79	57,10	5 049 817,79		-	57,10	5 049 817,79	100%
2 14	Construction of cast-in-situ pier cap from concrete B30 F300 W6 reinforced with reinforcement mesh	Устройство монолитной насадки из бетона B30 F300 W6 армированного арматурной сеткой	m³ / м³	13,60	84 895,58	1 154 579,89	13,60	1 154 579,89		-	13,60	1 154 579,89	100%
2 15	Construction of cast-in-situ backwall and wing wall from concrete B25 F300 W6 reinforced with reinforcement mesh	Устройство монолитной шкафной стенки и открылков из бетона B25 F300 W6 армированного арматурной сеткой	m³ / м³	94,80	65 906,93	6 247 976,96	94,80	6 247 976,96		-	94,80	6 247 976,96	100%
2 16	Construction of cast-in-situ stop blocks from B25 F300 W6 reinforced with reinforcement mesh	Устройство монолитных упоров и подушек из бетона B25 F300 W6 армированного арматурной сеткой	m³ / м³	-123,82	48 362,18	-5 988 205,13	-123,82	- 5 988 205,13		-	-123,82	-5 988 205,13	100%
2 17	Construction of cast-in-situ stop blocks from B30 F300 W6 reinforced with reinforcement mesh	Устройство монолитных упоров и подушек из бетона B30 F300 W6 армированного арматурной сеткой	m³ / м³	-5,19	43 786,52	-227 252,04	-5,19	- 227 252,04		-	-5,19	-227 252,04	100%
2 22	Reinforcement and embedded fittings	Арматура и закладные детали	Топ/тн	-172,35	246 801,83	-42 536 863,04	-172,35	- 42 536 863,04		-	-172,35	-42 536 863,04	100%
3	**Instalation of super structure**	**Монтаж пролётного строения**											
3 1	Concreting of beams together B35 F300 W6	Устройство омоналичивания балок между собой B35 F300 W6	m³ / м³	354,12	64 582,07	22 869 802,63	354,12	22 869 802,63		-	354,12	22 869 802,63	100%
3 2	Construction of deck slabs, concrete B30 F300 W6 reinforced with reinforcement mesh	Устройство пилотной плиты, бетон B30 F300 W6 армированной арматурной сеткой	m³ / м³	-352,20	61 396,21	-21 623 745,16	-352,20	- 21 623 745,16		-	-352,20	-21 623 745,16	100%
3 3	Construction of joint slab for temperature continuous span from concrete B30 F300 W6 reinforced with reinforcement mesh	Устройство сезонтнисаемой плиты температурно-неразрезного пролетного строения, бетон B30 F300 W6 армированный арматурной сеткой	m³ / м³	-18,80	61 396,21	-1 154 248,75	-18,80	- 1 154 248,75		-	-18,80	-1 154 248,75	100%
3 5	Reinforcement and embedded fittings	Арматура и закладные детали	Топ/тн	-23,39	246 801,83	-5 773 311,81	-23,39	- 5 773 311,81		-	-23,39	-5 773 311,81	100%
4	**Construction of approaches with embankment**	**Устройство сопряжения с насыпью**											
4 8	In situ concreting B30 F300 W6	Омоноличивание переходных плит B30 F300 W6	m³ / м³	0,20	61 396,21	12 279,24	0,20	12 279,24		-	0,20	12 279,24	100%
4 9	Reinforcement for connection	Арматура объединения	Топ/тн	0,08	246 801,83	20 780,71	0,08	20 780,71		-	0,08	20 780,71	100%
5	**Construction of strengthening of cones**	**Устройство и укрепления конусов**											
5 1	Strensthening slopes of embankment cones of regulating structure and water drain from precast/ monolithic concrete	Укрепление откосов насыпи, конусов регуляционных сооружений и русел водотоков сборным/монолитным бетоном	м2/м2	14 306,34	8 969,16	128 315 852,47	1 980,10	17 759 833,72		-	1 980,10	17 759 833,72	14%
5 2	Toe wall at the bottom of till stope	Упор у подошвы откосов	m³ / м³	62,62	40 952,63	2 564 453,69		-		-	0,00	0,00	0%

5.4	The device of a monolithic body of abutment of the union of piles from concrete B25 F300 W6 reinforced with reinforcing mesh	Устройство монолитного тела упора объединения свай из бетона B25 F300 W6 армированного арматурной сеткой	m3 / м3	15,13	58 510,45	885 263,11	15,13	885 263,11		-	15,13	885 263,11	100%
6	Construction of staircase	Устройство лестничных сходов	m / м	3,51	142 183,08	499 062,61		-		-	0,00	0,00	0%
7	Installation of water drain	Водоотводные устройства	m / м	544,26	64 688,76	35 207 504,52		-		-	0,00	0,00	0%
8	**Retaining walls and wing walls**	**Подпорные стены и откосные крылья**											
8.2	Reinforcement cage	Сутяжество стойкий м/б	Ton/т	-82,82	246 801,83	-20 440 127,56	-82,82	- 20 440 127,56		-	-82,82	-20 440 127,56	100%
	TOTAL BILL 900	**ИТОГО по ВЕДОМОСТИ 900**				**288 897 318,57**		**140 070 279,00**		**0,00**		**140 070 279,00**	**48%**
BILL NO № 1200 MISCELLANEUOS BRIDGE WORKS		**ВЕДОМОСТЬ № 1200 РАЗНЫЕ МОСТОВЫЕ РАБОТЫ**											
3	Installation of rubber-metal bearings РОЧ 40x20x5 2 (Brand name)	Устройство опорных частей РОЧ 40x20x5 2	pcs / шт	56	67 571,44	3 784 000,64	56	3 784 000,64		-	56,00	3 784 000,64	100%
4	Installation of rubber-metal bearings РОЧ 40x25x7 8 (Brand name)	Устройство опорных частей РОЧ 40x25x7 8	pcs / шт	-56	99 028,66	-5 545 604,96	-56	- 5 545 604,96		-	-56,00	-5 545 604,96	100%
6	Expansion joints	Устройство деформационных швов	l.m /пм	59,52	281 166,21	16 735 012,82		-		-	0,00	0,00	0%
7	Bridge deck waterproofing	Гидроизоляция мостового полотна	m² / м²	12	4 864,13	58 369,56	12	58 369,56		-	12,00	58 369,56	100%
8	Pedestrian handrail from steel	Перильные ограждения из стали	l.m /пм	119	34 045,31	4 051 391,89	119	4 051 391,89		-	119,00	4 051 391,89	100%
9	Vehicle guardrail from steel	Транспортные ограждения МО из стали	l.m /пм	-1 403,54	33 226,77	-46 635 100,77	-1403,54	- 46 635 100,77		-	-1 403,54	-46 635 100,77	100%
10	Surface waterproofing at contact with soil using mastic asphalt (2 layers)	Обмазочная гидроизоляция соприкасающаяся с грунтом поверхности битумной мастикой (2 слоя)	m² / м²	-340,8	921,49	-314 043,79	-340,8	- 314 043,79		-	-340,80	-314 043,79	100%
11	Painting of concrete surface with polyvinylchloride PVC paint (2 layers)	Окрашивание бетонной поверхности полихлорвиниловой краской (2 слоя)	m² / м²	1 058,62	3 936,07	4 166 786,68	1058,62	4 166 786,68		-	1 058,62	4 166 786,68	100%
	TOTAL BILL 1200	**ИТОГО по ВЕДОМОСТИ 1200**				**-23 699 187,93**		**-40 434 200,75**		**0,00**		**-40 434 200,75**	**171%**
BILL NO 1300 - ROAD FURNITURE		**ВЕДОМОСТЬ № 1300 - Обстановка дороги**											
1	Installation of road signs	Установка дорожных знаков											
1.1	on steel posts on foundations	на металлических стойках на фундаментах	pcs / шт	-93,00	88 467,74	-8 227 499,82	-93,00	- 8 227 499,82		-	-93,00	-8 227 499,82	100%
1.1.1	LED signs 1 20 II (A900) - 8 pcs; 4 2 1 II (D700) - 3 pcs; 4 2 3 II (D700) - 2 pcs; 5 16 1 II (700x700) - 16 pcs; 5 16 2 II (700x700) - 16 pcs	Знаки светодиодные 1 20 II (A900) - 8 шт; 4 2 1 II (D700) - 3 шт; 4 2 3 II (D700) - 2 шт; 5 16 1 II (700x700) - 16 шт; 5 16 2 II (700x700) - 16 шт	pcs / шт	45,00	157 142,86	7 071 428,57		-		-	0,00	0,00	0%
1.1.2	"LED signs 5 16 1 II (600x600) - 29 pcs; 5 16 2 II (600x600) - 29 pcs"	Знаки светодиодные 5 16 1 II (600x600) - 29 шт; 5 16 2 II (600x600) - 29 шт;	pcs / шт	58,00	147 321,43	8 544 642,86		-		-	0,00	0,00	0%
1.3	Installation of П-shaped consoles	Установка П-образных консолей	pcs / шт	-1,00	2 044 406,64	-2 044 406,64		-		-	0,00	0,00	0%
2	Installation of edge marker posts	Установка столбики направляющие	pcs / шт	54,00	3 726,56	201 234,24		-		-	0,00	0,00	0%
3	Construction of guardrails	Устройство ограждений											
3.1	Steel safety guardrails 11DO-MM 1(U2)	Барьеры безопасности метал 11ДО (У3)	r.m /п.м	-43 496,00	15 412,08	-670 363 831,68	-43 496,00	- 670 363 831,68		-	-43 496,00	-670 363 831,68	100%
3.2	Steel safety guardrails 11DD-MM 2(U4)	Барьеры безопасности метал 11ДД-2 (У4)	r.m /п.м	-5 788,00	20 750,73	-120 105 225,24	-5 788,00	- 120 105 225,24		-	-5 788,00	-120 105 225,24	100%
3.2.1	Steel safety guardrails 11-DO-N (U4)	Барьеры безопасности метал 11-ДД-НК (У4)	r.m /п.м	12,00	20 750,73	249 008,76	12,00	249 008,76		-	12,00	249 008,76	100%
3.2.2	Steel safety guardrails 11-DD-2P (U4)	Барьеры безопасности метал 11-ДД-2П (У4)	r.m /п.м.	40,00	20 750,73	830 029,20	16,00	332 011,68		-	16,00	332 011,68	40%
3.2.3	Steel safety guardrails 11-DO-1 (U4)	Барьеры безопасности метал 11-ДО-1 (У4)	r.m /п.м.	36,00	20 750,73	747 026,28	36,00	747 026,28		-	36,00	747 026,28	100%
3.2.4	Steel safety guardrails 11-DO-2 (U4)	Барьеры безопасности метал 11-ДО-2 (У4)	r.m /п.м	64 815,00	20 750,73	1 344 958 564,95	58 522,00	1 214 374 221,06		-	58 522,00	1 214 374 221,06	90%
3.2.5	Steel safety guardrails 11-DO-N (U4)	Барьеры безопасности метал 11-ДО-Н (У4)	r.m /п.м.	108,00	20 750,73	2 241 078,84	60,00	1 245 043,80		-	60,00	1 245 043,80	56%
3.2.6	Steel safety guardrails 11-DO-K (U4)	Барьеры безопасности метал 11-ДО-К (У4)	r.m /п.м	108,00	20 750,73	2 241 078,84	60,00	1 245 043,80		-	60,00	1 245 043,80	56%
3.3	Steel safety guardrails 11DO-MM 1(U2) (terminals)	Барьеры безопасности метал 11ДО-Н(У3) (концевые части ограждения)	r.m /п.м	-4,00	13 966,09	-55 864,36	-4,00	- 55 864,36		-	-4,00	-55 864,36	100%
3.4	Steel safety guardrails 11DO-MM K (U2) (terminals)	Барьеры безопасности метал 11ДО-К(У3) (концевые части ограждения)	r.m /п.м	-24,00	16 361,44	-392 674,56	-24,00	- 392 674,56		-	-24,00	-392 674,56	100%
3.8	Sound proof screen	Шумозащитные экраны	r.m /п.м	-0,30	206 925,76	-62 077,73	-0,30	- 62 077,73		-	-0,30	-62 077,73	100%
3.10	Removable barrier on the median strip	Съемное ограждение на разделительной полосе	r.m /п.м	704,00	24 827,99	17 478 902,18		-		-	0,00	0,00	0%
7	Installation of curbs	Монтаж бортового камня											
a	Installation of curbs BR 100 30 18	Монтаж бортового камня БР 100 30 18	r.m /п.м	-789,00	5 715,67	-4 509 663,63	-789,00	- 4 509 663,63		-	-789,00	-4 509 663,63	100%
b	Installation of curbs BR 100 20 8	Монтаж бортового камня БР 100 20 8	r.m /п.м.	533,00	4 158,69	2 216 581,77		-		-	0,00	0,00	0%
	TOTAL BILL 1300	**ИТОГО по ВЕДОМОСТИ 1300**				**580 418 272,83**		**414 475 518,36**		**0,00**		**414 475 518,36**	**71%**

BILL 1500 - POWER SUPPLY AND LIGHTING		**ВЕДОМОСТЬ №1500 - Электроснабжение и освещение**											
1	Electric power lighting of the main road PK 0-157+00; PK 157+00-200+96, PK 332+59-397+02, PK 233+03-263+39	Электроосвещение основной дороги ПК 0 - 200-96 -1этап, ПК 0-200+96 - 2этап, ПК 233+03 - 263+39, ПК 332+59 - 397+02	pcs / шт.	0,48	72 762 236,71	34 925 373,62	0,48	34 925 873,62		-	0,48	34 925 873,62	100%
1.1	Electric lighting of the bridge road section PK 263+76 - PK 277+62	Электроосвещение моста участок дороги ПК263+76 - ПК277+62	pcs / шт.	1,00	23 291 206,52	23 291 206,52	1,00	23 291 206,52		-	1,00	23 291 206,52	100%
3	Electric power lighting of the main road with usage of power supply line 6 kV at PK 332 - PK 397+02, PK 233+03 - PK 263+39	Электроснабжение 6 кВ линии электроосвещения дороги на ПК 332 - 397+02, ПК 233+03 - 263+39	pcs / шт.	-1,00	39 099 483,11	-39 099 483,11	-1,00	- 39 099 483,11		-	-1,00	-39 099 483,11	100%
4.1	Electric power lighting of the main road with usage of power supply line 10 kV at PK 233+03 - PK 263+39	Электроснабжение 10 кВ линии электроосвещения дороги на ПК 233+03 - 263+39	pcs / шт.	1,00	28 988 356,78	28 988 356,78	1,00	28 988 356,78		-	1,00	28 988 356,78	100%
4.3	Traffic signal system ПК181+40	Светофорная сигнализация ПК181+40	pcs / шт.	1,00	37 663 600,93	37 663 600,93	1,00	37 663 600,93		-	1,00	37 663 600,93	100%
	TOTAL BILL 1500	**ИТОГО по ВЕДОМОСТИ 1500**				85 769 554,74		85 769 554,74		0,00		85 769 554,74	100%
	TOTAL FOR BILL VO №6 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ ЗИ №6					742 233 992,63		405 976 426,94		0,00		405 976 426,94	55%

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

BILL NO 100 – GENERAL REQUIREMENTS

ВЕДОМОСТЬ № 100 - Общие положения

IPC No 56

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат		Done % Сделано
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	
1	Guarantees	Гарантии	LS/ПС	1,00	793 416 627,83	793 416 627,83	1,00	793 416 627,83	1,00	793 416 627,83	-	-	100%
2	Insurance policies	Страховые полисы	LS/ПС	1,00	41 905 373,08	41 905 373,08	1,00	41 905 373,08	1,00	41 905 373,08	-	-	100%
3	Environment protection, social, health and safety measures	Защита окружающей среды, Социальная, Охрана здоровья и ТБ	LS/ПС	1,00	13 613 573,73	13 613 573,73	1,00	13 613 573,73	1,00	13 613 573,73	-	-	100%
4	Removal or relocation of the existing utilities lines	Удаление или перенос существующих коммуникаций											
4.1	Reconstruction of high-voltage power line 6 kV at PK 381+52, PK432+83	Переустройство ВЛ 6 кВ на ПК 381+52, ПК 432+83	pcs / шт	2,00	3 882 109,11	7 764 218,22	2,00	7 764 218,22	2,00	7 764 218,22	-	-	100%
4.2	Reconstruction of high-voltage power line 10 kV at PK 191+84, PK 194+03, PK195+91, PK 223+83, PK 181+33, PK 181+65; power supply of Bestamak, PK 385+00	Переустройство ВЛ10 кВ на ПК 191+84; ПК 194+03; ПК195+91, ПК223+83, ПК181+33, ПК181+65; ННЭ Бестамак, ПК 385+00	pcs / шт	7,00	5 230 828,18	36 615 797,26	7,00	36 615 797,26	7,00	36 615 797,26	-	-	100%
4.3	Reconstruction of high-voltage power line 35 kV at PK315+57	Переустройство ВЛ35 кВ на ПК315+57	pcs / шт.	1,00	3 406 256,14	3 406 256,14	1,00	3 406 256,14	1,00	3 406 256,14	-	-	100%
4.4	Reconstruction of communication lines at PK5+77, road section of Aktobe - Kandyagash, JSC (Joint Stock Company) "Kazakhtelecom" in Bestamak, ShCh-5 at PK 385; Communication networks at PK 168+51m Bestamak LLP (limited liability partnership) "SVIM"	Переустройство линий связи на ПК 5+77, уч. Актобе-Кандыагаш, уч. Актобе-Кандыагаш, АО "Казахтелеком" в п. Бестамак, ШЧ-5 на ПК 385; Воздушные сети связи на ПК 168+51; в пос. Бестамак ТОО "СВИМ".	pcs / шт	6,00	10 998 397,99	65 990 387,94	6,00	65 990 387,94	5,00	54 991 989,95	1,00	10 998 397,99	100%
4.5	Placement of gas pipeline under the road PK 10+91, PK 38+92, PK 39+48	Переход газопровода под автодорогой ПК 10+91; ПК 38+92; ПК39+48	pcs / шт	3,00	29 932 532,80	89 797 598,40	3,00	89 797 598,40	3,00	89 797 598,40	-	-	100%
4.6	Reconstruction of external networks in the Bestamak	Переукладка наружных сетей водопровода пос. Бестамак	pcs / шт	1,00	31 911 528,04	31 911 528,04	1,00	31 911 528,04	1,00	31 911 528,04	-	-	100%
4.7	Reconstruction of low voltage power line 0,4 kV	Переустройство ВЛ 0,4 кВ низковольтной ЛЭП	pcs / шт.	1,00	43 898 721,12	43 898 721,12	1,00	43 898 721,12	1,00	43 898 721,12	-	-	100%
5	Construction and maintenance of temporary disassembly bypass roads	Устройство временной объездной дороги и ее содержание	LS/ПС	1,00	149 985 709,85	149 985 709,85	1,00	149 985 709,85	1,00	149 985 709,85	-	-	100%
6	Road safety assurance and control	Обеспечение и контроль безопасности дорожного движения	LS/ПС	1,00	42 292 044,26	42 292 044,26	1,00	42 292 044,26	1,00	42 292 044,26	-	-	100%
7	Compensation for losses caused by temporary land acquisition (223.06 ha)	Возмещение потерь в связи с занятием земель во временное пользование (223,06 га)	PS/PC	1,00	9 885 846,53	9 885 846,53	0,11	1 087 443,11	0,11	1 087 443,11	-	-	11%
8	Photos on progress of works	Фотоотчет по ходу выполнения работ	LS/ПС	1,00	518 960,89	518 960,89	1,00	518 960,89	1,00	518 960,89	-	-	100%
9	Boards with inscriptions	Щиты с надписями	pcs / шт	2,00	640 276,57	1 280 553,14	2,00	1 280 553,14	2,00	1 280 553,14	-	-	100%
10	Provision and Maintenance of the Engineer's Site Office as well as Access and Maintenance of the Laboratory	Обеспечение и содержание офиса Инженера на площадке, а также доступ к и содержание лаборатории											
10.1	On-site office, furniture and equipment	Офис на площадке, мебель и оборудование	month/мес	31,00	907 660,64	28 137 479,84	-	-	-	-	-	-	0%
10.2	Laboratory, furniture and equipment	Лаборатория, мебель и оборудование	month/мес	31,00	4 198 053,84	130 139 669,04	31,00	130 139 669,04	31,00	130 139 669,04	-	-	100%
11	Maintenance of equipment for the Engineer's survey works	Содержание оборудования для изысканий Инженера	month/мес	31,00	383 828,55	11 898 685,05	31,00	11 898 685,05	31,00	11 898 685,05	-	-	100%
12	International phone calls	Международные телефонные переговоры	PS/PC	1,00	454 936,00	454 936,00	-	-	-	-	-	-	0%
13	Maintenance with provision of means of communication to the Engineer	Содержание с предоставлением средств связи Инженеру	month/мес	31,00	39 255,14	1 216 909,34	31,00	1 216 909,34	31,00	1 216 909,34	-	-	100%
14	As-built drawings	Чертежи после завершения строительства	LS/ПС	1,00	8 470 327,20	8 470 327,20	0,60	5 082 196,32	0,60	5 082 196,32	-	-	60%
15	Protection of the existing utilities lines	Защита существующих коммуникаций	LS/ПС	1,00	2 394 957,60	2 394 957,60	1,00	2 394 957,60	1,00	2 394 957,60	-	-	100%
	TOTAL FOR BILL 100	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №100**				**1 514 996 160,50**		**1 474 217 210,36**		**1 463 218 812,37**		**10 998 397,99**	**97%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC No
56

BILL NO 300 - SETTING OUT AND TOLERANCES

ВЕДОМОСТЬ № 300 - Установочные параметры и допустимые отклонения

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат		Done % Сделано
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	
1	Topographic survey and preparation of working drawings	Топографическая съемка и подготовка рабочих чертежей	L S/ ПС	1,00	12 777 263,13	12 777 263,13	1,00	12 777 263,13	1,00	12 777 263 13	-	-	100%
	TOTAL FOR 300	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 300**				**12 777 263,13**		**12 777 263,13**		**12 777 263,13**			**100%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC No 56

BILL NO 400 - SITE CLEARANCE

ВЕДОМОСТЬ № 400 - Расчистка территории

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат		Done % Сделано
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	
1	Site clearance	Расчистка территории											
2	Removal of the existing road signs on metal posts	Демонтаж существующих дорожных знаков на металлических стойках	pcs / шт	202,00	7 924,02	1 600 652,04	2,00	15 848,04	2,00	15 848,04	-	-	1%
2a	Removal of curbs	Демонтаж бортового камня	r.m./п.м	40,00	6 200,55	248 022,00	16,00	99 208,80	16,00	99 208,80	-	-	40%
3	Removal of the existing kilometer reinforced pillars	Демонтаж существующих километровых столбов	pcs / шт	23,00	7 924,02	182 252,46	15,00	118 860,30	15,00	118 860,30	-	-	65%
4	Removal of the existing guide posts	Демонтаж существующих направляющих столбиков	pcs / шт	46,00	3 754,23	172 694,58	-	-	-	-	-	-	0%
5	Removal of the existing metal guardrails	Демонтаж существующих металлических ограждений	l.m./пм	137,00	9 940,99	1 361 915,63	-	-	-	-	-	-	0%
6	Removal of bus shelters	Демонтаж автопавильонов	pcs / шт	5,00	1 297 348,03	6 486 740,15	3,00	3 892 044,09	3,00	3 892 044,09	-	-	60%
7	Milling, scarifying and dismantling of the existing layers of pavement and base of the existing	Фрезерование, киркование и разборка существующих слоев покрытия и основания	m^3 / $м^3$	21 926,05	5 244,24	114 985 468,45	21 926,05	114 985 468,45	21 926,05	114 985 468,45	-	-	100%
8	Removal of the existing reinforced pipes and its elements	Демонтаж существующих ж/б труб и их элементов	pcs / шт	19,00	1 421 139,60	27 001 652,40	17,00	24 159 373,20	17,00	24 159 373,20	-	-	89%
9	Removal of the existing bridges at PK 40+40,PK 77+41,PK 134+46, PK 194+51, PK439+87	Демонтаж существующих мостов на ПК 40+40;ПК 77+41,ПК 134+46, ПК 194+51, ПК439+87	pcs / шт	5,00	7 945 800,00	39 729 000,00	5,00	39 729 000,00	5,00	39 729 000,00	-	-	100%
10	Disassembly of existing structures	Разборка существующих сооружений (рамы, торговые павильоны)	pcs / шт	2,00	1 014 694,31	2 029 388,62	2,00	2 029 388,62	2,00	2 029 388,62	-	-	100%
	TOTAL FOR 400	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 400**				**193 797 786,33**		**185 029 191,50**		**185 029 191,50**		-	**95%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC No
56

BILL NO 500 – EARTH WORKS

ВЕДОМОСТЬ № 500 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат		Done % Сделано
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	
1	Removal of topsoil	Снятие плодородного слоя почвы	m^3 / $м^3$	750 763,54	205,81	154 514 644,17	484 315,39	99 676 950,42	484 315,39	99 676 950,42	-	-	65%
2	Preparation of the roadbed at location of the road widening and the existing pavement	Подготовка основания земляного полотна на местах уширения дороги и существующей дорожной одеждой	m^2 / $м^2$	1 450 904,89	95,45	138 488 871,75	1 440 057,78	137 453 515,10	1 440 057,78	137 453 515,10	-	-	99%
3	Loosening of the existing slopes and bench cutting at side-long slopes and for joining it with the fill-up embankment	Рыхление существующих откосов и нарезка уступов на косогоре и для сопряжения с досыпаемой насыпью	m^3 / $м^3$	99 574,46	190,98	19 016 730,37	99 574,46	19 016 730,37	99 574,46	19 016 730,37	-	-	100%
4a	Construction of the road bed of the main road, acceleration and deceleration lanes, padding berms at the arrangement, intersections and junctions, bus stops, rest areas from soil reserves	Устройство земляного полотна основной дороги, переходно-скоростных полос, присыпных бермах на обустройстве, пересечений и примыканий, автобусных остановок, площадок отдыха с грунтовых резервов	m^3 / $м^3$	3 933 757,88	833,64	3 279 337 919,08	3 933 757,88	3 279 337 919,08	3 933 757,88	3 279 337 919,08	-	-	100%
4b	Construction of the road bed of the main road from dismantled material of by pass road	Устройство земляного полотна основной дороги с материала от разборки объездных дорог	m^3 / $м^3$	47 950,75	1 268,00	60 801 551,00	-	-	-	-	-	-	0%
5	Excavation in the soil suitable for embankment filling	Выемка в грунте, пригодном для отсыпки насыпи	m^3 / $м^3$	595 778,70	646,30	385 051 773,81	199 438,29	128 896 966,83	199 438,29	128 896 966,83	-	-	33%
6	Final finishing of the road bed, embankment slopes and excavations, bottom and slopes of roadside reserves in the soil by mechanical method on the main road, at intersections and junctions, bus stops, rest areas	Завершающая отделка земляного полотна, откосов насыпи и выемок, дна и откосов приграссовых резервов, в грунте механизированным способом основной дороги, пересечений и примыканий, автобусных остановок, площадок отдыха	m^2 / $м^2$	3 190 194,13	102,98	328 526 191,51	2 305 419,61	237 412 111,44	2 305 419,61	237 412 111,44	-	-	72%
7a	Construction of shoulders on the main road, intersections and junctions, rest areas, traffic intersections from soil reserves	Устройство присыпных обочин по основной дороге, пересечений и примыканий, площадках отдыха, транспортных развязках с грунтовых резервов	m^3 / $м^3$	90 683,82	1 339,39	121 461 001,67	90 683,82	121 461 001,67	90 683,82	121 461 001,67	-	-	100%
7b	Construction of shoulders, intersections and junctions, rest areas of material from the dismantled material of bypass roads	Устройство присыпных обочин, пересечений и примыканий, площадоках отдыха из материала от разборки объездных дорог	m^3 / $м^3$	7 741,62	864,23	6 690 540,25	-	-	-	-	-	-	0%
8	Even spreading of topsoil	Разравнивание ПСП равномерным слоем	m^2 / $м^2$	2 238 814,35	141,25	316 232 526,94	636 789,33	89 946 492,86	636 789,33	89 946 492,86	-	-	28%
9	Filling and compaction of the drainage ground at the connection of the bridge with the embankment, cones and regulating structure	Отсыпка и уплотнение дренирующего грунта на сопряжении моста с насыпью, конусов и регуляционных сооружении	m3 / м3	119 658,00	1 624,92	194 434 677,36	64 512,43	104 827 537,76	64 512,43	104 827 537,76	-	-	54%
10	Strenthening of side-slopes with slabs at bridges approaches	Укрепление откосов плитами на подходах к мостам	m^2 / $м^2$	66 669,00	8 769,58	584 659 129,02	2 780,75	24 386 009,59	2 780,75	24 386 009,59			4%
	TOTAL FOR BILL 500	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 500**				**5 589 215 556,93**		**4 242 415 235,12**		**4 242 415 235,12**			**76%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC No 56

BILL NO 600 – CULVERTS, DRAINAGE AND PROTECTION WORKS **ВЕДОМОСТЬ № 600 ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, ВОДООТВОД И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат		Done % Сделано
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	
1	Construction of circular reinforced concrete culverts d-1.5m (L-267,12 r.m.)	Устройство круглых железобетонных труб **d–1.5м (L-267,12 п.м.)**	m/м	267,12	346 484,63	92 552 974,37	267,12	92 552 974,37	267,12	92 552 974,37	-	-	100%
2	Construction of circular reinforced concrete culverts d-2x1.5m (L-243,86 r.m.)	Устройство круглых железобетонных труб **d–2x1.5м (L-243,86п.м.)**	m/м	243,86	494 822,45	120 667 402,66	221,80	109 751 619,41	221,80	109 751 619,41	-	-	91%
3	Construction of circular reinforced concrete culverts d-3x1.5m (L-113,35 r.m.)	Устройство круглых железобетонных труб **d–3x1.5м (L-113,35 п.м.)**	m/м	113,35	802 265,62	90 936 808,03	109,85	88 128 878,36	109,85	88 128 878,36	-	-	97%
4	Construction of single rectangular reinforced concrete culverts (2.0x2.0) m (L-76,27 r.m.)	Устройство прямоугольных железобетонных труб**(2,0x2.0)м (L-125,16 п.м.)**	m/м	125,16	625 558,59	78 294 913,12	125,16	78 294 913,12	125,160	78 294 913,12	-	-	100%
5	Construction of single rectangular reinforced concrete culverts (2.5x2.0) m (L-76,18 r.m.)	Устройство прямоугольных железобетонных труб **(2,5x2.0)м (L-76,18 п.м.)**	m/м	76,18	792 500,60	60 372 695,71	72,70	57 614 793,62	72,70	57 614 793,62	-	-	95%
6	Construction of single rectangular reinforced concrete culverts (4.0x2.5) m (L-250,94 r.m.)	Устройство прямоугольных железобетонных труб **(4,0x2.5)м (L-250,94 п.м.)**	m/м	250,94	1 018 957,76	255 697 260,29	241,94	246 526 640,45	241,94	246 526 640,45	-	-	96%
7	Construction of circular reinforced concrete culverts d-1,0m	Устройство круглых железобетонных труб **d–1,0м**	m/м	71,61	301 125,03	21 563 563,40	71,61	21 563 563,40	71,61	21 563 563,40	-	-	100%
8	Gutter-type drainage from the carriageway located on the enbankment shoulder	Водоотвод с проезжей части и на обочине насыпи лотками	l m./пм	62 695,00	9 583,21	600 819 350,95	58 414,57	559 799 091,37	28 810,70	276 098 988,35	29 603,87	283 700 103,02	93%
9	Water discharge along the embankment slope uzing concrete	Водосброс по откосу насыпи лотками	l m./пм	5 882,30	25 186,48	148 154 431,30	2 759,92	69 512 669,88	2 759,92	69 512 669,88	-	-	47%
10	Energy dissipator at the bottom of the embankment	Гаситель у подошвы насыпи	pcs / шт	680,00	143 677,41	97 700 638,80	378,00	54 310 060,98	346,000	49 712 383,86	32,000	4 597 677,12	56%
11	Construction of circular reinforced concrete culverts d-0,5m	Устройство круглых железобетонных труб **d–0,5м**	m/м	317,11	180 675,02	57 293 855,59	281,99	50 948 548,89	214,73	38 796 347,04	67,26	12 152 201,85	89%
12	Construction of lateral ditches at traffic junction	Устройство боковых канав на транспортной развязке (конец обхода)	m2 / м2	3 555,00	14 022,00	49 848 210,00	-	-	-	-			0%
	TOTAL FOR BILL 600	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 600**				**1 673 902 104,22**		**1 429 003 753,85**		**1 128 553 771,86**		**300 449 981,99**	**85%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC No 56

BILL NO 700 - GRANULAR PAVEMENT MATERIALS

ВЕДОМОСТЬ № 700 - Гранулированные материалы покрытия

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат		Done % Сделано
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	
1	Construction of additional layer of soil consolidated by cement with a stabilizing additive	Устройство дополнительного слоя из грунта, укрепленного цементом, со стабилизирующей добавкой	m^3 / $м^3$	312 118,07	6 669,88	2 081 790 072,73	-	-	-	-	-	-	0%
2	Construction of base layer of crushed stone and sand mixture	Устройство основания из щебеночно смеси С-4	m^3 / $м^3$	211 230,21	10 306,88	2 177 124 442,31	210 950,86	2 174 245 199,92	210 950,86	2 174 245 199 92	-	-	100%
3	Construction of base course (pavement) of sand and gravel mix (natural)	Укрепление обочин из щебеночно-песчаной смеси С-6	m^3 / $м^3$	9 507,12	10 207,78	97 046 589,39	9 507,12	97 046 589,39	9 507,12	97 046 589,39	-	-	100%
4	Construction of shoulders with sand and gravel mix	Укрепление обочин ГПС	m^3 / $м^3$	13 682,00	5 827,84	79 736 506,88	-	-	-	-	-	-	0%
5	Construction of shoulders using materials from dismantling of existing and bypass roads	Укрепление обочин материалом от разборки существующей и объездной дороги	m^3 / $м^3$	36 607,99	1 892,50	69 280 621,08	24 343,99	46 070 999,18	24 343,99	46 070 999,18	-	-	66%
6	Construction of base using material from dismantling of existing pavement	Устройство основания из материала от разборки существующей дорожной одежды	m^3 / $м^3$	20 081,67	1 817,11	36 490 603,37	20 081,67	36 490 603,37	20 081,67	36 490 603,37	-	-	100%
7	Construction of additional layer of sand and gravel mix as per State Standard 25607	Устройство дополнительного слоя из песчано - гравийной смеси по ГОСТ 25607	m^3 / $м^3$	13 976,90	6 172,01	86 265 566,57	8 689,99	53 634 705,18	8 689,99	53 634 705,18	-	-	62%
	TOTAL FOR BILL 700	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 700**				**4 627 734 402,33**		**2 407 488 097,04**		**2 407 488 097,04**			**52%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC No
56

BILL NO 800 - BITUMINOUS PAVEMENT MATERIALS **ВЕДОМОСТЬ № 800 - Битумные материалы покрытия**

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат		Done % Сделано
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценки (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	
1	Prime coat	Подгрунтовка основания	m^2 / $м^2$	1 030 371,19	163,61	168 579 030,40	1 030 371,19	168 579 030,40	1 030 371,19	168 579 030,40	-	-	100%
2	Tack coat on upper base layer	Подгрунтовка по верхнему слою основания	m^2 / $м^2$	1 167 409,87	89,72	104 740 013,54	1 000 934,77	89 803 867,56	1 000 934,77	89 803 867 56	-	-	86%
3	Tack coat on lower pavement layer	Подгрунтовка по нижнемуу слою покрытия	m^2 / $м^2$	1 076 965,42	89,72	96 625 337,48	902 721,93	80 992 211,56	902 721,93	80 992 211 56	-	-	84%
4	Base course of hot-mixed porous coarse asphalt concrete mixture	Верхний слой основания из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси марки II	m^3 / $м^3$	120 715,29	29 613,25	3 574 772 085,28	120 715,29	3 574 772 061,59	120 715,29	3 574 772 061,59	-	-	100%
5	Construction of I Grade hot-mixed porous coarse asphalt concrete mixture	Нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси марки I	m^3 / $м^3$	105 325,99	33 956,51	3 576 503 195,69	104 479,51	3 547 759 526,11	104 479,51	3 547 759 526 11	-	-	99%
6	Construction of upper pavement layer from polymeric crushed stone and mastic asphalt concrete SMA-20	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер- щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20	m^3 / $м^3$	54 433,28	56 821,57	3 092 984 230,97	44 013,46	2 500 913 898,33	44 013,46	2 500 913 898 33	-	-	81%
7	Construction of pavement from hot-mixed fine-graded asphalt concrete	Устройство покрытия из горячего м/з а/б	m^3 / $м^3$	5 485,27	39 664,98	217 572 982,05	5 485,27	217 572 982,05	5 485,27	217 572 982,05	-	-	100%
8	Construction of pavement of bitumen crushed stone (fraction 5-10 mm)	Устройство покрытия из черного щебня (фр 5-10мм)	m^3 / $м^3$	2 207,90	25 832,17	57 034 848,14	-	-	-	-	-	-	0%
	TOTAL FOR BILL 800	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 800**				**10 888 811 723,55**		**10 180 393 577,60**		**10 180 393 577,60**			**93%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Fodini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC No 56

BILL NO 900 - BRIDGES AND UNDERPASSES (concrete works)

ВЕДОМОСТЬ № 900 - МОСТЫ И ПУТЕПРОВОДЫ (бетонные работы)

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат		Done % Сделано
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	
1	Preparatory work	Подготовительные работы	LS	1,00	132 354 633,09	132 354 633,09	1,000	132 354 633,09	1,000	132 354 633,09	-	-	100%
2	**Construction of abutment piers**	**Устройство береговых опор**						-					
2.0	Fixing of foundation pit and support work for bridge support structures	Крепление котлована и вспомогательные работы при сооружении опор мостов	Тон/тн	3 233,00	130 083,07	420 558 565,31	3 233,0000	420 558 565,31	3 233,0000	420 558 565,31	-	-	100%
2.1	Driving pile 0.35x0.35 L=7 m, concrete B30 F300 W6	Забивка свай 0.35x0.35 L=7м, Бетон В30 F300 W6	m^3 / $м^3$	96,10	359 118,03	34 511 242,68	96,10	34 511 242,68	96,10	34 511 242,68	-	-	100%
2.2	Driving pile C9-35T3 concrete B30 F300 W6, P=2.80 t	Забивка свай С9-35Т3 Бетон В30 F300 W6, P=2.80 т	m^3 / $м^3$	71,68	331 165,96	23 737 976,01	71,68	23 737 976,01	71,680	23 737 976,01	-	-	100%
2.3	Driving pileC11-35T3 concrete B25 F300 W6, P=3.40 t	Забивка свай С11-35Т3 Бетон В30 F300 W6, P=3.40 т	m^3 / $м^3$	41,10	323 280,27	13 286 819,10	41,10	13 286 819,10	41,10	13 286 819,10	-	-	100%
2.4	Driving pileC13-35T5 concrete B30 F300 W6, P=4.0 t	Забивка свай С13-35Т5 Бетон В30 F300 W6, P=4.0 т	m^3 / $м^3$	167,44	334 512,65	56 010 798,12	167,44	56 010 798,12	167,44	56 010 798,12	-	-	100%
2.5	Driving pile C15-35T6 concrete B30 F300 W6, P=4.60 t	Забивка свай С15-35Т6 Бетон В30 F300 W6, P=4.60 т	m^3 / $м^3$	93,00	354 531,07	32 971 389,51	93,00	32 971 389,51	93,00	32 971 389,51	-	-	100%
2.6	Driving pileC16-35T7 concrete B30 F300 W6, P=4.90 t	Забивка свай С16-35Т7 Бетон В30 F300 W6, P=4.90 т	m^3 / $м^3$	237,60	372 791,51	88 575 262,78	237,60	88 575 262,78	237,600	88 575 262,78	-	-	100%
2.7	Construction of cast-in-situ pillar - posts from concrete B22.5 F300 W6 reinforced with metallic casing	Устройство монолитных буронабивных свай - стоек опоры В22.5 F300 W6 армированного металлическим каркасом	m^3 / $м^3$	2 957,40	153 798,90	454 844 866,86	2 957,40	454 844 866,86	2 957,40	454 844 866,86	-	-	100%
2.8	Construction of cast-in-situ pillar - posts from concrete B25 F300 W6 reinforced with metallic casing	Устройство монолитных буронабивных свай - стоек опоры В25 F300 W6 армированного металлическим каркасом	m^3 / $м^3$	2 252,00	157 068,48	353 718 216,96	2 252,00	353 718 216,96	2 252,00	353 718 216,96	-	-	100%
2.9	Levelling concrete B20	Тампонажный бетон В20	m^3 / $м^3$	1 300,00	47 545,12	61 808 656,00	1 300,00	61 808 656,00	1 300,00	61 808 656,00	-	-	100%
2.10	Construction of cast-in-situ foundation and abutment from concrete B25 F300 W6 reinforced with wire mesh	Устройство монолитного фундамента и тело устоя из бетона В25 F300 W6 армированного арматурной сеткой	m^3 / $м^3$	6 957,00	58 510,45	407 057 200,65	6 957,00	407 057 200,65	6 855,70	401 130 092,07	101,30	5 927 108,58	100%
2.11	Construction of cast-in-situ pillar posts from concrete B30 F300 W6 reinforced with metallic casing	Устройство монолитных стоек опоры В30 F300 W6 армированного металлическим каркасом	m^3 / $м^3$	236,50	98 969,31	23 406 241,82	236,50	23 406 241,82	236,50	23 406 241,82	-	-	100%
2.12	Construction of cast-in-situ pillar posts from concrete B25 F300 W6 reinforced with metallic casing	Устройство монолитных стоек опоры В25 F300 W6 армированного металлическим каркасом	m^3 / $м^3$	1 184,46	92 543,59	109 614 180,61	1 184,46	109 614 180,61	1 184,46	109 614 180,61	-	-	100%
2.13	Construction of cast-in-situ pillar caps from concrete B25 F300 W6 reinforced with reinforcement mesh	Устройство монолитной насадки из бетона В25 F300 W6 армированного арматурной сеткой	m^3 / $м^3$	484,10	88 438,14	42 812 903,57	484,10	42 812 903,57	484,10	42 812 903,57	-	-	100%
2.14	Construction of cast-in-situ pier cap from concrete B30 F300 W6 reinforced with reinforcement mesh	Устройство монолитной насадки из бетона В30 F300 W6 армированного арматурной сеткой	m^3 / $м^3$	765,88	84 895,58	65 019 826,81	765,88	65 019 826,81	765,88	65 019 826,81	-	-	100%
2.15	Construction of cast-in-situ backwall and wing wall from concrete B25 F300 W6 reinforced with reinforcement mesh	Устройство монолитной шкафной стенки и открылков, из бетона В25 F300 W6 армированного арматурной сеткой	m^3 / $м^3$	429,30	65 906,93	28 293 845,05	429,30	28 293 845,05	429,30	28 293 845,05	-	-	100%
2.16	Construction of cast-in-situ stop blocks from B25 F300 W6 reinforced with reinforcement mesh	Устройство монолитных упоров и подуклонки из бетона В25 F300 W6 армированного арматурной сеткой	m^3 / $м^3$	147,60	48 362,18	7 138 257,77	147,60	7 138 257,77	23,780	1 150 052,64	123,82	5 988 205,13	100%
2.17	Construction of cast-in-situ stop blocks from B30 F300 W6 reinforced with reinforcement mesh	Устройство монолитных упоров и подуклонки из бетона В30 F300 W6 армированного арматурной сеткой	m^3 / $м^3$	206,01	43 786,52	9 020 460,99	206,01	9 020 460,99	206,01	9 020 460,99	-	-	100%
2.18	Erection pier cap BR84 14.7, BR85 14.7, BR94 18 14, BR77 18.14 concrete B30 F300 W6	Монтаж сборных блоков ригеля БР84 14.7, БР85 14.7, БР94 18 14, БР77 18 14 бетон В30 F300 W6,	m^3 / $м^3$	288,80	662 763,00	191 405 954,40	288,80	191 405 954,40	288,80	191 405 954,40	-	-	100%
2.19	Cast-in-situ concrete at joints of pier cap and columns. B30 F300 W6	Омоноличивание блоков ригеля между собой и со стойками, В30 F300 W6	m^3 / $м^3$	70,72	84 895,58	6 003 815,42	70,72	6 003 815,42	70,72	6 003 815,42	-	-	100%
2.20	Install of counter blocks KB70.15.15	Монтаж контурных блоков КБ70 15.15	m^3 / $м^3$	316,80	86 320,75	27 346 413,60	316,80	27 346 413,60	316,80	27 346 413,60	-	-	100%
2.21	Filling of piers with concrete, B25 F200 W6	Заполнение тел опор бетоном В25 F200 W6	m^3 / $м^3$	408,00	66 898,05	27 294 404,40	408,00	27 294 404,40	408,00	27 294 404,40	-	-	100%
2.22	Reinforcement and embedded fittings	Арматура и закладные детали	Тон/тн	1 432,88	246 801,83	353 637 406,17	1 432,8800	353 637 406,17	1 303,3447	321 667 857,08	129,5353	31 969 549,09	100%
3	**Instalation of super structure**	**Монтаж пролётного строения**						-				-	
3.1	Concreting of beams together B35 F300 W6	Устройство омоноличивания балок между собой В35 F300 W6	m^3 / $м^3$	338,43	64 582,07	21 856 509,95	338,43	21 856 509,95	338,43	21 856 509,95	-	-	100%
3.2	Construction of deck slabs, concrete B30 F300 W6 reinforced with reinforcement mesh	Устройство накладной плиты, бетон В30 F300 W6 армированной арматурной сеткой	m^3 / $м^3$	3 330,90	61 396,21	204 504 635,89	3 330,90	204 504 635,89	3 330,90	204 504 635,89	-	-	100%

3.3	Construction of joint slab for temperature-continuous span from concrete B30 F300 W6 reinforced with reinforcement mesh	Устройство соединительной плиты температурно-неразрезного пролетного строения, бетон В30 F300 W6 армированной арматурной сеткой	m^3 / $м^3$	114.22	61 396.21	7 012 675.11	114.22	7 012 675.11	95.42	5 858 426.36	18.80	1 154 248.75	100%
3.4	Construction of joint slab for temperature-continuous span from concrete B35 F300 W6 reinforced with reinforcement mesh	Устройство соединительной плиты температурно-неразрезного пролетного строения, бетон В35 F300 W6 армированной арматурной сеткой	m^3 / $м^3$	44.80	64 582.07	2 893 276.74	44.80	2 893 276.74	44.80	2 893 276.74	-	-	100%
3.5	Reinforcement and embedded fittings	Арматура и закладные детали	Тон/тн	284.65	246 801.83	70 252 140.91	284.65	70 252 140.91	226.9833	56 019 893.82	57.6700	14 232 247.09	100%
4	**Construction of approaches with embankment**	**Устройство сопряжения с насыпью**						-					
4.1	Reinforced concrete approach slab ПТ200-150-15, ТТ 200 75-15, СТ ПК СТ 3-92	Плита переходная железобетонная ПТ200 150 15, ПТ200 75 15, СТ РК 937-92	pcs / шт	4.00	66 748.42	266 993.68	4.00	266 993.68	4.000	266 993.68	-	-	100%
4.2	Installation of approach slabs П400 98 25-ТАШ (Brand name)	Установка переходных плит П400 98 25-ТАШ В30 F300 W6, P=2.2 т	pcs / шт	36.00	180 107.85	6 483 882.60	36.00	6 483 882.60	36.00	6 483 882.60	-	-	100%
4.3	Installation of approach slabs П400 124 25-ТАШ (Brand name)	Установка переходных плит П400 124 25-ТАШ В30 F200 W6, P=2.7 т	pcs / шт	8.00	223 518.43	1 788 147.44	8.00	1 788 147.44	8.000	1 788 147.44	-	-	100%
4.4	Installation of approach slabs П600 98 30-ТАШ (Brand name)	Установка переходных плит П600 98 30-ТАШ В30 F300 W6, P=4 т	pcs / шт	232.00	321 768.68	74 650 333.76	232.00	74 650 333.76	232.00	74 650 333.76	-	-	100%
4.5	Installation of approachslabs П600 124 30-ТАШ (Brand name)	Установка переходных плит П600 124 30-ТАШ В30 F300 W6, P=5.1 т	pcs / шт	32.00	400 609.32	12 819 498.24	32.00	12 819 498.24	32.00	12 819 498.24	-	-	100%
4.6	Installation of approach slabs П800 98 40-ТАШ (Brand name)	Установка переходных плит П800 98 40-ТАШ В30 F300 W6, P=7.3 т	pcs / шт	86.00	553 058.95	47 563 069.70	86.00	47 563 069.70	86.00	47 563 069.70	-	-	100%
4.7	Installation of approach slabs П800 124 40-ТАШ (Brand name)	Установка переходных плит П800 124 40-ТАШ В30 F300 W6, P=9.3 т	pcs / шт	46.00	695 860.55	32 009 585.30	46.00	32 009 585.30	46.000	32 009 585.30	-	-	100%
4.8	In situ concreting B30 F300 W6	Омоноличивание переходных плит В30 F300 W6	m^3 / $м^3$	249.56	61 396.21	15 322 038.17	249.56	15 322 038.17	249.56	15 322 038.17	-	-	100%
4.9	Reinforcement for connection	Арматура объединения	Тон/тн	34.41	246 801.83	8 492 450.97	34.4100	8 492 450.97	34.4100	8 492 450.97	-	-	100%
5	**Construction of strengthening of cones**	**Устройство и укрепление конусов**											
5.1	Strengthening slopes of embankment cones of regulating structure and water drain from precast/ monolithic concrete	Укрепление откосов насыпи, конусов регуляционных сооружений и русел водотоков сборным/монолитным бетоном	м2/м2	18 261.72	8 969.16	163 792 288.56	18 261.72	163 792 288.56	18 261.72	163 792 288.56	-	-	100%
5.2	Toe wall at the bottom of fill slope	Упор у подошвы откосов	m^3 / $м^3$	869.30	40 952.63	35 600 121.26	622.34	25 486 459.75	622.34	25 486 459.75	-	-	72%
6	Construction of staircase	Устройство лестничных сходов	m / м	491.80	142 183.08	69 925 638.74	-	-	-	-	-	-	0%
7	Installation of water drain	Водоотводные устройства	m / м	541.00	64 688.76	34 996 619.16	454.30	29 388 103.67	454.30	29 388 103.67	-	-	84%
8	Retaining walls and wing walls	Подпорные стены и откосные крылья						-		-	-	-	
8.1	Retaining wall from reinforced sulphate resistant concrete B25 F300 W6	Монолитный бетон подпорной стены В25 F300 W6	m^3 / $м^3$	1 067.90	52 279.13	55 828 882.93	1 067.90	55 828 882.93	1 067.90	55 828 882.93	-	-	100%
8.2	Reinforcement case	Сульфатно-стойкий ж/б	Тон/тн	82.82	246 801.83	20 440 127.56	82.82	20 440 127.56	-	-	82.82	20 440 127.56	100%
	TOTAL FOR BILL 900	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 900**				**3 856 928 254.32**		**3 771 280 438.61**		**3 691 568 952.41**		**79 711 486.20**	**98%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC No 56

BILL NO 1000 - PRESTRESSED PRETENSIONED CONCRETE **ВЕДОМОСТЬ № 1000 ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН**

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат		Done % Сделано
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	
	Precast pretensioned hollow slabs	Пустотные плиты и балки из сборного предварительно - напряженного железобетона											
1	Slabs superstructure P12-A14-K7 (Brand name)	Плиты пролетного строения П12-А14-К7	пс /шт	52,00	830 627,96	43 92 653,92	52,00	43 192 653,92	52,00	43 192 653,92	-	-	100%
2	Slabs superstructure P18-A14-K7 (Brand name)	Плиты пролетного строения П18-А14-К7	пс /шт	208,00	1 562 945,74	325 092 713,92	208,00	325 092 713,92	208,00	325 092 713,92	-	-	100%
3	Beam superstructure BTK - 21y (Brand name)	Балки пролетного строения ВТК - 21у	пс /шт	26,00	2 369 375,61	61 603 765,86	26,00	61 603 765,86	26,00	61 603 765,86	-	-	100%
4	Beam superstructure BTK - 21y-45 (Brand name)	Балки пролетного строения ВТК - 21у-45	пс /шт	46,00	2 380 860,46	109 519 581,16	46,00	109 519 581,16	46,00	109 519 581,16	-	-	100%
5	Beam superstructure BTK - 24y (Brand name)	Балки пролетного строения ВТК - 24у	пс /шт	60,00	2 776 064,45	166 563 867,00	60,00	166 563 867,00	60,000	166 563 867,00	-	-	100%
6	Beam superstructure BTK - 24y-45 (Brand name)	Балки пролетного строения ВТК - 24у-45	пс /шт	23,00	2 787 880,80	64 121 258,40	23,00	64 121 258,40	23,00	64 121 258,40	-	-	100%
7	Beam superstructure BTK - 33y (Brand name)	Балки пролетного строения ВТК - 33у	пс /шт	98,00	4 837 257,42	474 051 227,16	98,00	474 051 227,16	98,00	474 051 227,16	-	-	100%
8	Beam superstructure BTK - 42y (Brand name)	Балки пролетного строения ВТК - 42у	пс /шт	93,00	8 265 170,91	768 660 894,63	93,00	768 660 894,63	93,00	768 660 894,63	-	-	100%
	TOTAL FOR BILL 1000	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1000**				**2 012 805 962,05**		**2 012 805 962,05**		**2 012 805 962,05**		-	**100%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC No 56

BILL NO 1200 - MISCELLANEOUS BRIDGE WORKS

ВЕДОМОСТЬ № 1200 РАЗНЫЕ МОСТОВЫЕ РАБОТЫ

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат		Done % Сделано
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	
1	Installation of rubber-metal bearings РОЧ 35x15x4 (Brand name)	Устройство опорных частей РОЧ 35x15x4	pcs / шт	192,00	69 860,74	13 413 262,08	192,00	13 413 262,08	192,00	13 413 262,08	-	-	100%
2	Installation of rubber-metal bearings РОЧ 25x20x3.2 (Brand name)	Устройство опорных частей РОЧ 25x20x3 2	pcs / шт	56,00	69 860,74	3 912 201,44	56,00	3 912 201,44	56,00	3 912 201,44	-	-	100%
3	Installation of rubber-metal bearings РОЧ 40x20x5 2 (Brand name)	Устройство опорных частей РОЧ 40x20x5 2	pcs / шт	286,00	67 571,44	19 325 431,84	286,00	19 325 431,84	286,00	19 325 431,84	-	-	100%
4	Installation of rubber-metal bearings РОЧ 40x25x7 8 (Brand name)	Устройство опорных частей РОЧ 40x25x7 8	pcs / шт	358,00	99 028,66	35 452 260,28	358,00	35 452 260,28	358,00	35 452 260,28	-	-	100%
5	Installation of rubber-metal bearings РОЧ 30x40x7 8 (Brand name)	Устройство опорных частей РОЧ 30x40x7 8	pcs / шт	440,00	104 224,36	45 858 718,40	440,00	45 858 718,40	440,00	45 858 718,40	-	-	100%
6	Expansion joints	Устройство деформационных швов	l m /пм	702,56	281 166,21	197 536 132,50	638,32	179 474 015,17	638,32	179 474 015,17	-	-	91%
7	Bridge deck waterproofing	Гидроизоляция мостового полотна	m² / м²	22 055,00	4 864,13	107 278 387,15	22 055,00	107 278 387,15	22 055,00	107 278 387,15	-	-	100%
8	Pedestrian handrail from steel	Перильные ограждения из стали	l m /пм	1 537,00	34 045,31	52 327 641,47	1 537,00	52 327 641,47	1 537,00	52 327 641,47	-	-	100%
9	Vehicular guard-rail from steel	Транспортные ограждения МО из стали	l m /пм	3 845,00	33 226,77	127 756 930,65	3 844,90	127 753 607,98	2 441,36	81 118 507,21	1 403,54	46 635 100,77	100%
10	Surface waterproofing at contact with soil using mastic asphalt (2 layers)	Обмазочная гидроизоляция соприкасающихся с грунтом поверхностей битумной мастикой	m² / м²	20 351,90	921,49	18 754 072,33	11 903,84	10 969 269,52	11 563,04	10 655 225,73	340,80	314 043,79	58%
11	Painting of concrete surface with polyvinylchloride PVC paint (2 layers)	Окрашивание бетонной поверхности поливинилхлоридной краской (2 слоя)	m² / м²	54 569,26	3 936,07	214 788 427,21	54 569,26	214 788 427,21	54 569,26	214 788 427,21	-	-	100%
	TOTAL FOR BILL 1200	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1200**				**836 403 465,35**		**810 553 222,54**		**763 604 077,98**		**46 949 144,56**	**97%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC No 56

BILL 1300 - ROAD FURNITURE

ВЕДОМОСТЬ № 1300 - ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат		Done % Сделано
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	
1	Installation of road signs	Установка дорожных знаков											
1.1	on metal posts on foundations	на металлических стойках на фундаментах	pcs / шт	1 170,00	88 467,74	103 507 255,80	778,20	68 845 595,27	537,60	47 560 257,02	240,60	21 285 338,24	67%
1.2	Instalation of Г-shaped consoles	Установка Г-образных консолей	pcs / шт	4,00	765 565,90	3 062 263,60	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.1	i. < 1 m^2 - 8 pcs (5.16.1 - 2 pcs., 5.16.2 - 6 pcs.)	i. до 1 $м^2$ - 8 шт (5.16.1 - 2 шт, 5.16.2 - 6 шт)											
1.3	Instalation of П-shaped consoles	Установка П-образных консолей	pcs / шт	7,00	2 644 466,64	18 511 266,48	-	-	-	-	-	-	0%
1.3.1	i. < 1 m^2 - 1 pcs. (5.8.1 - 1 pcs.)	i. до 1 $м^2$ - 1 шт (5.8.1 - 1 шт)											
1.3.2	ii. 1 m^2 to 2 m^2 - 0 pcs	ii. от 1 $м^2$ до 2 $м^2$ - 0 шт											
1.3.3	iii. 2 m^2 to 5 m^2 - 2 pcs. (5.20.2 - 2 pcs.)	iii. от 2 $м^2$ до 5 $м^2$ - 2 шт (5.20.2 - 2 шт)											
1.3.4	iv. >5 m^2 - 15 pcs. (5.20.1 - 2 pcs., 5.20.2 - 15 pcs.)	iv. от 5 $м^2$ - 15 шт (5.20.1 - 2 шт, 5.20.2 - 15 шт)											
2	Installation of edge marker posts	Установка столбики направляющие	pcs / шт	628,00	3 726,56	2 340 279,68	98,00	365 202,88	98,00	365 202,88	-	-	16%
3	Construction of guardrails	Устройство ограждений											
3.1	Steel safety guardrails 11DO-MM 1(U2)	Барьеры безопасности метал 11ДО (У3)	r.m./п.м	69 134,00	15 412,08	1 065 498 738,72	62 196,00	958 569 777,68	69 134,00	1 065 498 738,72	6 938,00	106 929 011,04	90%
3.2	Steel safety guardrails 11DD-MM 2(U4)	Барьеры безопасности метал 11ДД-2 (У4)	r.m./п.м	16 777,00	20 750,73	348 134 997,21	16 289,80	338 025 241,55	10 529,80	218 501 036,75	5 760,00	119 524 204,80	97%
3.3	Steel safety guardrails 11DO-MM H (U2) (terminals)	Барьеры безопасности метал 11ДО-Н(У3) (концевые части ограждения)	r.m./п.м.	708,00	13 966,09	9 887 991,72	328,00	4 580 877,52	264,00	3 687 047,76	64,00	893 829,76	46%
3.4	Steel safety guardrails 11DO-MM K (U2) (terminals)	Барьеры безопасности метал 11ДО- К(У3) (концевые части ограждения)	r.m./п.м.	732,00	16 361,44	11 976 574,08	384,00	6 282 792,96	324,00	5 301 106,56	60,00	981 686,40	52%
3.5	Wire mesh fencing	Сетчатое ограждение	r.m./п.м.	74 548,00	3 751,67	279 679 495,16	60 578,20	227 269 415,59	60 578,20	227 269 415,59	-	-	81%
3.6	Snow barriers	Снегозащитные ограждения	r.m./п.м	343,00	26 769,84	9 182 055,12	343,00	9 182 055,12	343,00	9 182 055,12	-	-	100%
3.7	Barrier railings	Перильное ограждение	r.m./п.м	614,00	34 045,31	20 903 820,34	-	-	-	-	-	-	0%
3.8	Sound proof screens	Шумозащитные экраны	r.m./п.м.	3 057,00	206 925,76	632 572 048,32	1 032,35	213 619 808,34	1 032,05	213 557 730,61	0,30	62 077,73	34%
3.9	Cable fencing	Тросовое ограждение	r.m./п.м.	710,00	28 288,66	20 084 948,60	-	-	-	-	-	-	0%
4	Construction of rest areas with construction of inspection ramps, gazebos, roofing, tables with benches, toilets, containers for garbage and rags, litter boxes, sanitary containers	Обустройство площадки отдыха с устройством смотровой эстакады, беседки, навесов, столов со скамьей, туалета, контейнеров для мусора и ветошь, урн, санблока	pcs / шт	5,00	15 482 009,57	77 410 047,85	1,20	18 578 411,48	1,20	18 578 411,48	-	-	24%
5	Construction of bus shelters with benches, litter boxes, benches, sanitary containers	Обустройство автобусной остановки с устройством автопавильона, скамей, урн, санблока	pcs / шт	10,00	5 061 584,60	50 615 846,00	7,40	37 455 726,04	7,40	37 455 726,04	-	-	74%
6	Construction of stairs along the embankment slope	Устройство лестницы по откосу насыпи	pcs / шт	-	1 279 647,72	-	-	-	-	-	-	-	
7	Installation of curbs	Монтаж бортового камня											
a	Installation of curbs BR 100.30.18	Монтаж бортового камня БР 100.30.18	r.m./п.м.	12 830,00	5 715,67	73 332 046,10	7 267,00	41 535 773,89	6 478,00	37 026 110,26	789,00	4 509 663,63	57%
b	Installation of curbs BR 100.20.8	Монтаж бортового камня БР 100.20.8	r.m./п.м	9 416,00	4 158,69	39 158 225,04	120,00	499 042,80	120,00	499 042,80	-	-	1%
8	Construction of stone-block pavement	Устройство покрытия из брусчатки	m2/м2	4 760,80	3 952,33	18 816 252,66	1 069,50	4 227 016,94	1 069,50	4 227 016,94	-	-	22%
	TOTAL FOR BILL 1300	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1300**				**2 784 674 152,48**		**1 929 036 688,06**		**1 888 708 898,54**		**40 327 789,52**	**69%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC No 56

BILL 1400 ROAD MARKING

ВЕДОМОСТЬ №1400 - ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат		Done % Сделано
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	
1	Vertical road marking, white/black paint	Устройство вертикальной дорожной разметки белая краска/черная краска	m2 / м2	1 006,59	4 812,09	4 843 801,67	-	-	-	-	-	-	0%
2	Horizontal road marking, white enamel with reflective beads	Устройство горизонтальной дорожной разметки эмалью белого цвета со светоотражающими шариками											
2.1	Continious, 150 mm width	Сплошная, шириной 150 мм	r.m./пм	156 195,00	721,82	112 744 674,90	37 229,00	26 872 636,78	37 229,000	26 872 636,78	-	-	24%
2.2	Figured road marking	Устройство фигурной разметки	m2 / м2	2 713,19	4 812,09	13 055 114,47	-	-	-	-	-	-	0%
2.3	Dashed lines, 150 mm width (3:1)	Прерывистая шириной 150 мм (3:1)	r.m./пм	6 989,00	721,82	5 044 799,98	-	-	-	-	-	-	0%
2.4	Dashed lines 150 mm width (1:1)	Прерывистая шириной 150 мм (1:1)	r.m./пм	1 286,00	721,82	928 260,52	-	-	-	-	-	-	0%
2.5	Dashed lines 400 mm width (1:3)	Прерывистая шириной 400 мм (1:3)	r.m./пм	12 611,88	641,61	8 091 908,33	1 102,30	707 246,70	1 102,300	707 246,70	-	-	9%
2.6	Continious and dashed lines, 150 mm width (1:3)	Сплошная и прерывистая шириной 150 мм (1:3)	r.m./пм	91 338,11	721,82	65 929 674,56	84 497,00	60 991 624,54	84 497,00	60 991 624,54	-	-	93%
3	Horizontal road marking, yellow enamel with reflective beads	Устройство горизонтальной дорожной разметки эмалью желтого цвета со светоотражающими шариками											
3.1	Continious, 150 mm width	Сплошная, шириной 150 мм	r.m./пм	72 550,00	794,00	57 604 700,00	16 972,40	13 476 085,60	16 972,40	13 476 085,60	-	-	23%
4	Rumble strips	Устройство шумовых полос	m^2 / $м^2$	3 544,00	11 217,60	39 755 174,40	-	-	-	-	-	-	0%
5	Installation of reflective elements of type KD-3	Устройство светоотражающих элементов типа КД3	pcs/шт	3 679,00	1 796,52	6 609 397,08	-	-	-	-	-	-	0%
	TOTAL FOR BILL 1400	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1400**				**314 608 505,91**		**102 047 593,62**		**102 047 593,62**		-	**32%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC No 56

BILL 1500 - POWER SUPPLY AND LIGHTING

ВЕДОМОСТЬ №1500 - Электроснабжение и освещение

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат		Done % Сделано
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	
1	Electric power lighting of the main road PK 0-157+00, PK 157+00-200+96, PK 332+59-397+02, PK 233+03-263+39	Электроосвещение основной дороги ПК 0 - 200-96 -1этап, ПК 0-200+96 - 2этап, ПК 233+03 - 263+39; ПК 332+59 - 397+02	pcs / шт	4,00	72 762 236,71	291 048 946,84	3,90	283 772 723,17	3,90	283 772 723,17	-	-	98%
2	Electric power lighting of the main road with usage of power supply line 10 kV at PK 0 - PK 200+96	Электроснабжение 10 кВ линии электроосвещения -дороги -проектируемой автодороги на ПК 0- ПК 200+96	pcs / шт	1,00	124 035 305,91	124 035 305,91	1,00	124 035 305,91	1,00	124 035 305,91	-	-	100%
3	Electric power lighting of the main road with usage of power supply line 6 kV at PK 332 - PK 397+02, PK 233+03 - PK 263+39,	Электроснабжение 6 кВ линии электроосвещения дороги на ПК 332 - 397+02, ПК 233+03 - 263+39	pcs / шт	2,00	39 099 483,11	78 198 966,22	2,00	78 198 966,22	1,74	68 087 839,89	0,26	10 111 126,33	100%
4	Traffic signal system	Светофорная сигнализация	pcs / шт	3,00	23 395 879,19	70 187 637,57	3,00	70 187 637,57	3,00	70 187 637,57	-	-	100%
	TOTAL FOR BILL 1500	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1500**				**563 470 856,54**		**556 194 632,87**		**546 083 506,54**		**10 111 126,33**	**99%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC No 56

BILL 1600 - COMPLEX OF ROAD MAINTENANCE STRUCTURES **ВЕДОМОСТЬ № 1600 – КОМПЛЕКС ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ**

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат		Done % Сделано
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	
1	**Industrial complex of buildings and structures of Road Maintenance Unit in Aqtobe city.**	**Производственный комплекс зданий и сооружений ДЭУ в г. Актобе**											
1600 1	Landscaping, utilities networks and facilities	Благоустройство, инженерные сети и сооружения											
1600 1 1	Landscaping	Благоустройство территории и озеленение	LS/ПС	1,00	161 541 817,20	161 541 817,20	0,8500	137 310 544,62	0,8500	137 310 544,62	-	-	85%
1600 1 2	On-site utilities networks and structures	Внутриплощадочные инженерные сети и сооружения	LS/ПС	1,00	5 610 385,33	5 610 385,33	0,9500	5 329 866,06	0,9500	5 329 866,06	-	-	95%
1600 1 3	Off-site utilities networks and structures	Внеплощадочные инженерные сети и сооружения	LS/ПС	1,00	33 607 044,83	33 607 044,83	1,0000	33 607 044,83	1,0000	33 607 044,83	-	-	100%
1600 2	Administrative building	Административно-бытовой корпус	LS/ПС	1,00	31 240 821,83	31 240 821,83	0,8500	26 553 448,92	0,8500	26 553 448,92	-	-	85%
1600 3	Heating point	Пункт обогрева	LS/ПС	1,00	25 231 683,43	25 231 683,43	0,9211	23 241 408,24	0,9211	23 241 408,24	-	-	92%
1600 4	Shelter for constraction machines	Навес для хранения техники	LS/ПС	1,00	5 969 633,83	5 969 633,83	0,8000	4 775 707,06	0,8000	4 775 707,06	-	-	80%
1600 5	Warm Box	Теплая автостоянка	LS/ПС	1,00	66 605 562,18	66 605 562,18	0,9500	63 275 284,07	0,9500	63 275 284,07	-	-	95%
1600 6	Machinery repair shop for four vehicles	Ремонтно-механическая мастерская на четыре ремонтных места	LS/ПС	1,00	87 979 890,86	87 979 890,86	0,8675	76 322 555,33	0,8675	76 322 555,33	-	-	87%
1600 7	Checkpoint	Контрольно-пропускной пункт	LS/ПС	1,00	3 801 866,66	3 801 866,66	0,9573	3 639 526,95	0,9573	3 639 526,95	-	-	96%
1600 8	Materials and equipment depot	Материально-технический склад	LS/ПС	1,00	12 420 344,43	12 420 344,43	0,9811	12 185 599,92	0,9811	12 185 599,92	-	-	98%
1600,9	Sand warehouse /shed/	Склад песка /навес/	LS/ПС	1,00	10 770 089,56	10 770 089,56	0,9900	10 662 388,66	0,9900	10 662 388,66	-	-	99%
1600 10	Open ramp	Открытая эстакада	LS/ПС	1,00	2 484 245,67	2 484 245,67	1,0000	2 484 245,67	1,0000	2 484 245,67	-	-	100%
1600 11		Котельная	LS/ПС	1,00	17 573 468,67	17 573 468,67	0,7000	12 300 549,40	0,7000	12 300 549,40	-	-	70%
1600 12		Туалет	LS/ПС	1,00	1 462 270,58	1 462 270,58	0,9000	1 316 043,52	0,9000	1 316 043,52	-	-	90%
	TOTAL FOR BILL 1600	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1600**				**466 299 125,06**		**413 004 213,25**		**413 004 213,25**			**89%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC No
56

SCHEDULE OF DAYWORK RATES / ГРАФИК РАСЦЕНОК ПОДЕННЫХ РАБОТ: 1. LABOUR / ТРУД

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат		Done % Сделано
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	
a	Ganger	Бригадир	h / ч	500,00	3 092,39	1 546 195,00	5,00	15 461,95	5,000	15 461,95	-	-	1%
b	Skilled Labourer (carpenter, electrician, mechanic etc)	Квалифицированный рабочий (плотник, электрик, механик и пр)	h / ч	400,00	1 933,04	773 216,00	1,00	1 933,04	1,00	1 933,04	-	-	0%
c	Semi-skilled Labourer (hand held equipment, mixers etc)	Полуквалифицированный рабочий (ручное оборудование, смешивание и пр.)	h / ч	1 000,00	1 739,03	1 739 030,00	2,00	3 478,06	2,000	3 478,06	-	-	0%
d	Un-skilled Labourer	Неквалифицированный рабочий	h / ч	1 000,00	1 416,85	1 416 850,00	10,00	14 168,50	10,000	14 168,50	-	-	1%
e	Operator – excavator	Оператор экскаватора	h / ч	200,00	2 164,20	432 840,00	5,00	10 821,00	5,00	10 821,00	-	-	3%
f	Driver – dump truck	Оператор самосвала	h / ч	200,00	1 649,20	329 840,00	20,00	32 984,00	20,000	32 984,00	-	-	10%
g	Operator - grader	Оператор грейдера	h / ч	200,00	2 692,37	538 474,00	3,00	8 077,11	3,000	8 077,11	-	-	2%
h	Operator – dozer	Оператор бульдозера	h / ч	200,00	2 325,89	465 178,00	-	-	-	-	-	-	0%
i	Operator - asphalt paver	Оператор асфальтоукладчика	h / ч	200,00	2 570,21	514 042,00	-	-	-	-	-	-	0%
j	Operator - roller	Оператор уплотнительной техники	h / ч	200,00	2 056,41	411 282,00	2,00	4 112,82	2,000	4 112,82	-	-	1%
k	Driver	Водитель	h / ч	200,00	1 649,20	329 840,00	-	-	-	-	-	-	0%
					Sub-total / Под-итог	**8 496 787,00**		**91 036,48**		**91 036,48**		-	**1%**

SCHEDULE OF DAYWORK RATES / ГРАФИК РАСЦЕНОК ПОДЕННЫХ РАБОТ: 2. MATERIALS / МАТЕРИАЛЫ

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат		Done % Сделано
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	
a	Reinforcing steel	Сталь для армирования	ton / тонна	200,00	225 098,91	45 019 782,00	-	-	-	-	-	-	0%
b	Ordinary Portland Cement	Обычный портландцемент	ton / тонна	200,00	31 545,76	6 309 152,00	-	-	-	-	-	-	0%
c	Sulphate Resistant Cement	Сульфатостойкий цемент	ton / тонна	200,00	33 149,88	6 629 976,00	-	-	-	-	-	-	0%
d	Bitumen (Performance Grade)	Битум (эксплуатационная марка)	ton / тонна	200,00	133 134,22	26 626 844,00	-	-	-	-	-	-	0%
e	Concrete 40/20	Бетон 40/20	m^3	200,00	32 335,67	6 467 134,00	-	-	-	-	-	-	0%
f	Concrete 30/20	Бетон 30/20	m^3	200,00	29 221,85	5 844 370,00	-	-	-	-	-	-	0%
g	Concrete 25/20	Бетон 25/20	m^3	200,00	26 269,75	5 253 950,00	-	-	-	-	-	-	0%
h	Concrete 15/20	Бетон 15/20	m^3	200,00	19 506,47	3 901 294,00	-	-	-	-	-	-	0%
i	Coarse grained asphaltic concrete	Крупнозернистый асфальтобетон	m^3	200,00	29 613,25	5 922 650,00	-	-	-	-	-	-	0%
j	Fine grained asphaltic concrete	Мелкозернистый асфальтобетон	m^3	200,00	39 664,98	7 932 996,00	-	-	-	-	-	-	0%
k	Asphal concrete regulating layer (macadam)	Выравнивающий слой асфальтобетона (Макадам)	m^3	200,00	25 832,17	5 166 434,00	-	-	-	-	-	-	0%
l	Sub-base	Подстилающий слой	m^3	200,00	5 827,84	1 165 568,00	156,17	910 133,77	156,170	910 133,77	-	-	78%
m	Crushed stone base	Щебеночное основание	m^3	200,00	10 306,88	2 061 376,00	200,00	2 061 376,00	200,000	2 061 376,00	-	-	100%
n	Rip-rap	Каменная наброска	m^3	200,00	4 774,96	954 992,00	-	-	-	-	-	-	0%
o	Repair Mortar	Раствор для ремонта поверхностей	m^2	30,00	8 645,97	259 379,10	-	-	-	-	-	-	0%
					Sub-total / Под-итог	**129 515 897,10**		**2 971 509,77**		**2 971 509,77**		-	**2%**

DW Equipment / Оборудование для поденных работ

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат		Done % Сделано
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	
a	Backhoe excavator (80 - 90 bhp)	Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 80 - 90)	h / ч	50,00	7 089,52	354 476,00	-	-	-	-	-	-	0%
b	Backhoe excavator (110 - 130 bhp)	Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 110 - 130)	h / ч	50,00	12 909,59	645 479,50	5,00	64 547,95	5,000	64 547,95	-	-	10%
c	Backhoe excavator (170 - 230 bhp)	Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 170 - 230)	h / ч	50,00	24 639,46	1 231 973,00	-	-	-	-	-	-	0%
d	Backhoe excavator (300 - 340 bhp)	Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 300 - 340)	h / ч	50,00	27 103,59	1 355 179,50	-	-	-	-	-	-	0%
e	Dump truck (10 - 15 m³ struck capacity)	Самосвал (объем кузова 10 - 15 м3)	h / ч	50,00	11 697,15	584 857,50	20,00	233 943,00	20,000	233 943,00	-	-	40%
f	Dump truck (16 - 20 m³ struck capacity)	Самосвал (объем кузова 16 - 20 м3)	h / ч	100,00	13 160,11	1 316 011,00	-	-	-	-	-	-	0%
g	Dump truck (21 - 30 m³ struck capacity)	Самосвал (объем кузова 21 - 30 м3)	h / ч	50,00	13 891,13	694 556,50	-	-	-	-	-	-	0%
h	Motor grader (110 - 125 bhp)	Автогрейдер (мощность двигателя 110 - 125)	h / ч	50,00	20 693,67	1 034 683,50	-	-	-	-	-	-	0%
i	Motor grader (140 - 160 bhp)	Автогрейдер (мощность двигателя 140 - 160)	h / ч	50,00	20 960,09	1 048 004,50	3,00	62 880,27	3,000	62 880,27	-	-	6%
j	Motor grader (180 - 210 bhp)	Автогрейдер (мощность двигателя 180 - 210)	h / ч	100,00	23 055,91	2 305 591,00	-	-	-	-	-	-	0%
k	Track-type crawler tractor (120 - 150bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 120 - 150)	h / ч	40,00	21 707,93	868 317,20	-	-	-	-	-	-	0%
l	Track-type crawler tractor (160 - 190bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 160 - 190)	h / ч	40,00	23 878,53	955 141,20	-	-	-	-	-	-	0%
m	Track-type crawler tractor (200 - 225bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 200 - 225)	h / ч	40,00	26 266,01	1 050 640,40	-	-	-	-	-	-	0%
n	Track-type crawler tractor (250 - 300bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 250 - 300)	h / ч	40,00	28 892,80	1 155 712,00	-	-	-	-	-	-	0%
o	Track-type crawler tractor (350 - 400bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 350 - 400)	h / ч	40,00	31 782,27	1 271 290,80	-	-	-	-	-	-	0%
p	4 - 5 tonne vibrating roller (2,5-3,5 t/m roll)	4 - 5-тонный вибраторный каток (2,5 - 3,5 т/м укатки)	h / ч	30,00	12 784,32	383 529,60	-	-	-	-	-	-	0%
q	5 - 9 tonne vibrating roller (3,5-5 t/m roll)	5 - 9-тонный вибраторный каток (3,5 - 5 т/м укатки)	h / ч	30,00	7 311,07	219 332,10	-	-	-	-	-	-	0%
r	>9 tonne vibrating roller (> 6 t/m roll)	> 9-тонный вибраторный каток (> 6 т/м укатки)	h / ч	20,00	9 504,11	190 082,20	2,00	19 008,22	2,000	19 008,22	-	-	10%
s	15 tonne pneumatic tyred roller	Каток пневматического хода 15 тонн	h / ч	30,00	12 245,88	367 376,40	-	-	-	-	-	-	0%
t	25 tonne pneumatic tyred roller	Каток пневматического хода 25 тонн	h / ч	30,00	11 697,15	350 914,50	-	-	-	-	-	-	0%
u	35 tonne pneumatic tyred roller	Каток пневматического хода 35 тонн	h / ч	30,00	12 429,10	372 873,00	-	-	-	-	-	-	0%
v	Smooth wheel roller (2,7 - 5,4 t/m roll)	Каток с гладкими вальцами (2,7 - 5,4 т/м укатки)	h / ч	30,00	10 848,35	325 450,50	-	-	-	-	-	-	0%
x	Paving machine ≤125 BHP	Асфальтоукладчик £ 125 BHP	h`/ ч	200,00	33 061,07	6 612 214,00	-	-	-	-	-	-	0%
y	Chip spreader (4 m wide)	Пескоразбрасыватель (ширина 4 м)	h / ч	200,00	9 504,11	1 900 822,00	-	-	-	-	-	-	0%
z	Bitumen tanker with spray bar	Битумная емкость с распылительной насадкой	h / ч	200,00	10 527,72	2 105 544,00	-	-	-	-	-	-	0%
aa	Bitumen / emulsion hand held spray lance	Ручной распылитель битума/эмульсии	h / ч	200,00	11 355,02	2 271 004,00	-	-	-	-	-	-	0%
ab	Compressor ≥ 14 m³ / minute (including hoses and tools)	Компрессор £ 14 м3/минуту (включая насадки и приспособления)	h / ч	200,00	3 275,54	655 108,00	-	-	-	-	-	-	0%
ac	20 tonne truck	Грузовик 20 тонн	h / ч	200,00	8 773,10	1 754 620,00	-	-	-	-	-	-	0%
ad	30 tonne truck	Грузовик 30 тонн	h / ч	200,00	10 235,13	2 047 026,00	-	-	-	-	-	-	0%
ae	40 tonne truck	Грузовик 40 тонн	h / ч	200,00	11 697,15	2 339 430,00	-	-	-	-	-	-	0%
af	Wheeled shovel <= 2 m³	Колесный экскаватор ≤ 2 м³	h / ч	200,00	10 527,72	2 105 544,00	-	-	-	-	-	-	0%
ag	Concrete mixer (indicate size)	Бетономешалка (указать размер)	h / ч	200,00	10 227,65	2 045 530,00	-	-	-	-	-	-	0%
ah	Pumping / dewatering (describe)	Насос / оборудование для откачки воды (описать)	h / ч	200,00	4 387,02	877 404,00	-	-	-	-	-	-	0%
ai	Cutting Equipment (describe)	Оборудование для срезки (описать)	h / ч	200,00	3 655,07	731 014,00	-	-	-	-	-	-	0%
aj	Drilling / blasting equipment (describe)	Бурильное / взрывное оборудование (описать)	h / ч	200,00	5 921,96	1 184 392,00	-	-	-	-	-	-	0%
ak	Rock crushing equipment (describe)	Оборудование для дробления камня (описать)	h / ч	200,00	23 395,24	4 679 048,00	-	-	-	-	-	-	0%
al	Cold milling equipment (1,5 metres / deep cut)	Машина холодного фрезерования шириной 1,5 м	h / ч	200,00	35 427,99	7 085 598,00	-	-	-	-	-	-	0%
					Sub-total / Под-итог	56 475 769,90		380 379,44		380 379,44			1%

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

Material on Site / Материалы на стройплощадке

Reference Item	DESCRIPTION	Unit	Материалы принятые в этом месяце Materials received this month			Previous Certificates Предыдущий сертификат		Мат-лы исполь-е в этом месяце / Materials used this		Остаток на участке Surplus on the site	
Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Quantity Кол-во	Расценка (75% от стоимости)	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
MATERIALS FOR ROAD CONSTRUCTION МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА ДОРОГИ											
2	Steel safety guardrails 11-DO-2 U4 Барьерное ограждение 11-ДО-2 У4	r.m. п.м.		11 607,57	0,00	6 746,00	78 304 667,22	6 746,00	78 304 667,22	0,00	0,00
4	Steel safety guardrails 11-DD-2 U4 Барьерное ограждение 11-ДД-2 У4	r.m. п.м.		19 260,41	0,00	955,00	18 393 691,55	955,00	18 393 691,55	0,00	0,00
8	Steel safety guardrails 11-DO-H U3 (terminals) Барьерное ограждение 11-ДО-Н У3 (концевые части ограждения)	r.m. п.м.		13 535,05	0,00	528,00	7 146 506,40	528,00	7 146 506,40	0,00	0,00
9	Steel safety guardrails 11-DO-K U3 (terminals) Барьерное ограждение 11-ДО-К У3 (концевые части ограждения)	r.m. п.м.		11 620,52	0,00	528,00	6 135 634,56	528,00	6 135 634,56	0,00	0,00
10	Steel safety guardrails 11-DO U4 (removable fence) Барьерное ограждение 11-ДО У4 (съёмное ограждение)	r.m. п.м.		15 487,73	0,00	576,00	8 920 932,48		0,00	576,00	8 920 932,48
11	Steel safety guardrails 11 DD-2 U4 (removable fence) Барьерное ограждение 11 ДД-2 У4 (съёмное ограждение)	r.m. п.м.		23 410,19	0,00	128,00	2 996 504,32		0,00	128,00	2 996 504,32
12	Barrier fencing pavement with approaches Барьерное ограждение мостовое с подходами	r.m. п.м.		21 604,22	0,00	3 533,90	76 347 153,06	3 533,90	76 347 153,06	0,00	0,00
13	Noise shield Шумозащитный экран	r.m. п.м.		146 980,76	0,00	3 057,00	449 320 183,32		0,00	3 057,00	449 320 183,32
Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге					**0,00**		**647 565 272,91**		**186 327 652,79**		**461 237 620,12**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

Contractor Подрядчик	**JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.**
Contract Reference Название Контракта	**Civil Works under Loan ADB No.3829-KAZ: Reconstruction of A-27 "Aktobe - Atyrau - the Border of the Russian Federation (to Astrakhan)", Road section "AKTOBE-KANDYAGASH", Lot 1, km 11-52**
	Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения А-27 «Актобе-Атырау-граница Р.Ф. (на Астрахань)», участок дороги «АКТОБЕ-КАНДЫАГАШ», Лот 1, км 11-52
Contract № № Контракта	**AKRP/CW/LCB-01/Lot-01 (km 11-52)**

Cumulative of advance and repayment of material advance /
Накопительная по авансу и возврату аванса на материалы

Credit or Debit for the measurement period in respect of Materials/ Кредит или дебет за отчётный период в отношении материалов	**IPC №1**	**IPC №2**	**IPC №3**	**IPC №4**	**IPC №5**	**IPC №6**	**IPC №7**	**IPC №8**	**IPC №9**	**IPC №10**	**IPC №11**	**IPC №12**	**IPC №13**	**IPC №14**
Advance for materials, KZT (without VAT) Стоимость аванса на материалы, тенге (без НДС)		39 958 457,13	2 024 383,92	9 840 901,88	2 297 984,14	14 213 240,59	15 481 606,46	283 936 920,03	122 852 697,55	6 240 186,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Advance repayment for materials, KZT (without VAT) Стоимость возврата аванса на материалы, тенге (без НДС)			-5 411 904,90	0,00	-10 645 923,07	-17 374 494,75	-20 697 878,19	0,00	-105 755 408,48	-56 659 262,32	-45 429 323,56	-20 803 521,44	-27 562 439,08	0,00

Credit or Debit for the measurement period in respect of Materials/ Кредит или дебет за отчётный период в отношении материалов	**IPC №15**	**IPC №16**	**IPC №17**	**IPC №18**	**IPC №19**	**IPC №20**	**IPC №21**	**IPC №22**	**IPC №23**	**IPC №24**	**IPC №25**	**IPC №26**	**IPC №27**	**IPC №28**
Advance for materials, KZT (without VAT) Стоимость аванса на материалы, тенге (без НДС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 857 142,86	331 660 830,53	1 068 653 000,21	545 813 949,81	232 952 442,13	0,00	0,00	0,00
Advance repayment for materials, KZT (without VAT) Стоимость возврата аванса на материалы, тенге (без НДС)	-24 050 087,00	-18 298 560,67	-34 719 641,17	-34 966 548,82	-15 827 569,89	-21 936 300,67	0,00	0,00	0,00	-146 900 611,87	-98 344 585,59	-283 368 645,72	-229 341 051,66	-180 549 275,33

Credit or Debit for the measurement period in respect of Materials/ Кредит или дебет за отчётный период в отношении материалов	**IPC №29**	**IPC №30**	**IPC №31**	**IPC №32**	**IPC №33**	**IPC №34**	**IPC №35**	**IPC №36**	**IPC №37**	**IPC №38**	**IPC №39**	**IPC №40**	**IPC №41**	**IPC №42**
Advance for materials, KZT (without VAT) Стоимость аванса на материалы, тенге (без НДС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 285 714,29	0,00	935 371 711,82	935 371 711,82	0,00
Advance repayment for materials, KZT (without VAT) Стоимость возврата аванса на материалы, тенге (без НДС)	-86 973 155,21	-217 425 797,86	-175 075 507,48	-130 979 328,95	-119 253 395,65	-106 843 093,55	-255 460 771,70	-61 799 645,15	-117 745,84	0,00	-586 633 748,37	-109 726 157,51	-150 065 671,62	-296 873 274,64

Credit or Debit for the measurement period in respect of Materials/ Кредит или дебет за отчётный период в отношении материалов	**IPC №43**	**IPC №44**	**IPC №45**	**IPC №46**	**IPC №47**	**IPC №48**	**IPC №49**	**IPC №50**	**IPC №51**	**IPC №52**	**IPC №53**	**IPC №54**	**IPC №55**	**IPC №56**
Advance for materials, KZT (without VAT) Стоимость аванса на материалы, тенге (без НДС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Advance repayment for materials, KZT (without VAT) Стоимость возврата аванса на материалы, тенге (без НДС)	-258 151 613,47	-215 999 758,92	-107 031 101,41	-158 087 759,57	-302 235 565,02	-158 246 814,76	-257 362 916,83	0,00	-164 067 672,42	-363 865 527,82	-360 578 546,75	-350 294 320,77	-364 455 683,55	-186 327 652,79

Credit or Debit for the measurement period in respect of Materials/ Кредит или дебет за отчётный период в отношении материалов	IPC №57	IPC №58	IPC №59	IPC №60	IPC №61	IPC №62	IPC №63	IPC №64	IPC №65	IPC №66	IPC №67	IPC №68	IPC №69	Total / Итого
Advance for materials, KZT (without VAT) Стоимость аванса на материалы, тенге (без НДС)														7 403 812 881,91
Advance repayment for materials, KZT (without VAT) Стоимость возврата аванса на материалы, тенге (без НДС)														-6 942 575 261,79
										Material on Site - Материалы на стройплощадке				461 237 620,12

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Changes in Cost Sub-Clause 13.8 /Изменение в Стоимости - Подпункт 13.8

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

Table A Local Currency 22.09.2020 28 **25.08.2020**

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base price on Aug 2020 / Базовая цена на	**Tenderer's Proposed weighting/** Предлагаемая участником доля
1	2	3	4	5	6
a	Non-adjustable	Не корректируется	-		**0,30**
b	Labor (local) (builders)	Заработная плата	**State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan**	237 223,00	**0,35**
c	Crushed stone (class M-1000)	Щебень из естествен-ного камня марки М1000, фракции 5-20 мм		3 788,00	**0,10**
d	Fuel (summer DT)	Топливо летнее		184,21	**0,10**
e	Steel (D-12-14)	Арматура, AIII 12-14мм		209 540,00	**0,10**
f	Bitumen (BND 70 -100)	Битум БНД 70-100		123 289,00	**0,05**
					1,00

IPC 01	22 December 2020		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
3-ноя-20	-		**0,30000000**
	273 492,00	**1,15288990**	**0,40351146**
	2 033,00	**0,53669483**	**0,05366948**
	183,75	**0,99750285**	**0,09975029**
	223 254,00	**1,06544812**	**0,10654481**
	137 969,00	**1,11906983**	**0,05595349**
			1,01942954

Price of works on Certificate */ Стоимость работ по сертификату* 888 626 623,17

Price adjustment */ Корректировка стоимости* ***17 265 602,35***

Total Works	**888 626 623,17**
Total Price Adj	**17 265 602,35**
%	**1,94%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC 02	20 July 2021		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение п/о	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
1-июн-21	-		**0,30000000**
	294 864,00	**1,24298234**	**0,43504382**
	2 752,00	**0,72650475**	**0,07265048**
	192,39	**1,04440584**	**0,10444058**
	376 422,00	**1,79642073**	**0,17964207**
	134 620,00	**1,09190601**	**0,05459530**
			1,14637225

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 540 639 644,31

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***79 134 642,48***

Total Works	**540 639 644,31**
Total Price Adj	**79 134 642,48**
%	**14,64%**

IPC 03	17 August 2021		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение п/о	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
29-июн-21	-		**0,30000000**
	294 864,00	**1,24298234**	**0,43504382**
	2 752,00	**0,72650475**	**0,07265048**
	192,39	**1,04440584**	**0,10444058**
	376 422,00	**1,79642073**	**0,17964207**
	134 620,00	**1,09190601**	**0,05459530**
			1,14637225

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 328 778 215,28

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***48 124 007,92***

Total Works	**328 778 215,28**
Total Price Adj	**48 124 007,92**
%	**14,64%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sinc Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC 04	31 August 2021		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
13-июл-21	-		0,30000000
	314 270,00	1,32478723	0,46367553
	2 393,00	0,63173178	0,06317318
	196,32	1,06574019	0,10657402
	418 771,00	1,99852534	0,19985253
	135 662,00	1,10035770	0,05501788
			1,18829315

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 381 151 416,71

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***71 768 199,01***

Total Works	**381 151 416,71**
Total Price Adj	**71 768 199,01**
%	**18,83%**

IPC 05	15 September 2021		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
28-июл-21	-		0,30000000
	314 270,00	1,32478723	0,46367553
	2 393,00	0,63173178	0,06317318
	196,32	1,06574019	0,10657402
	418 771,00	1,99852534	0,19985253
	135 662,00	1,10035770	0,05501788
			1,18829315

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 631 468 308,41

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***118 901 153,82***

Total Works	**631 468 308,41**
Total Price Adj	**118 901 153,82**
%	**18,83%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC 06	20 October 2021		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
1-сен-21	-		**0,30000000**
	314 270,00	**1,32478723**	**0,46367553**
	3 380,00	**0,89229145**	**0,08922914**
	206,44	**1,12067749**	**0,11206775**
	402 781,00	**1,92221533**	**0,19222153**
	159 015,00	**1,28977443**	**0,06448872**
			1,22168268

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 600 695 824,71

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***133 163 858,41***

Total Works	**600 695 824,71**
Total Price Adj	**133 163 858,41**
%	**22,17%**

IPC 07	22 November 2021		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
4-окт-21	-		**0,30000000**
	314 270,00	**1,32478723**	**0,46367553**
	2 982,00	**0,78722281**	**0,07872228**
	240,85	**1,30747516**	**0,13074752**
	378 778,00	**1,80766441**	**0,18076644**
	163 416,00	**1,32547105**	**0,06627355**
			1,22018532

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 922 993 360,49

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***203 229 587,88***

Total Works	**922 993 360,49**
Total Price Adj	**203 229 587,88**
%	**22,02%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC 08	1 April 2022		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
11-фев-22	-		0,30000000
	328 556,00	1,38500904	0,48475316
	2 753,00	0,72676874	0,07267687
	235,00	1,27571793	0,12757179
	394 942,00	1,88480481	0,18848048
	176 076,00	1,42815661	0,07140783
			1,24489014

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 50 712 433,14

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***12 418 975,03***

Total Works	**50 712 433,14**
Total Price Adj	**12 418 975,03**
%	**24,49%**

IPC 09	16 May 2022		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
28-мар-22	-		0,30000000
	350 989,00	1,47957407	0,51785093
	3 381,00	0,89255544	0,08925554
	235,00	1,27571793	0,12757179
	409 139,00	1,95255798	0,19525580
	176 076,00	1,42815661	0,07140783
			1,30134189

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 431 556 465,41

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***130 046 041,26***

Total Works	**431 556 465,41**
Total Price Adj	**130 046 041,26**
%	**30,13%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC 10	31 May 2022		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
12-апр-22	-		**0,30000000**
	350 989,00	**1,47957407**	**0,51785093**
	4 126,00	**1,08922914**	**0,10892291**
	234,00	**1,27028934**	**0,12702893**
	418 662,00	**1,99800515**	**0,19980052**
	114 641,00	**0,92985587**	**0,04649279**
			1,30009608

Price of works on Certificate */ Стоимость работ по сертификату* 339 129 356,98

Price adjustment */ Корректировка стоимости* ***101 771 391,55***

Total Works	**339 129 356,98**
Total Price Adj	**101 771 391,55**
%	**30,01%**

IPC 11	15 June 2022		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
27-апр-22	-		**0,30000000**
	350 989,00	**1,47957407**	**0,51785093**
	4 126,00	**1,08922914**	**0,10892291**
	234,00	**1,27028934**	**0,12702893**
	418 662,00	**1,99800515**	**0,19980052**
	114 641,00	**0,92985587**	**0,04649279**
			1,30009608

Price of works on Certificate */ Стоимость работ по сертификату* 479 425 867,51

Price adjustment */ Корректировка стоимости* ***143 873 824,78***

Total Works	**479 425 867,51**
Total Price Adj	**143 873 824,78**
%	**30,01%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC 12	30 June 2022		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
12-май-22	-		**0,30000000**
	350 989,00	**1,47957407**	**0,51785093**
	4 603,00	**1,21515312**	**0,12151531**
	234,00	**1,27028934**	**0,12702893**
	406 074,00	**1,93793071**	**0,19379307**
	121 139,00	**0,98256130**	**0,04912806**
			1,30931631

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 395 624 521,86

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***122 373 115,84***

Total Works	**395 624 521,86**
Total Price Adj	**122 373 115,84**
%	**30,93%**

IPC 13	15 July 2022		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
27-май-22	-		**0,30000000**
	350 989,00	**1,47957407**	**0,51785093**
	4 603,00	**1,21515312**	**0,12151531**
	234,00	**1,27028934**	**0,12702893**
	406 074,00	**1,93793071**	**0,19379307**
	121 139,00	**0,98256130**	**0,04912806**
			1,30931631

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 387 788 317,69

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***119 949 250,11***

Total Works	**387 788 317,69**
Total Price Adj	**119 949 250,11**
%	**30,93%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC 14	23 July 2022		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
4-июн-22	-		0,30000000
	350 989,00	1,47957407	0,51785093
	4 374,00	1,15469905	0,11546990
	234,00	1,27028934	0,12702893
	379 562,00	1,81140594	0,18114059
	139 704,00	1,13314245	0,05665712
			1,29814748

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* -

Price adjustment / *Корректировка стоимости* -

Total Works	**0,00**
Total Price Adj	**0,00**
%	

IPC 15	31 July 2022		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
12-июн-22	-		0,30000000
	350 989,00	1,47957407	0,51785093
	4 374,00	1,15469905	0,11546990
	234,00	1,27028934	0,12702893
	379 562,00	1,81140594	0,18114059
	139 704,00	1,13314245	0,05665712
			1,29814748

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 411 855 606,35

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***122 793 711,48***

Total Works	**411 855 606,35**
Total Price Adj	**122 793 711,48**
%	**29,81%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC 16	15 August 2022		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
27-июн-22	-		0,30000000
	399 580,00	1,68440666	0,58954233
	4 374,00	1,15469905	0,11546990
	234,00	1,27028934	0,12702893
	379 562,00	1,81140594	0,18114059
	139 704,00	1,13314245	0,05665712
			1,36983889

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 227 035 403,70

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***83 966 520,58***

Total Works	**227 035 403,70**
Total Price Adj	**83 966 520,58**
%	**36,98%**

IPC 17	31 August 2022		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
13-июл-22	-		0,30000000
	399 580,00	1,68440666	0,58954233
	4 073,00	1,07523759	0,10752376
	235,00	1,27571793	0,12757179
	358 749,00	1,71207884	0,17120788
	147 170,00	1,19369936	0,05968497
			1,35553073

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 372 082 425,88

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***132 286 737,78***

Total Works	**372 082 425,88**
Total Price Adj	**132 286 737,78**
%	**35,55%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC 18	30 September 2022		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
12-авг-22	-		**0,30000000**
	399 580,00	**1,68440666**	**0,58954233**
	4 078,00	**1,07655755**	**0,10765576**
	238,00	**1,29200369**	**0,12920037**
	352 725,00	**1,68333015**	**0,16833302**
	142 092,00	**1,15251158**	**0,05762558**
			1,35235705

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 647 637 647,44

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***228 199 689,39***

Total Works	**647 637 647,44**
Total Price Adj	**228 199 689,39**
%	**35,24%**

IPC 19	20 October 2022		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
1-сен-22	-		**0,30000000**
	399 580,00	**1,68440666**	**0,58954233**
	4 774,00	**1,26029567**	**0,12602957**
	238,00	**1,29200369**	**0,12920037**
	356 147,00	**1,69966116**	**0,16996612**
	155 810,00	**1,26377860**	**0,06318893**
			1,37792731

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 455 970 135,92

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***172 323 567,77***

Total Works	**455 970 135,92**
Total Price Adj	**172 323 567,77**
%	**37,79%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC 20	15 November 2022		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
27-сен-22	-		0,30000000
	422 717,00	1,78193936	0,62367877
	4 774,00	1,26029567	0,12602957
	238,00	1,29200369	0,12920037
	356 147,00	1,69966116	0,16996612
	155 810,00	1,26377860	0,06318893
			1,41206376

Price of works on Certificate */ Стоимость работ по сертификату* 562 316 159,90

Price adjustment */ Корректировка стоимости* ***231 710 109,67***

Total Works	**562 316 159,90**
Total Price Adj	**231 710 109,67**
%	**41,21%**

IPC 21	30 November 2022		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
12-окт-22	-		0,30000000
	422 717,00	1,78193936	0,62367877
	4 852,00	1,28088701	0,12808870
	238,00	1,29200369	0,12920037
	357 646,00	1,70681493	0,17068149
	180 849,00	1,46687052	0,07334353
			1,42499286

Price of works on Certificate */ Стоимость работ по сертификату* -

Price adjustment */ Корректировка стоимости* -

Total Works	**0,00**
Total Price Adj	**0,00**
%	

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC 22	20 January 2023		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
2-дек-22	-		**0,30000000**
	422 717,00	**1,78193936**	**0,62367877**
	5 057,00	**1,33500528**	**0,13350053**
	239,00	**1,29743228**	**0,12974323**
	346 715,00	**1,65464828**	**0,16546483**
	170 699,00	**1,38454363**	**0,06922718**
			1,42161454

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 23 585 911,12

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***9 944 163,07***

Total Works	**23 585 911,12**
Total Price Adj	**9 944 163,07**
%	**42,16%**

IPC 23	8 February 2023		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
21-дек-22	-		**0,30000000**
	422 717,00	**1,78193936**	**0,62367877**
	5 057,00	**1,33500528**	**0,13350053**
	239,00	**1,29743228**	**0,12974323**
	346 715,00	**1,65464828**	**0,16546483**
	170 699,00	**1,38454363**	**0,06922718**
			1,42161454

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* -

Price adjustment / *Корректировка стоимости* -

Total Works	**0,00**
Total Price Adj	**0,00**
%	**#ДЕЛ/0!**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC 24	15 April 2023		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
25-фев-23	-		0,30000000
	466 521,00	1,96659262	0,68830742
	4 637,00	1,22412883	0,12241288
	241,00	1,30828945	0,13082895
	326 670,00	1,55898635	0,15589864
	144 876,00	1,17509267	0,05875463
			1,45620251

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 370 534 176,91

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***169 038 622,26***

Total Works	**370 534 176,91**
Total Price Adj	**169 038 622,26**
%	**45,62%**

IPC 25	30 April 2023		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
12-мар-23	-		0,30000000
	466 521,00	1,96659262	0,68830742
	3 309,00	0,87354805	0,08735480
	241,00	1,30828945	0,13082895
	328 352,00	1,56701346	0,15670135
	137 708,00	1,11695285	0,05584764
			1,41904015

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 324 382 659,00

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***135 929 359,25***

Total Works	**324 382 659,00**
Total Price Adj	**135 929 359,25**
%	**41,90%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC 26	15 May 2023		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
27-мар-23	-		0,30000000
	472 084,00	1,99004312	0,69651509
	3 309,00	0,87354805	0,08735480
	241,00	1,30828945	0,13082895
	328 352,00	1,56701346	0,15670135
	137 708,00	1,11695285	0,05584764
			1,42724783

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 684 107 426,15

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***292 283 414,40***

Total Works	**684 107 426,15**
Total Price Adj	**292 283 414,40**
%	**42,72%**

IPC 27	31 May 2023		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
12-апр-23	-		0,30000000
	472 084,00	1,99004312	0,69651509
	6 212,00	1,63991552	0,16399155
	289,00	1,56886163	0,15688616
	338 083,00	1,61345328	0,16134533
	145 139,00	1,17722587	0,05886129
			1,53759943

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 761 925 490,79

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***409 610 709,12***

Total Works	**761 925 490,79**
Total Price Adj	**409 610 709,12**
%	**53,76%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC 28	15 June 2023		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
27-апр-23	-		0,30000000
	472 084,00	1,99004312	0,69651509
	6 212,00	1,63991552	0,16399155
	289,00	1,56886163	0,15688616
	338 083,00	1,61345328	0,16134533
	145 139,00	1,17722587	0,05886129
			1,53759943

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 713 690 936,50

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***383 679 840,26***

Total Works	**713 690 936,50**
Total Price Adj	**383 679 840,26**
%	**53,76%**

IPC 29	30 June 2023		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
12-май-23	-		0,30000000
	472 084,00	1,99004312	0,69651509
	5 600,00	1,47835269	0,14783527
	291,00	1,57971880	0,15797188
	335 602,00	1,60161306	0,16016131
	139 557,00	1,13195013	0,05659751
			1,51908105

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 642 634 453,80

Price adjustment, residual amount / *Корректировка стоимости, остаток суммы* ***170 180 983,95***

Total Works	**642 634 453,80**
Total Price Adj	**170 180 983,95**
%	**26,48%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC 30	15 July 2023		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
27-май-23	-		**0,30000000**
	472 084,00	**1,99004312**	**0,69651509**
	5 600,00	**1,47835269**	**0,14783527**
	291,00	**1,57971880**	**0,15797188**
	335 602,00	**1,60161306**	**0,16016131**
	139 557,00	**1,13195013**	**0,05659751**
			1,51908105

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 667 601 127,74

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***346 539 097,69***

Total Works	**667 601 127,74**
Total Price Adj	**346 539 097,69**
%	**51,91%**

IPC 31	2 August 2023		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
14-июн-23	-		**0,30000000**
	472 084,00	**1,99004312**	**0,69651509**
	5 166,00	**1,36378036**	**0,13637804**
	292,00	**1,58514739**	**0,15851474**
	323 192,00	**1,54238809**	**0,15423881**
	139 291,00	**1,12979260**	**0,05648963**
			1,50213631

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 591 888 152,87

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***297 208 531,11***

Total Works	**591 888 152,87**
Total Price Adj	**297 208 531,11**
%	**50,21%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC 32	17 August 2023		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
29-июн-23	-		0,30000000
	446 310,00	1,88139430	0,65848800
	5 166,00	1,36378036	0,13637804
	292,00	1,58514739	0,15851474
	323 192,00	1,54238809	0,15423881
	139 291,00	1,12979260	0,05648963
			1,46410922

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 600 560 713,48

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***278 725 763,30***

Total Works	**600 560 713,48**
Total Price Adj	**278 725 763,30**
%	**46,41%**

IPC 33	31 August 2023		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
13-июл-23	-		0,30000000
	446 310,00	1,88139430	0,65848800
	5 166,00	1,36378036	0,13637804
	292,00	1,58514739	0,15851474
	314 548,00	1,50113582	0,15011358
	153 438,00	1,24453925	0,06222696
			1,46572132

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 810 340 554,37

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***377 392 876,09***

Total Works	**810 340 554,37**
Total Price Adj	**377 392 876,09**
%	**46,57%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC 34	17 September 2023		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
30-июл-23	-		0,30000000
	446 310,00	1,88139430	0,65848800
	5 166,00	1,36378036	0,13637804
	292,00	1,58514739	0,15851474
	323 192,00	1,54238809	0,15423881
	139 291,00	1,12979260	0,05648963
			1,46410922

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 735 006 242,78

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***341 123 172,82***

Total Works	**735 006 242,78**
Total Price Adj	**341 123 172,82**
%	**46,41%**

IPC 35	30 September 2023		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
12-авг-23	-		0,30000000
	446 310,00	1,88139430	0,65848800
	4 452,00	1,17529039	0,11752904
	292,00	1,58514739	0,15851474
	309 637,00	1,47769877	0,14776988
	186 655,00	1,51396313	0,07569816
			1,45799982

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 1 064 245 008,93

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***487 424 018,14***

Total Works	**1 064 245 008,93**
Total Price Adj	**487 424 018,14**
%	**45,80%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC 36	15 October 2023		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
27-авг-23	-		**0,30000000**
	446 310,00	**1,88139430**	**0,65848800**
	5 166,00	**1,36378036**	**0,13637804**
	292,00	**1,58514739**	**0,15851474**
	323 192,00	**1,54238809**	**0,15423881**
	139 291,00	**1,12979260**	**0,05648963**
			1,46410922

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 791 112 251,28

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***367 162 488,57***

Total Works	**791 112 251,28**
Total Price Adj	**367 162 488,57**
%	**46,41%**

IPC 37	31 October 2023		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
12-сен-23	-		**0,30000000**
	446 310,00	**1,88139430**	**0,65848800**
	4 452,00	**1,17529039**	**0,11752904**
	291,00	**1,57971880**	**0,15797188**
	310 757,00	**1,48304381**	**0,14830438**
	190 198,00	**1,54270048**	**0,07713502**
			1,45942833

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 664 192 775,54

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***305 148 977,12***

Total Works	**664 192 775,54**
Total Price Adj	**305 148 977,12**
%	**45,94%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC 38	15 December 2023		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
27-окт-23	-		0,30000000
	484 169,00	2,04098675	0,71434536
	4 457,00	1,17661035	0,11766103
	293,00	1,59057597	0,15905760
	343 133,00	1,63755369	0,16375537
	197 847,00	1,60474170	0,08023709
			1,53505645

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* -

Price adjustment / *Корректировка стоимости*

Total Works	**0,00**
Total Price Adj	**0,00**
%	**#ДЕЛ/0!**

IPC 39	27 February 2024		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
9-янв-24	-		0,30000000
	497 968,00	2,09915565	0,73470448
	5 246,00	1,38489968	0,13848997
	293,00	1,59057597	0,15905760
	333 348,00	1,59085616	0,15908562
	173 141,00	1,40435075	0,07021754
			1,56155520

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* #ССЫЛКА!

Price adjustment / *Корректировка стоимости*

Total Works	**#ССЫЛКА!**
Total Price Adj	**0,00**
%	**#ССЫЛКА!**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC 40	22 March 2024		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
2-фев-24	-		**0,30000000**
	497 968,00	**2,09915565**	**0,73470448**
	4 836,00	**1,27666315**	**0,12766631**
	293,00	**1,59057597**	**0,15905760**
	323 564,00	**1,54416341**	**0,15441634**
	154 884,00	**1,25626779**	**0,06281339**
			1,53865812

Price of works on Certificate */ Стоимость работ по сертификату* 915 957 585,53

Price adjustment */ Корректировка стоимости* ***493 387 989,74***

Total Works	**915 957 585,53**
Total Price Adj	**493 387 989,74**
%	**53,87%**

IPC 41	24 April 2024		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
6-мар-24	-		**0,30000000**
	497 968,00	**2,09915565**	**0,73470448**
	4 836,00	**1,27666315**	**0,12766631**
	293,00	**1,59057597**	**0,15905760**
	309 283,00	**1,47600935**	**0,14760094**
	158 310,00	**1,28405616**	**0,06420281**
			1,53323213

Price of works on Certificate */ Стоимость работ по сертификату* 526 258 767,03

Price adjustment */ Корректировка стоимости*

Total Works	**526 258 767,03**
Total Price Adj	**0,00**
%	**0,00%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC 42	15 May 2024		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
27-мар-24	-		0,30000000
	497 968,00	2,09915565	0,73470448
	4 836,00	1,27666315	0,12766631
	293,00	1,59057597	0,15905760
	309 283,00	1,47600935	0,14760094
	158 310,00	1,28405616	0,06420281
			1,53323213

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 801 546 088,80

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***427 410 129,65***

Total Works	**801 546 088,80**
Total Price Adj	**427 410 129,65**
%	**53,32%**

IPC 43	31 May 2024		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
12-апр-24	-		0,30000000
	478 648,00	2,01771329	0,70619965
	4 836,00	1,27666315	0,12766631
	293,00	1,59057597	0,15905760
	313 904,00	1,49806242	0,14980624
	160 901,00	1,30507182	0,06525359
			1,50798340

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 983 159 089,77

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***499 428 494,40***

Total Works	**983 159 089,77**
Total Price Adj	**499 428 494,40**
%	**50,80%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC 44	15 June 2024		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
27-апр-24	-		0,30000000
	478 648,00	2,01771329	0,70619965
	4 836,00	1,27666315	0,12766631
	293,00	1,59057597	0,15905760
	313 904,00	1,49806242	0,14980624
	160 901,00	1,30507182	0,06525359
			1,50798340

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 883 969 852,58

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***449 042 008,73***

Total Works	**883 969 852,58**
Total Price Adj	**449 042 008,73**
%	**50,80%**

IPC 45	1 July 2024		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
13-май-24	-		0,30000000
	478 648,00	2,01771329	0,70619965
	4 836,00	1,27666315	0,12766631
	292,00	1,58514739	0,15851474
	315 201,00	1,50425217	0,15042522
	197 539,00	1,60224351	0,08011218
			1,52291810

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 512 497 070,65

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***267 993 993,26***

Total Works	**512 497 070,65**
Total Price Adj	**267 993 993,26**
%	**52,29%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC 46	15 July 2024		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение п/о	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
27-май-24	-		0,30000000
	478 648,00	2,01771329	0,70619965
	4 836,00	1,27666315	0,12766631
	292,00	1,58514739	0,15851474
	315 201,00	1,50425217	0,15042522
	197 539,00	1,60224351	0,08011218
			1,52291810

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 863 451 027,03

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***451 514 168,51***

Total Works	**863 451 027,03**
Total Price Adj	**451 514 168,51**
%	**52,29%**

IPC 47	31 July 2024		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение п/о	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
12-июн-24	-		0,30000000
	478 648,00	2,01771329	0,70619965
	4 840,00	1,27771911	0,12777191
	293,00	1,59057597	0,15905760
	307 111,00	1,46564379	0,14656438
	195 366,00	1,58461825	0,07923091
			1,51882445

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 1 257 725 229,94

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***652 538 603,52***

Total Works	**1 257 725 229,94**
Total Price Adj	**652 538 603,52**
%	**51,88%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC 48	15 August 2024		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
27-июн-24	-		0,30000000
	493 831,00	2,08171636	0,72860073
	4 840,00	1,27771911	0,12777191
	293,00	1,59057597	0,15905760
	307 111,00	1,46564379	0,14656438
	195 366,00	1,58461825	0,07923091
			1,54122553

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 707 336 787,47

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***382 828 725,11***

Total Works	**707 336 787,47**
Total Price Adj	**382 828 725,11**
%	**54,12%**

IPC 49	1 September 2024		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
14-июл-24	-		0,30000000
	493 831,00	2,08171636	0,72860073
	4 840,00	1,27771911	0,12777191
	293,00	1,59057597	0,15905760
	310 724,00	1,48288632	0,14828863
	208 987,00	1,69509851	0,08475493
			1,54847379

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 976 942 612,80

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***535 827 419,57***

Total Works	**976 942 612,80**
Total Price Adj	**535 827 419,57**
%	**54,85%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC 50	11 September 2024		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
24-июл-24	-		0,30000000
	493 831,00	2,08171636	0,72860073
	4 840,00	1,27771911	0,12777191
	293,00	1,59057597	0,15905760
	310 724,00	1,48288632	0,14828863
	208 987,00	1,69509851	0,08475493
			1,54847379

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 469 296 344,57

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***257 396 745,76***

Total Works	**469 296 344,57**
Total Price Adj	**257 396 745,76**
%	**54,85%**

IPC 51	15 September 2024		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
28-июл-24	-		0,30000000
	493 831,00	2,08171636	0,72860073
	4 840,00	1,27771911	0,12777191
	293,00	1,59057597	0,15905760
	310 724,00	1,48288632	0,14828863
	208 987,00	1,69509851	0,08475493
			1,54847379

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 1 272 764 526,98

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***698 077 986,65***

Total Works	**1 272 764 526,98**
Total Price Adj	**698 077 986,65**
%	**54,85%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC 52	30 September 2024		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
12-авг-24	-		**0,30000000**
	493 831,00	**2,08171636**	**0,72860073**
	4 840,00	**1,27771911**	**0,12777191**
	293,00	**1,59057597**	**0,15905760**
	317 735,00	**1,51634533**	**0,15163453**
	206 840,00	**1,67768414**	**0,08388421**
			1,55094897

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 923 646 670,41

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***508 882 185,69***

Total Works	**923 646 670,41**
Total Price Adj	**508 882 185,69**
%	**55,09%**

IPC 53	15 October 2024		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
27-авг-24	-		**0,30000000**
	493 831,00	**2,08171636**	**0,72860073**
	4 840,00	**1,27771911**	**0,12777191**
	293,00	**1,59057597**	**0,15905760**
	317 735,00	**1,51634533**	**0,15163453**
	206 840,00	**1,67768414**	**0,08388421**
			1,55094897

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 666 339 167,61

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***367 118 880,94***

Total Works	**666 339 167,61**
Total Price Adj	**367 118 880,94**
%	**55,09%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC 54	31 October 2024		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
12-сен-24	-		0,30000000
	493 831,00	2,08171636	0,72860073
	4 313,00	1,13859556	0,11385956
	293,00	1,59057597	0,15905760
	319 020,00	1,52247781	0,15224778
	198 966,00	1,61381794	0,08069090
			1,53445656

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 936 202 906,34

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***500 359 782,49***

Total Works	**936 202 906,34**
Total Price Adj	**500 359 782,49**
%	**53,45%**

IPC 55	19 December 2024		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
31-окт-24	-		0,30000000
	509 788,00	2,14898218	0,75214376
	4 313,00	1,13859556	0,11385956
	293,00	1,59057597	0,15905760
	318 364,00	1,51934714	0,15193471
	201 021,00	1,63048609	0,08152430
			1,55851994

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 941 170 779,21

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***525 662 643,45***

Total Works	**941 170 779,21**
Total Price Adj	**525 662 643,45**
%	**55,85%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Appendix to MONTHLY STATEMENT No. 59 / Приложение к МЕСЯЧНОЙ ЗАЯВКЕ НА ВЫПЛАТЫ № 59

IPC 56	25 December 2024		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение п/о	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	8	9
6-ноя-24	-		**0,30000000**
	509 788,00	**2,14898218**	**0,75214376**
	4 313,00	**1,13859556**	**0,11385956**
	294,00	**1,59600456**	**0,15960046**
	317 325,00	**1,51438866**	**0,15143887**
	197 330,00	**1,60054831**	**0,08002742**
			1,55707006

Price of works on Certificate / *Стоимость работ по сертификату* 798 595 780,15

Price adjustment / *Корректировка стоимости* ***444 873 797,01***

Total Works	**798 595 780,15**
Total Price Adj	**444 873 797,01**
%	**55,71%**

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

Road section "AKTOBE-KANDYAGASH", Lot 1, km 11-52

AKRP/CW/LCB-01/Lot-01 (km 11-52)

SUMMARY OF CPA CLAIMS
СВОДНАЯ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ

IPC №		PREVIOUSLY CLAIMED/ Предыдущая корректировка	CORRECTED AMOUNT/ Скорректированная сумма	DIFFERENCE РАЗНИЦА
1	LOCAL	17 265 602,35	17 265 602,35	-
2	LOCAL	79 134 642,48	79 134 642,48	-
3	LOCAL	48 124 007,92	48 124 007,92	-
4	LOCAL	71 768 199,01	71 768 199,01	-
5	LOCAL	118 901 153,82	118 901 153,82	-
6	LOCAL	133 163 858,41	133 163 858,41	-
7	LOCAL	222 684 105,79	222 684 105,79	-
8	LOCAL	15 281 780,49	15 281 780,49	-
9	LOCAL	130 046 041,26	130 046 041,26	-
10	LOCAL	126 084 051,39	126 084 051,39	-
11	LOCAL	178 244 538,47	178 244 538,47	-
12	LOCAL	150 735 993,39	150 735 993,39	-
13	LOCAL	147 750 339,17	147 750 339,17	-
14	LOCAL	-	-	-
15	LOCAL	152 320 218,27	152 320 218,27	-
16	LOCAL	83 966 520,58	83 966 520,58	-
17	LOCAL	144 988 309,21	144 988 309,21	-
18	LOCAL	250 307 736,61	250 307 736,61	-
19	LOCAL	187 888 767,45	187 888 767,45	-
20	LOCAL	231 710 109,67	231 710 109,67	-
21	LOCAL	-	-	-
22	LOCAL	11 468 488,44	11 468 488,44	-
23	LOCAL	-	-	-
24	LOCAL	172 079 847,48	172 079 847,48	-
25	LOCAL	138 591 787,67	138 591 787,67	-
26	LOCAL	292 293 208,82	292 293 208,82	-
27	LOCAL	409 610 709,12	409 610 709,12	-
28	LOCAL	383 679 840,26	383 679 840,26	-
29	LOCAL	309 141 853,03	309 141 853,03	-
30	LOCAL	321 152 170,56	321 152 170,56	-
31	LOCAL	274 700 747,98	274 700 747,98	-
32	LOCAL	278 725 763,30	278 725 763,30	-
33	LOCAL	422 656 358,41	422 656 358,41	-
34	LOCAL	383 363 587,46	383 363 587,46	-
35	LOCAL	546 869 932,44	546 869 932,44	-
36	LOCAL	406 518 705,54	406 518 705,54	-
37	LOCAL	342 249 030,66	342 249 030,66	-
38	LOCAL	-	-	-
39	LOCAL	-	-	-
40	LOCAL	467 278 779,44	467 278 779,44	-
41	LOCAL	265 617 170,38	265 617 170,38	-
42	LOCAL	404 562 199,00	404 562 199,00	-
43	LOCAL	521 452 314,02	521 452 314,02	-
44	LOCAL	468 843 882,89	468 843 882,89	-
45	LOCAL	283 259 268,01	283 259 268,01	-
46	LOCAL	473 502 533,79	473 502 533,79	-
47	LOCAL	684 469 377,53	684 469 377,53	-
48	LOCAL	386 585 103,05	386 585 103,05	-

49	LOCAL	566 920 158,12	566 920 158,12	-
50	LOCAL	268 445 407,23	268 445 407,23	-
51	LOCAL	728 042 729,72	728 042 729,72	-
52	LOCAL	530 627 633,95	530 627 633,95	-
53	LOCAL	382 806 529,00	382 806 529,00	-
54	LOCAL	522 400 842,68	522 400 842,68	-
55	LOCAL	525 662 643,45	525 662 643,45	
56	LOCAL		444 873 797,01	
SUBTOTAL		14 663 944 579,17	15 108 818 376,18	-
2	LOCAL		-	-
GRAND TOTAL		14 663 944 579,17	15 108 818 376,18	-

Contractor's Representative:
JV LLP SP Sine Midas Stroy & Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Team Leader of the Engineer
Dongsung Engineering Co Ltd / LLP M50 Consulting Group

3. Среднемесячная заработная плата и индекс реальной заработной платы по видам экономической деятельности

	Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге			Индекс реальной заработной платы		Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге		Индекс реальной заработной платы
	III квартал	в процентах к		в процентах к		за январь-сентябрь	в процентах к соответствующему периоду прошлого года	в процентах к соответствующему периоду прошлого года
		предыдущему кварталу	соответствующему кварталу прошлого года	предыдущему кварталу	соответствующему кварталу прошлого года			
Всего	390 328	96,8	111,3	95,3	102,7	391 713	111,8	102,9
Сельское, лесное и рыбное хозяйство	283 801	112,9	119,9	111,1	110,6	250 000	116,8	107,5
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях	286 454	113,2	119,9	111,4	110,6	251 294	116,2	106,9
Лесоводство и лесозаготовки	235 936	104,0	119,8	102,4	110,5	238 914	142,7	131,3
Рыболовство и рыбоводство	130 065	100,8	110,9	99,2	102,3	129 287	104,1	95,8
Промышленность	560 826	105,1	113,8	103,4	105,0	546 940	114,7	105,5
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров	854 142	107,1	112,9	105,4	104,2	837 294	112,3	103,3
Обрабатывающая промышленность	471 222	103,4	113,6	101,8	104,8	459 375	115,4	106,2
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом	393 270	103,6	120,6	102,0	111,3	376 497	123,9	114,0
Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	282 964	104,8	118,3	103,1	109,1	271 810	123,7	113,8
Строительство	509 788	103,2	105,3	101,6	97,1	499 770	108,7	100,0
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов	360 192	103,9	113,4	102,3	104,6	349 101	114,8	105,6
Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт	475 619	105,3	111,9	103,6	103,2	452 408	112,2	103,2
Оптовая торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами	428 363	104,7	115,5	103,1	106,5	413 563	113,6	104,5
Розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами	299 302	102,8	112,1	101,2	103,4	291 901	116,7	107,4
Транспорт и складирование	531 960	104,5	112,2	102,9	103,5	517 347	113,8	104,7
Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта	567 695	103,5	111,8	101,9	103,1	550 519	114,5	105,3
Деятельность пассажирского железнодорожного транспорта в междугородном сообщении	443 178	106,9	106,8	105,2	98,5	429 391	112,1	103,1
Деятельность грузового железнодорожного транспорта	575 363	108,0	104,9	106,3	96,8	552 500	109,0	100,3
Деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта	466 784	105,6	123,0	103,9	113,5	439 009	125,0	115,0
Деятельность грузового автомобильного транспорта и предоставление услуг по переезду	436 121	104,7	118,3	103,1	109,1	407 403	113,5	104,4
Деятельность трубопроводного транспорта	962 362	95,2	122,2	93,7	112,7	956 511	120,5	110,9
Деятельность водного транспорта	1 038 623	126,1	131,6	124,1	121,4	893 591	114,2	105,1
Деятельность морского и прибрежного пассажирского транспорта	-	-	-	-	-	-	-	-
Деятельность морского и прибрежного грузового транспорта	1 034 628	99,2	108,7	97,6	100,3	1 025 235	109,5	100,7
Деятельность речного пассажирского транспорта	-	-	-	-	-	-	-	-
Деятельность речного грузового транспорта	1 044 517	216,2	225,0	212,8	207,6	677 445	140,4	129,2
Деятельность воздушного транспорта	898 759	111,0	117,0	109,3	107,9	878 549	103,4	95,1
Деятельность воздушного пассажирского транспорта	909 674	111,4	117,0	109,6	107,9	887 473	103,3	95,0
Деятельность воздушного грузового транспорта и космического транспорта	361 394	81,5	116,6	80,2	107,6	402 217	113,7	104,6
Складирование грузов и вспомогательная транспортная деятельность	482 867	105,1	112,4	103,4	103,7	470 494	115,7	106,4
Складирование и хранение грузов	352 236	115,6	122,4	113,8	112,9	318 874	118,1	108,6
Вспомогательная транспортная деятельность	491 769	104,7	111,7	103,1	103,0	481 017	115,3	106,1
Почтовая и курьерская деятельность	265 422	102,6	121,6	101,0	112,2	256 510	120,2	110,6
Почтовая деятельность в рамках предоставления услуг общего пользования	255 437	103,3	120,7	101,7	111,3	244 791	118,5	109,0
Прочая почтовая и курьерская деятельность	333 605	98,9	126,7	97,3	116,9	335 255	128,4	118,1
Предоставление услуг по проживанию и питанию	332 998	104,8	109,6	103,1	101,1	328 338	104,8	96,4
Предоставление услуг по временному проживанию	367 917	100,5	108,1	98,9	99,7	369 026	104,2	95,9
Предоставление услуг по обеспечению питанием и напитками	319 473	107,0	110,4	105,3	101,8	311 876	104,8	96,4
Информация и связь	673 345	101,8	128,1	100,2	118,2	662 605	125,5	115,5

2. Розничные цены на отдельные виды непродовольственных товаров в ноябре 2024 года

в тенге за штуку, пару

	Республика Казахстан	Астана	Алматы	Шымкент	Актау	Актобе	Атырау	Жезказган	Кокшетау	Караганда	Конаев	Костанай	Кызылорда	Уральск	Усть-Каменогорск	Павлодар	Петропавловск	Семей	Талдыкорган	Тараз	Туркестан
Мыло хозяйственное 200 г.	388	382	521	482	343	341	366	476	326	322	420	373	287	309	288	304	356	304	306	302	375
Стиральный порошок 500 г.	810	783	926	900	836	798	648	654	827	789	748	868	795	789	827	745	745	690	816	818	779
Шампунь, 200 мл.	1196	1225	1427	1274	1087	1137	1025	1052	1015	1130	1167	1218	996	1186	1239	1073	1225	1020	1188	1109	1044
Зубная паста, 75 мл.	1145	1337	1266	1222	1019	1036	1124	1114	1032	1007	1188	1087	1018	972	1005	963	1174	1112	880	1266	990
Мыло туалетное 100 г.	531	634	608	551	510	458	633	469	510	417	469	498	449	435	479	425	506	536	503	615	506
Мыло детское, 100 г.	410	467	465	419	385	248	383	346	310	332	445	381	320	315	338	236	428	361	296	353	423
Уголь каменный, 1 тонна	18158	16082	19000	20661	...	23000	...	18675	17550	16893	22000	17208	19000	...	15679	15798	15630	16646	18823	18308	20496
Дрова ,куб м	11817	17321	...	8500	...	...	...	8485	16098	10954	9874	11979	11000	...	13854	11457	11145	7917	7922	10288	7489
Корвалол,25мл	276	298	309	279	263	228	312	278	303	289	235	307	266	266	287	250	268	291	235	244	212
Ингавирин 90 мг, 7 капсул	6348	6326	6287	6343	6253	6364	6886	6692	6568	6439	6207	6555	6567	6466	6612	6356	6210	6390	6244	6072	5961
Ацикловир, 20 таблеток	318	341	322	310	309	303	327	317	323	314	319	352	312	324	339	304	317	324	276	292	281
Азитромицин 500 мг, 3 таблетки	1373	1644	1285	1358	1270	1367	1330	1322	1184	1689	1257	1380	1378	1695	1506	1157	1246	1183	1099	1204	1457
Детримакс Витамин Д3 50 мкг,60 таблеток	4554	4957	4614	4682	4537	4112	4890	4671	4599	4887	4560	4438	4674	4504	4793	4538	4342	4509	4372	4197	3741
Амброксол 30 мг, 20 таблеток	380	406	388	430	451	380	256	519	403	343	353	350	403	554	401	344	296	352	431	405	367
Ренни, 24 таблеток	1361	1410	1308	1390	1414	1328	1406	1764	1383	1328	1354	1461	1459	1382	1403	1432	1304	1326	1312	1269	1284
Но-шпа 40 мг, 100 таблеток	3272	3190	2935	2954	3021	3069	3921	3895	3268	3320	3876	3236	3362	2960	3268	3058	3261	3495	3098	4411	3068
Активированный уголь, 10 таблеток	79	79	79	85	76	80	90	65	76	81	72	87	85	83	99	84	79	73	69	73	65
Эссенциале форте Н, 30 капсул	3565	3607	3562	3420	3790	3663	3873	3790	3452	3632	3620	3690	3619	3489	3550	3839	3641	3587	3488	3290	3155
Смекта, порошок 3г, 10 пакетиков.	1705	1719	1669	1876	1711	1632	1866	1789	1735	1667	1674	1817	1770	1685	1810	1716	1655	1757	1525	1680	1545
Хилак форте 30 мл	3080	3125	3094	3216	3107	...	2412	3295	3105	3112	2531	3386	3277	3129	3335	3392	3086	3270	2704	2930	3013
Верошпирон 100 мг, 30 капсул	2650	2639	2590	2680	2563	2660	2472	2742	2709	2590	2703	2850	2878	2633	2777	2846	2587	2770	2560	2600	2350
Энап 5 мг, 20 таблеток	772	771	772	804	773	729	814	784	772	786	757	825	779	763	781	844	747	791	735	706	707
Фенистил Нью капли 20 мл	2414	2576	2431	2457	2504	2499	2603	2487	2400	2481	2385	2574	2407	2494	2449	2198	2308	2457	2163	2256	2121
Спирт этиловый, 50 мл	221	274	216	273	237	179	190	169	154	257	238	186	217	250	243	216	212	192	180	164	220
Аквалор 125 мл	3358	3639	3317	3885	2749	3055	4369	3388	3606	3607	3435	3109	3666	2942	3245	3027	3614	3667	2931	3341	2546
Флемоксин Солютаб 500 мг, 20 таблеток	4655	4622	4597	4554	4522	4673	4773	4921	5110	4673	4716	5012	4820	4287	4692	4973	4539	4788	3528	4748	4229
Гипотиазид 25 мг, 20таблеток	1341	1321	1310	1430	1381	1265	1352	1432	1308	...	1356	1381	1401	1405	1330	1465	1333	1259	1378	1396	1235
Парацетамол, 10 таблеток	150	139	147	160	145	144	161	151	136	151	160	162	147	152	157	157	150	154	139	150	144
Йод раствор 5% ,10 мл	168	162	164	165	254	163	171	155	157	157	232	168	227	158	158	148	151	161	139	161	148
Ацетилсалициловая кислота, 10 таблеток	121	128	108	139	134	142	154	141	119	123	110	115	124	131	150	120	122	131	98	83	111
Йодомарин 200 мкг, 100 таблеток	2346	2314	2366	2425	2366	2353	2497	2463	2273	2390	2381	2536	2344	2263	2349	2277	2295	2448	2207	2272	2118
Омез 10 мг, 30 капсул	1496	1334	1440	1553	1518	1374	1714	1558	1585	1403	1473	1574	1550	1540	1494	1541	1369	1624	1783	1491	1667
Канефрон Н, 60 таблеток	4474	4315	4277	4543	4553	4624	4600	4569	4809	4542	4406	4934	4366	4237	4482	4346	4359	4977	4255	4016	4674
Сироп от кашля Бронхикум-С,100мл	1799	1834	1774	1807	1898	1740	1984	...	1760	1730	1884	1927	1935	1751	1798	1861	1839	1822	1722	1742	1585
Супрастин 25 мг, 10 таблеток	969	983	944	1004	983	959	1037	995	954	953	956	1041	1018	977	1009	1024	955	999	1051	891	868
Цемент, 50 кг	1970	2463	2239	1833	1864	2483	2576	2298	1967	2248	1798	2255	1683	2467	2312	2294	2548	2472	2040	1779	1737
Сухие строительные смеси, 25 кг	4121	4461	4208	4132	4286	3675	3382	4688	4211	4852	3643	4806	3826	4800	4835	5009	4350	3873	4031	3659	3759
Краски водоэмульсионные, кг	977	1355	955	794	826	925	1078	779	744	1103	927	831	1041	1003	1088	931	1070	924	1033	1130	894
Кафель настенный, кв.м	5099	6517	5036	4194	6844	5007	6605	4943	4234	5211	3796	5284	4639	4955	6799	5039	4877	4665	4206	3762	4706
Обои виниловые, 10 м	12151	11728	11102	14087	14207	10041	14797	13524	11506	10318	10196	12664	13585	10862	12978	12604	12394	13715	11840	12713	14238
Бензин АИ-92, литр	203	205	205	195	202	195	192	205	205	204	204	204	202	198	204	202	205	202	205	200	196
Бензин АИ-95, АИ-96, литр	257	263	261	253	243	244	240	252	250	255	260	251	252	256	257	260	263	251	261	252	253
Бензин АИ-98, литр	294	297	303	286	294	283	286	...	290	286	...	...	...	282	298	304	...	283	303	283	...
Дизельное топливо летнее, литр*	294	295	295	292	294	292	295	295	295	289	294	295	295	292	294	295	295	292	295	292	294
Дизельное топливо зимнее, литр	551	600	...	...	473	512	498	...	545	543	...	450	...	447	576	584	597	550	580	...	...

** При приобритении до 300 литров в сутки*

3. Средние цены на отдельные виды строительных материалов, приобретаемых строительными организациями

цена в тенге включая НДС

	Единица измерения	Ноябрь 2024г.
Песок природный для строительных работ	куб.м	
Республика Казахстан		3 948
Павлодарская		3 044
Щебень из естественного камня марки М1000, фракции 20-40 мм	куб.м	
Республика Казахстан		2 260
Щебень из естественного камня марки М1200, фракции 5-10 мм	куб.м	
Республика Казахстан		10 998
Щебень из естественного камня марки М1200, фракции 10-20 мм	куб.м	
Республика Казахстан		10 371
Щебень из естественного камня марки М1200, фракции 20-40 мм	куб.м	
Республика Казахстан		9 979
Щебень из естественного камня марки М1200, фракции 5-20 мм	куб.м	
Республика Казахстан		11 599
Атырауская		14 456
Щебень из естественного камня марки М1400, фракции 5-10 мм	куб.м	
Республика Казахстан		12 370
Атырауская		13 826
Щебень из естественного камня марки М1400, фракции 10-20 мм	куб.м	
Республика Казахстан		12 461
Атырауская		14 427
Щебень из естественного камня марки М1400, фракции 20-40 мм	куб.м	
Республика Казахстан		9 888
Атырауская		12 769
Западно-Казахстанская		12 993
Щебень из естественного камня марки М1400, фракции 5-20 мм	куб.м	
Республика Казахстан		13 627
Западно-Казахстанская		15 272
Павлодарская		4 670
Щебень из естественного камня марки М1400, фракции 40-70 мм	куб.м	
Республика Казахстан		9 981
Западно-Казахстанская		14 595
Битумы нефтяные дорожные марки типа БН-70/100, БНД-70/100	тонна	
Республика Казахстан		197 330
Атырауская		201 953
Жамбылская		215 019
Битумы нефтяные дорожные марки типа БН-100/130, БНД-100/130	тонна	
Республика Казахстан		173 500
Северо-Казахстанская		179 715
Краски масляные и алкидные густотертые, эмалевые, цветные, марки типа ПФ-115	тонна	
Республика Казахстан		976 428
Краска глифталевая марки типа ГФ-021 грунтовая	тонна	
Республика Казахстан		869 546
Стекло листовое оконное неармированное и необработанное, толщиной 3-5 мм	кв.м	
Республика Казахстан		2 361
Кирпичи для обычной кладки неогнеупорные керамические одинарные размером 250x120x65 мм, марки типа М100	куб.м	
Республика Казахстан		35 342
Портландцемент общестроительного назначения М-400	тонна	
Республика Казахстан		34 838
Алматинская		34 713
Портландцемент общестроительного назначения М-500	тонна	
Республика Казахстан		44 987
Портландцемент общестроительного назначения нормализованного состава марки ЦЕМ I 32,5 Н	тонна	
Республика Казахстан		29 583
Портландцемент общестроительного назначения нормализованного состава ЦЕМ I 42,5 Н	тонна	
Республика Казахстан		35 485

	Единица измерения	Ноябрь 2024г.
Жамбылская		32 969
г. Шымкент		31 797
Портландцемент общестроительного назначения сульфатостойкий марки ЦЕМ I 42,5 Н	тонна	
Республика Казахстан		40 819
Западно-Казахстанская		43 483
Портландцемент с минеральными добавками марок ЦЕМ II/А-Ш 32,5, ЦЕМ II/В-Ш 32,5, ЦЕМ II/А-И 32,5, ЦЕМ II/В-И 32,5	тонна	
Республика Казахстан		35 577
Атырауская		40 525
Жамбылская		30 310
Кызылординская		33 107
г. Алматы		35 335
г. Шымкент		33 916
Портландцемент с минеральными добавками марок ЦЕМ II/А-Ш 42,5, ЦЕМ II/В-Ш 42,5, ЦЕМ II/А-И 42,5, ЦЕМ II/В-И 42,5	тонна	
Республика Казахстан		37 017
Атырауская		38 950
Западно-Казахстанская		43 274
Кызылординская		34 591
Восточно-Казахстанская		28 936
г. Шымкент		32 301
Гипсокартон потолочный обычный, толщиной 9,5 мм	кв.м	
Республика Казахстан		884
Гипсокартон стеновой обычной толщиной 12,5 мм	кв.м	
Республика Казахстан		885
Смесь бетонная, готовая для укладки с заполнителем 5-20 мм, марки типа М100 класса В7,5	тонна	
Республика Казахстан		11 794
Смесь бетонная, готовая для укладки с заполнителем 5-20 мм, марки типа М150 класса В12,5	тонна	
Республика Казахстан		9 866
Смесь бетонная, готовая для укладки с заполнителем 5-20 мм, марки типа М250 класса В20	тонна	
Республика Казахстан		10 447
Смесь бетонная, готовая для укладки с заполнителем 5-20 мм, марки типа М300 класса В22,5	тонна	
Республика Казахстан		10 913
г. Астана		12 985
Смесь бетонная, готовая для укладки с заполнителем 5-20 мм, марки типа М350 класса В25	тонна	
Республика Казахстан		12 091
г. Астана		13 344
г. Алматы		9 682
Смесь бетонная, готовая для укладки с заполнителем 5-20 мм, марки типа М400 класса В30	тонна	
Республика Казахстан		15 335
Смесь бетонная, готовая для укладки с заполнителем 10-20 мм, марки типа М100 класса В7,5	тонна	
Республика Казахстан		9 338
Смесь бетонная, готовая для укладки с заполнителем 10-20 мм, марки типа М150 класса В12,5	тонна	
Республика Казахстан		13 425
Смесь бетонная, готовая для укладки с заполнителем 10-20 мм, марки типа М200 класса В15	тонна	
Республика Казахстан		12 717
Кызылординская		9 825
Мангистауская		11 737
Павлодарская		10 802
Восточно-Казахстанская		10 726
г. Астана		13 122
Смесь бетонная, готовая для укладки с заполнителем 10-20 мм, марки типа М250 класса В20	тонна	
Республика Казахстан		12 839
Смесь бетонная, готовая для укладки с заполнителем 10-20 мм, марки типа М350 класса В25	тонна	

	Единица измерения	Ноябрь 2024г.
Республика Казахстан		12 824
г. Астана		14 837
г. Алматы		11 089
Смесь бетонная, готовая для укладки с заполнителем 20-40 мм, марки типа М200 класса В15	тонна	
Республика Казахстан		12 602
г. Астана		13 446
Смесь бетонная, готовая для укладки с заполнителем 20-40 мм, марки типа М250 класса В20	тонна	
Республика Казахстан		12 737
Смесь бетонная, готовая для укладки с заполнителем 20-40 мм, марки типа М350 класса В25	тонна	
Республика Казахстан		16 757
Смеси асфальтобетонные дорожные, горячие и теплые для плотного асфальтобетона, мелко и крупнозернистые, песчаные, марки I, II, III тип А	тонна	
Республика Казахстан		26 061
Смеси асфальтобетонные дорожные, горячие и теплые для плотного асфальтобетона, мелко и крупнозернистые, песчаные, марки I, II, III тип Б	тонна	
Республика Казахстан		27 012
г. Алматы		23 145
Раствор строительный кладочный тяжелый, цементный марки М100	тонна	
Республика Казахстан		12 859
Сталь листовая толщиной до 4 мм	тонна	
Республика Казахстан		363 233
г. Алматы		337 921
Сталь листовая толщиной 5-6 мм	тонна	
Республика Казахстан		398 342
Прокат из стали углеродистой обыкновенного качества горячекатаный тонколистовой, толщиной до 4мм	тонна	
Республика Казахстан		337 516
Прокат из стали углеродистой обыкновенного качества горячекатаный тонколистовой, толщиной 5-6 мм	тонна	
Республика Казахстан		325 249
Прокат из стали углеродистой обыкновенного качества горячекатаный тонколистовой, толщиной 7-8 мм	тонна	
Республика Казахстан		339 187
Швеллеры, высотой до 80 мм № 6,5 и выше до №10	тонна	
Республика Казахстан		432 273
Швеллеры, высотой до 80 мм № 12 и выше до №20	тонна	
Республика Казахстан		507 452
Жамбылская		473 818
Уголки малого размера, 50х50 мм	тонна	
Республика Казахстан		397 680
Западно-Казахстанская		403 589
Кызылординская		397 413
Уголки большого размера, 75х75 мм	тонна	
Республика Казахстан		394 992
Уголки большого размера, 100х100 мм	тонна	
Республика Казахстан		375 372
Двутавры, балки двутавровые, высотой 20, 30, 40 мм	тонна	
Республика Казахстан		524 281
Горячекатаная арматурная сталь (катанка) гладкая класса А-1, диаметром 6-10 мм	тонна	
Республика Казахстан		345 556
Западно-Казахстанская		355 669
г. Алматы		333 968
Горячекатаная арматурная сталь (катанка) гладкая класса А-1, диаметром 12-20 мм	тонна	
Республика Казахстан		346 853
Западно-Казахстанская		337 765
г. Алматы		297 418
Горячекатаная арматурная сталь (катанка) гладкая класса А-1, диаметром 22 мм и более	тонна	
Республика Казахстан		402 404
Горячекатаная арматурная сталь (катанка) периодического профиля класса А-III, диаметром 6-10 мм	тонна	

	Единица измерения	Ноябрь 2024г.
Республика Казахстан		330 972
г. Астана		325 747
г. Шымкент		320 996
Горячекатаная арматурная сталь (катанка) периодического профиля класса А-III, диаметром 12-20 мм	тонна	
Республика Казахстан		317 325
Жамбылская		297 034
Кызылординская		342 966
г. Астана		302 922
г. Алматы		310 563
г. Шымкент		309 341
Горячекатаная арматурная сталь (катанка) периодического профиля класса А-III, диаметром 22 мм и более	тонна	
Республика Казахстан		314 356
г. Астана		302 997
г. Алматы		312 408
г. Шымкент		312 312

Примечание: Данные о ценах приобретения получены по результатам выборочного обследования строительных организаций и приведены с учетом всех расходов по приобретению и доставке материала до строительной площадки, включая НДС.

Примечание: Средние цены по видам строительных материалов по республике и по области не публикуются, если они формируются из цен менее чем трех различных базовых объектов, отчитавшихся в отчетном периоде, так как они не считаются репрезентативными, отражающими уровень цен всей совокупности изучаемого явления

№5-5/8073

5 декабря 2024 года

Ответственный за выпуск:
Департамент статистики цен

Директор департамента
Қ. Жақыпбекұлы
Тел. +7 7172 749057

Исп.Р. Махсотова
Тел. +7 7172 749782
E-mail: ra.makhsoto