Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Атбасарского района"
Подрядчик: ТОО "SK MIRAS LLP"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт водопроводных сетей от дома №14 по ул.Фрунзе до дома №33 по ул.Ауэзова,в г.Атбасар, Акмолинской области, не требующий изменения их положения, отметок глубины (высоты) заложения, диаметра труб"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ИЮЛЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№33	17.03.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт водопроводных сетей от дома №14 по ул.Фрунзе до дома №33 по ул.Ауэзова,в г.Атбасар, Акмолинской области, не требующий изменения их положения, отметок глубины (высоты) заложения, диаметра труб"	23 563 838,76	2 472 192,60							296 663,11	**2 768 855,71**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Атбасарского района"
Руководитель _____ **Калекенов А.К.**

Подрядчик:
ТОО "SK MIRAS LLP"
Директор _____ **Оспанова З.К.**

Технический надзор:
ЖК «Строй Эксперт»
Эксперт _____ **Рысбаев Б. А.**

Авторский надзор:
ТОО «АТБ ГЕОПРОЕКТ»
Директор _____ **Кужунтаев Б.А.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Атбасарского района"

Подрядчик: ТОО "SK MIRAS LLP"
Договор №33 от 17.03.2023 года.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт водопроводных сетей от дома №14 по ул.Фрунзе до дома №33 по ул.Ауэзова,в г.Атбасар, Акмолинской области.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ №3 от 18.07.2023г.
за ИЮЛЬ 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%**										
		НР - 72%; СП - 8%	**$м^3$ грунта**		**58,5**	**1092,98**	**--**	**63939**	**--**	**--**	**46036**	**118 773**
						1092,98	**--**	**63939**	**--**		**8798**	
2	1101-0104-0404	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. НР=72%**										
		НР - 72%; СП - 8%	**$м^3$ грунта**		**2925**	**28,79**	**28,79**	**84211**	**84211**		**17670**	**110 031**
						--	**8,39**		**24541**		**8150**	
3	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%**										
		НР - 72%; СП - 8%	**$м^3$ уплотненного грунта**		**2925**	**225,56**	**108,60**	**659763**	**317655**	**--**	**348480**	**1 088 902**
						116,96	**48,51**	**342108**	**141892**		**80659**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**									**1 317 706**
		зарплата рабочих строителей	Тенге									**406 047**
		затраты на эксплуатацию машин	Тенге									**401 866**
		в т.ч. зарплата машинистов	Тенге									**166 433**
		перевозка грузов	Тенге									
		накладные расходы	Тенге									**366 174**
		в т.ч. зарплата	Тенге									**32 955**
		сметная прибыль (8%)	Тенге									**97 607**
		РАЗДЕЛ 4.Запорная арматура										
4	**Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**										
		НР - 99%; СП - 8%	**задвижка или клапан**		**3**	**3982,74**	**282,59**	**11948**	**848**	**1269**	**10117**	**23 830**
						3277,14	**129,36**	**9831**	**388**		**1765**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1242-101-1307 242-101-1307 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 150**									
		СП - 8%	**шт.**	**3**	**274929,00**	**--**	**824787**	**--**	**824787**	**--**	**890 770**
					--	**--**	**--**	**--**		**65983**	
6	С1261-301-1747 261-301-1747 РСНБ РК 2022	**Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015**									
		СП - 8%	**комплект**	**6**	**11111,00**	**--**	**66666**	**--**	**66666**	**--**	**71 999**
					--	**--**	**--**	**--**		**5333**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**								**986 598**
	зарплата рабочих строителей		Тенге								**9 831**
	затраты на эксплуатацию машин		Тенге								**848**
	в т.ч. зарплата машинистов		Тенге								**388**
	материалы, изделия и конструкции		Тенге								**892 722**
	накладные расходы		Тенге								**10 117**
	в т.ч. зарплата		Тенге								**911**
	сметная прибыль (8%)		Тенге								**73 081**
		РАЗДЕЛ 7.Прочие работы									
7	Е11-010106-3401 1101-0106-3401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с)**	**$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера**								
		НР - 72%; СП - 8%		**3750**	**2,18**	**2,18**	**8175**	**8175**		**1755**	**10 724**
					--	**0,65**		**2438**		**794**	
8	С3412-101-0221 412-101-0221 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км**									
		СП - 8%	**т·км**	**7000**	**38,00**	**--**	**266000**	**--**		**--**	**287 280**
					--	**--**	**--**	**--**		**21280**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		**Тенге**								**298 004**
	затраты на эксплуатацию машин		Тенге								**8 175**
	в т.ч. зарплата машинистов		Тенге								**2 438**
	перевозка грузов		Тенге								**266 000**
	накладные расходы		Тенге								**1 755**
	в т.ч. зарплата		Тенге								**158**
	сметная прибыль (8%)		Тенге								**22 074**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**2 602 308**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге								**415 878**
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге								**410 889**
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге								**169 259**
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге								**892 722**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Руководитель _____ **Калекенов А.К.**

Директор _____ **Оспанова З.К.**

Технический надзор:
ЖК «Строй Эксперт»

Эксперт _____ **Рысбаев Б. А.**

Авторский надзор:
ТОО «АТБ ГЕОПРОЕКТ»

Директор _____ **Кужунтаев Б.А.**