Форма КС-3

Прелоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

Справка

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2019 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительсва акимата города Тараз"
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Основание: Договор №109 от 20.12.18г; Доп.согл.№1 от 26.03.19г
Наименование стройки:"Строительство внутриквартальных автомобильных дорог жилого комплекса 14 га массива "Арай" г.Тараз"

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэфициентаудорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		с начала строительства по отчетный месяц,всего	с начала года по отчетный месяц,всего	в том числе				в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель,инвентарь	За отчетный месяц ,всего	смр	прочие затраты	оборудование,мебель,инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Строительство внутриквартальных автомобильных дорог жилого комплекса 14 га массива "Арай" г.Тараз**	377 440 000	376 540 000				**42 967 663**			
2	в том числе НДС	40 440 000	40 343 571				4 603 678			
3	Удрежание 5% гарантии качества	18 872 000	18 827 000				2 148 383			
5	**Итого к оплате:**	**358 568 000**	**357 713 000**				**40 819 280**			
6	в том числе НДС	38 418 000	38 326 393				4 373 494			

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Вр.и.о. руководителя _____ Г. Айткулов

Подрядчик:

ПК "Агроспецмонтаж"

Директор _____ Т.Буркитов

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
ПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
Договор: №109 от 20.12.18г; Доп.согл.№1 от 26.03.19г

Форма 2

Наименование стройки "Строительство внутриквартальных автомобильных дорог жилого комплекса 14 га массива "Арай" г.Тараз"

АКТ № 8

выполненных работ за июнь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Строительство ВЛИ-0,4 кВ									
1	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами светодиодными. Установка	светильник	92	4249,92	2333,03	390992	214639	1604	203350	641890
		НР - 80%; СП - 8%			1899,45	863,46	174749	79438		47547	
2	2307-0106-0315 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные марки DALAD Волна LED-150-ШБ/У, мощность 150 Вт ГОСТ 55705-2013	шт.	92	167934,00	--	15449928	--	15449928	--	16685922
		СП - 8%			--	--	--	--		1235994	
3	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.1	Кронштейн для консольных светильников, однорожковый, тип К20(кв)-0,5-0-0, ш.60	шт	316	2623,21	--	828936	--	828936	--	895251
		СП - 8%			--	--	--	--		66315	
4	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	316	2450,33	24,48	774304	7736	434768	238896	1094256
		НР - 72%; СП - 8%			1050,00	--	331800	--		81056	
5	2307-0204-0808 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	316	615,00	--	194340	--	194340	--	209887
		СП - 8%			--	--	--	--		15547	
6	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	293,134	531,33	32,11	155750	9412	49440	71133	245034
		НР - 72%; СП - 8%			330,56	6,47	96898	1897		18151	
7	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	1872	396,01	167,64	741327	313828	128166	274555	1097152
		НР - 72%; СП - 8%			159,90	43,80	299333	81993		81271	
8	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,896	174134,00	--	330158	--	330158	--	356571
		СП - 8%			--	--	--	--		26413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ-0,4 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	5,483	60461,52	20829,77	331511	114210	26327	187147	560150
		НР - 80%; СП - 8%			34830,20	7835,10	190974	42960		41493	
10	1133-0204-0403 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ-0,4 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103	опора	21	712,57	373,25	14964	7838	--	8029	24832
		НР - 80%; СП - 8%			339,32	138,58	7126	2910		1839	
11	2404-0207-3140 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	661	1429,00	--	944569	--	944569	--	1020135
		СП - 8%			--	--	--	--		75566	
12	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	329	2123,00	--	698467	--	698467	--	754344
		СП - 8%			--	--	--	--		55877	
13	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	316	772,00	--	243952	--	243952	--	263468
		СП - 8%			--	--	--	--		19516	
14	2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	316	771,00	--	243636	--	243636	--	263127
		СП - 8%			--	--	--	--		19491	
15	2404-0207-3208 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 250.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	128	4402,00	--	563456	--	563456	--	608532
		СП - 8%			--	--	--	--		45076	
16	2404-0202-0806 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO69.95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	159	2510,00	--	399090	--	399090	--	431017
		СП - 8%			--	--	--	--		31927	
17	2404-0207-5316 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	7838,00	--	235140	--	235140	--	253951
		СП - 8%			--	--	--	--		18811	
18	2404-0207-5319 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	72	3335,00	--	240120	--	240120	--	259330
		СП - 8%			--	--	--	--		19210	
19	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	287	1967,00	--	564529	--	564529	--	609691
		СП - 8%			--	--	--	--		45162	
20	2404-0207-3920 РСНБ РК 2015	Разъем для подключения переносного заземления ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	503,00	--	12072	--	12072	--	13038
		СП - 8%			--	--	--	--		966	
21	1308-0201-1501 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый	шт	12	1050,15	--	12602	--	6590	4329	18285
		НР - 72%; СП - 8%			501,02	--	6012	--		1354	
22	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.10	Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, тип УКПТ-75/20	шт	12	1446,03	--	17352	--	17352	--	18741
		СП - 8%			--	--	--	--		1388	
23	1308-0201-2401 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	19518,01	12622,26	117108	75734	2998	45143	175231
		НР - 72%; СП - 8%			6396,00	4053,78	38376	24323		12980	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.11	Муфта концевая без наконечников, тип STK1	шт	6	113142,86	--	678857	--	678857	--	733166
		СП - 8%			--	--	--	--		54309	
25	1308-0206-1717 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям	м	18	871,56	90,58	15688	1630	7736	4857	22189
		НР - 72%; СП - 8%			351,22	23,56	6322	424		1644	
26	2301-0103-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	18	1631,00	--	29358	--	29358	--	31707
		СП - 8%			--	--	--	--		2349	
27	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	6	454,28	32,46	2726	195	734	1331	4381
		НР - 72%; СП - 8%			299,57	8,54	1797	51		325	
28	2301-0605-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	6	643,00	--	3858	--	3858	--	4167
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
29	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	24	289,38	137,06	6945	3290	1097	2479	10178
		НР - 72%; СП - 8%			106,60	36,89	2558	885		754	
30	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	1000кг	0,010142	404706,00	--	4105	--	4105	--	4433
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
31	1308-0304-0306 РСНБ РК 2015	Ящик управления освещением. Установка	шт.	3	4623,89	2267,91	13872	6804	420	6451	21949
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	770,59	6648	2312		1626	
32	5108-0401-0118 РСНБ РК 2015	Ящик управления освещением ЯОУ9610-3674У5, номинальный ток 40 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	63087,00	--	189261	--		--	189261
					--	--	--	--	189261	--	
33	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	1000кг	0,6449439	4217,85	--	2720	--	--	2176	5288
		НР - 80%; СП - 8%			4217,85	--	2720	--		392	
34	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	0,6449439	219,00	--	141	--		--	153
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				24451834	755314	22341803	1049876	27526707
							1165315	237194	189261	2024997	
	Стоимость оборудования		Тенге				189261				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				189261				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				19373109				
	Материалы		Тенге				631949				
	Всего заработная плата		Тенге					901631			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17532787				
		Накладные расходы	Тенге				649174				
		Сметная прибыль	Тенге				1601783				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				21624066				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								860
		Сметная заработная плата	Тенге					901631			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4889464				
	Материалы		Тенге				27931				
	Всего заработная плата		Тенге					500878			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4149136				
	Транспортные расходы		Тенге				141				
		Накладные расходы	Тенге				400702				
		Сметная прибыль	Тенге				423213				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5713379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								504
		Сметная заработная плата	Тенге					500878			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27526706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1364
		Сметная заработная плата	Тенге					1402509			
		РАЗДЕЛ 2. КАБЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ 0,4 кВ и СОГЛАСНО ТУ									
35	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	172	187,77	179,63	32297	30896	--	8865	44455
		НР - 72%; СП - 8%			8,14	63,45	1400	10913		3293	
36	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	м3	17	2565,31	--	43610	--	--	31399	81011
		НР - 72%; СП - 8%			2565,31	--	43610	--		6001	
37	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	132	30,42	30,42	4015	4015	--	976	5390
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,27	--	1355		399	
38	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	132	15,02	15,02	1983	1983	--	482	2662
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,07	--	669		197	
39	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	132	129,77	62,27	17129	8219	--	9075	28300
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	8910	3694		2096	
40	1101-0102-0404 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	57	241,45	221,70	13762	12637	4	3992	19174
		НР - 72%; СП - 8%			19,67	77,59	1121	4422		1420	
41	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	103	139,00	--	14317	--		--	15462
		СП - 8%			--	--	--	--		1145	
42	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	222	308,23	144,84	68428	32154	10242	24953	100851
		НР - 72%; СП - 8%			117,26	38,85	26032	8625		7470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	78	332,41	158,36	25928	12352	3598	9613	38385
		НР - 72%; СП - 8%			127,92	43,25	9978	3374		2843	
44	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	514,7	460,76	396,80	237156	204235	--	71579	333433
		НР - 72%; СП - 8%			63,96	129,19	32920	66495		24699	
45	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	41,7	135,03	113,71	5631	4742	--	1752	7973
		НР - 72%; СП - 8%			21,32	37,02	889	1544		591	
46	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	18,52	2127,00	--	39392	--	39392	--	42543
		СП - 8%			--	--	--	--		3151	
47	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее	км кабеля	0,515	25547,42	18441,02	13157	9497	--	3931	18455
		НР - 72%; СП - 8%			7106,40	3494,23	3660	1800		1367	
48	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.14	Лента сигнальная 150 мм ЛСЭ-150	м	515	35,06	--	18057	--	18057	--	19502
		СП - 8%			--	--	--	--		1445	
49	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений в КТПН	м кабеля	12	203,68	91,46	2444	1098	578	772	3473
		НР - 72%; СП - 8%			63,96	25,37	768	304		257	
50	1308-0201-0602 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений в КТПН	м кабеля	16	232,64	109,75	3722	1756	772	1215	5332
		НР - 72%; СП - 8%			74,62	30,86	1194	494		395	
51	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по опоре	м кабеля	30	774,66	378,80	23240	11364	7399	5649	31200
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	112,29	4477	3369		2311	
52	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по опоре	м кабеля	40	860,96	443,78	34438	17751	9865	8708	46599
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	131,81	6822	5272		3452	
53	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	212	289,38	137,06	61348	29057	9692	21902	89910
		НР - 72%; СП - 8%			106,60	36,89	22599	7820		6660	
54	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	93	400,74	195,12	37269	18146	4252	14225	55613
		НР - 72%; СП - 8%			159,90	52,54	14871	4886		4119	
55	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,305	1137947,10	--	347074	--	300317	35535	413218
		НР - 76%; СП - 8%			153300,00	--	46757	--		30609	
56	1308-0201-1203 РСНБ РК 2015	Прокладка уголка по опоре для защиты кабеля	1000кг	0,0145	594036,01	19037,28	8614	276	7751	478	9819
		НР - 72%; СП - 8%			40508,00	5281,56	587	77		727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	22429,90	17027,01	269159	204324	875	93273	391426
		НР - 72%; СП - 8%			5330,00	5465,46	63960	65586		28995	
58	2306-1703-1701 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа КВТП-1х16-25 ГОСТ 13781.0-86	шт.	12	16700,00	--	200400	--	200400	--	216432
		СП - 8%			--	--	--	--		16032	
59	2306-0137-0306 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВЪбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,088	695256,00	--	61183	--	61183	--	66077
		СП - 8%			--	--	--	--		4895	
60	2306-0137-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВЪбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,388	374680,00	--	145376	--	145376	--	157006
		СП - 8%			--	--	--	--		11630	
61	2306-0137-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВЪбШв 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,227	833307,00	--	189161	--	189161	--	204294
		СП - 8%			--	--	--	--		15133	
62	2306-1702-0801 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки А-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,08	4634,00	--	371	--	371	--	400
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
63	2306-1702-0803 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки А-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,56	6758,00	--	3784	--	3784	--	4087
		СП - 8%			--	--	--	--		303	
		Согласно ТУ									
64	1308-0303-0128 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	3	4229,58	93,96	12689	282	1508	7903	22239
		НР - 72%; СП - 8%			3633,00	25,89	10899	78		1647	
65	1308-0303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	9	1311,83	2,76	11806	25	702	7977	21366
		НР - 72%; СП - 8%			1231,00	--	11079	--		1583	
66	Перечень оборуд., материалов п.12	Рубильник 3-х полюсный, 100 А, тип РПС-1	шт	3	11592,82	--	34778	--		--	34778
					--	--	--	--	34778	--	
67	Перечень оборуд., материалов п.13	Предохранитель, 100 А, тип ПН-2	шт	9	358,72	--	3228	--		--	3228
					--	--	--	--	3228	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1984947	604810	1015279	364254	2534094
	Стоимость оборудования		Тенге				312534	190776	38007	184895	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				38007				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				38007				
	Материалы		Тенге				1433360				
	Всего заработная плата		Тенге				57234				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					380457			
		Накладные расходы	Тенге				618331				
		Сметная прибыль	Тенге				273929				
			Тенге				136583				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1843872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345
		Сметная заработная плата	Тенге					380457			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				513579				
	Материалы		Тенге				300321				
	Всего заработная плата		Тенге					122852			
	Местные материалы		Тенге				39392				
	Транспортные расходы		Тенге				14317				
		Накладные расходы	Тенге				90324				
		Сметная прибыль	Тенге				48312				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				652215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					122852			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2534094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								483
		Сметная заработная плата	Тенге					503309			
		РАЗДЕЛ 3. Озеленение									
68	1147-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Планировка участка вручную**	м2	12721	76,19	--	969264	--	--	852952	1967993
		НР - 88%; СП - 8%			76,19	--	969264	--		145777	
69	1147-0102-0426 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,7х1,7х0,65 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	яма	214	6454,83	--	1381333	--	--	1215573	2804658
		НР - 88%; СП - 8%			6454,83	--	1381333	--		207752	
70	1147-0102-0306 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	яма	112	723,10	--	80987	--	--	71268	164436
		НР - 88%; СП - 8%			723,10	--	80987	--		12180	
71	1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	яма	8	299,33	58,05	2395	464	--	1834	4567
		НР - 88%; СП - 8%			241,28	19,19	1930	154		338	
72	2501-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Сосна обыкновенная, с комом, высотой свыше 1,5 до 2 м**	шт.	149	13113,00	--	1953837	--	1953837	--	2110144
		СП - 8%			--	--	--	--		156307	
73	2501-0203-0203 РСНБ РК 2015	**Береза белая обыкновенная, с комом, высотой свыше 1,5 м до 2 м**	шт.	65	6161,00	--	400465	--	400465	--	432502
		СП - 8%			--	--	--	--		32037	
74	2501-0203-2902 РСНБ РК 2015	**Клен татарский, с комом, высотой от 1 м до 2 м**	шт.	102	3338,00	--	340476	--	340476	--	367714
		СП - 8%			--	--	--	--		27238	
75	2501-0302-0204 РСНБ РК 2015	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 6 лет ГОСТ 24835-81**	шт.	10	2861,00	--	28610	--	28610	--	30899
		СП - 8%			--	--	--	--		2289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	2501-0204-0703 РСНБ РК 2015	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	3	271,00	--	813	--	813	--	878
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
77	2501-0203-4215 РСНБ РК 2015	Тополь пирамидальный, с комом, высотой от 2 м до 3 м	шт.	5	16001,00	--	80005	--	80005	--	86405
		СП - 8%			--	--	--	--		6400	
78	1147-0106-0106 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	11	181,52	--	1997	--	--	1757	4054
		НР - 88%; СП - 8%			181,52	--	1997	--		300	
79	1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	шт.	11	220,28	59,35	2423	653	12	1661	4411
		НР - 88%; СП - 8%			159,86	11,73	1758	129		327	
80	2501-0303-3003 РСНБ РК 2015	Сирень обыкновенная, высотой до 1 м	шт.	3	400,00	--	1200	--	1200	--	1296
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
81	2501-0303-1702 РСНБ РК 2015	Жимолость, высотой до 0,5 м	шт.	8	600,00	--	4800	--	4800	--	5184
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
82	1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	м2	7484	129,01	--	965488	--	--	849629	1960326
		НР - 88%; СП - 8%			129,01	--	965488	--		145209	
83	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	7484	235,43	147,82	1761981	1106307	311485	495251	2437810
		НР - 88%; СП - 8%			45,99	29,21	344189	218596		180578	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				7976072	1107425	3121703	3489925	12383277
							3746946	218878	--	917277	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7976072				
	Материалы		Тенге				311496				
	Всего заработная плата		Тенге					3965824			
	Местные материалы		Тенге				2810206				
		Накладные расходы	Тенге				3489925				
		Сметная прибыль	Тенге				917280				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12383277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5153
		Сметная заработная плата	Тенге					3965824			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12383277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5153
		Сметная заработная плата	Тенге					3965824			
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство дороги									
84	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	96	11164,44	686,10	1071786	65866	731590	318267	1501257
		НР - 108%; СП - 8%			2857,60	212,11	274330	20362		111204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	34	6137,00	--	208658	--	208658	--	225351
		СП - 8%			--	--	--	--		16693	
86	2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	60	7351,00	--	441060	--	441060	--	476345
		СП - 8%			--	--	--	--		35285	
87	2401-0201-0122 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	19016,00	--	38032	--	38032	--	41075
		СП - 8%			--	--	--	--		3043	
88	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,026	32730,77	8807,69	851	229	562	127	1057
		НР - 108%; СП - 8%			2307,69	2230,77	60	58		78	
89	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	2,76	16915,94	8837,68	46688	24392	15933	13448	64947
		НР - 108%; СП - 8%			2305,43	2206,16	6363	6089		4811	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1807075	90487	1435835	331842	2310032
							280753	26509	--	171114	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1807075				
	Материалы		Тенге				60341				
	Всего заработная плата		Тенге					307262			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				687750				
		Накладные расходы	Тенге				331843				
		Сметная прибыль	Тенге				171113				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2310031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335
		Сметная заработная плата	Тенге					307262			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2310031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335
		Сметная заработная плата	Тенге					307262			

			в т.ч. С-сть оборудования
	2-1-6/1 Обустройство дороги	Тенге	2 310 031	189 261
	04-01-01/6 Строительство ВЛИ-0,4кВ	Тенге	27 516 575	38 007
	04-02-01/1 Кабельная линия 0,4кВ	Тенге	2 534 094	
	07-02-01/1 Озеленение	Тенге	12 383 277	
	ИТОГО	Тенге	**44 743 977**	0
	Стоимость оборудования	Тенге	0	
	Итого без стоимости оборудования	Тенге	**44 743 977**	
	Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	581 672	
	Итого	Тенге	45 325 649	
	Зимнее удорожание 1,35%	Тенге	611 896	
	Итого	Тенге	45 937 545	
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	918 751	
	Стоимость оборудования	Тенге	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого со стоимостью оборудования	Тенге				**46 856 296**				
		В тек. ценах 2018 года -50%, К=1	Тенге				**23 428 148**				
		В текущих ценах 2019 года -50%, К=1,0498961	Тенге				**24 597 121**				
		Итого в текущих ценах	Тенге				**48 025 269**				
		С понижающим коэффицентом К= 0,798829152822	Тенге				**38 363 985**				
		НДС 12%	Тенге				4 603 678				
		Всего	Тенге				**42 967 663**				

ЗАКАЗЧИК :
Вр.и.о. руководителя КГУ "Отдел строительства Акимата города Тараз"
Г.Айткулов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Райдо-К"

Э.Усенов

ПОДРЯДЧИК :
Директор ИК "Агроспецмонтаж"

Т. Буркитов

Форма КС-3

Прелоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

Справка

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2019 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительсва акимата города Тараз"
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Основание: Договор №109 от 20.12.18г; Доп.согл.№1 от 26.03.19г
Наименование строики:"Строительство внутриквартальных автомобильных дорог жилого комплекса 14 га массива "Арай" г.Тараз"

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэфициентаудорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		с начала строительства по отчетный месяц,всего	с начала года по отчетный месяц,всего	в том числе				в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель,инвентарь	За отчетный месяц ,всего	смр	прочие затраты	оборудование,мебель,инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Строительство внутриквартальных автомобильных дорог жилого комплекса 14 га массива "Арай" г.Тараз**	334 472 337	333 572 337				**52 631 579**			
2	в том числе НДС	35 836 322	35 739 893				5 639 098			
3	Удрежание 5% гарантии качества	16 723 617	16 678 617				2 631 579			
4	**Итого к оплате:**	**317 748 720**	**316 893 720**				**50 000 000**			
5	в том числе НДС	34 044 506	33 952 899				5 357 143			

Заказчик:

КГУ "Отдел строительсва акимата города Тараз"

Вр.и.о. руководителя _____ Г. Айткулов

Подрядчик:

ПК "Агроспецмонтаж"

Директор _____ Т.Буркитов

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
ПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
Договор: №109 от 20.12.18г; Доп.согл.№1 от 26.03.19г

Наименование стройи "Строительство внутриквартальных автомобильных дорог жилого комплекса 14 га массива "Арай" г.Тараз"

АКТ № 7
выполненных работ за июнь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы									
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные БР100.30.18. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	7,1177	1554,63	27,20	11065	194	6519	4775	17108
		НР - 108%; СП - 8%			611,45	9,72	4352	69		1267	
2	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные БР100.30.15. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	25,3754	1554,63	27,20	39449	690	23243	17023	60990
		НР - 108%; СП - 8%			611,45	9,72	15516	247		4518	
3	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные БР100.20.18. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	37,0435	1554,63	27,20	57589	1007	33932	24851	89035
		НР - 108%; СП - 8%			611,45	9,72	22650	360		6595	
4	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков.**	м лотка	30,5988	3148,61	1610,05	96344	49266	5931	63350	172469
		НР - 108%; СП - 8%			1344,72	572,27	41147	17511		12776	
5	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	41,0025	3752,18	122,87	153848	5038	124053	22042	189961
		НР - 84%; СП - 8%			603,79	36,17	24757	1483		14071	
6	1127-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство**	м3 сборных железобетонных плит	0,0258	54199,75	2856,59	1398	74	1295	57	1572
		НР - 108%; СП - 8%			1116,25	920,25	29	24		116	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				359695	56268	194973	132098	531135
							108451	19693	--	39343	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				359695				
	Материалы		Тенге				194976				
	Всего заработная плата		Тенге					128144			
		Накладные расходы	Тенге				132098				
		Сметная прибыль	Тенге				39343				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				531136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					128144			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				531136				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					128144			
		РАЗДЕЛ 2. Строительство ВЛИ-0,4 кВ									
1	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	котлован	38	4056,50	3107,76	154147	118095	--	71437	243631
		НР - 80%; СП - 8%			948,74	1401,16	36052	53244		18047	
2	1133-0109-0112 РСНБ РК 2015	**Установка металлических опор под светильники**	1000кг	6,182	40454,65	21602,69	250091	133548	15745	114412	393663
		НР - 80%; СП - 8%			16305,00	6829,13	100798	42218		29160	
3	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.2	**Опора квартальная для воздушной подводки питания, граненная коническая, 7,5 м(анкерная), тип ОГККВ-7,5А**	шт	7	109937,25	--	769561	--	769561	--	831126
		СП - 8%			--	--	--	--		61565	
4	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.3	**Опора квартальная для воздушной подводки питания, граненная коническая, 7,5 м(угловая 70-83 градуса), тип ОГККВ-7,5С2**	шт	5	162435,38	--	812177	--	812177	--	877151
		СП - 8%			--	--	--	--		64974	
5	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.4	**Опора квартальная для воздушной подводки питания, граненная коническая, 7,5 м(угловая 83-135 градуса), тип ОГККВ-7,5С3**	шт	15	247050,00	--	3705750	--	3705750	--	4002210
		СП - 8%			--	--	--	--		296460	
6	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.5	**Опора квартальная для воздушной подводки питания, граненная коническая, 7,5 м(угловая 0-30 градуса), тип ОГККВ-7,5У1**	шт	11	92643,75	--	1019081	--	1019081	--	1100608
		СП - 8%			--	--	--	--		81527	
7	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	2,1121	5012,06	1442,16	10586	3046	6070	2531	14166
		НР - 93%; СП - 8%			696,15	592,28	1470	1251		1049	
8	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	7,9203	3839,18	856,16	30407	6781	18566	7105	40514
		НР - 93%; СП - 8%			638,82	325,78	5060	2580		3001	
9	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	13,2005	25969,55	1657,46	342810	21879	268946	51047	425366
		НР - 91%; СП - 8%			3938,13	311,36	51985	4110		31509	
10	1133-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Фундамент металлический для опор ВЛ-0,4 кВ. Установка**	шт	38	232,71	24,43	8843	928	450	6296	16351
		НР - 80%; СП - 8%			196,46	10,66	7465	405		1211	
11	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.6	**Фундамент металлический ФМ-0,219-2,0**	шт	14	49066,88	--	686936	--	686936	--	741891
		СП - 8%			--	--	--	--		54955	
12	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.7	**Фундамент металлический ФМ-0,219-2,5**	шт	4	61272,32	--	245089	--	245089	--	264696
		СП - 8%			--	--	--	--		19607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.8	Фундамент металлический ФМ-0,325-2,2	шт	5	102937,50	--	514688	--	514688	--	555863
		СП - 8%			--	--	--	--		41175	
14	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.9	Фундамент металлический ФМ-0,325-3,2	шт	15	112741,07	--	1691116	--	1691116	--	1826405
		СП - 8%			--	--	--	--		135289	
15	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами светодиодными. Установка	светильник	224	4249,92	2333,03	951982	522599	3906	495113	1562863
		НР - 80%; СП - 8%			1899,45	863,46	425477	193415		115768	
16	2307-0106-0315 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные марки DALAD Волна LED-150-ШБ/У, мощность 150 Вт ГОСТ 55705-2013	шт.	224	167934,00	--	37617216	--	37617216	--	40626593
		СП - 8%			--	--	--	--		3009377	
20	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	11,866	531,33	32,11	6305	381	2002	2879	9919
		НР - 72%; СП - 8%			330,56	6,47	3922	77		735	
21	2306-0901-0108 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,305	44572,00	--	13594	--	13594	--	14682
		СП - 8%			--	--	--	--		1088	
33	1308-0103-0301 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения до 10 кВ, однофазные. Монтаж оборудования	шт.	264	1675,96	477,12	442453	125960	35069	232152	728574
		НР - 72%; СП - 8%			1066,00	155,34	281424	41010		53968	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				49272833	933217	47425962	982972	54276272
							913653	338310	--	4020465	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				47774057				
	Материалы		Тенге				52816				
	Всего заработная плата		Тенге					469448			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47075208				
		Накладные расходы	Тенге				349444				
		Сметная прибыль	Тенге				3849880				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				51973381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								420
		Сметная заработная плата	Тенге					469448			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1498775				
	Материалы		Тенге				297937				
	Всего заработная плата		Тенге					782515			
		Накладные расходы	Тенге				633530				
		Сметная прибыль	Тенге				170584				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2302889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								783
		Сметная заработная плата	Тенге					782515			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				54276270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1203
		Сметная заработная плата	Тенге					1251963			

в т.ч. С-сть оборудования

2-1-2/5 Монтажные работы Тенге 531 136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		04-01-01/4 Строительство ВЛИ-0,4кВ	Тенге				54 276 270				
		ИТОГО	Тенге				**54 807 406**	**0**			
		Стоимость оборудования	Тенге				0				
		Итого без стоимости оборудования	Тенге				**54 807 406**				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				712 496				
		Итого	Тенге				55 519 902				
		Зимнее удорожание 1,35%	Тенге				749 519				
		Итого	Тенге				56 269 421				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				1 125 388				
		Стоимость оборудования	Тенге				0				
		Итого со стоимостью оборудования	Тенге				**57 394 809**				
		В тек. ценах 2018 года -50%, К=1	Тенге				**28 697 405**				
		В текущих ценах 2019 года -50%, К=1,0498961	Тенге				**30 129 293**				
		Итого в текущих ценах	Тенге				**58 826 698**				
		С понижающим коэффицентом К= 0,798829152822	Тенге				**46 992 481**				
		НДС 12%	Тенге				5 639 098				
		Всего	Тенге				**52 631 579**				

ЗАКАЗЧИК :
Вр.и.о. руководителя КГУ "Отдел строительства Акимата города Тараз"
Г.Аймкулов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Райло-К"
Э.Усенов

ПОДРЯДЧИК :
Директор ПК "Агроспецмонтаж"
Т. Буркитов

Форма КС-3

Прелоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

Справка

о стоимости выполненных работ за май месяц 2019 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительсва акимата города Тараз"
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Основание: Договор №109 от 20.12.18г; Доп.согл.№1 от 26.03.19г
Наименование строики:"Строительство внутриквартальных автомобильных дорог жилого комплекса 14 га массива "Арай" г.Тараз"

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэфициентаудорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		с начала строительства по отчетный месяц,всего	с начала года по отчетный месяц,всего	в том числе				в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель,инвентарь	За отчетный месяц ,всего	смр	прочие затраты	оборудование,мебель,инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Строительство внутриквартальных автомобильных дорог жилого комплекса 14 га массива "Арай" г.Тараз**	281 840 758	280 940 758				**40 256 743**			
2	в том числе НДС	30 197 224	30 100 796				4 313 222			
3	Удрежание 5% гарантии качества	14 092 038	14 047 038				2 012 837			
4	**Итого к оплате:**	**267 748 720**	**266 893 720**				**38 243 906**			
5	в том числе НДС	28 687 363	28 595 756				4 097 561			

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Вр.и.о. руководителя _____ Г. Айткулов

Подрядчик:

ПК "Агроспецмонтаж"

Директор _____ Т.Буркитов

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
ПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
Договор: №109 от 20.12.18г; Доп.согл.№1 от 26.03.19г

Форма 2

Наименование строй: "Строительство внутриквартальных автомобильных дорог жилого комплекса 14 га массива "Арай" г.Тараз"

АКТ № 6

выполненных работ за май месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы									
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные БР100.30.18. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	290	1554,63	27,20	450928	7888	265687	194585	697153
		НР - 108%; СП - 8%			611,45	9,72	177353	2818		51641	
2	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные БР100.30.15. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	1034	1554,63	27,20	1607600	28122	947198	693714	2485419
		НР - 108%; СП - 8%			611,45	9,72	632280	10048		184105	
3	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные БР100.20.18. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	1510	1554,63	27,20	2346807	41052	1382740	1012698	3628265
		НР - 108%; СП - 8%			611,45	9,72	923015	14668		268760	
4	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков.**	м лотка	1247	3148,61	1610,05	3926101	2007621	241706	2581578	7028293
		НР - 108%; СП - 8%			1344,72	572,27	1676774	713575		520614	
5	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	1671	3752,18	122,87	6269468	205294	5055308	898214	7741097
		НР - 84%; СП - 8%			603,79	36,17	1008866	60437		573415	
6	1127-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство**	м3 сборных железобетонных плит	1	54199,75	2856,59	56988	3004	52810	2313	64045
		НР - 108%; СП - 8%			1116,25	920,25	1174	968		4744	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				14657892	2292981	7945449	5383102	21644272
							4419462	802514	--	1603279	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14657892				
	Материалы		Тенге				7945449				
	Всего заработная плата		Тенге					5221976			
		Накладные расходы	Тенге				5383102				
		Сметная прибыль	Тенге				1603279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21644273				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5487
		Сметная заработная плата	Тенге					5221976			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				21644273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5487
		Сметная заработная плата	Тенге					5221976			
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие проездов тротуаров, дорожек и площадок									
		Покрытие тип 1 к проезду по улице 1									
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	196	1065,30	950,04	208800	186209	294	63050	293598
		НР - 108%; СП - 8%			113,76	184,10	22297	36083		21748	
2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	19,6	2127,00	--	41689	--	41689	--	45024
		СП - 8%			--	--	--	--		3335	
3	1127-0403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство**	м2 основания	196	577,25	198,74	113142	38953	67800	17166	140732
		НР - 108%; СП - 8%			32,60	48,50	6389	9505		10425	
4	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502**	м2 основания	196	395,39	107,58	77496	21086	55415	7236	91511
		НР - 108%; СП - 8%			5,08	29,10	995	5704		6779	
5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	196	1283,07	89,93	251481	17626	226835	12783	285405
		НР - 108%; СП - 8%			35,82	24,57	7020	4816		21141	
6	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	196	288,32	0,04	56510	8	56464	41	61075
		НР - 108%; СП - 8%			0,19	--	38	--		4524	
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	108,1	1554,63	27,20	168056	2940	99018	72520	259822
		НР - 108%; СП - 8%			611,45	9,72	66098	1050		19246	
8	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	4,8645	33422,00	--	162581	--	162581	--	175588
		СП - 8%			--	--	--	--		13007	
		Покрытие тип 2 к проезду по улице 1									
9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	4,5	1065,30	950,04	4794	4275	7	1448	6741
		НР - 108%; СП - 8%			113,76	184,10	512	828		499	
10	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	0,675	2127,00	--	1436	--	1436	--	1551
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
11	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	4,5	346,57	33,47	1560	151	5	1576	3387
		НР - 108%; СП - 8%			312,04	12,32	1404	55		251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2104-0509-0403 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	4,5	1490,00	--	6705	--	6705	--	7241
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	7,1	1554,63	27,20	11038	193	6504	4763	17065
		НР - 108%; СП - 8%			611,45	9,72	4341	69		1264	
14	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,1136	33422,00	--	3797	--	3797	--	4100
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
		Покрытие тип 1 к проезду по улице 2									
15	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	438,5	1065,30	950,04	467136	416594	658	141058	656850
		НР - 108%; СП - 8%			113,76	184,10	49884	80726		48656	
16	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	43,85	2127,00	--	93269	--	93269	--	100730
		СП - 8%			--	--	--	--		7462	
17	1127-0403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство	м2 основания	438,5	577,25	198,74	253126	87148	151685	38404	314852
		НР - 108%; СП - 8%			32,60	48,50	14293	21265		23322	
18	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	438,5	395,39	107,58	173379	47174	123978	16188	204731
		НР - 108%; СП - 8%			5,08	29,10	2227	12762		15165	
19	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	438,5	1283,07	89,93	562625	39434	507485	28599	638522
		НР - 108%; СП - 8%			35,82	24,57	15706	10775		47298	
20	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	438,5	288,32	0,04	126427	19	126324	91	136639
		НР - 108%; СП - 8%			0,19	--	84	--		10121	
21	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	231,1	1554,63	27,20	359276	6285	211685	155035	555456
		НР - 108%; СП - 8%			611,45	9,72	141306	2246		41145	
22	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	10,3995	33422,00	--	347572	--	347572	--	375378
		СП - 8%			--	--	--	--		27806	
		Покрытие тип 2 к проезду по улице 2									
23	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	33,3	1065,30	950,04	35475	31636	51	10712	49882
		НР - 108%; СП - 8%			113,76	184,10	3788	6130		3695	
24	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,995	2127,00	--	10624	--	10624	--	11474
		СП - 8%			--	--	--	--		850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	33,3	346,57	33,47	11541	1115	35	11665	25063
		НР - 108%; СП - 8%			312,04	12,32	10391	410		1856	
26	2104-0509-0403 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	33,3	1490,00	--	49617	--	49617	--	53586
		СП - 8%			--	--	--	--		3969	
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	36,62	1554,63	27,20	56931	996	33544	24567	88017
		НР - 108%; СП - 8%			611,45	9,72	22391	356		6520	
28	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,58592	33422,00	--	19583	--	19583	--	21149
		СП - 8%			--	--	--	--		1567	
		Покрытие тип 1 к проезду по улице 3									
29	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	267,1	1065,30	950,04	284543	253757	401	85922	400102
		НР - 108%; СП - 8%			113,76	184,10	30385	49172		29637	
30	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	26,71	2127,00	--	56812	--	56812	--	61357
		СП - 8%			--	--	--	--		4545	
31	1127-0403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство	м2 основания	267,1	577,25	198,74	154184	53084	92394	23392	191783
		НР - 108%; СП - 8%			32,60	48,50	8706	12953		14206	
32	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	267,1	395,39	107,58	105609	28735	75518	9860	124706
		НР - 108%; СП - 8%			5,08	29,10	1356	7774		9238	
33	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	267,1	1283,07	89,93	342707	24020	309120	17420	388938
		НР - 108%; СП - 8%			35,82	24,57	9567	6563		28810	
34	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	267,1	288,32	0,04	77010	12	76947	55	83230
		НР - 108%; СП - 8%			0,19	--	51	--		6165	
35	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	123,9	1554,63	27,20	192619	3369	113492	83119	297797
		НР - 108%; СП - 8%			611,45	9,72	75758	1204		22059	
36	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,5755	33422,00	--	186344	--	186344	--	201252
		СП - 8%			--	--	--	--		14908	
		Покрытие тип 2 к проезду по улице 3									
37	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	19,2	1065,30	950,04	20454	18241	29	6176	28761
		НР - 108%; СП - 8%			113,76	184,10	2184	3535		2130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,88	2127,00	--	6126	--	6126	--	6616
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
39	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	19,2	346,57	33,47	6654	643	20	6726	14451
		НР - 108%; СП - 8%			312,04	12,32	5991	237		1070	
40	2104-0509-0403 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	19,2	1490,00	--	28608	--	28608	--	30897
		СП - 8%			--	--	--	--		2289	
41	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	25,6	1554,63	27,20	39799	696	23450	17174	61530
		НР - 108%; СП - 8%			611,45	9,72	15653	249		4558	
42	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,4096	33422,00	--	13690	--	13690	--	14785
		СП - 8%			--	--	--	--		1095	
		Покрытие тип 1 к проезду по улице 4									
43	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	86	1065,30	950,04	91616	81704	129	27665	128823
		НР - 108%; СП - 8%			113,76	184,10	9783	15832		9542	
44	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	8,6	2127,00	--	18292	--	18292	--	19756
		СП - 8%			--	--	--	--		1463	
45	1127-0403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство	м2 основания	86	577,25	198,74	49644	17092	29749	7532	61750
		НР - 108%; СП - 8%			32,60	48,50	2803	4171		4574	
46	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	86	395,39	107,58	34004	9252	24315	3175	40153
		НР - 108%; СП - 8%			5,08	29,10	437	2503		2974	
47	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	86	1283,07	89,93	110344	7734	99530	5609	125229
		НР - 108%; СП - 8%			35,82	24,57	3080	2113		9276	
48	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	86	288,32	0,04	24795	4	24774	18	26798
		НР - 108%; СП - 8%			0,19	--	17	--		1985	
49	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	30,8	1554,63	27,20	47883	838	28212	20662	74029
		НР - 108%; СП - 8%			611,45	9,72	18833	299		5484	
50	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,386	33422,00	--	46323	--	46323	--	50029
		СП - 8%			--	--	--	--		3706	
		Покрытие тип 1 к проезду по улице 6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	35,7	1065,30	950,04	38031	33917	53	11484	53477
		НР - 108%; СП - 8%			113,76	184,10	4061	6572		3961	
52	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,57	2127,00	--	7593	--	7593	--	8201
		СП - 8%			--	--	--	--		607	
53	1127-0403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство	м2 основания	35,7	577,25	198,74	20608	7095	12349	3127	25633
		НР - 108%; СП - 8%			32,60	48,50	1164	1731		1899	
54	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	35,7	395,39	107,58	14115	3841	10093	1318	16668
		НР - 108%; СП - 8%			5,08	29,10	181	1039		1235	
55	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	35,7	1283,07	89,93	45805	3210	41316	2328	51985
		НР - 108%; СП - 8%			35,82	24,57	1279	877		3851	
56	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	35,7	288,32	0,04	10293	2	10284	7	11124
		НР - 108%; СП - 8%			0,19	--	7	--		824	
57	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	16,6	1554,63	27,20	25807	451	15206	11136	39899
		НР - 108%; СП - 8%			611,45	9,72	10150	161		2955	
58	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,747	33422,00	--	24966	--	24966	--	26964
		СП - 8%			--	--	--	--		1997	
		Покрытие тип 2 к проезду по улице 6									
59	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,1	1065,30	950,04	17151	15296	23	5179	24117
		НР - 108%; СП - 8%			113,76	184,10	1832	2964		1786	
60	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,415	2127,00	--	5137	--	5137	--	5548
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
61	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	16,1	346,57	33,47	5580	539	17	5640	12117
		НР - 108%; СП - 8%			312,04	12,32	5024	198		898	
62	2104-0509-0403 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	16,1	1490,00	--	23989	--	23989	--	25908
		СП - 8%			--	--	--	--		1919	
63	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	19,7	1554,63	27,20	30626	536	18044	13216	47350
		НР - 108%; СП - 8%			611,45	9,72	12046	191		3507	
64	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,3152	33422,00	--	10535	--	10535	--	11377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		843	
		Покрытие тип 1 к проезду по улице 7									
65	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	33	1065,30	950,04	35155	31351	50	10616	49432
		НР - 108%; СП - 8%			113,76	184,10	3754	6075		3662	
66	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,3	2127,00	--	7019	--	7019	--	7581
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
67	1127-0403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство	м2 основания	33	577,25	198,74	19049	6558	11415	2890	23695
		НР - 108%; СП - 8%			32,60	48,50	1076	1600		1755	
68	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	33	395,39	107,58	13048	3550	9330	1218	15407
		НР - 108%; СП - 8%			5,08	29,10	168	960		1141	
69	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	33	1283,07	89,93	42341	2968	38191	2152	48053
		НР - 108%; СП - 8%			35,82	24,57	1182	811		3559	
70	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	33	288,32	0,04	9514	1	9507	7	10283
		НР - 108%; СП - 8%			0,19	--	6	--		762	
71	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	18,9	1554,63	27,20	29383	514	17313	12679	45427
		НР - 108%; СП - 8%			611,45	9,72	11556	184		3365	
72	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,8505	33422,00	--	28425	--	28425	--	30699
		СП - 8%			--	--	--	--		2274	
		Покрытие тип 2 к проезду по улице 7									
73	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9	1065,30	950,04	9588	8550	14	2895	13482
		НР - 108%; СП - 8%			113,76	184,10	1024	1657		999	
74	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,35	2127,00	--	2871	--	2871	--	3101
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
75	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	9	346,57	33,47	3119	301	10	3153	6774
		НР - 108%; СП - 8%			312,04	12,32	2808	111		502	
76	2104-0509-0403 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	9	1490,00	--	13410	--	13410	--	14483
		СП - 8%			--	--	--	--		1073	
77	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	5	1554,63	27,20	7773	136	4580	3354	12018
		НР - 108%; СП - 8%			611,45	9,72	3057	49		890	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,08	33422,00	--	2674	--	2674	--	2888
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				6117329	1519838	3983349	1013806	7701631
							614144	324567	--	570491	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6117329				
	Материалы		Тенге				2763659				
	Всего заработная плата		Тенге					938710			
	Местные материалы		Тенге				1219688				
		Накладные расходы	Тенге				1013807				
		Сметная прибыль	Тенге				570491				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7701627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								931
		Сметная заработная плата	Тенге					938710			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				7701627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								931
		Сметная заработная плата	Тенге					938710			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство ж/б трубы Д-0,5м									
1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	444	187,77	179,63	83370	79755	--	22885	114756
		НР - 72%; СП - 8%			8,14	63,45	3615	28170		8500	
2	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Фундаменты монолитные. Устройство**	м3 бетона в деле	44,4	28134,82	3181,56	1249186	141261	993007	121220	1480039
		НР - 84%; СП - 8%			2588,25	661,97	114918	29392		109632	
3	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	340,4	3752,18	122,87	1277241	41823	1029888	182988	1577047
		НР - 84%; СП - 8%			603,79	36,17	205530	12312		116818	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	370	30,42	30,42	11255	11255	--	2736	15110
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,27	--	3799		1119	
5	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	44,6	187,77	179,63	8375	8011	--	2299	11527
		НР - 72%; СП - 8%			8,14	63,45	363	2830		854	
6	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	м3 подушки	44,6	3140,35	165,49	140060	7381	61816	62345	218596
		НР - 84%; СП - 8%			1588,86	75,26	70863	3357		16192	
7	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м**	м3 железобетона звеньев	33,45	180337,69	18191,54	6032296	608507	5036973	442697	6992992
		НР - 84%; СП - 8%			11564,00	4191,46	386816	140204		517999	
8	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	334,5	3752,18	122,87	1255103	41098	1012037	179816	1549712
		НР - 84%; СП - 8%			603,79	36,17	201968	12099		114794	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**111,5**	**4274,85**	**182,98**	**476646**	**20403**	**351430**	**93078**	**615302**
		НР - 84%; СП - 8%			**940,03**	**53,76**	**104813**	**5994**		**45578**	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**10533530**	**959495**	**8485151**	**1110064**	**12575082**
							1088887	**238156**	--	**931486**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10533530**				
	Материалы		Тенге				**8485149**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1327043**			
		Накладные расходы	Тенге				**1110063**				
		Сметная прибыль	Тенге				**931487**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12575081**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1297**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1327043**			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**12575082**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1297**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1327043**			

			в т.ч. С-сть оборудования
2-1-2/4 Монтажные работы	Тенге	21 644 272	
2-1-5/1 Устройство ж-б трубы д-0,5м	Тенге	12 575 082	
07-01-01/1 Покрытие проездов тротуаров,дорожек и площадок	Тенге	7 701 631	
ИТОГО	Тенге	**41 920 985**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**41 920 985**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	544 973	
Итого	Тенге	42 465 958	
Зимнее удорожание 1,35%	Тенге	573 290	
Итого	Тенге	43 039 248	
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	860 785	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**43 900 033**	
В тек. ценах 2018 года -50%, К=1	Тенге	**21 950 017**	
В текущих ценах 2019 года -50%, К=1,0498961	Тенге	**23 045 237**	
Итого в текущих ценах	Тенге	**44 995 253**	
С понижающим коэффицентом К= 0,798829152822	Тенге	**35 943 520**	
НДС 12%	Тенге	4 313 222	
Всего	Тенге	**40 256 743**	

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и.о. руководителя КГУ "Отдел строительства Акимата города Тараз"
Г.Айткулов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Райдо-К"
Э.Усенов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ПК "Агроспецмонтаж"
Т.Буркитов

Форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

Справка

о стоимости выполненных работ за май месяц 2019 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительсва акимата города Тараз"
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Основание: Договор №109 от 20.12.18г; Доп.согл.№1 от 26.03.19г
Наименование строики:"Строительство внутриквартальных автомобильных дорог жилого комплекса 14 га массива "Арай" г.Тараз"

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэфициентаудорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		с начала строительства по отчетный месяц,всего	с начала года по отчетный месяц,всего	в том числе				в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель,инвентарь	За отчетный месяц ,всего	смр	прочие затраты	оборудование,мебель,инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Строительство внутриквартальных автомобильных дорог жилого комплекса 14 га массива "Арай" г.Тараз**	241 584 015	240 684 015				**65 006 415**			
2	в том числе НДС	25 884 002	25 787 573				6 964 973			
3	Удрежание 5% гарантии качества	12 079 201	12 034 201				3 250 321			
4	**Итого к оплате:**	**229 504 814**	**228 649 814**				**61 756 094**			
5	в том числе НДС	24 589 802	24 498 194				6 616 724			

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Вр.и.о. руководителя _____ Г. Айткулов

Подрядчик:

ПК "Агроспецмонтаж"

Директор _____ Т.Буркитов

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
ПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
Договор: №109 от 20.12.18г; Доп.согл.№1 от 26.03.19г

Наименование стройки "Строительство внутриквартальных автомобильных дорог жилого комплекса 14 га массива "Арай" г.Тараз"

АКТ № 5

выполненных работ за май месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Устройство дорожной одежды на проезжей части									
		На проезжей части									
		1.1 тип1									
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	3,416	119279,08	1601,58	407457	5471	401986	2726	442998
		НР - 108%; СП - 8%			--	738,88	--	2524		32815	
4	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	4148	1199,37	89,73	4974982	372187	4454224	270186	5664781
		НР - 108%; СП - 8%			35,82	24,49	148571	101601		419613	
5	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	24888	134,62	0,02	3350322	508	3347426	2579	3621132
		НР - 108%; СП - 8%			0,10	--	2388	--		268232	
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	4270	1283,07	89,93	5478694	383998	4941755	278491	6217760
		НР - 108%; СП - 8%			35,82	24,57	152941	104921		460575	
7	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	8540	144,16	0,02	1231106	184	1230103	885	1330550
		НР - 108%; СП - 8%			0,10	--	819	--		98559	
		1.2 тип2									
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	10,32	119279,17	1601,65	1230961	16529	1214432	8236	1338333
		НР - 108%; СП - 8%			--	738,95	--	7626		99136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	12900	1283,07	89,93	16551559	1160086	14929426	841342	18784333
		НР - 108%; СП - 8%			35,82	24,57	462047	316973		1391432	
11	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	77400	144,16	0,02	11157801	1672	11148703	8020	12059087
		НР - 108%; СП - 8%			0,10	--	7426	--		893266	
		На съездах									
13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,159	119278,69	1601,38	138244	1856	136388	924	150302
		НР - 108%; СП - 8%			--	738,57	--	856		11133	
15	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1448,32	1283,07	89,93	1858291	130246	1676170	94460	2108971
		НР - 108%; СП - 8%			35,82	24,57	51875	35587		156220	
15	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	8689,92	144,16	0,02	1252718	188	1251696	900	1353908
		НР - 108%; СП - 8%			0,10	--	834	--		100290	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				47632136	2072925	44732309	1508749	53072155
							826901	570088	--	3931271	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				47632136				
	Материалы		Тенге				44477289				
	Всего заработная плата		Тенге					1396989			
		Накладные расходы	Тенге				1508748				
		Сметная прибыль	Тенге				3931271				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				53072155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1167
		Сметная заработная плата	Тенге					1396989			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				53072155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1167
		Сметная заработная плата	Тенге					1396989			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство дорожной одежды на тротуарах									
1	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	5485,5	387,96	117,42	2128136	644121	1287309	400064	2730456
		НР - 108%; СП - 8%			35,86	31,67	196706	173724		202256	
2	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5485,5	1076,98	2,62	5907767	14352	5091654	870864	7320921
		НР - 108%; СП - 8%			146,16	0,84	801761	4595		542290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**21942**	**167,43**	--	**3673729**	--	**3157039**	**558025**	**4570295**
		НР - 108%; СП - 8%			**23,55**	--	**516690**	--		**338540**	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**11709632**	**658472**	**9536002**	**1828953**	**14621672**
							1515157	**178319**	--	**1083086**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11709632**				
	Материалы		Тенге				**9536003**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1693475**			
		Накладные расходы	Тенге				**1828953**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1083087**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14621672**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1664**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1693475**			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**14621672**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1664**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1693475**			

			в т.ч. С-сть оборудования
2-1-3/3 Устройство дорожной одежды на проезжей части	Тенге	53 072 155	
2-1-4/1 Устройство дорожной одежды на тротуарах	Тенге	14 621 672	
ИТОГО	Тенге	**67 693 827**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**67 693 827**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	880 020	
Итого	Тенге	68 573 847	
Зимнее удорожание 1,35%	Тенге	925 747	
Итого	Тенге	69 499 594	
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1 389 992	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**70 889 586**	
В тек. ценах 2018 года -50%, К=1	Тенге	**35 444 793**	
В текущих ценах 2019 года -50%, К=1,0498961	Тенге	**37 213 350**	
Итого в текущих ценах	Тенге	**72 658 142**	
С понижающим коэффицентом К= 0,798829152822	Тенге	**58 041 442**	
НДС 12%	Тенге	6 964 973	
Всего	Тенге	**65 006 415**	

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и.о. руководителя КГУ "Отдел строительства Акимата города Тараз"
Г.Айтжанов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Райдо-К"
Э.Усенов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ПК "Агроспецмонтаж"
Т. Бурхитов