Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "2-А" область Абай, г.Семей, Достоевского, 174А, 135 БИН/ИИН 981040012315 БИК KCJBKZKX ИИК KZ808562203142225819 АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87054067778
Подрядчик: ТОО «AH Construction Stroy», ВКО, город Зайсан, улица Б. Момышулы 46 БИН 210640017425 БИК KCJBKZKX KZ42 8562 2031 1639 7570, АО «Банк ЦентрКредит» Тел: 87753851525
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа-сад имени Абая" отдела образования Урджарского района управления образования области Абай область Абай, Урджарский , с.Урджар, Гагарина, 121

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Ноябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы подпрограммы		код
981040012315	180640030612			3	2025-11-01			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	Сумма договора	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Капитальный ремонт КГУ " Средняя школа-сад имени Абая" отдела образования Урджарского района управления образования области Абай"	17 485 073 66	15 611 672,91	15 611 672,91				1 873 400,75	17 485 073,66
Аванс 10%								1 748 507,37
Итого к оплате								15 736 566,29

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "2-А" область Абай, г.Семей, Достоевского, 174А, 135 БИН/ИИН 981040012315 БИК KCJBKZKX ИИК KZ808562203142225819 АО "Банк ЦентрКредит" Тел: 87054067778
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Директор Токтагазы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО «AH Construction Stroy», ВКО, город Зайсан, улица Б. Момышулы 46 БИН 210640017425
БИК KCJBKZKX, ИИК KZ42 8562 2031 1639 7570
АО «Банк ЦентрКредит» Тел: 87753851525
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Директор Жанымхан Азамат
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "2-А" область Абай, г.Семей, Достоевского, 174А, 135 БИН/ИИН 980340012315 БИК KCJBKZKX ИИК KZ508562203142225519 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87054067778
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «АН Construction Stroy», ВКО, город Зайсан, улица Б. Момышулы 46 БИН 210640017425 БИК KCJBKZKX KZ42 8562 2031 1639 7570, АО «Банк ЦентрКредит» Тел: 87753851525
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 27-2024 "Капитальный ремонт КГУ " Средняя школа-садик имени Абая" отдела образования Урджарского района управления образования области Абай"
(наименование, адрес)

Объект: 02-01 Здание Блок Б
(наименование)

Договор подряда (контракт) №41 от 01.11.2025 года

Акт выполненных работ 1

за Ноябрь 2025 (месяц, год) на

	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
	1	2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02				
	на	Отопление (добавляемые работы)					
							16698531
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
			в т.ч.				5 577 869
			затраты на труд рабочих	тенге			
			в том числе оплата труда рабочих	тенге			346 942
			машины и механизмы	тенге			
			в том числе оплата труда машинистов	тенге			10 772 758
			материалы, изделия и конструкции	тенге			803
			перевозки	чел.-ч	1 082		
			нормативная трудоемкость				
							16698531
		Раздел 1.	Отопление				
			в т.ч.				5 577 869
			затраты на труд рабочих	тенге			
			в том числе оплата труда рабочих	тенге			346 942
			машины и механизмы	тенге			
			в том числе оплата труда машинистов	тенге			10 772 758
			материалы, изделия и конструкции	тенге			803
			перевозки	чел.-ч	1 082		
			нормативная трудоемкость				
			Трубопроводы				
1		У6114-0103-0303 6114-0103-0303 ЕСЦРСНБ РК 2024	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм**	м	563	1 427	803 401
			в т.ч.				
			затраты на труд рабочих			1 381	777 503
			в том числе оплата труда рабочих			672	378 436
1.1		20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) Работы по устройству внутренних и наружных внутренних систем	чел.-ч	137,2594	5 604	777 435
			машины и механизмы			35	19 705
1.2		2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0477424	13 020	622

			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0477424	3 940	188
		2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0477424	8 386	400
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0477424	2 758	132
		2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	31,808374	23	732
		3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	180,108204	101	18 191
			материалы, изделия и конструкции			11	6 193
		181699 241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	346,245	10	3 462
		287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,232	1 186	2 671
	2	С1241-205-2103 241-205-2103 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х6,5 мм**	м	563	544	306 272
	3	С1241-209-2005 241-209-2005 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм**	шт.	239	73	17 447
	4	С1241-208-2703 241-208-2703 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 32 мм**	шт.	215	141	30 315
	5	С1241-211-1103 241-211-1103 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная**	шт.	120	52	6 240
	6	У 6114-0103-0301 6114-0103-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	м	180	815	146 700
			из них				
			затраты на труд рабочих			780	140 400
			в том числе оплата труда рабочих			786	68 400
		20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	24,804	5 664	140 400
			машины и механизмы			24	4 120
		2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,005724	13 020	75
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005724	3 940	23
		2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,005724	8 386	48
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005724	2 758	16
		2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	16,84764	23	388
		3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	38,50344	101	3 889
			материалы, изделия и конструкции			11	1 980
		181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	172,5	5	864
		287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,9	1 186	1 067
	7	С1241-205-2101 241-205-2101 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,1 мм**	м	180	213	38 340
	8	С1241-208-2701 241-208-2701 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 25 мм**	шт.	100	46	4 600
	9	С1241-211-1101 241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная**	шт.	50	19	950
	10	С1241-213-0402 241-213-0402 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 25 мм**	шт.	230	24	5 520

	11	У6116-0301-0103 6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	кВт	190,75	3 112	593 614
			из них				
			затраты на труд рабочих			2 069	585 412
			в том числе оплата труда рабочих			1 849	585 492
		20238 000-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	114,48813	3 114	8 012
			машины и механизмы			42	2 [illegible]
			в том числе оплата труда машинистов			32	1 929
		1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2105687	6 216	718
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2105687	2 508	3 145
		2468 313-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,2415826	17 020	932
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2415826	3 946	2 025
		2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2415826	8 786	866
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2415826	2 756	948
		2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	41,2356483	23	
	12	С1245-102-0106 245-102-0106 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей до 175 Вт**	секция	1 090	2 805	3 057 450
	13	С1245-405-1106 245-405-1106 *РСНБ РК 2022*	**Узел радиаторный проходной/угловой, Т 90°С, PN 10max, DN 15**	шт.	109	6 189	674 601
	14	С1245-106-0101 245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн штыревой для крепления радиаторов**	шт.	218	1 056	230 208
	15	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	м	743	2 011	1 494 173
			из них				
	15		затраты на труд рабочих			1 547	1 000 821
			в том числе оплата труда рабочих			677	502 011
	15.1	20175 003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	175,5709	5 701	1 000 930
	15.2		машины и механизмы			235	174 605
			в том числе оплата труда машинистов			77	57 211
	15.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	20,804	8 786	174 462
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	20,804	2 758	57 377
	15.4		материалы, изделия и конструкции			429	318 747
	15.5	147795 261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,486	3 172	4 714
	15.6	298346 234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	111,45	2 469	275 170
	15.7	329344 217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	10,6249	3 680	39 100
	16	С1234-303-0212 234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм**	м	563	341	191 983
	17	С1234-303-0210 234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм**	м	180	295	53 100
	18	У6116-0301-0103 6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	кВт	211,75	3 112	658 966
			из них				
	18.1		затраты на труд рабочих			3 069	649 861

		20238 004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	127,0923	5 114	649 950
			машины и механизмы			41	5 904
			в том числе оплата труда машинистов			11	2 543
		1569 314-5004-0501	Патрубки медные латунные высокой волны 50 м	м/пог.-м	0,1448*1	6 210	2 143
		2468 314-1052-0101	Краны на двухсоставном муфтовом латунном теле, номинал. 1 дюйм	м/пог.-м	0,1448*2	2 268	795
			Краны на двухсоставном муфтовом латунном теле, номинал. 1 1/4 дюйм	м/пог.-м	0,2681*2	12 025	3 692
		7509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м/пог.-м	0,2681*2	3 640	1 952
				м/пог.-м	0,2681*2	8 350	4 476
		2675 345-302-0101	Перфоратор электрический	м/пог.-м	0,2681*2	2 724	1 461
				маш.-ч	15,7944*2	22	694
	19	C1245-102-0106 245-102-0106 *ФСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей до 175 Вт	секция	1 210	2 805	3 394 050
	20	C1245-106-0101 245-106-0101 *ФСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	484	1 056	511 104
	21	C1245-405-1106 245-405-1106 *ФСНБ РК 2022*	Узел радиаторный проходной угловой, Т 90°С, PN 10кгс, DN 15	шт.	242	6 189	1 497 738
	22	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ГСН ФСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	242	9 512	2 301 904
			ВСЕГО:				
			затраты на труд рабочих			9 512	1 963 104
			в том числе оплата труда рабочих			1 592	385 968
		20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	377,0844	5 206	1 962 104
			машины и механизмы			282	70 604
			в том числе оплата труда машинистов			54	14 038
		2010 315-103-0501	Установки постовые тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	39,752	688	27 477
		2809 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	5,1704	8 260	42 724
				маш.-ч	5,2904	2 754	14 570
			материалы, изделия и конструкции			1 168	268 136
		274674 217-302-0105	Электроды типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марка УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	25,86	1 234	41 868
		280387 241-203-0401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	3,383	1 402	4 743
		293028 217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,2662	831 695	221 397
	23	C1241-223-0103 241-223-0103 *ФСНБ РК 2022*	**Кран угловой пластик диам 32**	**шт.**	**242**	**652**	**157 784**
			Демонтажные работы				
	24	У6116-0301-0101 6116-0301-0101 *ГСН ФСНБ РК 2024*	**Демонтаж радиаторов чугунных**	**кВт**	**242**	**2 154**	**521 268**
			ВСЕГО:				
			затраты на труд рабочих			1 804	460 768
			в том числе оплата труда рабочих			927	224 334
		20238 004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	90,0960	5 114	460 764
			машины и механизмы			251	60 742
			в том числе оплата труда машинистов			87	21 054

		521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2774264	20	6
		1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	3,4083812	6,216	21 187
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,4083812	2,308	7 867
		2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1849509	13,920	2 408
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1849509	1,940	729
		2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	4,4124005	8,386	37 002
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	4,4124005	2,738	12 169
	25	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	0,5	1 389	695
	26	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т км	2,5	43	108
			Итого по акту				16698531
			Прочие работы				531162
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		%	6,3	1 018 544
			Сметная прибыль		%	5	859 296
			Непредвиденные работы и затраты		%	1	177 171
			Итого по суммарной смете				18 753 542
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам				
			в том числе на I квартал 35%				6 563 740
			в том числе на II квартал 45%				8 439 094
			в том числе на III квартал 20%				3 750 708
			Пересчет итогов II в сметных ценах по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
			на I квартал 2025г доля 35% 1,0192				6 689 763
			на II квартал 2025г доля 45% 1,0388				8 766 531
			на III квартал 2025г доля 20% 1,0587				3 970 875
			Итого по части II в прогнозных ценах				19 427 169
			Тендерная скидка		%	2	19 038 625,50
			Понижающий коэф субподрядчика		%	18	15 611 672,91
			НДС		%	12	1 873 400,75
			Итого с НДС				17 485 073,66

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченно[illegible] область Абай, г.Семей, Достоевского, 174А, 135 БИН/ИИН 981040012315 БИК KCJBK[illegible] 225519 АО "Банк ЦентрКредит" Тел: 87054067778

(наименование организа[illegible] номер или

Директор [illegible] М.П.

(должность, подпись, рас[illegible]

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АН Construction Stroy», ВКО, город Зайсан, улица Б. Момышулы 46 БИН 210640017425
БИК KCJBKZKX, ИИК KZ42 8562 2031 1639 7570
АО «Банк ЦентрКредит» Тел: 87753851525

(наименование организации, бизнес идентифика[illegible]

Директор Жанымхан Аламат

(должность, подпись, расшифровка подписи)