Форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

Справка

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2019 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительсва акимата города Тараз"
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Основание: Договор №109 от 20.12.18г; Доп.согл.№1 от 26.03.19г
Наименование строики:"Строительство тротуаров, наружного освещения, арычных сетей и благоустройство жилого комплекса 14 га массива "Арай" г.Тараз"

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэфициентаудорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		с начала строительства по отчетный месяц,всего	с начала года по отчетный месяц,всего	в том числе				в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель,инвентарь	За отчетный месяц ,всего	смр	прочие затраты	оборудование,мебель,инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Строительство тротуаров, наружного освещения, арычных сетей и благоустройство жилого комплекса 14 га массива "Арай" г.Тараз**	176 577 600	175 677 600				**41 757 706**			
2	в том числе НДС	18 919 029	18 822 600				4 474 040			
3	Удрежание 5% гарантии качества	8 828 880	8 783 880				2 087 885			
4	**Итого к оплате:**	**167 748 720**	**166 893 720**				**39 669 821**			
5	в том числе НДС	17 973 077	17 881 470				4 250 338			

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Вр.и.о.руководителя _____ Г. Айткулов

Подрядчик:

ПК "Агроспецмонтаж"

Директор _____ Т.Буркитов

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
ПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
Договор: №109 от 20.12.18г; Доп.согл.№1 от 26.03.19г

Наименование стройки Строительство тротуаров, наружного освещения, арычных сетей и благоустройство жилого комплекса 14га массива "Арай" г.Тараз

АКТ № 4
выполненных работ за апрель месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительство ВЛИ-0,4 кВ.									
1	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	котлован	147	4056,50	3107,76	596306	456841	--	276348	942466
		НР - 80%; СП - 8%			948,74	1401,16	139465	205971		69812	
2	1133-0109-0112 РСНБ РК 2015	**Установка металлических опор под светильники**	1000кг	23,994	40454,65	21602,69	970669	518335	61112	444064	1527912
		НР - 80%; СП - 8%			16305,00	6829,13	391222	163858		113179	
3	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.2	**Опора квартальная для воздушной подводки питания, граненная коническая, 7,5 м(анкерная), тип ОГККВ-7,5А**	шт	26	109937,25	--	2858369	--	2858369	--	3087038
		СП - 8%			--	--	--	--		228669	
4	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.3	**Опора квартальная для воздушной подводки питания, граненная коническая, 7,5 м(угловая 70-83 градуса), тип ОГККВ-7,5С2**	шт	20	162435,38	--	3248708	--	3248708	--	3508604
		СП - 8%			--	--	--	--		259897	
5	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.4	**Опора квартальная для воздушной подводки питания, граненная коническая, 7,5 м(угловая 83-135 градуса), тип ОГККВ-7,5С3**	шт	59	247050,00	--	14575950	--	14575950	--	15742026
		СП - 8%			--	--	--	--		1166076	
6	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.5	**Опора квартальная для воздушной подводки питания, граненная коническая, 7,5 м(угловая 0-30 градуса), тип ОГККВ-7,5У1**	шт	42	92643,75	--	3891038	--	3891038	--	4202321
		СП - 8%			--	--	--	--		311283	
7	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	5,29	5012,06	1442,16	26503	7626	15196	6336	35467
		НР - 93%; СП - 8%			696,15	592,28	3681	3132		2627	
8	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	19,83	3839,18	856,16	76130	16977	46485	17789	101432
		НР - 93%; СП - 8%			638,82	325,78	12668	6460		7513	
9	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	33,05	25969,55	1657,46	858281	54778	673350	127804	1064972
		НР - 91%; СП - 8%			3938,13	311,36	130153	10290		78887	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1133-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Фундамент металлический для опор ВЛ-0,4 кВ. Установка**	шт	147	232,71	24,43	34208	3591	1737	24357	63251
		НР - 80%; СП - 8%			196,46	10,66	28880	1567		4685	
11	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.6	**Фундамент металлический ФМ-0,219-2,0**	шт	53	49066,88	--	2600544	--	2600544	--	2808588
		СП - 8%			--	--	--	--		208044	
12	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.7	**Фундамент металлический ФМ-0,219-2,5**	шт	15	61272,32	--	919085	--	919085	--	992612
		СП - 8%			--	--	--	--		73527	
13	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.8	**Фундамент металлический ФМ-0,325-2,2**	шт	20	102937,50	--	2058750	--	2058750	--	2223450
		СП - 8%			--	--	--	--		164700	
14	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.9	**Фундамент металлический ФМ-0,325-3,2**	шт	59	112741,07	--	6651723	--	6651723	--	7183861
		СП - 8%			--	--	--	--		532138	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**43484000**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				706069				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1058149			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					391278			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						37602047		
		- Накладные расходы	Тенге							896698	
		- Сметная прибыль	Тенге							3221037	

			в т.ч. С-сть оборудования
04-01-01/3 Строительство ВЛИ-0,4 кВ	Тенге	43 484 000	
ИТОГО	Тенге	**43 484 000**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**43 484 000**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	565 292	
Итого	Тенге	44 049 292	
Зимнее удорожание 1,35%	Тенге	594 665	
Итого	Тенге	44 643 957	
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	892 879	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**45 536 836**	
В тек. ценах 2018 года -50%, К=1	Тенге	**22 768 418**	
В текущих ценах 2019 года -50%, К=1,0498961	Тенге	**23 904 473**	
Итого в текущих ценах	Тенге	**46 672 892**	
С понижающим коэффициентом К= 0,798829152822	Тенге	**37 283 666**	
НДС 12%	Тенге	4 474 040	
Всего	Тенге	**41 757 706**	

ЗАКАЗЧИК :
Вр.и.о.руководителя КГУ "Отдел строительства Акимата города Тараз"
Г.Айткулиев

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Райдо-К"
Э.Усенов

ТОО "Райдо-К" ЖШС

ПОДРЯДЧИК :
Директор ПК "Агроспецмонтаж"
Т. Буркитов

Форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

Справка

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2019 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительсва акимата города Тараз"
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Основание: Договор №109 от 20.12.18г; Доп.согл.№1 от 26.03.19г
Наименование строики:"Строительство тротуаров, наружного освещения, арычных сетей и благоустройство жилого комплекса 14 га массива "Арай" г.Тараз"

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэфициентаудорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		с начала строительства по отчетный месяц,всего	с начала года по отчетный месяц,всего	в том числе				в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель,инвентарь	За отчетный месяц ,всего	смр	прочие затраты	оборудование,мебель,инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство тротуаров, наружного освещения, арычных сетей и благоустройство жилого комплекса 14 га массива "Арай" г.Тараз	82 931 368	83 831 368				**19 011 474**			
2	в том числе НДС	8 885 504	8 981 932				2 036 944			
3	Удрежание 5% гарантии качества	4 146 568	4 191 568				950 574			
4	**Итого к оплате:**	**78 784 800**	**79 639 800**				**18 060 900**			
5	в том числе НДС	8 441 229	8 532 836				1 935 096			

Заказчик:

КГУ "Отдел строительсва акимата города Тараз"

Вр.и.о. руководителя _____ Г. Айткулов

Подрядчик:

ПК "Агроспецмонтаж"

Директор _____ Т.Буркитов

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
ПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
Договор: №109 от 20.12.18г; Доп.соглаш.№1 от 26.03.19г

Наименование стройки Строительство тротуаров, наружного освещения, арычных сетей и благоустройство жилого комплекса 14га массива "Арай" г.Тараз

АКТ № 3
выполненных работ за апрель месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы									
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные БР100.30.18. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	210,03	1554,63	27,20	326516	5712	192383	140899	504808
		НР - 108%; СП - 8%			611,45	9,72	128421	2041		37393	
2	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные БР100.30.15. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	748,77	1554,63	27,20	1164061	20363	685865	502318	1799689
		НР - 108%; СП - 8%			611,45	9,72	457833	7276		133310	
3	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные БР100.20.18. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	1093,07	1554,63	27,20	1699320	29726	1001240	733293	2627223
		НР - 108%; СП - 8%			611,45	9,72	668354	10621		194609	
4	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков.**	м лотка	902,90	3148,61	1610,05	2842885	1453716	175019	1869318	5089179
		НР - 108%; СП - 8%			1344,72	572,27	1214150	516699		376976	
5	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	1209,89	3752,18	122,87	4539715	148653	3660543	650396	5605320
		НР - 84%; СП - 8%			603,79	36,17	730519	43762		415209	
6	1127-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство**	м3 сборных железобетонных плит	0,761	54199,75	2856,59	41265	2175	38240	1675	46375
		НР - 108%; СП - 8%			1116,25	920,25	850	701		3435	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				10613763	1660345	5753290	3897899	15672594
							3200128	581099	--	1160932	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10613763				
	Материалы		Тенге				5753291				
	Всего заработная плата		Тенге					3781227			
		Накладные расходы	Тенге				3897898				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1160933				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15672594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3973
		Сметная заработная плата	Тенге					3781227			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				15672594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3973
		Сметная заработная плата	Тенге					3781227			

РАЗДЕЛ 2. Строительство ВЛИ-0,4 кВ

27	2306-1201-1052 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 5х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,018	756640,00	--	13693	--	13693	--	14788
		СП - 8%			--	--	--	--		1095	
28	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	564	178,00	--	100392	--	100392	--	108423
		СП - 8%			--	--	--	--		8031	
29	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	724,2	420,00	--	304164	--	304164	--	328497
		СП - 8%			--	--	--	--		24333	
30	2404-0207-1822 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL3.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	495	6757,00	--	3344715	--	3344715	--	3612292
		СП - 8%			--	--	--	--		267577	
31	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1129	41,00	--	46289	--	46289	--	49992
		СП - 8%			--	--	--	--		3703	
32	2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	**Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	24	418,00	--	10032	--	10032	--	10835
		СП - 8%			--	--	--	--		803	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				3819285	--	3819285	--	4124827
							--	--	--	305542	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				13693				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13693				
		Сметная прибыль	Тенге				1095				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				14788				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3805592				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3805592				
		Сметная прибыль	Тенге				304447				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4110039				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				4124828				
								в т.ч. С-сть оборудования			
		2-1-2/2 Монтажные работы	Тенге				15 672 594				
		04-01-01/2 Строительство ВЛИ-0.4кВ	Тенге				4 124 828				
		ИТОГО	Тенге				**19 797 422**	**0**			
		Стоимость оборудования	Тенге				0				
		Итого без стоимости оборудования	Тенге				**19 797 422**				
		Временные здания и сооружения 1.3%	Тенге				257 366				
		Итого	Тенге				20 054 788				
		Зимнее удорожание 1.35%	Тенге				270 740				
		Итого	Тенге				20 325 528				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				406 511				
		Стоимость оборудования	Тенге				0				
		Итого со стоимостью оборудования	Тенге				**20 732 039**				
		В тек. ценах 2018 года -50%. К=1	Тенге				**10 366 019**				
		В текущих ценах 2019 года -50%. К=1.0498961	Тенге				**10 883 243**				
		Итого в текущих ценах	Тенге				**21 249 263**				
		С понижающим коэффициентом К= 0.798829152822	Тенге				**16 974 530**				
		НДС 12%	Тенге				2 036 944				
		Всего	Тенге				**19 011 474**				

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и.о. руководителя КГУ "Отдел строительства Акимата города Тараз"
Г.Айтмуратов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Райдо-К"

Э.Усенов

ПОДРЯДЧИК :
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Т. Буркитов

Форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

Справка

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2019 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительсва акимата города Тараз"
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Основание: Договор №109 от 20.12.18г; Доп.согл.№1 от 26.03.19г
Наименование стройки:"Строительство тротуаров, наружного освещения, арычных сетей и благоустройство жилого комплекса 14 га массива "Арай" г.Тараз"

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэфициентаудорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		с начала строительства по отчетный месяц,всего	с начала года по отчетный месяц,всего	в том числе				в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель,инвентарь	За отчетный месяц ,всего	смр	прочие затраты	оборудование,мебель,инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство тротуаров, наружного освещения, арычных сетей и благоустройство жилого комплекса 14 га массива "Арай" г.Тараз	114 908 420	115 808 420				50 988 526			
2	в том числе НДС	12 311 616	12 408 045				5 463 056			
3	Удержание 5% гарантии качества	5 745 421	5 790 421				2 549 426			
4	**Итого к оплате:**	**109 162 999**	**110 017 999**				**48 439 100**			
5	в том числе НДС	11 696 036	11 787 643				5 189 904			

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Вр.исп. руководителя _____ Г. Айткулов

Подрядчик:

ПК "Агроспецмонтаж"

Директор _____ Т.Буркитов

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
ПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
Договор: №109 от 20.12.18г; Доп.согл.№1 от 26.03.19г

Форма 2

Наименование стройки: Строительство тротуаров, наружного освещения, арычных сетей и благоустройство жилого комплекса 14га массива "Арай" г.Тараз

АКТ № 3
выполненных работ за апрель месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы									
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные БР100.30.18. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	711,54	1554,63	27,20	1106188	19350	651767	477344	1710215
		НР - 108%, СП - 8%			611,45	9,72	435071	6914		126683	
2	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные БР100.30.15. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	2536,72	1554,63	27,20	3943667	68986	2323609	1701778	6097080
		НР - 108%, СП - 8%			611,45	9,72	1551072	24649		451636	
3	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные БР100.20.18. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	3703,15	1554,63	27,20	5757046	100707	3392053	2484290	8900642
		НР - 108%, СП - 8%			611,45	9,72	2264286	35982		659307	
4	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков.**	м лотка	3058,9	3148,61	1610,05	9631274	4924976	592936	6332971	17241385
		НР - 108%, СП - 8%			1344,72	572,27	4113362	1750500		1277140	
5	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	4098,92	3752,18	122,87	15379882	503615	12401378	2203445	18989994
		НР - 84%, СП - 8%			603,79	36,17	2474889	148260		1406666	
6	1127-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство**	м3 сборных железобетонных плит	2,579	54199,75	2856,59	139801	7368	129554	5673	157111
		НР - 108%, СП - 8%			1116,25	920,25	2879	2374		11638	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				35957858	5625002	19491297	13205501	53096427
							10841559	1968679	--	3933070	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				35957858				
	Материалы		Тенге				19491297				
	Всего заработная плата		Тенге					12810238			
		Накладные расходы	Тенге				13205501				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				3933069				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				53096428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13460
		Сметная заработная плата	Тенге					12810238			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				53096428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13460
		Сметная заработная плата	Тенге					12810238			
								в т.ч. С-сть оборудования			
		2-1-2/2 Монтажные работы	Тенге				53 096 428				
		ИТОГО	Тенге				**53 096 428**	**0**			
		Стоимость оборудования	Тенге				0				
		Итого без стоимости оборудования	Тенге				**53 096 428**				
		Временные здания и сооружения 1.3%	Тенге				690 254				
		Итого	Тенге				53 786 682				
		Зимнее удорожание 1.35%	Тенге				726 120				
		Итого	Тенге				54 512 802				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				1 090 256				
		Стоимость оборудования	Тенге				0				
		Итого со стоимостью оборудования	Тенге				**55 603 058**				
		В тек. ценах 2018 года -50%. К=1	Тенге				**27 801 529**				
		В текущих ценах 2019 года -50%. К=1.0498961	Тенге				**29 188 717**				
		Итого в текущих ценах	Тенге				**56 990 246**				
		С понижающим коэффициентом К= 0.798829152822	Тенге				**45 525 470**				
		НДС 12%	Тенге				5 463 056				
		Всего	Тенге				**50 988 526**				

ЗАКАЗЧИК:
Врио руководителя КГУ "Отдел строительства Акимата города Тараз"
Г. Битуев

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Райдо-К"
Э.Усенов

ПОДРЯДЧИК :
Директор ПК "Агроспецмонтаж"
Т. Буркитов

Форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

Справка

о стоимости выполненных работ за март месяц 2019 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительсва акимата города Тараз"
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Основание: Договор №109 от 20.12.18г; Доп.согл.№1 от 26.03.19г
Наименование строики: Строительство тротуаров, наружного освещения, арычных сетей и благоустройство жилого комплекса 14 га массива «Арай» г. Тараз

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэфициентаудорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		с начала строительства по отчетный месяц,всего	с начала года по отчетный месяц,всего	в том числе				в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель,инвентарь	За отчетный месяц ,всего	смр	прочие затраты	оборудование,мебель,инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Строительство тротуаров, наружного освещения, арычных сетей и благоустройство жилого комплекса 14 га массива «Арай» г. Тараз**	8 228 526	7 832 526				**7 832 526**			
2	в том числе НДС	881 628	839 199				839 199			
3	Удрежание 5% гарантии качества	411 426	391 626				391 626			
4	**Итого к оплате:**	**7 817 100**	**7 440 900**				**7 440 900**			
5	в том числе НДС	837 546	797 239				797 239			

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Вр.и.о. руководителя _____ Г. Айткулов

Подрядчик:

ПК "Агроспецмонтаж"

Директор _____ Т.Буркитов

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
ПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
Договор: №109 от 20.12.18г; Доп.согл.№1 от 26.03.19г

Наименование строй: Строительство тротуаров, наружного освещения, арычных сетей и благоустройство жилого комплекса 14 га массива "Арай" г.Тараз

АКТ № 2
выполненных работ за март месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Устройство дорожной одежды на проезжей части									
		На проезжей части									
		1.2 тип2									
8	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	2457,074	387,96 35,86	117,42 31,67	953238 88109	288516 77815	576613	179197 90595	1223028
		На съездах									
12	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	1448,32	387,96 35,86	117,42 31,67	561885 51936	170065 45868	339884	105628 53401	720916
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				1515123 140044	458581 123683	916497 --	284825 143996	1943944
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1515123				
	Материалы		Тенге				916498				
	Всего заработная плата		Тенге					263727			
		Накладные расходы	Тенге				284825				
		Сметная прибыль	Тенге				143996				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1943944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								257
		Сметная заработная плата	Тенге					263727			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				1943944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								257
		Сметная заработная плата	Тенге					263727			

РАЗДЕЛ 2. ВЛИ-0,4 кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2306-1201-0410 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,139	791995,00	--	1694245	--	1694245	--	1829785
		СП - 8%			--	--	--	--		135540	
27	2306-1201-1052 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 5х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,311	756640,00	--	235242	--	235242	--	254061
		СП - 8%			--	--	--	--		18819	
34	2404-0207-4312 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.275-15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	264	14480,00	--	3822720	--	3822720	--	4128538
		СП - 8%			--	--	--	--		305818	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				5752207	--	5752207	--	6212384
							--	--	--	460177	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1929487				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1929487				
		Сметная прибыль	Тенге				154359				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2083846				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3822720				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3822720				
		Сметная прибыль	Тенге				305818				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4128538				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				6212383				

			в т.ч. С-сть оборудования
2-1-3/1 Устр-во дорожной одежды на проезжей части	Тенге	1 943 944	0
04-01-01/ Строительство ВЛИ-0,4кВ	Тенге	6 212 383	
ИТОГО	Тенге	**8 156 328**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**8 156 328**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	106 032	
Итого	Тенге	8 262 360	
Зимнее удорожание 1,35%	Тенге	111 542	
Итого	Тенге	8 373 902	
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	167 478	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**8 541 380**	
В тек. ценах 2018 года -50%. К=1	Тенге	**4 270 690**	
В текущих ценах 2019 года -50%. К=1,0498961	Тенге	**4 483 781**	
Итого в текущих ценах	Тенге	**8 754 471**	
С понижающим коэффициентом К= 0,798829152822	Тенге	**6 993 326**	
НДС 12%	Тенге	839 199	
Всего	Тенге	**7 832 526**	

ЗАКАЗЧИК :
Вр.и.о.руководителя КГУ "Отдел строительства Акимата города Тараз"
Г.Айткулов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Райдо-К"
Э.Усенов

ПОДРЯДЧИК :
Директор ПК "Агроспецмонтаж"
Т. Буркитов

Форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

Справка

о стоимости выполненных работ за март месяц 2019 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительсва акимата города Тараз"
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Основание: Договор №109 от 20.12.18г; Доп.согл.№1 от 26.03.19г
Наименование стройки: Строительство внутриквартальных автомобильных дорог жилого комплекса 14 га массива «Арай» г. Тараз

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэфициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		с начала строительства по отчетный месяц,всего	с начала года по отчетный месяц,всего	в том числе				в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель,инвентарь	За отчетный месяц ,всего	смр	прочие затраты	оборудование,мебель,инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Строительство внутриквартальных автомобильных дорог жилого комплекса 14 га массива «Арай» г. Тараз**	10 504 000	10 000 000				**10 000 000**			
2	в том числе НДС	1 125 429	1 071 429				1 071 429			
3	Удрежание 5% гарантии качества	525 200	500 000				500 000			
4	**Итого к оплате:**	**9 978 800**	**9 500 000**				**9 500 000**			
5	в том числе НДС	1 069 157	1 017 857				1 017 857			

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Вр.и.о. руководителя_____Г. Айткулов

Подрядчик:

ПК "Агроспецмонтаж"

Директор_____Т.Буркитов

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
ПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
Договор: №109 от 20.12.18г; Доп.согл.№1 от 26.03.19г

Форма 2

Наименование стройки - Строительство внутриквартальных автомобильных дорог в жилово комплекса 14 га массива "Арай" г.Тараз

АКТ № 2
выполненных работ за март месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство дорожной одежды на проезжей части									
		На проезжей части									
		1.1 тип1									
1	**1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**4681,8**	**387,96**	**117,42**	**1816337**	**549749**	**1098702**	**341450**	**2330410**
		НР - 108%; СП - 8%			**35,86**	**31,67**	**167886**	**148271**		**172623**	
2	**1127-0403-0301 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 основания**	**4148**	**614,60**	**151,38**	**2549365**	**627912**	**1809345**	**320059**	**3098978**
		НР - 108%; СП - 8%			**27,03**	**44,42**	**112108**	**184243**		**229554**	
		1.2 тип2									
8	**1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**10012,926**	**387,96**	**117,42**	**3884581**	**1175742**	**2349783**	**730255**	**4984019**
		НР - 108%; СП - 8%			**35,86**	**31,67**	**359056**	**317106**		**369187**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10413407**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**639049**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2353402**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**649620**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5257829**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1391763**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**771364**	

			в т.ч. С-сть оборудования
2-1-3/1 Устр-во дорожной одежды на проезжей части	Тенге	10 413 407	0
ИТОГО	Тенге	**10 413 407**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**10 413 407**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	135 374	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	Тенге				10 548 781				
		Зимнее удорожание 1.35%	Тенге				142 409				
		Итого	Тенге				10 691 190				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				213 824				
		Стоимость оборудования	Тенге				0				
		Итого со стоимостью оборудования	Тенге				**10 905 014**				
		В тек. ценах 2018 года -50%, К=1	Тенге				**5 452 507**				
		В текущих ценах 2019 года -50%, К=1,0498961	Тенге				**5 724 566**				
		Итого в текущих ценах	Тенге				**11 177 072**				
		С понижающим коэффицентом К= 0,798829152822	Тенге				**8 928 571**				
		НДС 12%	Тенге				1 071 429				
		Всего	Тенге				**10 000 000**				

ЗАКАЗЧИК :
Вр.и.о. КГУ "Отдел строительства Акимата города Тараз"
Г.Айткулов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Райдо-К"

Э.Усенов

ПОДРЯДЧИК :
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Т. Буркитов

Форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

Справка

о стоимости выполненных работ за март месяц 2019 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительсва акимата города Тараз"
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Основание: Договор №109 от 20.12.18г; Доп.согл.№1 от 26.03.19г
Наименование строики:"Строительство тротуаров, наружного освещения, арычных сетей и благоустройство жилого комплекса 14 га массива "Арай" г.Тараз"

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэфициентаудорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		с начала строительства по отчетный месяц,всего	с начала года по отчетный месяц,всего	в том числе				в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель,инвентарь	За отчетный месяц ,всего	смр	прочие затраты	оборудование,мебель,инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство тротуаров, наружного освещения, арычных сетей и благоустройство жилого комплекса 14 га массива "Арай" г.Тараз	46 087 368	46 087 368				**46 087 368**			
2	в том числе НДС	4 937 932	4 937 932				4 937 932			
3	Удрежание 5% гарантии качества	2 304 368	2 304 368				2 304 368			
4	**Итого к оплате:**	**43 783 000**	**43 783 000**				**43 783 000**			
5	в том числе НДС	4 691 036	4 691 036				4 691 036			

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Вр.и.о.руководителя _____ Г. Айткулов

Подрядчик:

ПК "Агроспецмонтаж"

Директор _____ Т.Буркитов

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
ПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
Договор: №109 от 20.12.18г; Доп.согл.№1 от 26.03.19г

Форма 2

Наименование стройки Строительство тротуаров, наружного освещения, арычных сетей и благоустройство жилого комплекса 14га массива "Арай" г.Тараз

АКТ № 2
выполненных работ за март месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (растительный слой)**	м3 грунта	2858,05	22,72	22,72	64921	64921	--	17237	88731
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,38	--	23940		6573	
2	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	3429,66	278,00	--	953445	--		--	1029721
		СП - 8%			--	--	--	--		76276	
3	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	3429,66	60,00	--	205780	--		--	222242
		СП - 8%			--	--	--	--		16462	
		На проезжей части									
4	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	3459	161,44	154,95	558424	535955	320	139400	753649
		НР - 72%; СП - 8%			6,40	49,57	22149	171463		55826	
5	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	2811,2	247,00	--	694366	--		--	749915
		СП - 8%			--	--	--	--		55549	
6	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	2723,2	60,00	--	163392	--		--	176463
		СП - 8%			--	--	--	--		13071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3459	30,33	30,33	104898	104898	--	17410	132093
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,99	--	24180		9785	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3459	76,44	65,82	264420	227668	10377	51379	341063
		НР - 72%; СП - 8%			7,63	13,01	26375	44985		25264	
9	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3459	65,41	65,41	226264	226264	--	58587	307638
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,52	--	81370		22788	
10	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	17295	6,35	6,35	109893	109893	--	21734	142158
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,75	--	30186		10530	
		На тротуаре									
11	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1600	161,44	154,95	258305	247912	148	64481	348609
		НР - 72%; СП - 8%			6,40	49,57	10245	79312		25823	
12	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1728	247,00	--	426816	--		--	460961
		СП - 8%			--	--	--	--		34145	
13	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	832	60,00	--	49920	--		--	53914
		СП - 8%			--	--	--	--		3994	
14	1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1600	30,33	30,33	48522	48522	--	8053	61101
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,99	--	11185		4526	
15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1600	76,44	65,82	122310	105310	4800	23766	157762
		НР - 72%; СП - 8%			7,63	13,01	12200	20808		11686	
16	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1600	65,41	65,41	104661	104661	--	27100	142302
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,52	--	37639		10541	
17	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	8000	6,35	6,35	50832	50832	--	10053	65756
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,75	--	13963		4871	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**4407170**	**1826836**	**15645**	**439200**	**5234078**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							70969	539030	--	387710	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4407170				
	Материалы		Тенге				15645				
	Всего заработная плата		Тенге					609999			
	Транспортные расходы		Тенге				2493719				
		Накладные расходы	Тенге				439199				
		Сметная прибыль	Тенге				387710				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				5234078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								488
		Сметная заработная плата	Тенге					609999			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				5234078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								488
		Сметная заработная плата	Тенге					609999			
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы									
19	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	101,44	33422,00	--	3390328	--	3390328	--	3661554
		СП - 8%			--	--	--	--		271226	
20	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	261,2178	35213,00	--	9198262	--	9198262	--	9934123
		СП - 8%			--	--	--	--		735861	
18	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	м3	261,85	47973,00	--	12561730	--	12561730	--	13566668
		СП - 8%			--	--	--	--		1004938	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				25150320	--	25150320	--	27162345
							--	--	--	2012025	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25150320				
	Местные материалы		Тенге				25150320				
		Сметная прибыль	Тенге				2012026				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				27162346				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				27162346				
		РАЗДЕЛ 3. Вертикальная планировка									
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/насыпь/**	м3 грунта	1422	43,40	43,40	61716	61716	--	15000	82854
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	20834		6137	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (добавить 40 метров перемещения)**	м3 грунта	1422	148,54	148,54	211230	211230	--	51340	283576
		НР - 72%; СП - 8%			--	50,14	--	71306		21006	
3	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	5312	58,41	58,41	310294	310294	--	80300	421841
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,00	--	111528		31248	
4	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см**	м3	5312	5,80	5,80	30796	30796	--	6091	39838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,59	--	8459		2951	
5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/выемка/	м3 грунта	2222	43,40	43,40	96437	96437	--	23439	129466
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	32555		9590	
6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (добавить 40 метров перемещения)	м3 грунта	2222	148,54	148,54	330066	330066	--	80223	443113
		НР - 72%; СП - 8%			--	50,14	--	111421		32823	
7	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(грунт планировки и выемка из под корыта а/дорог,зданий и сооружений, плодородной почвы)	м3 грунта	6594	43,40	43,40	286186	286186	--	69558	384204
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	96609		28460	
8	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта+40	м3 грунта	6594	148,54	148,54	979503	979503	--	238071	1314980
		НР - 72%; СП - 8%			--	50,14	--	330654		97406	
9	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3(избыток грунта)	м3	3913	246,69	229,99	965297	899935	362	233085	1294253
		НР - 72%; СП - 8%			16,61	66,12	65000	258730		95871	
10	4101-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	6847,75	438,00	--	2999315	--		--	3239260
		СП - 8%			--	--	--	--		239945	
11	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3913	17,72	15,15	69356	59289	363	22717	99439
		НР - 72%; СП - 8%			2,48	5,58	9704	21847		7366	
12	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка плодородного слоя)	м3 грунта	2858	43,40	43,40	124040	124040	--	30148	166523
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	41873		12335	
13	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (перемещение на 40 м)	м3 грунта	2858	148,54	148,54	424541	424541	--	103186	569944
		НР - 72%; СП - 8%			--	50,14	--	143313		42218	
14	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (обратное перемещение плодородного слоя)	м3 грунта	1272	157,83	157,83	200758	200758	--	48795	269517
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,28	--	67770		19964	
15	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3(избыток грунта)	м3	1586	246,69	229,99	391250	364758	147	94473	524581
		НР - 72%; СП - 8%			16,61	66,12	26345	104867		38858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	4101-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	2775,5	438,00	--	1215669	--		--	1312923
		СП - 8%			--	--	--	--		97254	
17	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале/Рекультивация плодородного грунта/**	м3 грунта	1586	17,72	15,15	28111	24031	147	9208	40304
		НР - 72%; СП - 8%			2,48	5,58	3933	8855		2986	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				8724566	4403581	1019	1105634	10616616
							104983	1430622	--	786418	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8724566				
	Материалы		Тенге				1019				
	Всего заработная плата		Тенге					1535604			
	Транспортные расходы		Тенге				4214984				
		Накладные расходы	Тенге				1105635				
		Сметная прибыль	Тенге				786416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10616617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								795
		Сметная заработная плата	Тенге					1535604			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				10616617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								795
		Сметная заработная плата	Тенге					1535604			

РАЗДЕЛ 4. ВЛИ-0,4 кВ

26	2306-1201-0410 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	3,015	791995,00	--	2387697	--	2387697	--	2578713
		СП - 8%			--	--	--	--		191016	
30	2404-0207-1822 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL3.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	329	6757,00	--	2223053	--	2223053	--	2400897
		СП - 8%			--	--	--	--		177844	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				4610750	--	4610750	--	4979610
							--	--	--	368860	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2387697				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2387697				
		Сметная прибыль	Тенге				191016				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2578713				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2223053				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2223053				
		Сметная прибыль	Тенге				177844				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2400897				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				4979610				

			в т.ч. С-сть оборудования
	2-1-1/1 Земляные работы	Тенге	5234078
	2-1-2/1 Монтажные работы	Тенге	27162346
	04-01-01/ Строительство ВЛИ-0,4кВ	Тенге	10616617
	07-03/2 Благоустройство Вертикальная планировка	Тенге	4979610
	ИТОГО	Тенге	**47 992 652** **0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				0				
		Итого без стоимости оборудования	Тенге				**47 992 652**				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				623 904				
		Итого	Тенге				48 616 557				
		Зимнее удорожание 1,35%	Тенге				656 324				
		Итого	Тенге				49 272 880				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				985 458				
		Стоимость оборудования	Тенге				0				
		Итого со стоимостью оборудования	Тенге				**50 258 338**				
		В тек. ценах 2018 года -50%, К=1	Тенге				**25 129 169**				
		В текущих ценах 2019 года -50%, К=1,0498961	Тенге				**26 383 016**				
		Итого в текущих ценах	Тенге				**51 512 185**				
		С понижающим коэффицентом К= 0,798829152822	Тенге				**41 149 435**				
		НДС 12%	Тенге				4 937 932				
		Всего	Тенге				**46 087 368**				

ЗАКАЗЧИК :
Вр.и.о. руководителя КГУ "Отдел строительства Акимата города Тараз"
Г.Айткулов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Райдо-К"

Э.Усенов

ПОДРЯДЧИК :
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Т. Буркитов

Форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

Справка

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительсва акимата города Тараз"
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Основание: Договор №109 от 20.12.18г
Наименование стройки: Строительство внутриквартальных автомобильных дорог жилого комплекса 14 га массива «Арай» г. Тараз

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэфициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		с начала строительства по отчетный месяц,всего	с начала года по отчетный месяц,всего	в том числе			За отчетный месяц ,всего	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель,инвентарь		смр	прочие затраты	оборудование,мебель,инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриквартальных автомобильных дорог жилого комплекса 14 га массива «Арай» г. Тараз	504 000	504 000				504 000			
2	в том числе НДС	54 000	54 000				54 000			
3	Удрежание 5% гарантии качества	25 200	25 200				25 200			
4	**Итого к оплате:**	**478 800**	**478 800**				**478 800**			
5	в том числе НДС	51 300	51 300				51 300			

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____ М.Серікбаев

Подрядчик:

ПК "Агроспецмонтаж"

Директор _____ Т.Буркитов

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
ПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
Договор: №109 от 20.12.18г

Форма 2

Наименование стройки Строительство внутриквартальных автомобильных дорог жилого комплекса 14 га массива "Арай" г.Тараз

АКТ № 2
выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/насыпь/**	м3 грунта	2036,72	43,40	43,40	88396	88396	--	21485	118671
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	29840		8790	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (добавить 40 метров перемещения)**	м3грунта	2036,72	148,54	148,54	302545	302545	--	73534	406165
		НР - 72%; СП - 8%			--	50,14	--	102131		30086	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								524836
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					390940			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					131971			
		- Накладные расходы	Тенге							95019	
		- Сметная прибыль	Тенге							38876	

			в т.ч. С-сть оборудования
07-03/2 Благоустройство Вертикальная планировка	Тенге	524 836	
ИТОГО	Тенге	**524 836**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**524 836**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	6 823	
Итого	Тенге	531 659	
Зимнее удорожание 1,35%	Тенге	7 177	
Итого	Тенге	538 836	
Непредвиденные работы и затраты 2%		10 777	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**549 613**	
В тек. ценах 2018 года -50%, К=1	Тенге	**274 806**	
В текущих ценах 2019 года -50%, К=1.0498961	Тенге	**288 518**	

Итого в текущих ценах	Тенге	**563 325**
С понижающим коэффицентом К= 0,798829152822	Тенге	**450 000**
НДС 12%	Тенге	54 000
Всего	Тенге	**504 000**

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель КГУ "Отдел строительства Акимата города Тараз"
М.Серикбаев

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Райдо-К"

Усенов Э.К

ПОДРЯДЧИК :
Директор ПК "Агроспецмонтаж"
Т. Буркитов

Форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

Справка
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительсва акимата города Тараз"
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Основание: Договор №109 от 20.12.18г
Наименование стройки: Строительство тротуаров, наружного освещения, арычных сетей и благоустройство жилого комплекса 14 га массива «Арай» г. Тараз

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэфициентаудорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		с начала строительства по отчетный месяц,всего	с начала года по отчетный месяц,всего	в том числе				в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель,инвентарь	За отчетный месяц ,всего	смр	прочие затраты	оборудование,мебель,инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Строительство тротуаров, наружного освещения, арычных сетей и благоустройство жилого комплекса 14 га массива «Арай» г. Тараз**	396 000	396 000				396 000			
2	в том числе НДС	42 429	42 429				42 429			
3	Удрежание 5% гарантии качества	19 800	19 800				19 800			
4	**Итого к оплате:**	**376 200**	**376 200**				**376 200**			
5	в том числе НДС	40 307	40 307				40 307			

Заказчик:

КГУ "Отдел строительсва акимата города Тараз"

Руководитель _____ М.Серикбаев

Подрядчик:

ПК "Агроспецмонтаж"

Директор _____ Т.Буркитов

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
ПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
Договор: №109 от 20.12.18г

Форма 2

Наименование стройки Строительство тротуаров, наружного освещения, арычных сетей и благоустройство жилого комплекса 14 га массива "Арай" г.Тараз

АКТ № 1
выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/насыпь/**	**м3 грунта**	**1600,28**	**43,40**	**43,40**	**69454**	**69454**	**--**	**16881**	**93242**
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,65	--	23446		6907	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (добавить 40 метров перемещения)**	**м3грунта**	**1600,28**	**148,54**	**148,54**	**237713**	**237713**	**--**	**57777**	**319130**
		НР - 72%, СП - 8%			--	50,14	--	80246		23639	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**412371**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					307167			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					103691			
		- Накладные расходы	Тенге							74658	
		- Сметная прибыль	Тенге							30546	

			в т.ч. С-сть оборудования
07-03/1 Благоустройство Вертикальная планировка	Тенге	412 371	
ИТОГО	Тенге	**412 371**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**412 371**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	5 361	
Итого	Тенге	417 732	
Зимнее удорожание 1,35%	Тенге	5 639	
Итого	Тенге	423 371	
Непредвиденные работы и затраты 2%		8 467	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**431 839**	
В тек. ценах 2018 года -50%, К=1	Тенге	**215 919**	

В текущих ценах 2019 года -50%, К=1,0498961	Тенге	226 693
Итого в текущих ценах	Тенге	442 612
С понижающим коэффициентом К= 0,798829152822	Тенге	353 571
НДС 12%	Тенге	42 429
Всего	Тенге	396 000

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель КГУ "Отдел строительства Акимата города Тараз"
М.Серикбаев

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Райдо-К"
Усенов Э.К

ПОДРЯДЧИК :
Директор ПК "Агроспецмонтаж"
Е.Буркитов