Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"19" Декабря 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Кром-Строй Сервис» Адрес: область Абай, город Семей, ул. Аэропортовская, дом 67А**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директор Таймасов А.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **«Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Баркытбел Урджарского района ВКО. Корректировка.», область Абай, Урджарский район, в 0,2 км восточнее с. Баркытбел»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай ", 71700, Урджарский район, с.Урджар, пр.Абылайхана, 122**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО "АҚСОРАҢ" БИН: 090440019576, Лицензия 20006304 от 22.04.2020 г. Директор: Жилкыбаев Кайрболат Бейсембайулы;

ТОО "KazСтройАрсенал" БИН 121140000793, Лицензия 13012225 от 26.07.2013 г. Директор Касенов Жаркын Булатканович;

ТОО «Stroy Company 2017», ГСЛ №17015742 от 11.09.2017г. Директор Абжаков Кенжебек Науканович;

ТОО "Теплоэнергомонтажстрой" БИН 180340021761, Лицензия 18012451 от 22.06.2018 г. Директор Колосов Владимир Юрьевич;

ТОО "AA-Building", Лицензия №14013713 от 17.09.2014 года, в лице директора Тулеубаев Данияр Кудайбергенович, БИН 130840019461;

ТОО "Строительная фирма Пирамида", 13002521 от 07.02.2013 г., в лице директора Истамбеков Азамат Бекжанович, БИН 040940001730.

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «НПЦ ГРИД», Заказ № 17-01-2018, 2019г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай ", 71700, Урджарский район, с.Урджар, пр.Абылайхана, 122**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

ощность, производительность и так далее	**Ед. изме рени я**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пусков ого компл екса или очеред и**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекс а или очереди**
Максимальное суточное потребление	м3/ сут	146,77		146,77	
Площадь земельного участка	га	1,44		1,44	
Резервуар чистой воды V-200м3 Площадь застройки	м2	60		60	
Насосная станция 1-го подъема					
Площадь застройки	м2	5,5		5,5	
Общая площадь	м2	3,14		3,14	
Насосная станция 2-го подъема					
Площадь застройки	м2	63,9		63,9	
Общая площадь	м2	51,4		51,4	
Сторожка					
Площадь застройки	м2	26,92		26,92	
Общая площадь	м2	17,21		17,21	
Туалет					
Площадь застройки	м2	4,17		4,17	
Общая площадь	м2	2,16		2,16	
КТПН					
Площадь застройки	м2	45,56		45,56	
Общая длина трубопровода, в том числе:	м	20720,0		20720,0	
Труба ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 диаметром 125х7,1 мм ГОСТ 18599-2001	м	14044,0		14044,0	
Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 17 питьевая (водоводы) диаметром 125х7,1 мм ГОСТ 18599-2001		473,0		473,0	
Отвод из трубы ПЭ 100 SDR 17 питьевая Ø110х6,6 мм		34		34	
Труба стальная водогазопроводная Ø32х3,0		116,0		116,0	
Труба стальная электросварная Ø57х4,0 с весьма усиленной антикоррозийной изоляцией.		9,0		9,0	

Труба стальная электросварная Ø108х4,0 с весьма усиленной антикоррозийной изоляцией.		90,0		90,0	
Труба ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 диаметром 63х3,8 мм ГОСТ 18599-2001	м	577,0		577,0	
Труба ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 диаметром 32 х 3,0 мм	м	5377,0		5377,0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Данным проектом предусмотрено строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001. Водоводы, соединяющие кольцевую сеть и водозаборную площадку запроектированы в две нитки из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001. Протяженность поселковых сетей: диаметром 125х7,1 мм ГОСТ 18599-2001 – 14044,0 м диаметром 63х3,8 мм ГОСТ 18599-2001 – 577,0 м Подводки к границам участков диаметром 32 х 3,0 мм - 5377,0 м. На водоводе и поселковой сети предусмотрена установка: - в пониженных переломных точках - выпусков для сброса воды при опорожнении трубопроводов; в повышенных – вантузов. - пожарных гидрантов. Количество подключаемых абонентов – 332 шт. Основные показатели по разделу НВ: 1. Максимальное суточное водопотребление – 146,77 куб. м./сут. 2. Общая протяженность трубопроводов (водопровода В1) составляет – 20720,0м. В том числе: - водовод в две нитки – 586,4 м; - площадка водопроводных сооружений – 135,6 м - поселковые сети с учётом подводок – 19998,0 м (в т.ч. подводки – 5377,0 м).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 24 мая 2021г ;

месяц, год

окончание работ 31 декабря 2025г ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:55;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;

фактически, месяц: 55;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее

водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Баркытбел Урджарского района ВКО. Корректировка.».**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Кром-Строй Сервис»**

Таймасов А.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)