Форма по приложению 4-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел. 225-12-75**

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67, тел. 223-73-28**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

# Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №2

за **Ноябрь 2024 года** *(ресурсный метод)*

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7 | 13.08.2024 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за Ноябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | приобретение материало | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы** | **475 500 350** | **262 825 296** | | | | | | | **31 539 035** | **294 364 331** |
| **Итого по справке** | | | | | | | | | | |

М.П.

**Заказчик** **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Подрядчик** **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846** **Даулетчинов К.Ж.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Эксперт(ы) технического надзора:** **ТОО "RapidExpert", БИН 100240000844** **Сафиев Э.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел. 225-12-75**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67, тел. 223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№7 от 13.08.2024 г.**

# Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **6-01-01-09 Наружные сети водоснабжения и канализации**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1122-0501-0423<br>*РСНБ РК 2022* | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**<br>***Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*** | км трубопровода | 0,105 | 988 580,0<br>666 426,0 | 322 154,0<br>87 581,0 | 103 801,0<br>69 975,0 | 33 826,0<br>9 196,0 | | | 103 801,0 | |
| 2 | 4 | 6121-0105-0406<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм**<br>***Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*** | км | 0,49 | 1 206 815,0<br>785 979,0 | 420 836,0<br>104 088,0 | 591 339,0<br>385 130,0 | 206 210,0<br>51 003,0 | | | 591 339,0 | |
| 3 | 5 | 6121-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**<br>***Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*** | $м^3$ | 50 | 53 381,0<br>34 141,0 | 19 240,0<br>6 078,0 | 2 669 050,0<br>1 707 050,0 | 962 000,0<br>303 900,0 | | | 2 669 050,0 | |
| 4 | 6 | 6121-0701-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство водопроводных бетонных колодцев прямоугольных с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих**<br>***Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1*** | $м^3$ | 7,2 | 41 507,0<br>34 937,0 | 6 570,0<br>2 286,0 | 298 850,0<br>251 546,0 | 47 304,0<br>16 459,0 | | | 298 850,0 | |
| 5 | 7 | 414-104-0501<br>*РСНБ РК 2022* | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка** | т | 128,12498 | 252,0 | | 32 287,62 | | | | 32 287,62 | |
| 6 | 8 | 412-102-0217<br>*РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /полигон ТБО - 26 км/** | т*км | 6 495,936486 | 27,0 | | 175 390,49 | | | | 175 390,49 | |
| 7 | 9 | 6101-0106-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /МЕСТНЫМ ГРУНТОМ/** | $м^3$ | 12 764 | 76,0<br>0,0 | 76,0<br>20,0 | 970 064,0<br>0,0 | 970 064,0<br>255 280,0 | | | 970 064,0 | |
| 8 | 10 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | $м^3$ | 12 764 | 759,0<br>473,0 | 286,0<br>94,0 | 9 687 876,0<br>6 037 372,0 | 3 650 504,0<br>1 199 816,0 | | | 9 687 876,0 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Демонтажные работы** | | | | | 14 528 658 | 5 869 908 | 0 | 0 | 14 528 658 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | 8 451 073 | 1 835 654 | 0 | 0 | | |
| | | | Раздел 2: Водопровод В1 | | | | | | | | | | |
| 9 | 11 | 6101-0102-0115<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м$^3$, группа грунта 3 | м$^3$ | 14 309 | 490,0<br>0,0 | 490,0<br>109,0 | 7 011 410,0<br>0,0 | 7 011 410,0<br>1 559 681,0 | | | 7 011 410,0 | |
| 10 | 12 | 6101-0201-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.<br>*Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.* | м$^3$ | 451 | 17 948,0<br>17 948,0 | 0,0<br>0,0 | 8 094 548,0<br>8 094 548,0 | 0,0<br>0,0 | | | 8 094 548,0 | |
| 11 | 13 | 6101-0103-0216<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м$^3$, группа грунта 2 /погрузка/ | м$^3$ | 14 760 | 531,0<br>40,0 | 490,0<br>113,0 | 7 837 560,0<br>590 400,0 | 7 232 400,0<br>1 667 880,0 | 14 760,0 | | 7 837 560,0 | |
| 12 | 14 | 412-102-0217<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /полигон ТБО - 26 км/ | т*км | 748 332 | 27,0 | | 20 204 964,0 | | | | 20 204 964,0 | |
| 13 | 15 | 6122-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство под трубопроводы основания песчаного | м$^3$ | 156 | 10 884,0<br>5 783,0 | 519,0<br>126,0 | 1 697 904,0<br>902 148,0 | 80 964,0<br>19 656,0 | 714 792,0 | | 1 697 904,0 | |
| 14 | 16 | 6101-0106-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /ПЕСКОМ/ | м$^3$ | 3 079,08 | 64,0<br>0,0 | 64,0<br>16,0 | 197 061,2<br>0,0 | 197 061,2<br>49 265,2 | | | 197 061,2 | |
| 15 | 17 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м$^3$ | 3 079,08 | 4 165,0 | | 12 824 368,0 | | 12 824 368,0 | | 12 824 368,0 | |
| 16 | 18 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м$^3$ | 3 079,08 | 759,0<br>473,0 | 286,0<br>94,0 | 2 337 021,6<br>1 456 404,8 | 880 616,8<br>289 433,6 | | | 2 337 021,6 | |
| 17 | 19 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 /ПЕСКОМ/ | м$^3$ | 342,12 | 4 414,0<br>4 414,0 | 0,0<br>0,0 | 1 510 117,6<br>1 510 117,6 | 0,0<br>0,0 | | | 1 510 117,6 | |
| 18 | 20 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м$^3$ | 342,12 | 4 165,0 | | 1 424 929,6 | | 1 424 929,6 | | 1 424 929,6 | |
| 19 | 21 | 6101-0107-0502<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4 | м$^3$ | 3 421,2 | 907,0<br>565,0 | 342,0<br>112,0 | 3 103 028,4<br>1 932 978,0 | 1 170 050,4<br>383 174,4 | | | 3 103 028,4 | |
| 20 | 22 | 6101-0106-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /ПГС/ | м$^3$ | 470,4 | 76,0<br>0,0 | 76,0<br>20,0 | 35 750,4<br>0,0 | 35 750,4<br>9 408,0 | | | 35 750,4 | |
| 21 | 23 | 6101-0106-0111<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105 /до 10 м/ | м$^3$ | 470,4 | 34,0<br>0,0 | 34,0<br>9,0 | 15 993,6<br>0,0 | 15 993,6<br>4 233,6 | | | 15 993,6 | |
| 22 | 24 | 211-601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м$^3$ | 573,888 | 2 584,0 | | 1 482 926,4 | | 1 482 926,4 | | 1 482 926,4 | |
| 23 | 25 | 6101-0107-0502<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4 | м$^3$ | 470,4 | 907,0<br>565,0 | 342,0<br>112,0 | 426 652,8<br>265 776,0 | 160 876,8<br>52 684,8 | | | 426 652,8 | |
| 24 | 26 | 6121-0103-0115<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб /ФУТЛЯР/, диаметр труб 900 мм | км | 0,134 | 25 807 612,0<br>13 132 681,0 | 11 761 490,0<br>3 033 381,0 | 3 458 220,0<br>1 759 779,0 | 1 576 040,0<br>406 473,0 | 122 401,0 | | 3 458 220,0 | |
| 25 | 28 | 6121-0201-0151<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 900 мм | км | 0,134 | 44 046 466,0<br>4 856 327,0 | 5 847 268,0<br>1 216 138,0 | 5 902 226,0<br>650 748,0 | 783 533,0<br>162 962,0 | 4 467 945,0 | | 5 902 226,0 | |
| 26 | 29 | 6121-0801-0402<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 900 мм | шт. | 8 | 93 062,0<br>60 848,0 | 8 273,0<br>180,0 | 744 496,0<br>486 784,0 | 66 184,0<br>1 440,0 | 191 528,0 | | 744 496,0 | |
| 27 | 30 | 241-229-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 108 мм | шт. | 27 | 8 121,0 | | 219 267,0 | | 219 267,0 | | 219 267,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 28 | 31 | 6121-0105-0418<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 630 мм** | км | 0,4095 | 10 239 210,0<br>3 396 121,0 | 6 843 089,0<br>1 776 161,0 | 4 192 956,5<br>1 390 711,5 | 2 802 245,0<br>727 338,0 | | | 4 192 956,5 | |
| 29 | 32 | 241-201-0527<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 630х46,3 мм** | м | 165 | 71 772,0 | | 11 842 380,06 | | 11 842 380,06 | | 11 842 380,06 | |
| | | | **Итого по разделу 2: Водопровод В1** | | | | | 94 563 781<br>19 040 395 | 22 013 125<br>5 333 630 | 33 305 297<br>0 | 0<br>0 | 94 563 781 | |
| | | | **Раздел 3: Канализация К1** | | | | | | | | | | |
| 30 | 71 | 6101-0102-0115<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 3** | м³ | 4 134,55 | 490,0<br>0,0 | 490,0<br>109,0 | 2 025 929,5<br>0,0 | 2 025 929,5<br>450 666,0 | | | 2 025 929,5 | |
| 31 | 72 | 6101-0201-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.**<br>***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*** | м³ | 127,875 | 17 948,0<br>17 948,0 | 0,0<br>0,0 | 2 295 100,5<br>2 295 100,5 | 0,0<br>0,0 | | | 2 295 100,5 | |
| 32 | 73 | 6101-0103-0216<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2 /погрузка/** | м³ | 4 262,425 | 531,0<br>40,0 | 490,0<br>113,0 | 2 263 347,5<br>170 497,0 | 2 088 588,0<br>481 654,0 | 4 262,5 | | 2 263 347,5 | |
| 33 | 74 | 412-102-0217<br>*РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /полигон ТБО - 26 км/** | т*км | 215 126,604153 | 27,0 | | 5 808 418,23 | | | | 5 808 418,23 | |
| | | | **Итого по разделу 3: Канализация К1** | | | | | 12 392 796<br>2 465 598 | 4 114 518<br>932 320 | 4 263<br>0 | 0<br>0 | 12 392 796 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 121 485 235<br>29 957 065 | 31 997 551<br>8 101 604 | 33 309 560<br>0 | 0<br>0 | 121 485 235 | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | **Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,7%)** | | | | | | | | | 8 139 511 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | 129 624 746 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | 6 481 237 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (3%) | | | | | | | | | 3 888 742 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 139 994 725 | |
| | | | **Итого в текущих ценах IV квартала 2024 г, к = 1,075** | | | | | | | | | 150 494 329 | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 18 059 319 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 168 553 649 | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Даулетчинов К.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

**КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

**ТОО "RapidExpert"** **Эксперт Сыдыков А.А. ИИН 820922300182, аттестат № KZ31VJE00022725**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**ТОО "QazJol Engineering"** **Халилов Т.Н. Приказ № 83/24**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел. 225-12-75**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67, тел. 223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№7** от **13.08.2024 г.**

# Акт выполненных работ №4

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **1-01-01-02 Подготовительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Разборка существующей дорожной одежды** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1220-0101-0604 *РСНБ РК 2022* | **Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 150 мм** | $м^2$ | 265 | 1 312,0<br>123,0 | 1 189,0<br>183,0 | 347 680,0<br>32 595,0 | 315 085,0<br>48 495,0 | | | 347 680,0 | |
| 2 | 2 | 412-102-0101 *РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /на 1 км на технологическую площадку/** | т·км | 67,86 | 276,0 | | 18 729,0 | | | | 18 729,0 | |
| 3 | 3 | 1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022* | **Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка** | $м^3$ | 3,1 | 13 159,0<br>8 805,0 | 4 354,0<br>1 392,0 | 40 793,0<br>27 296,0 | 13 497,0<br>4 315,0 | | | 40 793,0 | |
| 4 | 4 | 414-104-0501 *РСНБ РК 2022* | **Мусор строительный (механизированная) /разобранный асфальтобетон/. Погрузка** | т | 7,254 | 252,0 | | 1 828,0 | | | | 1 828,0 | |
| 5 | 5 | 412-102-0101 *РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /на 1 км на технологическую площадку/** | т·км | 7,254 | 276,0 | | 2 002,0 | | | | 2 002,0 | |
| 6 | 6 | 1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022* | **Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка** | м | 81 | 5 178,0<br>4 164,0 | 1 014,0<br>332,0 | 419 418,0<br>337 284,0 | 82 134,0<br>26 892,0 | | | 419 418,0 | |
| 7 | 7 | 414-104-0501 *РСНБ РК 2022* | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка** | т | 7,72 | 252,0 | | 1 945,0 | | | | 1 945,0 | |
| 8 | 8 | 412-102-0217 *РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /полигон ТБО - 26 км/** | т·км | 200,72 | 27,0 | | 5 419,0 | | | | 5 419,0 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Разборка существующей дорожной одежды** | | | | | 837 814<br>397 175 | 410 716<br>79 702 | 0<br>0 | 0<br>0 | 837 814 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 837 814<br>397 175 | 410 716<br>79 702 | 0<br>0 | 0<br>0 | 837 814 | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,7%) | | | | | | | | | 56 134 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | **893 948** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | 44 697 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (3%) | | | | | | | | | 26 818 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **965 463** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого в текущих ценах III квартала 2024 года, к = 1,0557** | | | | | | | | | **1 019 239** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 122 309 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **1 141 548** | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Дяулетчинов К.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

**КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

**ТОО "RapidExpert"** **Эксперт Сыдыков А.А. ИИН 820922300182, аттестат № KZ31VJE00022725**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

**ТОО "QazJol Engineering"** **Халилов Т.Н. Приказ № 83/24**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел. 225-12-75**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67, тел. 223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№7 от 13.08.2024 г.**

# Акт выполненных работ №5

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-01-01-03 Земляные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 6101-0104-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 3 | $м^3$ | 657 | 220,0 | 220,0 | 144 540,0 | 144 540,0 | | | 144 540,0 | |
| | | | | | | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 36 792,0 | | | | |
| 2 | 2 | 6101-0104-0211<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0203 /до 30 м/ | $м^3$ | 657 | 349,0 | 349,0 | 229 293,0 | 229 293,0 | | | 229 293,0 | |
| | | | | | | 0,0 | 89,0 | 0,0 | 58 473,0 | | | | |
| 3 | 3 | 6101-0107-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | $м^3$ | 597 | 275,0 | 275,0 | 164 175,0 | 164 175,0 | | | 164 175,0 | |
| | | | | | | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 41 790,0 | | | | |
| 4 | 4 | 6101-0107-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /8 проходов по одному следу/ | $м^3$ | 597 | 136,0 | 136,0 | 81 192,0 | 81 192,0 | | | 81 192,0 | |
| | | | | | | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 22 686,0 | | | | |
| 5 | 5 | 6101-0107-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | $м^3$ | 597 | 249,0 | 192,0 | 148 653,0 | 114 624,0 | 2 388,0 | | 148 653,0 | |
| | | | | | | 53,0 | 44,0 | 31 641,0 | 26 268,0 | | | | |
| 6 | 6 | 6101-0104-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 3 | $м^3$ | 13 689 | 220,0 | 220,0 | 3 011 580,0 | 3 011 580,0 | | | 3 011 580,0 | |
| | | | | | | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 766 584,0 | | | | |
| 7 | 7 | 6101-0104-0211<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0203 /до 30 м/ | $м^3$ | 13 689 | 349,0 | 349,0 | 4 777 461,0 | 4 777 461,0 | | | 4 777 461,0 | |
| | | | | | | 0,0 | 89,0 | 0,0 | 1 218 321,0 | | | | |
| 8 | 8 | 6101-0103-0216<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2 /погрузка/ | $м^3$ | 13 689 | 531,0 | 490,0 | 7 268 859,0 | 6 707 610,0 | 13 689,0 | | 7 268 859,0 | |
| | | | | | | 40,0 | 113,0 | 547 560,0 | 1 546 857,0 | | | | |
| 9 | 9 | 412-102-0217<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /в отвал - 26 км/ | т*км | 694 032,3 | 27,0 | | 18 738 872,23 | | | | 18 738 872,23 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 6101-0101-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Работа на отвале, группа грунта 2, 3 | $м^3$ | 13 689 | 90,0 | 73,0 | 1 232 010,0 | 999 297,0 | | | 1 232 010,0 | |
| | | | | | | 17,0 | 19,0 | 232 713,0 | 260 091,0 | | | | |
| 11 | 11 | 6101-0104-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Рыхление грунта бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м | $м^3$ | 3 226,5 | 40,0 | 40,0 | 129 060,0 | 129 060,0 | | | 129 060,0 | |
| | | | | | | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 32 265,0 | | | | |
| 12 | 12 | 6101-0107-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 30 см | $м^3$ | 3 226,5 | 434,0 | 434,0 | 1 400 301,0 | 1 400 301,0 | | | 1 400 301,0 | |
| | | | | | | 0,0 | 88,0 | 0,0 | 283 932,0 | | | | |
| 13 | 13 | 6101-0107-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | $м^3$ | 3 227 | 275,0 | 275,0 | 887 425,0 | 887 425,0 | | | 887 425,0 | |
| | | | | | | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 225 890,0 | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 14 | 6101-0107-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /8 проходов по одному следу/** | $м^3$ | 3 227 | 136,0 | 136,0 | 438 872,0 | 438 872,0 | | | 438 872,0 | |
| | | | | | | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 122 626,0 | | | | |
| 15 | 15 | 6101-0107-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Полив водой уплотняемого грунта насыпей** | $м^3$ | 3 227 | 249,0 | 192,0 | 803 523,0 | 619 584,0 | 12 908,0 | | 803 523,0 | |
| | | | | | | 53,0 | 44,0 | 171 031,0 | 141 988,0 | | | | |
| 16 | 16 | 6101-0109-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 3** | $м^2$ | 10 755 | 623,0 | 85,0 | 6 700 365,0 | 914 175,0 | | | 6 700 365,0 | |
| | | | | | | 538,0 | 19,0 | 5 786 190,0 | 204 345,0 | | | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 46 156 181 | 20 619 189 | 28 985 | 0 | 46 156 181 | |
| | | | | | | | | 6 769 135 | 4 988 908 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,7%) | | | | | | | | | 3 092 464 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | **49 248 645** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | 2 462 432 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (3%) | | | | | | | | | 1 477 459 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **53 188 536** | |
| | | | **Итого в текущих ценах III квартала 2024 года, к = 1,0557** | | | | | | | | | **56 151 137** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 6 738 136 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **62 889 273** | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Даулетчинов К.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

**КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

**ТОО "RapidExpert"** **Эксперт Сыдыков А.А. ИИН 820922300182, аттестат № KZ31VJE00022725**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**ТОО "QazJol Engineering"** **Халилов Т.Н. Приказ № 83/24**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел. 225-12-75**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67, тел. 223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№7 от 13.08.2024 г.**

# Акт выполненных работ №6

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-01-01-04 Дорожная одежда** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Основная дорога. Тип 1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы** | $м^3$ | 1 071 | 6 981,0<br>783,0 | 3 043,0<br>648,0 | 7 476 651,0<br>838 593,0 | 3 259 053,0<br>694 008,0 | 3 379 005,0 | | 7 476 651,0 | |
| 2 | 2 | 7101-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см /15 см/** | $м^2$ | 1 652,8 | 683,0<br>247,0 | 436,0<br>107,0 | 1 128 862,4<br>408 241,6 | 720 620,8<br>176 849,6 | | | 1 128 862,4 | |
| 3 | 3 | 211-201-0507<br>*РСНБ РК 2022* | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм** | $м^3$ | 104,8248 | 4 036,0 | | 423 072,83 | | 423 072,83 | | 423 072,83 | |
| 4 | 4 | 211-201-0506<br>*РСНБ РК 2022* | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм** | $м^3$ | 63,0468 | 4 096,0 | | 258 239,63 | | 258 239,63 | | 258 239,63 | |
| 5 | 5 | 211-201-0504<br>*РСНБ РК 2022* | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм** | $м^3$ | 62,5404 | 4 126,0 | | 258 041,64 | | 258 041,64 | | 258 041,64 | |
| 6 | 6 | 211-201-0501<br>*РСНБ РК 2022* | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм** | $м^3$ | 41,778 | 4 186,0 | | 174 882,77 | | 174 882,77 | | 174 882,77 | |
| 7 | 7 | 211-501-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5** | $м^3$ | 136,728 | 3 871,0 | | 529 274,05 | | 529 274,05 | | 529 274,05 | |
| 8 | 8 | 217-603-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Вода техническая** | $м^3$ | 28,3584 | 36,0 | | 1 020,8 | | 1 020,8 | | 1 020,8 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Основная дорога. Тип 1** | | | | | 10 250 045<br>1 246 835 | 3 979 674<br>870 858 | 5 023 537<br>0 | 0<br>0 | 10 250 045 | |
| | | | **Раздел 2: Пересечения и примыкания. Тип 1** | | | | | | | | | | |
| 9 | 15 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы** | $м^3$ | 146 | 6 981,0<br>783,0 | 3 043,0<br>648,0 | 1 019 226,0<br>114 318,0 | 444 278,0<br>94 608,0 | 460 630,0 | | 1 019 226,0 | |
| | | | **Итого по разделу 2: Пересечения и примыкания. Тип 1** | | | | | 1 019 226<br>114 318 | 444 278<br>94 608 | 460 630<br>0 | 0<br>0 | 1 019 226 | |
| | | | **Раздел 3: Парковки вдоль улицы №1. Тип 1** | | | | | | | | | | |
| 10 | 29 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы** | $м^3$ | 165 | 6 981,0<br>783,0 | 3 043,0<br>648,0 | 1 151 865,0<br>129 195,0 | 502 095,0<br>106 920,0 | 520 575,0 | | 1 151 865,0 | |
| | | | **Итого по разделу 3: Парковки вдоль улицы №1. Тип 1** | | | | | 1 151 865<br>129 195 | 502 095<br>106 920 | 520 575<br>0 | 0<br>0 | 1 151 865 | |
| | | | **Раздел 4: Автомобильная стоянка. Тип 1** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 43 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСПБ РК 2024* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | $м^3$ | 699 | 6 981,0<br>783,0 | 3 043,0<br>648,0 | 4 879 719,0<br>547 317,0 | 2 127 057,0<br>452 952,0 | 2 205 345,0 | | 4 879 719,0 | |
| | | | **Итого по разделу 4: Автомобильная стоянка. Тип 1** | | | | | 4 879 719<br>547 317 | 2 127 057<br>452 952 | 2 205 345<br>0 | 0<br>0 | 4 879 719 | |
| | | | **Раздел 6: Устройство бортовых камней БР 100.30.18** | | | | | | | | | | |
| 12 | 67 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСПБ РК 2024* | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | $м^3$ | 57,07469 | 15 626,0<br>4 714,0 | 6 270,0<br>1 997,0 | 891 849,11<br>269 050,02 | 357 858,27<br>113 978,05 | 264 940,82 | | 891 849,11 | |
| 13 | 68 | 7101-0301-0602<br>*ЕСЦ РСПБ РК 2024* | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия | м | 967 | 5 685,0<br>4 210,0 | 105,0<br>32,0 | 5 497 395,0<br>4 071 070,0 | 101 535,0<br>30 944,0 | 1 324 790,0 | | 5 497 395,0 | |
| 14 | 69 | 255-101-0103<br>*РСПБ РК 2022* | Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91 | м | 967 | 2 198,0 | | 2 125 466,0 | | 2 125 466,0 | | 2 125 466,0 | |
| | | | **Итого по разделу 6: Устройство бортовых камней БР 100.30.18** | | | | | 8 514 710<br>4 340 120 | 459 393<br>144 922 | 3 715 197<br>0 | 0<br>0 | 8 514 710 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 25 815 565<br>6 377 785 | 7 512 497<br>1 670 260 | 11 925 284<br>0 | 0<br>0 | 25 815 565 | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,7%) | | | | | | | | | 1 729 643 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | 27 545 208 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | 1 377 260 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (3%) | | | | | | | | | 826 356 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 29 748 824 | |
| | | | **Итого в текущих ценах III квартала 2024 года, к = 1,0557** | | | | | | | | | 1 961 256 | |
| | | | **Итого в текущих ценах IV квартала 2024 г, к = 1,075** | | | | | | | | | 29 982 874 | |
| | | | **Итого** | | | | | | | | | 31 944 131 | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 3 833 296 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 35 777 426 | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Даулетчинов К.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

**КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

**ТОО "RapidExpert"** **Эксперт Сыдыков А.А. ИИН 820922300182, аттестат № KZ31VJE00022725**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

**ТОО "QazJol Engineering"** **Халилов Т.Н. Приказ № 83/24**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел. 225-12-75**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67, тел. 223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№7 от 13.08.2024 г.**

# Акт выполненных работ №7

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-01-01-06 Искусственные сооружения и водоотвод**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0102-0215<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м$^3$, группа грунта 3** | м$^3$ | 86,865 | 668,0<br>0,0 | 668,0<br>148,0 | 58 025,82<br>0,0 | 58 025,82<br>12 856,02 | | | 58 025,82 | |
| 2 | 2 | 6101-0201-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.**<br>***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*** | м$^3$ | 8,6865 | 17 948,0<br>17 948,0 | 0,0<br>0,0 | 155 905,3<br>155 905,3 | 0,0<br>0,0 | | | 155 905,3 | |
| 3 | 3 | 6101-0208-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 3** | м$^3$ | 8,6865 | 3 995,0<br>3 995,0 | 0,0<br>0,0 | 34 702,57<br>34 702,57 | 0,0<br>0,0 | | | 34 702,57 | |
| 4 | 4 | 412-102-0217<br>*РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /полигон ТБО - 26 км/** | т*км | 4 844,46105 | 27,0 | | 130 800,6 | | | | 130 800,6 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Земляные работы** | | | | | 379 434<br>190 608 | 58 026<br>12 856 | 0<br>0 | 0<br>0 | 379 434 | |
| | | | **Раздел 2: Устройство основания труб** | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 6101-0102-0109<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м$^3$, группа грунта 3** | м$^3$ | 25,277715 | 688,0<br>0,0 | 688,0<br>157,0 | 17 390,78<br>0,0 | 17 390,78<br>3 968,32 | | | 17 390,78 | |
| 6 | 6 | 6101-0201-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.**<br>***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*** | м$^3$ | 0,781785 | 17 948,0<br>17 948,0 | 0,0<br>0,0 | 14 031,53<br>14 031,53 | 0,0<br>0,0 | | | 14 031,53 | |
| 7 | 7 | 1101-0107-1306<br>*РСНБ РК 2022* | **Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3** | м$^3$ грунта | 26,0595 | 210,0<br>0,0 | 210,0<br>50,0 | 5 472,5<br>0,0 | 5 472,5<br>1 302,98 | | | 5 472,5 | |
| 8 | 8 | 1130-0101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком /ПГС под звенья ЗКЦ-0,5/. Устройство** | м$^3$ подушки | 24,568 | 14 550,0<br>10 940,0 | 768,0<br>254,0 | 357 464,4<br>268 773,92 | 18 868,02<br>6 240,17 | 69 822,46 | | 357 464,4 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | 9 | 1130-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Подушки под фундаменты, щебеночные /под смотровые блоки ЛЖК-250/. Устройство | м³ подушки | 2,79 | 17 792,0<br>11 221,0 | 878,0<br>290,0 | 49 639,68<br>31 306,99 | 2 449,62<br>809,1 | 15 883,07 | | 49 639,68 | |
| 10 | 10 | 1130-0102-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты монолитные. Устройство | м³ бетона в деле | 5,58 | 55 359,0<br>17 828,0 | 9 495,0<br>2 232,0 | 308 903,22<br>99 480,24 | 52 982,1<br>12 454,56 | 156 440,88 | | 308 903,22 | |
| 11 | 11 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 /ПГС/ | м³ | 3,938 | 4 847,0<br>4 847,0 | 0,0<br>0,0 | 19 087,57<br>19 087,57 | 0,0<br>0,0 | | | 19 087,57 | |
| 12 | 12 | 211-601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м³ | 4,80436 | 2 584,0 | | 12 414,34 | | 12 414,34 | | 12 414,34 | |
| | | | **Итого по разделу 2: Устройство основания труб** | | | | | 784 404<br>432 680 | 97 163<br>24 775 | 254 561<br>0 | 0<br>0 | 784 404 | |
| | | | **Раздел 3: Устройство тела трубы** | | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 1130-0401-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м | м³ железобетона звеньев | 28,12 | 151 535,0<br>79 623,0 | 54 773,0<br>14 138,0 | 4 261 164,52<br>2 238 999,16 | 1 540 216,69<br>397 560,17 | 481 948,67 | | 4 261 164,52 | |
| 14 | 14 | 225-106-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016 | шт. | 148 | 19 801,0 | | 2 930 548,0 | | 2 930 548,0 | | 2 930 548,0 | |
| 15 | 15 | 1130-0504-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство | м² изолируемой поверхности | 364,08 | 8 766,0<br>4 156,0 | 444,0<br>122,0 | 3 191 525,28<br>1 513 116,48 | 161 651,52<br>44 417,76 | 1 516 757,28 | | 3 191 525,28 | |
| 16 | 16 | 1130-0504-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя | м² изолируемой поверхности | 91,76 | 11 537,0<br>6 468,0 | 660,0<br>181,0 | 1 058 635,12<br>593 503,68 | 60 561,6<br>16 608,56 | 404 569,84 | | 1 058 635,12 | |
| 17 | 17 | 1130-0102-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Устройство стыков звеньев при поворотах и наклонах | м³ бетона в деле | 2,96 | 55 359,0<br>17 828,0 | 9 495,0<br>2 232,0 | 163 862,66<br>52 770,73 | 28 105,29<br>6 606,68 | 82 986,63 | | 163 862,66 | |
| | | | **Итого по разделу 3: Устройство тела трубы** | | | | | 11 605 736<br>4 398 390 | 1 790 535<br>465 193 | 5 416 810<br>0 | 0<br>0 | 11 605 736 | |
| | | | **Раздел 4: Устройство смотровых блоков** | | | | | | | | | | |
| 18 | 18 | 1130-0403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение | м³ сборных конструкций | 11,47 | 66 674,0<br>36 843,0 | 27 270,0<br>7 048,0 | 764 750,51<br>422 589,34 | 312 787,34<br>80 840,91 | 29 373,83 | | 764 750,51 | |
| 19 | 19 | 225-106-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016 | шт. | 31 | 31 848,0 | | 987 288,0 | | 987 288,0 | | 987 288,0 | |
| 20 | 20 | 1130-0504-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство | м² изолируемой поверхности | 71,61 | 8 766,0<br>4 156,0 | 444,0<br>122,0 | 627 733,49<br>297 611,3 | 31 795,58<br>8 736,79 | 298 326,6 | | 627 733,49 | |
| 21 | 21 | 1130-0504-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя | м² изолируемой поверхности | 18,6 | 11 537,0<br>6 468,0 | 660,0<br>181,0 | 214 588,46<br>120 304,98 | 12 276,0<br>3 366,51 | 82 007,49 | | 214 588,46 | |
| 22 | 22 | 1130-0102-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Устройство стыков звеньев при поворотах и наклонах | м³ бетона в деле | 1,24 | 55 359,0<br>17 828,0 | 9 495,0<br>2 232,0 | 68 645,51<br>22 106,54 | 11 773,8<br>2 767,86 | 34 765,17 | | 68 645,51 | |
| 23 | 23 | 212-402-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2 | м³ | 0,062 | 22 645,0 | | 1 404,12 | | 1 404,12 | | 1 404,12 | |
| 24 | 24 | 235-401-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77 | кг | 16,43 | 745,0 | | 12 239,91 | | 12 239,91 | | 12 239,91 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 25 | 6122-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка люка | шт. | 31 | 11 211,0<br>8 451,0 | 1 499,0<br>474,0 | 347 541,0<br>261 981,0 | 46 469,0<br>14 694,0 | 39 091,0 | | 347 541,0 | |
| 26 | 26 | 244-202-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) | комплект | 31 | 35 324,0 | | 1 095 044,0 | | 1 095 044,0 | | 1 095 044,0 | |
| | | | **Итого по разделу 4: Устройство смотровых блоков** | | | | | 4 119 235<br>1 124 593 | 415 102<br>110 406 | 2 579 540<br>0 | 0<br>0 | 4 119 235 | |
| | | | **Раздел 5: Устройство входного и выходного оголовков** | | | | | | | | | | |
| 27 | 27 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство бетонной подготовки /Монолитный бетон подливки под оголовки/ | $м^3$ | 0,5 | 33 150,0<br>6 828,0 | 3 161,0<br>652,0 | 16 575,0<br>3 414,17 | 1 580,0<br>325,83 | 11 580,83 | | 16 575,0 | |
| 28 | 28 | 1130-0403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение | $м^3$ сборных конструкций | 0,52 | 66 674,0<br>36 843,0 | 27 270,0<br>7 048,0 | 34 670,83<br>19 158,33 | 14 180,83<br>3 665,0 | 1 331,67 | | 34 670,83 | |
| 29 | 29 | 255-101-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91 | м | 10 | 2 431,0 | | 24 310,0 | | 24 310,0 | | 24 310,0 | |
| | | | **Итого по разделу 5: Устройство входного и выходного оголовков** | | | | | 75 556<br>22 573 | 15 761<br>3 991 | 37 223<br>0 | 0<br>0 | 75 556 | |
| | | | **Раздел 7: Водоотводные лотки Б-3-1** | | | | | | | | | | |
| 30 | 32 | 1130-0101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком /ПГС/. Устройство | $м^3$ подушки | 7,08 | 14 550,0<br>10 940,0 | 768,0<br>254,0 | 103 013,71<br>77 455,43 | 5 437,15<br>1 798,29 | 20 121,71 | | 103 013,71 | |
| 31 | 33 | 7101-0301-0402<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона | $м^3$ | 8,16 | 46 016,0<br>20 239,0 | 19 422,0<br>6 055,0 | 375 490,29<br>165 150,29 | 158 483,43<br>49 408,57 | 51 856,57 | | 375 490,29 | |
| 32 | 34 | 225-203-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Лоток арычный ГОСТ 13015-2012 /Б-3-1/ | $м^3$ | 8,16 | 130 725,0 | | 1 066 716,0 | | 1 066 716,0 | | 1 066 716,0 | |
| 33 | 35 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | $м^3$ | 14,4 | 4 847,0<br>4 847,0 | 0,0<br>0,0 | 69 796,57<br>69 796,57 | 0,0<br>0,0 | | | 69 796,57 | |
| | | | **Итого по разделу 7: Водоотводные лотки Б-3-1** | | | | | 1 615 017<br>312 402 | 163 921<br>51 207 | 1 138 694<br>0 | 0<br>0 | 1 615 017 | |
| | | | **Раздел 9: Укрепление откосов монолитным бетоном** | | | | | | | | | | |
| 34 | 40 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | $м^3$ | 7,2 | 6 981,0<br>783,0 | 3 043,0<br>648,0 | 50 263,26<br>5 637,49 | 21 909,49<br>4 665,49 | 22 716,0 | | 50 263,26 | |
| 35 | 41 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство бетонной подготовки /Укрепление откосов монолитным бетоном В7,5 F200 W4/ | $м^3$ | 3,6 | 31 011,0<br>6 828,0 | 3 161,0<br>652,0 | 111 639,63<br>24 580,74 | 11 379,63<br>2 347,26 | 75 679,26 | | 111 639,63 | |
| | | | **Итого по разделу 9: Укрепление откосов монолитным бетоном** | | | | | 161 903<br>30 218 | 33 289<br>7 013 | 98 395<br>0 | 0<br>0 | 161 903 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 18 741 284<br>6 511 464 | 2 573 796<br>675 441 | 9 525 223<br>0 | 0<br>0 | 18 741 284 | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,7%) | | | | | | | | | 1 255 666 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | 19 996 950 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | 999 848 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (3%) | | | | | | | | | 599 909 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 21 596 707 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого в текущих ценах IV квартала 2024 г, к = 1,075** | | | | | | | | | **23 216 460** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 2 785 975 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **26 002 435** | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Даулетчинов К.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

**КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

**ТОО "RapidExpert"** **Эксперт Сыдыков А.А. ИИН 820922300182, аттестат № KZ31VJE00022725**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**ТОО "QazJol Engineering"** **Халилов Т.Н. Приказ № 83/24**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.