Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел. 225-12-75**

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67, тел. 223-73-28**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №4

за **Июнь 2025 года** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		7	13.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Декабрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы	**41 371 767,00**	**36 939 078**							**4 432 689**	**41 371 767,00**
Итого по справке										

М.П.

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846** **Даулетчинов К.Ж.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "RapidExpert", БИН 100240000844 **Сафиев Э.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел. 225-12-75**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67, тел. 223-73-28**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7 от 13.08.2024 г.**

Акт выполненных работ №14

за **Июнь 2025** (месяц, год) на **7-01-01-11 Устройство тротуаров**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Устройство поребрика БР 100.20.8										
1	8	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м³	32,323335	15 626,0 4 714,0	6 270,0 1 997,0	505 084,0 152 371,77	202 666,87 64 549,48	150 044,49		505 084,0	
2	9	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***	м	1 360	5 510,0 4 210,0	105,0 32,0	7 493 600,0 5 725 600,0	142 800,0 43 520,0	1 625 200,0		7 493 600,0	
3	10	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/**	м	1 360	1 003,0		1 364 080,0		1 364 080,0		1 364 080,0	
			Итого по разделу 2: Устройство поребрика БР 100.20.8					9 362 764 5 877 972	345 467 108 069	3 139 324 0	0 0	9 362 764	
			ИТОГО по акту					9 362 764 5 877 972	345 467 108 069	3 139 324 0	0 0	9 362 764	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,7%)									627 305	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**9 990 069**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									499 503	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									299 702	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10 789 274**	
			Итого в текущих ценах 1 квартал 2025 г, к = 1,0944									**11 807 781**	
			НДС (12%)									1 416 934	
			Итого с НДС									**13 224 715**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Даулетчинов К.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "RapidExpert"** **Эксперт Сагынгалиев Д.Ж.**
ИИН 940610300745, аттестат № KZ46VJE00074835
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "QazJol Engineering"** **Халилов Т.Н. Приказ № 83/24**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел. 225-12-75**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67, тел. 223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7 от 13.08.2024 г.**

Акт выполненных работ №15

за **Июнь 2025** (месяц, год) на **4-01-01-07 Наружное освещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	1	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка** ***Коэффициент 0,6 к нормам затрат трудозатрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, коэффициент 0,7 к времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов), коэффициент 0,5 к норме расхода вспомогательных материалов (электроды, кислород, пропан-бутан), Демонтаж металлических конструкций. НДЦС РК 8.04-03-2022, п. 3.4, таблица 1***	опора	1	24 555,0 13 245,0	11 197,0 3 574,0	24 555,0 13 245,0	11 197,0 3 574,0	113,0		24 555,0	
2	2	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	0,11	1 310,0		144,0				144,0	
3	3	411-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	0,11	182,0		20,0				20,0	
4	4	414-103-0502 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	0,11	1 310,0		144,0				144,0	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					24 863 13 245	11 197 3 574	113 0	0 0	24 863	
			Раздел 2: Опоры освещения										
5	5	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	опора	5	38 137,0 22 075,0	15 997,0 5 105,0	190 685,0 110 375,0	79 985,0 25 525,0	325,0		190 685,0	
6	6	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	2,25	21 169,0		47 630,0		47 630,0		47 630,0	
7	7	247-306-0107 *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б**	шт.	5	133 281,0		666 405,0		666 405,0		666 405,0	
8	8	247-306-1013 *СпрСЦ 03.2024*	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,8-Б, высотой 1800 мм, размер фланца 300х300 мм, (КМД4330000)**	шт.	5	32 681,0		163 405,0		163 405,0		163 405,0	
9	9	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3**	$м^3$	1,75	14 957,0 14 957,0	0,0 0,0	26 175,0 26 175,0	0,0 0,0			26 175,0	
10	10	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм**	шт.	5	11 660,0 6 314,0	567,0 163,0	58 300,0 31 570,0	2 835,0 815,0	23 895,0		58 300,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	5	1 620,0 982,0	69,0 19,0	8 100,0 4 910,0	345,0 95,0	2 845,0		8 100,0	
12	12	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	1,75	4 847,0 4 847,0	0,0 0,0	8 482,0 8 482,0	0,0 0,0			8 482,0	
13	13	241-102-0141 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х1,4 мм	м	10	978,0		9 780,0		9 780,0		9 780,0	
14	14	1133-0207-0102 *РСНБ РК 2022*	Светильники с лампами. Установка	светильник	5	23 410,0 13 078,0	10 305,0 2 911,0	117 050,0 65 390,0	51 525,0 14 555,0	135,0		117 050,0	
15	15	247-103-2377 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP491 LED142/NW 100W, мощность 100 Вт, IP 66	шт.	5	118 748,0		593 740,0		593 740,0		593 740,0	
16	16	247-306-0306 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	5	15 528,0		77 640,0		77 640,0		77 640,0	
17	17	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	5	10 040,0 7 135,0	44,0 0,0	50 200,0 35 675,0	220,0 0,0	14 305,0		50 200,0	
18	18	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	5	649,0		3 245,0		3 245,0		3 245,0	
19	19	1308-0201-1213 *РСНБ РК 2022*	Монтаж DIN-рейки	шт.	5	1 197,0 1 087,0	83,0 19,0	5 985,0 5 435,0	415,0 95,0	135,0		5 985,0	
20	20	247-216-1306 *СпрСЦ 03.2024*	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	5	613,0		3 065,0		3 065,0		3 065,0	
21	21	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	65	326,0		21 190,0		21 190,0		21 190,0	
22	22	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный /гайка М20х18, гайка плоская М20/	кг	5,4336	1 092,0		5 933,0		5 933,0		5 933,0	
23	23	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	24	38 137,0 22 075,0	15 997,0 5 105,0	915 288,0 529 800,0	383 928,0 122 520,0	1 560,0		915 288,0	
24	24	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	10,8	21 169,0		228 625,0		228 625,0		228 625,0	
25	25	247-306-0107 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	24	133 281,0		3 198 744,0		3 198 744,0		3 198 744,0	
26	26	247-306-1013 *СпрСЦ 03.2024*	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,8-Б, высотой 1800 мм, размер фланца 300х300 мм, (КМД4330000)	шт.	24	32 681,0		784 344,0		784 344,0		784 344,0	
27	27	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	$м^3$	8,4	14 957,0 14 957,0	0,0 0,0	125 639,0 125 639,0	0,0 0,0			125 639,0	
28	28	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	24	11 660,0 6 314,0	567,0 163,0	279 840,0 151 536,0	13 608,0 3 912,0	114 696,0		279 840,0	
29	29	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	24	1 620,0 982,0	69,0 19,0	38 880,0 23 568,0	1 656,0 456,0	13 656,0		38 880,0	
30	30	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	8,4	6 937,0 6 937,0	0,0 0,0	58 271,0 58 271,0	0,0 0,0			58 271,0	
31	31	241-102-0141 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х1,4 мм	м	48	978,0		46 944,0		46 944,0		46 944,0	
32	32	1133-0207-0102 *РСНБ РК 2022*	Светильники с лампами. Установка	светильник	48	23 410,0 13 078,0	10 305,0 2 911,0	1 123 680,0 627 744,0	494 640,0 139 728,0	1 296,0		1 123 680,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	247-103-2377 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP491 LED142/NW 100W, мощность 100 Вт, IP 66	шт.	48	118 748,0		5 699 904,0		5 699 904,0		5 699 904,0	
34	34	247-306-0306 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	48	15 528,0		745 344,0		745 344,0		745 344,0	
35	35	247-306-0301 *РСНБ РК 2022*	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	24	8 469,0		203 256,0		203 256,0		203 256,0	
36	36	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	48	10 040,0 7 135,0	44,0 0,0	481 920,0 342 480,0	2 112,0 0,0	137 328,0		481 920,0	
37	37	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	48	649,0		31 152,0		31 152,0		31 152,0	
38	38	1308-0201-1213 *РСНБ РК 2022*	Монтаж DIN-рейки	шт.	24	1 197,0 1 087,0	83,0 19,0	28 728,0 26 088,0	1 992,0 456,0	648,0		28 728,0	
39	39	247-216-1306 *СпрСЦ 03.2024*	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	24	613,0		14 712,0		14 712,0		14 712,0	
40	40	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	624	326,0		203 424,0		203 424,0		203 424,0	
41	41	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный /гайка М20х18, гайка плоская М20/	кг	26,08128	1 092,0		28 481,0		28 481,0		28 481,0	
			Итого по разделу 2: Опоры освещения					16 294 186 2 173 138	1 033 261 308 157	13 087 787 0	0 0	16 294 186	
			Раздел 3: Шкаф управления наружным освещением										
42	42	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	$м^3$	1,74	14 957,0 14 957,0	0,0 0,0	26 025,0 26 025,0	0,0 0,0			26 025,0	
43	43	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,45	4 848,0 4 848,0	0,0 0,0	7 030,0 7 030,0	0,0 0,0			7 030,0	
44	44	6101-0208-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 3	$м^3$	0,29	3 995,0 3 995,0	0,0 0,0	1 159,0 1 159,0	0,0 0,0			1 159,0	
45	45	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /полигон ТБО - 26 км/	т*км	14,703	27,0		397,0				397,0	
46	46	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное /ПГС/	$м^3$	0,05	13 961,0 4 714,0	6 270,0 1 997,0	698,0 236,0	314,0 100,0	149,0		698,0	
47	47	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	0,3	9 752,0 5 864,0	3 450,0 732,0	2 926,0 1 759,0	1 035,0 220,0	131,0		2 926,0	
48	48	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,306	21 169,0		6 478,0		6 478,0		6 478,0	
49	49	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,01284	744 060,0 332 149,0	18 190,0 3 702,0	9 554,0 4 265,0	234,0 48,0	5 055,0		9 554,0	
50	50	6119-0301-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубы по установленным конструкциям, в опалубке фундамента или перекрытии, диаметр до 80 мм	м	4	4 844,0 4 053,0	329,0 99,0	19 376,0 16 212,0	1 316,0 396,0	1 848,0		19 376,0	
51	51	241-207-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	4,08	2 107,0		8 597,0		8 597,0		8 597,0	
52	52	6124-0303-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	1	59 957,0 22 578,0	8 303,0 2 570,0	59 957,0 22 578,0	8 303,0 2 570,0	29 076,0		59 957,0	
53	53	515-301-1401 *СпрСЦ 03.2024*	Щит управления наружным освещением ЩРОУУО 160-6		1	3 469 944,0		3 469 944,0				3 469 944,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.						3 469 944,0			
54	54	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	1	19 077,0 14 269,0	349,0 85,0	19 077,0 14 269,0	349,0 85,0	4 459,0		19 077,0	
55	55	247-204-3412 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 32А 35кА	шт.	1	16 690,0		16 690,0		16 690,0		16 690,0	
56	56	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	10,62	14 957,0 14 957,0	0,0 0,0	158 843,0 158 843,0	0,0 0,0			158 843,0	
57	57	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	6	11 660,0 6 314,0	567,0 163,0	69 960,0 37 884,0	3 402,0 978,0	28 674,0		69 960,0	
58	58	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1 620,0 982,0	69,0 19,0	48 600,0 29 460,0	2 070,0 570,0	17 070,0		48 600,0	
59	59	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	10,62	4 848,0 4 848,0	0,0 0,0	51 486,0 51 486,0	0,0 0,0			51 486,0	
			Итого по разделу 3: Шкаф управления наружным освещением					3 976 797 371 206	17 023 4 967	118 227 3 469 944	0 0	3 976 797	
			ИТОГО по акту					20 295 846 2 557 589	1 061 481 316 698	13 206 127 3 469 944	0 0	20 295 846	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3 469 944			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,7%)									1 127 335	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**21 423 181**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									897 662	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									642 695	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**22 963 539**	
			Итого в текущих ценах I квартал 2025 г, к = 1,0944									**25 131 297**	
			НДС (12%)									3 015 756	
			Итого с НДС									**28 147 052**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Даулетчинов К.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "RapidExpert" **Эксперт Сагынгалиев Д.Ж.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "QazJol Engineering" **Халилов Т.Н. Приказ № 83/24**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.