Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел. 225-12-75**

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67, тел. 223-73-28**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №5

за **Август 2025 года** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		7	13.08.2024				
		Д/С №2	30.06.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Август) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы	**165 101 501,84**	**110 472 978**							**13 256 757**	**123 729 734,84**
Итого по справке										

М.П.

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846** **Даулетчинов К.Ж.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "RapidExpert", БИН 100240000844** **Сафиев Э.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел. 225-12-75**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67, тел. 223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.соглашение №2 от 30.06.2025 г к Договору №7 от 13.08.2024 г.**

Акт выполненных работ №16

за **Август 2025** (месяц, год) на **2-01-01-04 Дорожная одежда**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Основная дорога. Тип 1										
1	2	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см /15 см/**	$м^2$	2 687,2	683,0 247,0	436,0 107,0	1 835 357,6 663 738,4	1 171 619,2 287 530,4			1 835 357,6	
2	3	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	170,4852	4 036,0		688 078,17		688 078,17		688 078,17	
3	4	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	102,5382	4 096,0		419 996,37		419 996,37		419 996,37	
4	5	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	$м^3$	101,7146	4 126,0		419 674,36		419 674,36		419 674,36	
5	6	211-201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	$м^3$	67,947	4 186,0		284 426,23		284 426,23		284 426,23	
6	7	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	$м^3$	222,372	3 871,0		860 801,95		860 801,95		860 801,95	
7	8	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	**Вода техническая**	$м^3$	46,1216	36,0		1 660,2		1 660,2		1 660,2	
8	9	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	т	2,7706	211 224,0 0,0	7 579,0 2 492,0	585 217,0 0,0	20 998,0 6 904,0	564 219,0		585 217,0	
9	10	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	3 958	2 231,0 124,0	404,0 65,0	8 830 298,0 490 792,0	1 599 032,0 257 270,0	6 740 474,0		8 830 298,0	
10	11	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 /до толщины 6 см/**	$м^2$	3 958	865,0 41,0	0,0 0,0	3 423 670,0 162 278,0	0,0 0,0	3 261 392,0		3 423 670,0	
11	12	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	т	1,1874	211 224,0 0,0	7 579,0 2 492,0	250 807,0 0,0	8 999,0 2 959,0	241 808,0		250 807,0	
12	13	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	3 958	2 421,0 124,0	417,0 63,0	9 582 318,0 490 792,0	1 650 486,0 249 354,0	7 441 040,0		9 582 318,0	
13	14	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 /до толщины 5 см/**	$м^2$	3 958	488,0 21,0	0,0 0,0	1 931 504,0 83 118,0	0,0 0,0	1 848 386,0		1 931 504,0	
			Итого по разделу 1: Основная дорога. Тип 1					29 113 809 1 890 718	4 451 134 804 017	22 771 956 0	0 0	29 113 809	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Пересечения и примыкания. Тип 1										
14	16	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см /15 см/**	$м^3$	512	683,0 247,0	436,0 107,0	349 696,0 126 464,0	223 232,0 54 784,0			349 696,0	
15	17	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	33,12	4 036,0		133 672,0		133 672,0		133 672,0	
16	18	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	19,92	4 096,0		81 592,0		81 592,0		81 592,0	
17	19	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	$м^3$	19,76	4 126,0		81 530,0		81 530,0		81 530,0	
18	20	211-201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	$м^3$	13,2	4 186,0		55 255,0		55 255,0		55 255,0	
19	21	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	$м^3$	43,2	3 871,0		167 227,0		167 227,0		167 227,0	
20	22	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	**Вода техническая**	$м^3$	8,96	36,0		323,0		323,0		323,0	
21	23	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,3017	211 224,0 0,0	7 579,0 2 492,0	63 726,0 0,0	2 287,0 752,0	61 440,0		63 726,0	
22	24	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	431	2 231,0 124,0	404,0 65,0	961 561,0 53 444,0	174 124,0 28 015,0	733 993,0		961 561,0	
23	25	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 /до толщины 6 см/**	$м^2$	431	865,0 41,0	0,0 0,0	372 815,0 17 671,0	0,0 0,0	355 144,0		372 815,0	
24	26	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,1293	211 224,0 0,0	7 579,0 2 492,0	27 311,0 0,0	980,0 322,0	26 331,0		27 311,0	
25	27	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	431	2 421,0 124,0	417,0 63,0	1 043 451,0 53 444,0	179 727,0 27 153,0	810 280,0		1 043 451,0	
26	28	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 /до толщины 5 см/**	$м^2$	431	488,0 21,0	0,0 0,0	210 328,0 9 051,0	0,0 0,0	201 277,0		210 328,0	
			Итого по разделу 2: Пересечения и примыкания. Тип 1					3 548 487 260 074	580 350 111 026	2 708 064 0	0 0	3 548 487	
			Раздел 3: Парковки вдоль улицы №1. Тип 1										
27	30	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см /15 см/**	$м^2$	537	683,0 247,0	436,0 107,0	366 771,0 132 639,0	234 132,0 57 459,0			366 771,0	
28	31	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	35,19	4 036,0		142 027,0		142 027,0		142 027,0	
29	32	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	21,165	4 096,0		86 692,0		86 692,0		86 692,0	
30	33	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	$м^3$	20,995	4 126,0		86 625,0		86 625,0		86 625,0	
31	34	211-201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	$м^3$	14,025	4 186,0		58 709,0		58 709,0		58 709,0	
32	35	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	$м^3$	45,9	3 871,0		177 679,0		177 679,0		177 679,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	36	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	9,52	36,0		343,0		343,0		343,0	
34	37	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,3017	211 224,0 0,0	7 579,0 2 492,0	63 726,0 0,0	2 287,0 752,0	61 440,0		63 726,0	
35	38	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	431	2 231,0 124,0	404,0 65,0	961 561,0 53 444,0	174 124,0 28 015,0	733 993,0		961 561,0	
36	39	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 /до толщины 6 см/	$м^2$	431	865,0 41,0	0,0 0,0	372 815,0 17 671,0	0,0 0,0	355 144,0		372 815,0	
37	40	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,1293	211 224,0 0,0	7 579,0 2 492,0	27 311,0 0,0	980,0 322,0	26 331,0		27 311,0	
38	41	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	431	2 421,0 124,0	417,0 63,0	1 043 451,0 53 444,0	179 727,0 27 153,0	810 280,0		1 043 451,0	
39	42	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 /до толщины 5 см/	$м^2$	431	488,0 21,0	0,0 0,0	210 328,0 9 051,0	0,0 0,0	201 277,0		210 328,0	
			Итого по разделу 3: Парковки вдоль улицы №1. Тип 1					3 598 038 266 249	591 250 113 701	2 740 540 0	0 0	3 598 038	
			Раздел 4: Автомобильная стоянка. Тип 1										
40	44	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см /15 см/	$м^2$	2 985	683,0 247,0	436,0 107,0	2 038 755,0 737 295,0	1 301 460,0 319 395,0			2 038 755,0	
41	45	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	188,37	4 036,0		760 261,0		760 261,0		760 261,0	
42	46	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	113,295	4 096,0		464 056,0		464 056,0		464 056,0	
43	47	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	112,385	4 126,0		463 701,0		463 701,0		463 701,0	
44	48	211-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	75,075	4 186,0		314 264,0		314 264,0		314 264,0	
45	49	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	245,7	3 871,0		951 105,0		951 105,0		951 105,0	
46	50	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	50,96	36,0		1 835,0		1 835,0		1 835,0	
47	51	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	1,6786	211 224,0 0,0	7 579,0 2 492,0	354 561,0 0,0	12 722,0 4 183,0	341 838,0		354 561,0	
48	52	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	2 398	2 231,0 124,0	404,0 65,0	5 349 938,0 297 352,0	968 792,0 155 870,0	4 083 794,0		5 349 938,0	
49	53	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 /до толщины 6 см/	$м^2$	2 398	865,0 41,0	0,0 0,0	2 074 270,0 98 318,0	0,0 0,0	1 975 952,0		2 074 270,0	
50	54	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,8	211 224,0 0,0	7 579,0 2 492,0	168 979,0 0,0	6 064,0 1 994,0	162 916,0		168 979,0	
51	55	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	0,7194	2 421,0 124,0	417,0 63,0	1 742,0 89,0	300,0 45,0	1 352,0		1 742,0	
52	56	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 /до толщины 5 см/		2 398	488,0	0,0	1 170 224,0	0,0	1 119 866,0		1 170 224,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		21,0	0,0	50 358,0	0,0				
			Итого по разделу 4: Автомобильная стоянка. Тип 1					14 113 691	2 289 338	10 640 940	0	14 113 691	
								1 183 412	481 487	0	0		
			Раздел 5: Устройство съездов во дворы. Тип 2										
53	57	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	м³	51	6 981,0	3 043,0	356 031,0	155 193,0	160 905,0		356 031,0	
						783,0	648,0	39 933,0	33 048,0				
54	58	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см /15 см/**	м²	192	683,0	436,0	131 136,0	83 712,0			131 136,0	
						247,0	107,0	47 424,0	20 544,0				
55	59	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м³	16,585	4 096,0		67 932,0		67 932,0		67 932,0	
56	60	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	м³	10,819	4 126,0		44 639,0		44 639,0		44 639,0	
57	61	211-201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м³	12,648	4 186,0		52 945,0		52 945,0		52 945,0	
58	62	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	м³	9,61	3 871,0		37 200,0		37 200,0		37 200,0	
59	63	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	**Вода техническая**	м³	3,441	36,0		124,0		124,0		124,0	
60	64	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,0931	211 224,0	7 579,0	19 665,0	706,0	18 959,0		19 665,0	
						0,0	2 492,0	0,0	232,0				
61	65	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³**	м²	133	2 421,0	417,0	321 993,0	55 461,0	250 040,0		321 993,0	
						124,0	63,0	16 492,0	8 379,0				
62	66	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 /до толщины 5 см/**	м²	133	488,0	0,0	64 904,0	0,0	62 111,0		64 904,0	
						21,0	0,0	2 793,0	0,0				
			Итого по разделу 5: Устройство съездов во дворы. Тип 2					1 096 569	295 072	694 855	0	1 096 569	
								106 642	62 203	0	0		
			Раздел 6: Устройство бортовых камней БР 100.30.18										
63	67	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м³	10,053941	15 626,0	6 270,0	157 102,89	63 038,2	46 670,41		157 102,89	
						4 714,0	1 997,0	47 394,27	20 077,7				
64	68	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	168	5 685,0	105,0	955 080,0	17 640,0	230 160,0		955 080,0	
						4 210,0	32,0	707 280,0	5 376,0				
65	69	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	м	168	2 198,0		369 264,0		369 264,0		369 264,0	
			Итого по разделу 6: Устройство бортовых камней БР 100.30.18					1 481 447	80 678	646 094	0	1 481 447	
								754 674	25 454	0	0		
			ИТОГО по акту					52 952 041	8 287 822	40 202 450	0	52 952 041	
								4 461 770	1 597 888	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,7%)									3 547 787,00	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**56 499 828,00**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									2 824 991,00	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									1 694 995,00	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**61 019 814,00**	
			Итого в текущих ценах I квартал 2025 г, к = 1,0944									**66 827 557,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС (12%)									8 019 306,84	
			Итого с НДС									**74 846 863,84**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Даулетчинов К.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "RapidExpert" **Эксперт Сағынғалиев Д.Ж.**
ИИН 940610300745, аттестат № KZ46VJE00074835
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "QazJol Engineering" **Халилов Т.Н. Приказ № 83/24**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел. 225-12-75**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67, тел. 223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.соглашение №2 от 30.06.2025 г к Договору №7 от 13.08.2024 г.**

Акт выполненных работ №17

за **Август 2025** (месяц, год) на **2-01-01-05 Организация дорожного движения**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Устройство ИДН "Приподнятый пешеходный переход"										
1	1	7101-0602-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, песчаные ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	40	2 535,0 124,0	404,0 65,0	101 400,0 4 960,0	16 160,0 2 600,0	80 280,0		101 400,0	
2	2	7101-0602-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0305 /до толщины 15 см/	м²	40	5 709,0 228,0	1,0 0,0	228 360,0 9 120,0	40,0 0,0	219 200,0		228 360,0	
			Итого по разделу 1: Устройство ИДН "Приподнятый пешеходный переход"					329 760 14 080	16 200 2 600	299 480 0	0 0	329 760	
			Раздел 2: Дорожная разметка эмалью										
3	3	7101-0803-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м (1.1)	км	0,197	105 552,0 21 672,0	11 913,0 3 575,0	20 794,0 4 269,0	2 347,0 704,0	14 177,0		20 794,0	
4	4	7101-0803-0118 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3 (1.5)	км	0,229	50 111,0 20 494,0	11 142,0 3 317,0	11 475,0 4 693,0	2 552,0 760,0	4 231,0		11 475,0	
5	5	7101-0803-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:1 (1.7)	км	0,129	68 599,0 20 892,0	11 402,0 3 404,0	8 849,0 2 695,0	1 471,0 439,0	4 683,0		8 849,0	
6	6	7101-0803-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов (1.14.1,1.24.3.1.25)	м²	149,04	2 511,0 1 669,0	46,0 0,0	374 239,0 248 748,0	6 856,0 0,0	118 636,0		374 239,0	
			Итого по разделу 2: Дорожная разметка эмалью					415 357 260 405	13 226 1 903	141 727 0	0 0	415 357	
			Раздел 3: Установка дорожных знаков										
7	7	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	32	22 927,0 19 670,0	2 541,0 715,0	733 664,0 629 440,0	81 312,0 22 880,0	22 912,0		733 664,0	
8	8	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	21	4 541,0 4 241,0	0,0 0,0	95 361,0 89 061,0	0,0 0,0	6 300,0		95 361,0	
9	9	251-101-0218 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	3	26 388,0		79 164,0		79 164,0		79 164,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	251-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	9	9 550,0		85 950,0		85 950,0		85 950,0	
11	11	251-101-0221 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	1	15 308,0		15 308,0		15 308,0		15 308,0	
12	12	251-101-0212 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	6	10 467,0		62 802,0		62 802,0		62 802,0	
13	13	251-101-0226 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	шт.	6	5 380,0		32 280,0		32 280,0		32 280,0	
14	14	251-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	6	6 839,0		41 034,0		41 034,0		41 034,0	
15	15	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	9	10 865,0		97 785,0		97 785,0		97 785,0	
16	16	251-102-0710 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	17	14 911,0		253 487,0		253 487,0		253 487,0	
17	17	6101-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 3	$м^3$	42,24	21 485,0 21 485,0	0,0 0,0	907 526,0 907 526,0	0,0 0,0			907 526,0	
18	18	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	5,44	12 461,0 4 325,0	3 549,0 1 099,0	67 788,0 23 528,0	19 307,0 5 979,0	24 953,0		67 788,0	
19	19	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного, объем до 3 $м^3$	$м^3$	11,2	68 213,0 38 324,0	5 564,0 1 172,0	763 986,0 429 229,0	62 316,0 13 126,0	272 440,0		763 986,0	
20	20	214-210-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более	т	0,1024	353 296,0		36 178,0		36 178,0		36 178,0	
21	21	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,112141	384 261,0		43 091,0		43 091,0		43 091,0	
22	22	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Омоноличивание стоек бетоном В15	$м^3$	24,96	31 411,0 6 828,0	3 161,0 652,0	784 019,0 170 427,0	78 899,0 16 274,0	534 693,0		784 019,0	
23	23	6101-0208-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 3	$м^3$	18,4768	3 995,0 3 995,0	0,0 0,0	73 815,0 73 815,0	0,0 0,0			73 815,0	
24	24	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /полигон ТБО - 26 км/	т*км	936,77376	27,0		25 293,0				25 293,0	
25	25	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	23,7632	4 847,0 4 847,0	0,0 0,0	115 180,0 115 180,0	0,0 0,0			115 180,0	
			Итого по разделу 3: Установка дорожных знаков					4 313 711 2 438 206	241 834 58 259	1 608 377 0	0 0	4 313 711	
			ИТОГО по акту					5 058 828 2 712 691	271 260 62 762	2 049 584 0	0 0	5 058 828	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,7%)									338 941,48	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									5 397 769,48	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									269 888,47	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									161 933,08	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 829 591,03	
			Итого в текущих ценах I квартал 2025 г, к = 1,0944									6 379 904,42	
			НДС (12%)									765 588,53	
			Итого с НДС									7 145 492,95	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дауленгинов К.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "RapidExpert" **Эксперт Сагынгалиев Д.Ж.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "QazJol Engineering" **Халилов Т.Н. Приказ № 83/24**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел. 225-12-75**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67, тел. 223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.соглашение №2 от 30.06.2025 г к Договору №7 от 13.08.2024 г.**

Акт выполненных работ №18

за **Август 2025 (месяц, год) на 2-01-01-06 Искусственные сооружения и водоотвод**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 8: Устройство водосбросов с проезжей части										
1	36	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	0,4	6 981,0 783,0	3 043,0 648,0	2 792,0 313,0	1 217,0 259,0	1 262,0		2 792,0	
2	37	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки /дно водосбросов/**	$м^3$	0,4	32 395,0 6 828,0	3 161,0 652,0	12 958,0 2 731,0	1 265,0 261,0	8 962,0		12 958,0	
3	38	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***	м	16	5 510,0 4 210,0	105,0 32,0	88 160,0 67 360,0	1 680,0 512,0	19 120,0		88 160,0	
4	39	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/**	м	16	1 003,0		16 048,0		16 048,0		16 048,0	
			Итого по разделу 8: Устройство водосбросов с проезжей части					119 958 70 404	4 162 1 032	45 392 0	0 0	119 958	
			Раздел 9: Укрепление откосов монолитным бетоном										
5	40	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	18,6	6 981,0 783,0	3 043,0 648,0	129 846,74 14 563,51	56 599,51 12 052,51	58 683,0		129 846,74	
6	41	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки /Укрепление откосов монолитным бетоном В7,5 F200 W4/**	$м^3$	9,3	31 011,0 6 828,0	3 161,0 652,0	288 402,37 63 500,26	29 397,37 6 063,74	195 504,74		288 402,37	
			Итого по разделу 9: Укрепление откосов монолитным бетоном					418 249 78 064	85 997 18 116	254 188 0	0 0	418 249	
			ИТОГО по акту					538 207 148 468	90 159 19 148	299 580 0	0 0	538 207	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,7%)									36 060	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**574 267**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									28 713	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									17 228	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**620 208**	
			Итого в текущих ценах I квартал 2025 г, к = 1,0944									**678 756**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС (12%)									81 451	
			Итого с НДС									760 207	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дауленчинов К.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "RapidExpert" **Эксперт Сағынғалиев Д.Ж.**
ИИН 940610300745, аттестат № KZ46VJE00074835
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "QazJol Engineering" **Халилов Т.Н. Приказ № 83/24**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел. 225-12-75**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67, тел. 223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.соглашение №2 от 30.06.2025 г к Договору №7 от 13.08.2024 г.**

Акт выполненных работ №19

за **Август 2025** (месяц, год) на **7-01-01-11 Устройство тротуаров**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Устройство тротуаров. Тип 3										
1	1	6113-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из ПГС**	$м^3$	362	12 058,0 10 403,0	1 655,0 447,0	4 364 996,0 3 765 886,0	599 110,0 161 814,0			4 364 996,0	
2	2	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	398,2	2 584,0		1 028 949,0		1 028 949,0		1 028 949,0	
3	3	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из щебня**	$м^3$	241,8	16 642,0 14 702,0	1 940,0 521,0	4 024 036,0 3 554 944,0	469 092,0 125 978,0			4 024 036,0	
4	4	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	289,4346	4 096,0		1 185 524,0		1 185 524,0		1 185 524,0	
5	5	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	т	1,6926	211 224,0 0,0	7 579,0 2 492,0	357 518,0 0,0	12 828,0 4 218,0	344 690,0		357 518,0	
6	6	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см /из песчаной смеси/**	$м^2$	2 418	2 673,0 1 006,0	10,0 3,0	6 463 314,0 2 432 508,0	24 180,0 7 254,0	4 006 626,0		6 463 314,0	
7	7	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 /до 4 см/**	$м^2$	2 418	839,0 324,0	0,0 0,0	2 028 702,0 783 432,0	0,0 0,0	1 245 270,0		2 028 702,0	
			Итого по разделу 1: Устройство тротуаров. Тип 3					19 453 039 10 536 770	1 105 210 299 264	7 811 059 0	0 0	19 453 039	
			Раздел 2: Устройство поребрика БР 100.20.8										
8	8	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	4,926665	15 626,0 4 714,0	6 270,0 1 997,0	76 984,0 23 224,23	30 890,13 9 838,52	22 869,51		76 984,0	
9	9	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***	м	186	5 510,0 4 210,0	105,0 32,0	1 024 860,0 783 060,0	19 530,0 5 952,0	222 270,0		1 024 860,0	
10	10	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/**	м	186	1 003,0		186 558,0		186 558,0		186 558,0	
			Итого по разделу 2: Устройство поребрика БР 100.20.8					1 288 402 806 284	50 420 15 791	431 698 0	0 0	1 288 402	
			ИТОГО по акту					20 741 441 11 343 054	1 155 630 315 055	8 242 757 0	0 0	20 741 441	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,7%)									1 389 677	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**22 131 118**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									1 106 556	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									663 934	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**23 901 607**	
			Итого в текущих ценах I квартал 2025 г, к = 1,0944									**26 157 920**	
			НДС (12%)									3 138 950	
			Итого с НДС									**29 296 870**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Даулетчинов К.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "RapidExpert" **Эксперт Сағынғалиев Д.Ж.**
ИИН 940610300745, аттестат № KZ46VJE00074835
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "QazJol Engineering" **Халилов Т.Н. Приказ № 83/24**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел. 225-12-75**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846, г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67, тел. 223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подъездной дороги и автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест в районе жилого комплекса "Нурлы дала", по проспекту Райымбека в городе Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.соглашение №2 от 30.06.2025 г к Договору №7 от 13.08.2024 г.**

Акт выполненных работ №20

за **Август 2025** (месяц, год) на **7-01-01-12 Благоустройство и озеленение**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Подготовка площадей под устройство озеленения										
1	1	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	91,1	136,0 0,0	136,0 35,0	12 390,0 0,0	12 390,0 3 189,0			12 390,0	
2	2	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106 /до 30 м/	$м^3$	91,1	216,0 0,0	216,0 55,0	19 678,0 0,0	19 678,0 5 011,0			19 678,0	
3	3	6101-0103-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1 /погрузка/	$м^3$	91,5	273,0 21,0	252,0 58,0	24 980,0 1 922,0	23 058,0 5 307,0			24 980,0	
4	4	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /полигон ТБО - 26 км/	т*км	3 330,6	27,0		89 926,0				89 926,0	
			Итого по разделу 1: Подготовка площадей под устройство озеленения					146 974 1 922	55 126 13 507	0 0	0 0	146 974	
			Раздел 2: Озеленение территории										
5	5	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /дренажный слой из песка/	$м^3$	91,1	8 299,0 783,0	2 932,0 621,0	756 039,0 71 331,0	267 105,0 56 573,0	417 602,0		756 039,0	
6	6	6113-0112-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного механизированным способом с внесением растительной земли слоем 15 см	$м^2$	911	1 735,0 1 416,0	28,0 7,0	1 580 585,0 1 289 976,0	25 508,0 6 377,0	265 101,0		1 580 585,0	
7	7	6113-0112-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: исключать /до 22 см (10 см учтено в устройстве газона)/	$м^2$	911	-231,0 -173,0	0,0 0,0	-210 441,0 -157 603,0	0,0 0,0	-52 838,0		-210 441,0	
8	8	6113-0112-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2	$м^2$	911	6 582,0 3 197,0	22,0 5,0	5 996 202,0 2 912 467,0	20 042,0 4 555,0	3 063 693,0		5 996 202,0	
			Итого по разделу 2: Озеленение территории					8 122 385 4 116 171	312 655 67 505	3 693 558 0	0 0	8 122 385	
			ИТОГО по акту					8 269 359 4 118 093	367 781 81 012	3 693 558 0	0 0	8 269 359	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,7%)									554 047	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**8 823 406**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									441 170	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									264 702	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9 529 279**	
			Итого в текущих I квартал 2025 г, к = 1,0944									**10 428 842**	
			НДС (12%)									1 251 461	
			Итого с НДС									**11 680 303**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дауletчинов К.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "RapidExpert" **Эксперт Сағынғалиев Д.Ж.**
ИИН 940610300745, аттестат № KZ46VJE00074835
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "QazJol Engineering" **Халилов Т.Н. Приказ № 83/24**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М П