Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 137

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды», Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1, БИН 130940019782, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ63070103KSN3004000**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай - Сервис", Карагандинская область, г.Караганда, Складская, 8а БИН 040240007586, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ95601A191000565431**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2024-03-ПСД Наружные инженерные сети водопровода, расположенного по адресу: г. Караганда, по улицам Гудермесская и Камская**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружные инженерные сети водопровода, расположенного по адресу: г. Караганда, по улицам Гудермесская и Камская**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№78** от **14.04.2025 г.** Дополнительное соглашение **№78/1** от **21.04.2025 г**

Акт выполненных работ №1

за Июнь 2025 (месяц, год) на 02-01-01 Наружные сети водоснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.06.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел Земляные работы					
			Подраздел 1: разработка колодцев					
1	1	1129-0202-0123 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3 группы. Разработка в котлованах с откосами	$м^3$ грунта	475,3	1 604,0	762 381,1	
2	2	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	14,7	15 085,0	221 749,67	
3	3	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	346,63	113,0	39 169,34	
4	4	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	10,72	5 825,0	62 443,82	
5	5	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	22,424	769,0	17 244,04	
			Итого по разделу 1:				1 102 988	
			Раздел 3: Строительные решения					
6	13	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под днище колодцев, щебеночное	$м^3$	4,3142	13 934,0	60 113,99	
7	14	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	28,9809	87 183,0	2 526 641,96	
8	15	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	16	35 201,0	563 216,0	Казахстан
9	16	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	16	29 184,0	466 944,0	Казахстан
10	17	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	48	22 046,0	1 058 208,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	18	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1	шт.	16	32 759,0	524 144,0	Казахстан
12	19	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	32	7 810,0	249 920,0	Казахстан
13	20	1123-1201-0102 *РСНБ РК 2022*	Люки полимерные. Установка	шт.	16	8 389,0	134 224,0	
14	21	244-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	16	10 955,0	175 280,0	Казахстан
15	22	6302-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	2,09	117 135,0	244 812,0	
16	23	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	20 167,0	40 334,0	Казахстан
17	24	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	24 023,0	48 046,0	Казахстан
18	25	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	6	13 951,0	83 706,0	Казахстан
19	26	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	20 176,0	40 352,0	Казахстан
20	27	6302-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люка	шт.	2	9 686,0	19 372,0	
21	28	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	2	40 355,0	80 710,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Строительные решения				6 316 024	
			Раздел Трубопроводы					
22	78	1129-0202-0123 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3 группы. Разработка в котлованах с откосами	$м^3$ грунта	29,70625	1 604,0	47 648,79	
23	79	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубинойдо 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,91875	15 085,0	13 859,47	
24	83	6301-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	8	37 808,0	302 464,0	
25	84	6301-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	1 222	16 427,0	20 073 794,0	
26	85	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1 234,22	1 828,0	2 256 154,0	Казахстан
			Итого по разделу 4:				22 693 920	
			ИТОГО по акту				30 112 930	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные) - 7,5%	Тенге			2 258 470	
			Итого с учетом затрат на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом	Тенге			32 371 400	
			Сметная прибыль 5%	Тенге			1 618 570	
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			847 428	
			Итого в сметных ценах	Тенге			34 637 398	
			в том числе на II квартал 2025г, доля - 33 %, к-1,0388	Тенге			11 873 838	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			в том числе на III квартал 2025г, доля - 67 %, к-1,0587	**Тенге**			**24 569 311**	
			Итого в прогнозных ценах	**Тенге**			**36 443 149**	
			Итого с учетом скидки подрядчика, к= 0,98	**Тенге**			**35 714 286**	
			НДС, 12%	**Тенге**			**4 285 714**	
			Всего по акту с учетом НДС				**40 000 000**	

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды» Токмурзин Ж.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Заведующий сектором коммунального хозяйства ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды» Бекбаев Т.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Главный специалист ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды» Жасиузаков У.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик:

Начальник участка Товарищества с ограниченной ответственностью «Нурай-Сервис» Нурманов Р.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Каскум-Инвест» Сагыгжанов С.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Standart Energy» Абсадыков А.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Astana - Global - Metrology» Садвакасов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО «Легион ТехСервис» аттестат № KZ75VJE00073537 Тукумсенов Д.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора ТОО «Atameken Expert» Исабеков Т.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)