Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Ел-Даму-Ырыс" БИН 161140013970 г.Шымкент, Микрорайон МИРАС , Улица АККУМ, 57**

Подрядчик : **ТОО "Gold Stroi XXI", БИН 180740028812, г.Шымкент, АКПАН БАТЫР, 108**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Жыланды Шетского района**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Март 2025

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№03/Шет	03.03.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Жыланды Шетского района	579 800	517 679	517 679	458 630	580	0			62 121	579 800
ИТОГО по справке	**579 800**	**517 679**	**517 679**	**458 630**	**580**				**62 121**	**579 800**

Заказчик Директор Шалдаров Б.Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик Директор Өмірзаков Е.Ж.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик : **ТОО "Ел-Даму-Ырыс" БИН 161140013970 г.Шымкент, Микрорайон МИРАС , Улица АККУМ, 57**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Gold Stroi XXI", БИН 180740028812, г.Шымкент, АКПАН БАТЫР, 108**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Жыланды Шетского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №03/Шет от 03.03.2025

Акт выполненных работ №1

за **Март 2025** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Канализация бытовая (К1)										
			Земляные работы										
1	48	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	104,651492	367,0 0,0	367,0 75,0	38 407,2 0,0	38 407,2 7 848,8			38 407,2	
2	49	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	3,477158	9 046,0 9 046,0	0,0 0,0	31 454,4 31 454,4	0,0 0,0			31 454,4	
3	50	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	7,776607	451,0 0,0	451,0 92,0	3 507,2 0,0	3 507,6 715,6			3 507,2	
4	51	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 7 км	т·км	97,985243	79,0		7 740,8				7 740,8	
5	52	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м^3 грунта	7,776607	78,0 15,0	63,0 15,0	606,4 116,8	490,0 116,8			606,4	
6	53	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	10,812865	3 933,0 3 933,0	0,0 0,0	42 526,8 42 526,8	0,0 0,0			42 526,8	
7	54	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	97,315785	65,0 0,0	65,0 16,0	6 325,6 0,0	6 325,6 1 557,2			6 325,6	
8	55	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	97,315785	624,0 383,0	241,0 77,0	60 725,2 37 272,0	23 452,8 7 493,2			60 725,2	
9	56	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песок.Устройство	м^3 основания	1,638	13 206,0 4 693,0	453,0 102,0	21 631,6 7 687,2	742,0 167,2	13 202,4		21 631,6	
10	57	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	25,2	23,0 21,0	2,0 1,0	579,6 529,2	50,4 25,2			579,6	
11	58	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	25,2	92,0		2 318,4		2 318,4		2 318,4	
			Монтаж трубопровода										
12	59	1122-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О),диаметр 110 мм.Укладка	км трубопровода	0,00136	167 433,0 155 705,0	8 144,0 2 625,0	227,6 211,6	11,2 3,6	4,8		227,6	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	60	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	1,35592	899,0		1 218,8		1 218,8		1 218,8	Казахстан
14	61	1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм.Укладка	м трубопровода	23,76	2 893,0	53,0	68 737,6	1 259,2	58 235,6		68 737,6	
						389,0	16,0	9 242,8	380,0				
15	62	241-229-0102 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	4,8	432,0		2 073,6		2 073,6		2 073,6	
			Устройство колодцев Д1500										
16	63	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие	м³ конструкций колодца	1,61036	95 877,0	21 024,0	154 396,44	33 856,17	34 915,86		154 396,44	
						53 171,0	6 380,0	85 624,42	10 274,05				
			Бетонная отмостка колодцев										
17	73	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная.Устройство	м³	0,38961	10 118,0	2 826,0	3 942,05	1 101,39	682,32		3 942,05	
						5 540,0	529,0	2 158,34	206,29				
18	74	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100,W4	м³	0,3978	30 696,0		12 211,0		12 211,0		12 211,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Канализация бытовая (К1)					**458 630**	**109 204**	**124 863**	**0**	**458 630**	
								216 824	**28 788**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**458 630**	**109 204**	**124 863**	**0**	**458 630**	
								216 824	**28 788**	**0**	**0**		
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								458630*5/100	22 932	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075								481562*1,075	**517 679**	
			НДС (12%)								517679*12/100	62 121	
			Итого с НДС								517679+62121	**579 800**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Gold Stroi XXI" БИН 180740028812

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Омирзаков Е.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Ел-Даму-Бірыс" БИН 161140013970

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шалдаров Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)