Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства Сарканского района Алматинской области", Сарканский район, г.Саркан, ул.Мухаметжан Тынышбаев 8А, БИН:111240018629

Подрячик: ТОО "Компания Строй Индустрия", Алматинская область Кегенский район с.Узынбулак, ул.Жаксылыков Байбарак,79 БИН:050240006817

Субподрядчик ТОО"Алтын Заман Курылыс", Алматинская область Уйгурский район с.Шонжы у.Закир Минамова,64 БИН:051140010339

Наименование стройки Строительство 2-х 5-ти этажных 60-ти квартирных арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района Алматинской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 1
за сентябрь 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
				из гр 1							
				Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство 2-х 5-ти этажных 60-ти квартирных арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района Алматинской области	17 449 392,00	17 449 392,00	15 579 814,00							1 869 578,00	17 449 392,00
Удержание аванса 30%											5 234 817,60
Итого к оплате											**12 214 574**

Подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор
_____ **Ахман С.К.**

Субодрядчик:
ТОО "Алтын Заман Курылыс"
Директор
_____ **Бекутов Ж.К**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства Сарканского района Алматинской области", Сарканский район, г.Саркан, ул.Мухаметжан Тынышбаев 8А, БИН:111240018629

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия", Алматинская область Кегенский район с.Узынбулак, ул.Жаксылыков

Субподрядчик:ТОО"Алтын Заман Курылыс", Алматинская область Уйгурский район с.Шонжы у.Закир Минамова,64 БИН:051140010339

Наименование объекта: Строительство 2-х 5-ти этажных 60-ти квартирных арендных жилых домов в г.Саркан Сарканского района Алматинской области

Акт выполненных работ за сентябрь 2023 года.

Составлен(а) в текущих ценах 25.08.2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ и Электрооборудование				**13376501**
95	**У6124-0201-0601** **6124-0201-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**46**	**1 726**	**79396**
96	**Ц13-080206-2201** **1308-0206-2201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**843**	**316**	**266388**
97	**Ц13-080206-1101** **1308-0206-1101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**м кабеля**	**240**	**2 930**	**703200**
98	**С1243-105-0301** **243-105-0301** *РСНБ РК 2022*	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,012**	**223 167**	**2678**
99	**С1243-105-0501** **243-105-0501** *РСНБ РК 2022*	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,15**	**343 606**	**51541**
100	**С1243-105-0505** **243-105-0505** *РСНБ РК 2022*	**Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,03**	**1 196 516**	**35895**

101	С1243-143-0106 243-143-0106 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,3	295 106	88532
102	С1243-143-0113 243-143-0113 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,3	294 488	88346
103	С1243-143-0115 243-143-0115 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,63	421 502	265546
104	С1243-142-0109 243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,12	208 547	25026
105	С1243-141-0112 243-141-0112 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,24	336 946	80867
106	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1 000	1 354	1354000
107	Ц13-080206-1903 1308-0206-1903 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	47	2 053	96491
108	С1241-207-0201 241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	680	65	44200
109	С1241-207-0202 241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	220	88	19360
110	С1241-207-0203 241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	30	111	3330
111	С1241-207-0207 241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	50	431	21550
112	У6124-0303-0304 6124-0303-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина 1000х960 мм. Установка на стене	шт.	5	53 773	268865

148	С1247-202-0102 247-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	90	512	46080
149	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	20	20 094	401880
150	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3 200	1 354	4332800
151	С1241-207-0201 241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	2 720	65	176800
152	С1241-207-0202 241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	548	88	48224
153	С1241-207-0203 241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	114	111	12654
154	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	180	1 018	183240
155	У6124-0201-0601 6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	350	1 726	604100
156	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3 000	316	948000
157	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	190	2 930	556700
158	С1243-105-0501 243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,0	343 606	1374424
159	С1243-105-0505 243-105-0505 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	1 196 516	143582
160	С1243-143-0106 243-143-0106 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,0	295 106	295106

1	С1243-143-0113 243-143-0113 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	1,0	294 488	294488
162	С1243-143-0115 243-143-0115 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	1,0	421 502	421502
163	С1243-142-0109 243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,2	208 547	41709
						13376501

Итого по главам 1-7	Тенге		13376501
затраты на организацию и управление стр-ва 5,6%	Тенге		749084
Итого по главам 1-8	Тенге		14125585
Сметная прибыль 5%	Тенге		706279
непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге		423768
Итого по части 11 в сметных ценах	Тенге		15255632
2024 год 100% К=1,075	Тенге		16399804
Итого по части 11 в прогназир. ценах на 2024 год К=1,075	Тенге		16399804
НДС 12%	Тенге		1967976
Всего по сводному сметному расчету	Тенге		18367781
тендерная скидка 5%	Тенге		918389
Всего с учетом тендерной скидки 5%	Тенге		17449392

Подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор
Ахман С.К.

Субодрядчик:
ТОО "Алтын Заман Курылыс"
Директор
Бекутов Ж.К