Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РИТМ"
Наименование строительства и его адрес: *Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-59 "Туркестан-Боген-Карнак" км 8+750 Сауранского района Туркестанской области*

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименование	код
		SNS25-TBK-SP-56	*11.04.2025г*				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 112 996,12	993 746,54								
в том числе за текущий месяц 2025г.	1 112 996,12	993 746,54							119 249,58	1 112 996,12

Субподрядчик:

ТОО"РИТМ"

Генеральный директор **Бекмагамбетов Б. А.**

Подрядчик:

ТОО"СЕрВИС НС"

Директор по строительству мостов **Цуприков Е.Ю.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «РИТМ»

Объект : **"Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-59 "Туркестан-Боген-Карнак" км 8+750 Сауранского района Туркестанской области"**

Акт приемки выполненных работ

за апрель месяц 2025г.

Составлена в текущих ценах 2022.5 от 16.05.2022

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Подходы к мосту					
		Прозжая часть на 1/3 длины переходной плиты					
1	1130-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	**Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона./плита усиления/ Устройство на суше**	м3 железобетона в деле	9,0000		42542,37	382881
		Итого оплата труда:				11678,00	105102
		Итого эксплуатация машин:				4455,20	40097
		Итого материалов:				28210,83	253897
		Накладные расходы	%	84		9809,52	88286
		Сметная прибыль	%	8		4188,15	37693
		Сметная стоимость:				56540,04	508860
2	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0790		431408,00	34081
		Сметная прибыль	%	8		34512,64	2726
		Сметная стоимость:				465920,64	36807
3	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1776		409726,00	72767
		Сметная прибыль	%	8		32778,08	5821
		Сметная стоимость:				442504,08	78588
4	1130-0504-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов. Устройство на проезжей части по бетонному основанию**	м2 изолируемой поверхности	40,0000		2898,93	115957
		Итого оплата труда:				314,73	12589
		Итого эксплуатация машин:				11,15	446
		Итого материалов:				2577,32	103093
		Накладные расходы	%	84		264,37	10575
		Сметная прибыль	%	8		253,06	10122

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3416,36**	**136654**
5	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0259**		**188318,79**	**4877**
		Итого оплата труда:				**1302,31**	**34**
		Итого эксплуатация машин:				**2927,03**	**76**
		Итого материалов:				**185391,76**	**4801**
		Накладные расходы	%	108		1406,49	36
		Сметная прибыль	%	8		15178,02	393
		Сметная стоимость:				**204903,30**	**5307**
6	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**40,0000**		**2240,22**	**89609**
		Итого оплата труда:				**64,95**	**2598**
		Итого эксплуатация машин:				**239,30**	**9572**
		Итого материалов:				**1969,28**	**78771**
		Накладные расходы	%	108		70,15	2806
		Сметная прибыль	%	8		184,83	7393
		Сметная стоимость:				**2495,20**	**99808**
7	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**40,0000**		**1481,77**	**59271**
		Итого оплата труда:				**16,72**	**669**
		Итого эксплуатация машин:				**0,14**	**6**
		Итого материалов:				**1464,91**	**58596**
		Накладные расходы	%	108		18,06	722
		Сметная прибыль	%	8		119,99	4800
		Сметная стоимость:				**1619,82**	**64793**
		Проезжая часть на 2/3 длины переходной плиты					
8	**1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Подушки под фундаменты из ПГС./под переходные плиты/ Устройство**	**м3 подушки**	**2,7500**		**6124,37**	**16842**
		Итого оплата труда:				**2931,01**	**8061**
		Итого эксплуатация машин:				**298,76**	**822**
		Итого материалов:				**3027,20**	**8324**
		Накладные расходы	%	84		2462,05	6771
		Сметная прибыль	%	8		686,91	1889
		Сметная стоимость:				**9273,33**	**25502**
9	**1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Подушки под фундаменты, щебеночные./щебеночная смесь С-4/ Устройство**	**м3 подушки**	**5,0220**		**7036,90**	**35339**
		Итого оплата труда:				**3021,93**	**15176**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**341,08**	**1713**
		Итого материалов:				**3825,28**	**19210**
		Накладные расходы	%	84		2538,42	12748
		Сметная прибыль	%	8		766,03	3847
		Сметная стоимость:				**10341,35**	**51934**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**811624**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**125352**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**52732**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**18877**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**633543**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**121944**
ИТОГО:			Тенге				**933568**
Сметная прибыль			Тенге				**74684**
ИТОГО по смете:			Тенге				**1008252**
Итого в текущих ценах:			Тенге			1 008 252	
Временные здания и сооружения 3,12%			Тенге	3,12%		31 457,46	
Итого с временными:			Тенге			1 039 709,46	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,65%			Тенге	0,65%		6 758,11	
Итого с климатическими условиями:			Тенге			1 046 467,57	
Непредвиденные работы и затраты, 2%			Тенге	2%		20 929,35	
Итого с непредвиденными работами и затратами:			Тенге			1 067 396,93	
Итого с понижающим коэффициентом к=0,97999999817:			Тенге	0,97999999817		1 046 048,98	
НДС, 12%			Тенге	12%		125 525,88	
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге			1 171 574,86	
ИТОГО ПО АКТУ за минусом субподрядной скидки:			Тенге	5%		**1 112 996,12**	

Субподрядчик:
ТОО"РИТМ"

Генеральный директор

Бекмагамбетов Б. А.

Подрядчик:
ТОО"СЕрВИС ЦС"

Директор по строительству мостов

Цуприков Е.Ю.