Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Актюбинская область, г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40**	**160140010537**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товариществос ограниченной ответственностью "ЖайыкПромСервис",Западно-Казахстанская обл. Байтерек р-он с. МИЧУРИНСКОЕ ул. САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО Садовод д. 61**	**170740017290**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №19 от 10.02.2025г.

Номер документа	Дата составления
3	06.05.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к гимназии № 51 города Актобе», в 12 микрорайоне, дом 37 корпус 1, город Актобе, Актюбинской области" Завершение			Работа	1	36 960 879,85	36 960 879,85	3 960 094,27
				Итого	1	x	36 960 879,85	3 960 094,27

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Казиев М.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / Мұздыбаев Ержан Мұздыбайұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.05.2025

М.П.

Форма КС-3
Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществления

функции заказчика(застройщика)

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Актюбинская область. г.Актобе. ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА. 40
Подрядчик : **ТОО "ЖайыкПромСервис" ЗКО, с.Мичуринское, САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО Садовод, 61 БИН 170740017290**
Наименование строительства и его адрес : **"Строительство пристройки к гимназии № 51 города Актобе», в 12 микрорайоне, дом 37 корпус 1, город Актобе, Актюбинской области" Завершение**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2025 год

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
		19	10.02.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20_ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ	**36 960 879,85**	**33 000 785,58**							**3 960 094,27**	**36 960 879,85**
всего к оплате	36 960 879,85	33 000 785,58							3 960 094,27	36 960 879,85
в том числе НДС	3 960 094,27	3 960 094,27								3 960 094,27

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" Руководитель Муздыбаев Е.М.

Тех. надзор: ТОО "Мастер Металл Пласт" Эксперт Ерниязов А.Н.

Подрядчик: ТОО "ЖайыкПромСервис" Руководитель: Казиев М.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖайыкПромСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пристройки к гимназии № 51 города Актобе», в 12 микрорайоне, дом 37 корпус 1, город Актобе, Актюбинской области" Завершение**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство пристройки к гимназии № 51 города Актобе», в 12 микрорайоне, дом 37 корпус 1, город Актобе, Актюбинской области" Завершение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19** от **10.02.2025**

Акт выполненных работ

за **май 2025** (месяц, год) на **"Строительство пристройки к гимназии № 51 города Актобе», в 12 микрорайоне, дом 37 корпус 1, город Актобе, Актюбинской области"**

Составлен(а) в текущих ценах на 18.04.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Лесницы выхода на 1-й этаж.Альбом КЖ л.11										
1	69	Е11-090305-0401	Ограждения крыльца. Монтаж	т конструкций	0,01448	148949,79	1942,88	2157	28	217	0	2330	
						131999	622,07	1911	9		173		
2	72	Е11-330303-0402	Конструкции стальные трубчатые. Окраска масляной краской в 2 слоя с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,01448	6520,02	0	94	0	20	0	102	
						5111,37	0	74	0		8		
			Итого по разделу: 5. Лесницы выхода на 1-й этаж.Альбом КЖ л.11									2432	
			Раздел: 11. Внутренняя отделка .Альбом АРл.3										
3	124	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,12	4028,66	48,99	40770	495	10584	0	44032	
						2933,81	29,68	29690	300		3262		
4	126	Е11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	10,12	568,94	4,11	5758	42	2083	0	6219	
						358,97	1,87	3633	19		461		
5	135	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	135,44	4028,66	48,99	545642	6635	141651	0	589293	
						2933,81	29,68	397355	4020		43651		
6	137	Е11-150405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	135,44	568,94	4,11	77057	556	27882	0	83222	
						358,97	1,87	48619	253		6165		
7	147	Е11-150405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	3,4	568,94	4,11	1934	14	700	0	2089	
						358,97	1,87	1220	6		155		
			Итого по разделу: 11. Внутренняя отделка .Альбом АРл.3									724855	
			Раздел: 15. Проемы. Альбом АР л.5;л.8										
8	249	С1223-201-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	48,93	7373		360761		360761		389622	
											28861		
9	250	С1223-201-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		7,35	9366		68840		68840		74347	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							5507		
10	251	С1223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П. ДГ 24-10П. ДГ 24-12П		2,52	14971		37727		37727		40745	Казахстан
				м2							3018		
11	252	С1223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П		36	9065		326340		326340		352447	
				м2							26107		
12	253	С1223-502-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011		40	3390		135600		135600		146448	
				шт.							10848		
13	254	С1223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ		10	538		5380		5380		5810	
				шт.							430		
14	255	С1223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		100	527		52700		52700		56916	
				шт.							4216		
			Итого по разделу: 15. Проемы. Альбом АР л.5;л.8									1066335	
			Раздел: 17. Лестница Л-4, Л-2, ЛМ-1.Альбом АРл.13,14										
15	282	Е11-090304-02	Монтаж ограждении		0,1815	101494,02	30329,41	18421	5505	2426	0	19895	
				т конструкций		57799	10741,2	10491	1950		1474		
16	283	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,1815	1004968		182402		182402		196994	
				т							14592		
17	284	Е11-330303-04 #ТЧ 33 подраздел 0. табл.5 п.3.57 Кзтр=0.6. Кэм=.5	Конструкции стальные решетчатые. Грунтовка ГФ-021 с очисткой поверхности металлической щеткой. Грунтовка в 1 слой, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0.5		0,1815	10296,92	0	1869	0	533	0	2019	
				т		7362,44	0	1336	0		150		
18	285	Е11-330303-04	Конструкции стальные решетчатые. Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		0,1815	12585,52	0	2284	0	632	0	2467	
				т		9104,09	0	1652	0		183		
19	297	Е11-090304-02	Монтаж ограждении		0,222	101494,02	30329,41	22532	6734	2967	0	24335	
				т конструкций		57799	10741,2	12831	2385		1803		
20	298	С1222-503-020	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,222	1004968		223103		223103		240951	
				т							17848		
21	299	Е11-330303-04 #ТЧ 33 подраздел 0 табл.5 п.3.57 Кзтр=0.6. Кэм=.5	Конструкции стальные решетчатые. Грунтовка ГФ-021 с очисткой поверхности металлической щеткой. Грунтовка в 1 слой, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0.5		0,222	10296,92	0	2286	0	651	0	2469	
				т		7362,44	0	1634	0		183		
22	300	Е11-330303-04	Конструкции стальные решетчатые. Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		0,222	12585,52	0	2794	0	773	0	3018	
				т		9104,09	0	2021	0		224		
23	325	Е11-330303-04	Конструкции стальные. Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза		1,8062	5064,86	0	9148	0	2496	0	9880	
				т		3682,94	0	6652	0		732		
			Итого по разделу: 17. Лестница Л-4, Л-2, ЛМ-1.Альбом АРл.13,14									502028	
			Раздел: 18. Облицовка и утепление наружных стен. Альбом АР л.15										
24	327	С1234-101-02	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		204,9705	41869		8581910		8581910		9268463	
				м3							686553		
25	328	С1214-204-10	Металлосайдинг		1431,54	4667		6680997		6680997		7215477	
				м2							534480		
			Итого по разделу: 18. Облицовка и утепление наружных стен. Альбом АР л.15									16483940	
			Раздел: 21. Кровля пристройки										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	347	E11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	648	3449,36 185,18	19,19 6,59	2235185 119997	12435 4270	2102754	0 178815	2414000	
27	348	E11-120101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	648	1660,88 83,83	9,11 3,14	1076250 54322	5904 2035	1016025	0 86100	1162350	
			Итого по разделу: 21. Кровля пристройки									3576350	
			Раздел: 22. Кровля галереи.Альбом АС л.6,7,8										
28	360	E11-100104-0104	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство	м2 перекрытия	57,4	16241,91 1542,35	189,55 77,65	932286 88531	10880 4457	832875	0 74583	1006869	
29	361	C1215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,3	139141		180883		180883	14471	195354	
30	362	E11-100104-0203	Потолки. Подшивка плитами гипсокартонными	м2 потолков	57,4	1046,82 985,7	21 9,29	60087 56579	1205 533	2303	0 4807	64894	
31	363	C1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87	кг	11,6	308		3573		3573	286	3859	
32	364	E11-090301-0301	Балки одиночные массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,085	56045,92 23023	23371,91 6652,38	4764 1957	1986 565	820	0 381	5145	
33	365	C1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,085	435218		36994		36994	2959	39953	Казахстан
34	366	E11-100105-0101	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,67	196527,11 30827,48	1024,63 377,1	131673 20654	687 253	110332	0 10534	142207	
35	367	E11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,802	191481,36 31297,5	1451,79 619,56	153568 25101	1164 497	127303	0 12285	165853	
36	368	E12-080101-1401	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	66,7	2562,81 365,71	22,46 11,68	170939 24393	1498 779	145048	0 13675	184614	
37	369	E11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	66,7	425,88 104,97	1,78 0,76	28406 7001	119 51	21286	0 2272	30678	
38	370	E11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,772	11622,92 1145,82	77,55 32,95	32219 3176	215 91	28828	0 2577	34796	
39	371	E11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	124,1	404,71 43,41	3,6 1,53	50225 5387	447 190	44391	0 4018	54243	
40	372	E11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	66,7	989,63 880,03	27,02 10,25	66008 58698	1803 684	5508	0 5281	71289	
41	373	C1224-102-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	76,705	5229		401090		401090	32087	433177	
42	374	E11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13,3	5397,68 1400,65	19,15 4,65	71789 18629	255 62	52906	0 5743	77532	
			Итого по разделу:22. Кровля галереи.Альбом АС л.6,7,8									2510463	
			Раздел: 23. Вентканалы на крыше.Альбом АС л.9,10										
43	384	E11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,36024	183,44 67,4	4,18 0,69	2451 900	56 9	1494	0 196	2647	
			Итого по разделу: 23. Вентканалы на крыше.Альбом АС л.9,10									2647	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 24. Выход на кровлю.Альбом АС л.2,3										
44	385	Е11-100107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,9216	4300,63	721,59	3963	665	1694	0	4280	
						1740,45	172,4	1604	159		317		
45	386	С1261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,9216	43654		40232		40232		43451	
											3219		
46	387	С1223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	1	4001		4001		4001		4321	
											320		
47	388	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	527		1054		1054		1138	
											84		
48	389	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,002344	435218		1020		1020		1102	Казахстан
											82		
49	390	Е11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04666	96166,22	32266,03	4487	1505	734	0	4846	
						48176,3	10833,57	2248	505		359		
50	391	Е11-090701-0132	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,04666	297624,79	75428,79	13887	3520	256	0	14998	
						216710	3466,8	10112	162		1111		
51	392	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03934	435218		17121		17121		18491	
											1370		
52	393	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00252	408502		1029		1029		1111	Казахстан
											82		
53	394	С1214-210-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0048	394084		1892		1892		2043	
											151		
54	395	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,42632	108,33	2,91	263	7	116	0	284	
						57,67	0,34	140	1		21		
55	396	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,42632	183,44	4,18	445	10	271	0	481	
						67,4	0,69	164	2		36		
56	400	Е11-100114-0401	Прогоны из досок. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,042	174848,45	1747,86	7344	74	6331	0	7931	
						22374	730,26	940	31		587		
57	401	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов,обрешетки. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,042	11622,92	77,55	488	3	437	0	527	
						1145,82	32,95	48	1		39		
58	402	Е11-090302-0401	Перемычка. Монтаж	т конструкций	0,01546	38927,61	12304,35	602	190	85	0	650	
						21107,7	3831,41	326	59		48		
59	403	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01546	435218		6728		6728		7266	Казахстан
											538		
60	404	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,660142	108,33	2,91	72	2	32	0	78	
						57,67	0,34	38	0		6		
61	405	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,660142	183,44	4,18	121	2	74	0	131	
						67,4	0,69	44	0		10		
62	406	Е11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	4	989,63	27,02	3959	108	330	0	4276	
						880,03	10,25	3520	41		317		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль.	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	407	С1214-204-0110	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	4,6	4228		19449		19449	1556	21005	Казахстан
			Итого по разделу: 24. Выход на кровлю.Альбом АС л.2,3									138410	
			Водопровод и канализация Раздел: 1. Холодное водоснабжение										
64	17	Е11-260101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,2	94416,51 / 62472,3	2670,99 / 1187,49	113300 / 74967	3205 / 1425	35128	0 / 9064	122364	
65	18	С1234-301-0203	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 25 мм	м	18,5832	2026		37650		37650	3012	40662	Казахстан
66	19	С1234-301-0206	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 32 мм	м	18,5832	2193		40753		40753	3260	44013	Казахстан
67	20	С1234-301-0213	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 57 мм	м	70,2032	2789		195797		195797	15664	211461	Казахстан
68	21	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	42	652,7 / 440,7	19,2 / 7,4	27413 / 18509	807 / 311	8098	0 / 2193	29606	
69	22	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,042	552642		23211		23211	1857	25068	
70	23	Е11-160601-0101	Кран пробно-спускной диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	3621,97 / 2325,54	116,76 / 17,21	43464 / 27906	1402 / 207	14156	0 / 3477	46941	
71	24	С1242-207-3601	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	3276		26208		26208	2097	28305	
72	25	С1242-207-3602	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	4477		17908		17908	1433	19341	
73	26	Е11-160901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	29435,79 / 13447	615,31 / 152,44	29436 / 13447	615 / 152	15373	0 / 2355	31791	
74	27	С1244-301-0504	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 7/20	шт.	1	34126		34126		34126	2730	36856	
75	28	С1242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п,15ч8р,15ч8п2 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1247		2494		2494	200	2694	
76	29	С1242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п,15ч8р,15ч8п2 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	2527		7581		7581	606	8187	
77	30	С1242-304-0604	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	4626		4626		4626	370	4996	
78	31	С1241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	259		518		518	41	559	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	32	С1241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	2	1393		2786		2786		3009	Казахстан
											223		
80	33	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1811,88	293,16	1812	293	27	0	1957	
						1491,49	89,74	1491	90		145		
81	34	С1242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	2165		2165		2165		2338	
											173		
82	35	Е11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	113,82	1,44	228	3	6	0	246	
						109,17	0	218	0		18		
83	36	Е11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,36	1130,78	1,4	407	0	52	0	440	
						985,8	0,66	355	0		33		
			Итого по разделу: 1. Холодное водоснабжение									660834	
			Раздел: 2. Горячее водоснабжение										
84	37	Е11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	154	1828,12	17,14	281530	2640	1665	0	304052	
						1800,17	0,13	277226	20		22522		
85	38	Е11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	62	1975,61	20,76	122488	1287	724	0	132287	
						1943,18	0,21	120477	13		9799		
86	39	Е11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	28	2157,88	24,65	60421	690	363	0	65255	
						2120,27	0,33	59368	9		4834		
87	40	Е11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	244	113,82	1,44	27772	351	783	0	29994	
						109,17	0	26637	0		2222		
88	41	С1241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	157,41	301		47380		47380		51170	Казахстан
											3790		
89	42	С1241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	61,38	418		25657		25657		27710	Казахстан
											2053		
90	43	С1241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	27,72	640		17741		17741		19160	Казахстан
											1419		
91	44	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п,15ч8р,15ч8п2 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	46	1051		48346		48346		52214	
											3868		
			Итого по разделу: 2. Горячее водоснабжение									681842	
			Раздел: 3. Внутреннее пожаротушение										
92	55	Е11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	26	3771,02	62,46	98047	1624	71189	0	105891	
						970,52	18,76	25234	488		7844		
93	56	Е11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	26	111,86	1,44	2908	37	32	0	3141	
						109,17	0	2838	0		233		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	57	E11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	6384,68	155,47	51077	1243	31229	0	55163	
						2325,54	34,42	18604	275		4086		
95	58	C1242-301-0404	Клапан (вентиль запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	8	8995		71960		71960		77717	
											5757		
96	59	E11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	8	48644,78	162,6	389158	1301	375466	0	420291	
						1548,9	51,63	12391	413		31133		
97	60	E11-161401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	8	2394,28	38,42	19154	307	115	0	20686	
						2341,46	15,14	18732	121		1532		
98	61	C1248-307-0105	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	8	23463		187704		187704		202720	
											15016		
99	62	C1248-305-0401	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 4 летнийо 1+ 5С до + 50 С	шт.	16	5439		87024		87024		93986	
											6962		
100	63	E11-150403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5	708,07	1,4	3540	7	718	0	3823	
						563,09	0,66	2815	3		283		
			Итого по разделу: 3. Внутреннее пожаротушение									983418	
			Отопление и вентиляция Раздел: 1. Отопление										
101	12	E11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	6384,68	155,47	25539	622	15615	0	27582	
						2325,54	34,42	9302	138		2043		
102	14	E11-180301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	204,6	872,84	18,61	178583	3807	0	0	192870	
						854,23	7	174775	1432		14287		
103	15	C1245-102-0105	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1355	3228		4373940		4373940		4723855	
											349915		
104	23	E11-150403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	44	708,07	1,4	31155	62	6318	0	33647	
						563,09	0,66	24776	29		2492		
105	24	E11-260101-0101	Трубопроводы Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,08	94416,51	2670,99	7553	214	2342	0	8157	
						62472,3	1187,49	4998	95		604		
106	25	C1234-301-0109	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром40-42 мм	м	6,1944	1288		7978		7978		8616	
											638		
107	26	E11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,5	652,7	19,2	1632	48	482	0	1763	
						440,7	7,4	1102	18		131		
108	27	C1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0025	552642		1382		1382		1493	
											111		
			Итого по разделу: 1. Отопление									4997583	
			ИТОГО:					29936605	85314	27911490			
								1939796	29618		2394932		
			В том числе							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		387978					
			Итого с временными									32719515	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**294476**					
			Итого с зимними удорожаниями									**33013991**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**660280**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**33674271**	
			Итого с учетом скидки			***2%***						***33000785,58***	
			НДС			**12 %**		**3960094,27**					
			Итого с НДС									**36960879,85**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖайыкПромСервис" ЗКО, с.Мичуринское, САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО Садовод, 61 БИН 170740017290

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Казиев М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" Актюбинская область, г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мұздыбаев Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Мастер Металл Пласт"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Экависмут"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)