Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ СТРОЙ PLAST"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕЛҚҰРЫЛЫС"
Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей (теплоснабжение, водоснабжение, канализация, телефонизация) к детскому саду на 280 мест для детей с нарушением речи в г.Кокшетау Акмолинской области

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
100340012679	070240017539			2025-12	05.05.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство наружных инженерных сетей (теплоснабжение, водоснабжение, канализация, телефонизация) к детскому саду на 280 мест для детей с нарушением речи в г.Кокшетау Акмолинской области	**2 210 547**	**2 210 547**	**2 210 547**				**236 844**	**2 210 547**

ПОДРЯДЧИК: _____ Капаров Н. Б.
Директор ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

СУБПОДРЯДЧИК: _____ Курмангожин Б.Е.
Директор ТОО "ЕЛҚҰРЫЛЫС"

Программный комплекс АВС (редакция 2024.12)

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ СТРОЙ PLAST"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕЛҚҰРЫЛЫС"

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей (теплоснабжение, водоснабжение, канализация, телефонизация) к детскому саду на 280 мест для детей с нарушением речи в г.Кокшетау Акмолинской области"

Договор подряда №2025-12 от 5 мая 2025г.

Акт выполненных работ №1-1
за сентябрь 2025 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
	Локальная смета 05-01-01 - Наружные сети телефонизации					
4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**$м^3$**	**0,2148**	**9 653**	**2 073**
5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**$м^3$**	**0,358**	**4 196**	**1 502**
8	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**3,58**	**10 565**	**37 823**
9	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Трубопроводы изполиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,0596667**	**699 190**	**41 718**
11	6125-0702-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации**	**км**	**0,2973333**	**684 502**	**203 525**
19	6125-0701-1115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Муфта разъемная марки ОГКМ (ОГКМ-С) на одну трубку коаксиального кабеля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**21 078**	**42 156**

Всего по акту:	**328 797**
в том числе:	0
стоимость оборудования	328 797
строительно-монтажные работы	
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) на I квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0192	335 110
Итого в текущих ценах 2025г.	**335 110**
НДС (12 %)	40 213
Итого	**375 323**

Подрядчик
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Директор _____ Капаров Н. Б.

Субподрядчик
ТОО "ЕЛҚҰРЫЛЫС"

Директор _____ Курмангожин Б.Е.

Форма 2В

Программный комплекс АВС (редакция 2024.12)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ СТРОЙ PLAST"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕЛҚҰРЫЛЫС"

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей (теплоснабжение, водоснабжение, канализация, телефонизация) к детскому саду на 280 мест для детей с нарушением речи в г.Кокшетау Акмолинской области"

Договор подряда №2025-12 от 5 мая 2025г.

Акт выполненных работ №1-2
за сентябрь 2025 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
	Локальная смета 06-01-01 - Наружные сети теплоснабжения					
			Подземные канальные тепловые сети			
61	6303-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 80 мм	км	0,0223	2 503 480	55 828
			КЖ			
66	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	1,241	22 560	27 997
70	1106-1301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Лотки в сооружениях. Устройство	$м^3$	2,356	65 480	154 271
73	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	122,1	1 850	225 885
		Система ОДК (Оперативно Дистанционного Контроля)				
74	6303-0104-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж с подключением пятижильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	1	2 644	2 644
76	6303-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	1	3 300	3 300
78	6303-0104-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Удлинение кабеля системы ОДК. Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	1	35 346	35 346
79	6303-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Удлинение кабеля системы ОДК. Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	1	19 545	19 545

2	3	4	5	6	7	8
80	6303-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном**	**ковер**	**1**	**193 642**	**193 642**
	Всего по акту:					**718 458**
	в том числе:					0
	стоимость оборудования					718 458
	строительно-монтажные работы					
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) на I квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0192					732 252
	Итого в текущих ценах 2025г.					**732 252**
	НДС (12 %)					87 870
	Итого					**820 122**

Подрядчик
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Директор _____ Капаров Н. Б.

Субподрядчик
ТОО "ЕЛҚҰРЫЛЫС"

Директор _____ Курмангожин Б.Е.

Программный комплекс АВС (редакция 2024.12)

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ СТРОЙ PLAST"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕЛҚҰРЫЛЫС"

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей (теплоснабжение, водоснабжение, канализация, телефонизация) к детскому саду на 280 мест для детей с нарушением речи в г.Кокшетау Акмолинской области"

Договор подряда №2025-12 от 5 мая 2025г.

Акт выполненных работ №1-3
за сентябрь 2025 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
	Локальная смета 06-02-01 - Наружные сети водоснабжения и канализации					
		Водоснабжение В1				
11	6301-0802-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп**	м	44,2	15 850	700 570
		Земляные работы Водоотведения				
53	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	3,15	465	1 465
54	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	55,17	43	2 372
55	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	71,44	378	27 004
56	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	2,21	9 653	21 333
57	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	2,56	10 565	27 046
58	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	3,68	4 196	15 441
59	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	69,97	98	6 857

2	3	4	5	6	7	8
		Водоотведение К1				
65	6301-0105-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных ориентированных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм**	**км**	**0,013**	**2 560 589**	**33 288**
		Колодец-жироуловитель				
97	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	**$м^3$**	**0,6017**	**89 564**	**53 891**

Всего по акту:	**889 267**
в том числе:	
стоимость оборудования	0
строительно-монтажные работы	889 267
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) на I квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0192	906 341
Итого в текущих ценах 2025г.	**906 341**
НДС (12 %)	108 761
Итого	**1 015 102**

Подрядчик
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Директор _____ Капаров Н. Б.

Субподрядчик
ТОО "ЕЛҚҰРЫЛЫС"

Директор _____ Курмангожин Б.Е.