Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«20» сентября 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST», Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 179А, 421**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Капарова Нурсулхана Берикулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство наружных инженерных сетей (теплоснабжение, водоснабжение, канализация, телефонизация) к детскому саду на 280 мест для детей с нарушением речи в г. Кокшетау Акмолинской области»**,

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **ГУ «Отдел строительства города Кокшетау», 20000, Кокшетау, Акмолинская область, Момышулы, 21, И.о. руководителя Кожагельдинов Рустем Ешманович**.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «КреативСтройИнвест», ТОО «ЕлҚұрылыс», ТОО «Мейір», ТОО «DOS stroy company».**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ПроектСтрой SNN», рабочий проект №.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау», 11.11.2024 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пуско-вого комплекса или очереди**
Протяженность по проект. канализации	км	0,116		0,116	
Протяженность по проект. водопровода	км	0,436		0,436	

Протяженность под а/д методом ГНБ	км	0,0929		0,0929	
Монтажная длина кабельной линии	км	0,892		0,892	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Чило квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Теплоснабжение:

Источник теплоснабжения городская РК2 Параметры теплоносителя 120-70°С. Точка врезки проектируемой тепловой сети к детскому саду предусмотрена от существующей камеры ТК5 на проектируемый общий коллектор 2Ду150 .Протяженность проектируемой теплосети Ø89х3,5 в однотрубном исполнении: бесканальная прокладка-181,5 м.канальная прокладка-92,9 м. Способ прокладки подземный бесканальный,под проезжей частью (через ул.Гадуллина) в футляре методом ГНБ, остальные переходы через проезжую часть открытым способом в футлярах, по территории детсада в сборных ж/б каналах с оклеечной гидроизоляцией..

Водоснабжение:

Подключение проектируемых здании предусмотрена от ранее запроектированных полиэтиленовых труб водопровода Ø315мм по ул. Габдуллина. Напор в точке подключения согласно выданных ТУ - 0,10м. Ввода выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 Ø110х6,6мм по ГОСТ 18599-2001 (питьевая)Наружное пожаротушение решается от пожарных гидрантов, установленных в колодцах на сети. Степень огнестойкости - II, расход на пожаротушение составляет 20.0л/с. Подключение дет.садика осуществляется к существующим сетям. Проектируемые трубопроводы объединенного хозяйственно-питьевого и

противопожарного водопровода на наружной сети предусмотрен с закольцовкой с городской сетью точка подключения колодец ПГ-9. Водопроводные колодцы выполнить по тип.пр.реш. 901-09-11.84 ал.IIиз сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14 вып.1.

Водоотведение (К1):

Врезка сети водоотведения запроектирована в самотечный коллектор Ø200 мм. Самотечная канализация выполнена из безнапорных полиэтиленовых труб гофрированных для наружных сетей канализаций с раструбом Ø160/Ø200 SN12 по ГОСТ Р 54475-2011. Строительство трубопровода осуществляется открытым способом. Колодцы приняты типовые из сборных железобетонных элементов, Серия 3.900.1-14 выпуск 1. Вокруг колодцев предусмотрено устройство отмосток шириной 0,5м (ТП 901-09-11.84, альб.II и ТП 902-09-22.84, альб.II) с уклоном от крышки люка из асфальта толщиной 30мм и щебня толщиной 100мм, уложенного на утрамбованный грунт.

Наружные сети связи

Проект наружных сетей телефонизации выполнен на основании технических условий №03-09-24 от 06.09.2024г., выданных Кокшетауским филиалом АО "Кокшетаутранстелеком". Точкой подключения является существующий ТТК-1/ОРШ-4, установленный возле дома Сары-Арка 15/5. Проектом предусмотрено: -прокладка оптического кабеля ОК-8 от существующего ТТК-1/ОРШ-4, установленный возле дома Сары-Арка 15/5 по существующей канализации до КК 139;-строительство одноотвёрстной кабельной канализации от существующего колодца филиала "Кокшетаутранстелеком" КК139, расположенного на участке м-н Сары-Арка 2 до проектируемого объекта детского сада согласно плана с установкой сборных ж/б колодцев типа ККС-2 и прокладкой полиэтиленовой трубы ПЭ-100 SDR 17 согласно ТУ;-прокладка кабеля ОК-8 в проектируемой канализации от существующего колодца КК 139 до проектируемого объекта детского сада согласно плана;-чистка колодцев по трассе прокладки кабеля в существующей кабельной канализации, оборудование их консолями, кронштейнами и запорными устройствами. Оконечное устройство ОРКсп, трубы, ОРШ и т.д. учитывается отдельным проектом внутриплощадочных и внутренних сетей телефонизации. Проектируемая телефонная канализация выполняется в полиэтиленовой трубе Ø110мм прокладываемой в земле на глубине 0,7м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному итехнологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2025 года;
месяц, год
окончание работ август 2025 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 6;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;
фактически, месяц: 3;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы»
при акимате города Кокшетау _____

ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу"
при акимате города Кокшетау _____

Ф-л АО Транстелеком в городе Кокшетау
«Кокшетаутранстелеком» _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); не требуется

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство наружных инженерных сетей (теплоснабжение, водоснабжение, канализация, телефонизация) к детскому саду на 280 мест для детей с нарушением речи в г. Кокшетау Акмолинской области»,** готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Капаров Нурсулхан Берикулы_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)