Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061240003738**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041140007085**

Договор (контракт) Доп.согл. № 1 от 22.07.2024г к Дог № 54 29.04.2024г

Номер документа	Дата составления
00000000015	**08.08.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в селе Ащисай Мугалжарского района Актюбинской области"			работа	1	400 463 944,00	400 463 944,00	42 906 851,14
				Итого	1	x	400 463 944,00	42 906 851,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Дербаев А.Ф.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.08.2024

М.П.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738 Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Абилкайыр Хана,40 Тел. 87132563177**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, М.Маметовой, 64 Тел: 87132987210**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Ащысай Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод высокого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №54 от 29.04.2024г. Доп.соглаш. №01 от 22.07.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за август 2024 (месяц, год) на 2-1 Газопровод высокого давления работы

Составлен (а) в текущих ценах на 31.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Подземный газопровод высокого давления									
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кзм=1.11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		7302,96	210,57	210,57	1537784	1537784	0	256918	1938279
				м³ грунта		0	48,86	0	356823		143576	
2	2	Е11-010205-0102 Кзтр и Кзм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		35,49	3501,81	0	124279	0	0	89481	230861
				м³ грунта		3501,81	0	124279	0		17101	
3	7	Е11-220501-0407 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею		15	1487315,94	1101201,91	22309739	16518028	0	9649979	34516496
				км трубопровода		386114,03	263716,25	5791710	3955744		2556777	
4	8	С1241-202-0220	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм		15150	16308		247066198		247066198		266831493
				м							19765296	
5	27	Е11-220501-0407 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею		0	1487315,94	1101201,91	148731	110120	0	64333	230110
				км трубопровода		386114,03	263716,25	38611	26371		17045	
6	28	С1241-202-0223	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм		100	31752		3175200		3175200		3429216
				м							254016	
7	29	Е11-221401-0303 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр		100	2692,55	13,37	269255	1337	96372	170228	474642
				м трубы, уложенной в футляре		1715,46	4,01	171546	401		35159	
8	70	Ц13-080201-0405 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной		15000	7,45	0,84	111750	12600	0	75450	202200
				м кабеля		6,61	0,37	99150	5550		15000	
9	71	С1249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная		15000	34		510000		510000		550800
				м							40800	
10	72	Ц13-100901-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее		15	72317,9	27895,34	1084768	418430	0	532658	1746820
				км		44422,56	13791,41	666338	206871		129394	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	73	С1243-141-0102	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2**		15	28877		433155		433155		467807
				км							34652	
			Итого по разделу: 1. Подземный газопровод высокого давлении									310618724
			Раздел: 2. Надземный газопровод высокого давления									
			Раздел: 3. Ведомость объемов работ									
12	399	Ц13-390201-0510 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм (d225x20,5). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**		849,8	1908,06	47,52	1621470	40383	121445	890378	2712791
				стык		1717,63	0	1459642	0		200944	
	399.1	261-107-0705	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,5099	21331				10876,25		
			Итого по разделу: 3. Ведомость объемов работ									2712791
			ИТОГО:					282 461 005	20 389 902	251 402 370	13 836 259	313 331 515
								10 668 731	5 160 394		23 703 799	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3%		4 073 310				
			Итого с временными									317 404 825
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			1,29%		4 094 522				
			Итого с зимними									321 499 347
			Непредвиденные работы и затраты			2%		6 429 987				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									327 929 334
			в том числе на 2023 год -60%					196 757 600				
			в том числе на 2024 год - 40%					131 171 734				
			в том числе в текущих ценах на 2023 год -60% К=1,079					212 301 451				
			в том числе в текущих ценах на 2024 год -40% К=1,163					152 552 726				
												364 854 177
			Понижающий коэффициент к договорной цене			0,98						357 557 093
			НДС			12 %		42 906 851				
			Итого с НДС									400 463 944

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт" БИН 110140013314
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кубаев С.З.
KZ03VJE00071147 от 08.12.2021г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Айтбаев А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт авторского надзора "Асад-ЛТД"" БИН 040840002389
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Павлиди А.П.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта : "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Ащысай Мугалжарского района Актюбинской области"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За август 2024 года

Код заказчика		Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
				номер	дата	наименование,код		наименование,код		
				54	29.04.2024г					
				допсогл. №1	22.07.2024г					

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных и в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	удержание аванса 30%		
А	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 1	400 463 944	357 557 093	357 557 093	357 557 093				120 139 183	42 906 851	400 463 944
Итого к оплате с НДС:	400 463 944							120 139 183		280 324 761

Место печати (при наличии)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738

Руководитель _____ **Айтбаев А.Н.**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт":

_____ **Кубаев С.З.**

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)