Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**151140001473**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070340012412**
Договор (контракт)	Договор №902 от 10.08.2023г. (ул.51- прод)	

Номер документа	Дата составления
112	**14.08.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улицы №Е-51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак в г.Астана. II-очередь-участок от улицы №22 до улицы №27 (пр.Улы Дала)			тг	1	292 595 233,00	292 595 233,00	31 349 489,25
				Итого	1	x	292 595 233,00	31 349 489,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Текова С.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.08.2025

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование строительства и его адрес:Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак в городе Астана. II очередь - участок от ул. № Е22 до ул. № 27 (пр. Ұлы Дала), который находиться в г.Астана

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/ специфики	Код
151 140 001 473	070 340 012 412			902	10.08.2023		

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге					НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО по стройке	5 308 834 949,00	1 184 968 579,00	1 058 007 659,82				126 960 919,18	292 595 233,00
Итого к оплате:	5 308 834 949,00	1 184 968 579,00	1 058 007 659,82				126 960 919,18	292 595 233,00

Заказчик ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 140 001 473
М.П. _____ 2025г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Подрядчик Директор ТОО "Прогресс KZ"
БИН 070 340 012 412
М.П. _____ Текова С.Х 2025г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Директор технического надзора
ТОО «КазАрт-Құрылысы»
БИН 160740013414
М.П. _____ Омаров Т.Ж. 2025г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

ТОО "Прогресс KZ"

РЕЕСТР АКТОВ
август месяц 2025год

Строительство улицы №Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак в г.Астана. II очередь- участок от улицы №22 до улицы №27 (пр. Улы Дала)

Договор №902 от 10.08.2024г

№ п/п	Наименование раздела	Сумма акта
1	Бытовая канализация К1	102 482 979,00
2	Ливневая канализация К2	190 112 254,00
	Итого	292 595 233,00

ТОО "Прогресс KZ"

Приложение 3

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 140 001 473, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик,11, тел:87172556748
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС KZ", БИН 070 340 012 412, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Коктал, 41, тел: 87172695788

Стройка: Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак в городе Астана. II очередь - участок от ул № Е 22 до улицы № 27 (пр. Ұлы Дала), который находиться - город Астана

Объект: Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак в городе Астана. II очередь - участок от ул.№ Е22 до улицы № 27 (пр. Ұлы Дала)

Договор подряда (контракт) № 902 от 10.08.2023г

Акт выполненных работ
за август месяц 2025 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 6-3 Бытовая канализация К1											
			Земляные работы											
1	1	1101-0101-0238 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта	7457,75867		130,39	130,39	972417	972417	--	143786	1205472	
			НР - 72%; СП - 8%				--	26,78	--	199719		89269		
2	2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	230,65233		7001,94	--	1615014	--	--	1162811	3000051	
			НР - 72%; СП - 8%				7001,94	--	1615014	--		222227		
3	7	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	7851,6793		64,53	64,53	506669	506669	--	117069	673674	
			НР - 72%; СП - 8%				--	20,71	--	162608		49937		
4	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	7851,6793		280,18	129,71	2199884	1018442	--	1203505	3675686	
			НР - 72%; СП - 8%				150,47	62,42	1181442	490102		272296		
5	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	234,0517		1543,70	--	361306	--	--	260139	671160	

			НР - 72%; СП - 8%			1543,70	--	361306	--		49715		
6	14	1105-0101-1211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м	т свай	120,910465	22880,93	10906,25	2766544	1318680	128957	1764526	4893556	
			НР - 99%; СП - 8%			10908,13	3832,94	1318907	463443		362486		
7	15	1105-0101-1312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2	т извлеченных свай	120,910465	19589,01	10881,08	2368516	1315636	145662	1381054	4049535	
			НР - 99%; СП - 8%			7503,22	4034,27	907218	487785		299966		
8	16	214-215-0101 РСНБ РК 2022	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	т	26,6003023	509082,00	--	13541735	--	13541735	--	14625074	
			СП - 8%			--	--	--	--		1083339		
					Трубопроводы								
9	17	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	34,798	6291,48	276,87	218931	9635	144498	67017	308824	
			НР - 99%; СП - 8%			1862,11	83,22	64798	2896		22876		
10	19	1123-1401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 300 мм. Укладка	м трубопровода	72,9	335,43	49,31	24453	3595	2258	20013	48023	
			НР - 99%; СП - 8%			255,15	22,14	18600	1614		3558		
11	20	241-204-0110 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	74,358	11742,00	--	873112	--	873112	--	942961	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		69849		
12	22	1122-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы железобетонные напорные, диаметр 800 мм. Укладка	км трубопровода	0,133	10639909,84	1549745,49	1415108	206117	763440	511354	2080579	
			НР - 99%; СП - 8%			3350009,60	533590,97	445551	70968		154117		
13	23	241-702-0206 РСНБ РК 2022	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности	м	133	117332,00	--	15605156	--	15605156	--	16853568	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1248412		
14	24	1123-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 800 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	133	6884,09	258,43	915584	34371	660128	222250	1228860	
			НР - 99%; СП - 8%			1662,29	25,64	221085	3410		91027		
15	25	1122-1401-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	43	3183,24	20,37	136879	876	33759	101555	257509	
			НР - 99%; СП - 8%			2377,76	7,85	102244	338		19075		
16	26	241-201-1312 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 11 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 355x32,2 мм	м	43,43	42188,00	--	1832225	--	1832225	--	1978803	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		146578		

17	27	1116-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	43	271,52 142,64	1,34 --	11675 6134	58 --	5483	6011 1415	19101	
18	28	1122-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,043	5186190,34 2599537,92	2445442,07 910716,96	223006 111780	105154 39161	6072	149432 29795	402233	
19	29	241-102-0261 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х8,0 мм *СП - 8%*	м	43,172	77864,00 --	-- --	3361545 --	-- --	3361545	-- 268924	3630469	Россия
20	30	1122-0601-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,043	12099785,93 1032084,48	1900309,17 577778,41	520291 44380	81713 24844	394198	68532 47106	635929	
					Колодцы								
21	31	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ конструкций колодца	2,81	56060,89 24385,94	11916,43 5433,10	157531 68524	33485 15267	55522	82954 19239	259723	
22	32	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	$м^3$	0,8466	26000,00 --	-- --	22012 --	-- --	22012	-- 1761	23773	Казахстан
23	33	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 *СП - 8%*	шт.	1	41798,00 --	-- --	41798 --	-- --	41798	-- 3344	45142	Казахстан
24	34	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 *СП - 8%*	шт.	2	27645,00 --	-- --	55290 --	-- --	55290	-- 4423	59713	Казахстан
25	35	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	2	32788,00 --	-- --	65576 --	-- --	65576	-- 5246	70822	Казахстан
26	36	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	1	40276,00 --	-- --	40276 --	-- --	40276	-- 3222	43498	Казахстан
27	40	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/стремянки/ *СП - 8%*	т	0,0324	1004968,00 --	-- --	32561 --	-- --	32561	-- 2605	35166	
28	41	1123-0601-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ конструкций колодца	24,83	54305,37 20015,70	11740,06 5354,99	1348402 496990	291505 132964	559907	623655 157765	2129821	
29	42	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	$м^3$	7,6704	26000,00 --	-- --	199430 --	-- --	199430	-- 15954	215384	Казахстан
30	43	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 *СП - 8%*	шт.	5	69451,00 --	-- --	347255 --	-- --	347255	-- 27780	375035	Казахстан
31	44	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	8	41578,00	--	332624	--	332624	--	359234	Казахстан

			СП - 8%			--	--	--	--		26610		
32	45	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	13	48892,00	--	635596	--	635596	--	686444	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		50848		
33	46	225-101-0616 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	5	76795,00	--	383975	--	383975	--	414693	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		30718		
34	53	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/стремянки/	т	0,1751	1004968,00	--	175970	--	175970	--	190048	
			СП - 8%			--	--	--	--		14078		
35	54	1122-1301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых /КГ-1/	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	41,86	75632,91	5901,50	3165994	247037	1981324	1052244	4555697	
			НР - 99%; СП - 8%			22399,27	2991,87	937633	125240		337459		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36	55	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	33,354	24624,00	--	821309	--	821309	--	887014	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		65705		
37	56	212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,55	21938,00	--	55942	--	55942	--	60417	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4475		
38	62	1123-0601-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство канализационных прямоугольных бетонных монолитных колодцев площадью более 3 $м^2$ в мокрых грунтах /N-12 ПУ1/	$м^3$	34,7	45655,97	4924,91	1584262	170895	1023800	476152	2225247	
			НР - 99%; СП - 8%			11226,71	2633,85	389567	91395		164833		
39	63	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	34,272	26000,00	--	891072	--	891072	--	962358	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		71286		
40	64	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,1	112504,00	--	123754	--	123754	--	133654	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9900		
41	68	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0266	376202,00	--	10007	--	10007	--	10808	
			СП - 8%			--	--	--	--		801		
42	70	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/стремянки/	т	0,0227	1004968,00	--	22813	--	22813	--	24638	
			СП - 8%			--	--	--	--		1825		
			Защитная решетка горловины колодца										
43	74	1109-0304-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установка защитной решетки	т конструкций	0,410704	84143,08	18462,83	34558	7583	6146	15888	54482	
			НР - 69%; СП - 8%			50716,51	5348,75	20829	2197		4036		
44	75	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,410704	985799,00	--	404872	--	404872	--	437262	
			СП - 8%			--	--	--	--		32390		
45	76	ССЦ РК8.04-08-2021 таб.7п.7 к=2	Окраска металлоконструкций за 2 раза	тн	0,410704	24882,00	--	10219	--	10219	--	11037	
			СП - 8%			--	--	--	--		818		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				60433148	6323868	45797278	9429947	75452177	
								8312002	2313951	--	5589088		

			Стоимость общестроительных работ	Тенге				57015151					
			Материалы	Тенге				5899527					
			Всего заработная плата	Тенге					10596793				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				36514360					
			Накладные расходы	Тенге				9408048					
			Сметная прибыль	Тенге				5313895					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				71737094					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5513	
			Сметная заработная плата	Тенге					10596793				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				44777					
			Материалы	Тенге				6146					
			Всего заработная плата	Тенге					23026				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10219					
			Накладные расходы	Тенге				15888					
			Сметная прибыль	Тенге				4854					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				65519					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10	
			Сметная заработная плата	Тенге					23026				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				3373220					
			Материалы	Тенге				5484					
			Всего заработная плата	Тенге					6134				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3361545					
			Накладные расходы	Тенге				6011					
			Сметная прибыль	Тенге				270339					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3649570					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					6134				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				75452183					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5525	
			Сметная заработная плата	Тенге					10625953				
			РАЗДЕЛ 2. ЛС № 6-2 Ливневая канализация К2										
			Земляные работы										
46	1	1101-0101-0238 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	13027,4835	130,39	130,39	1698654	1698654	--	251170	2105763	
						--	26,78	--	348876		155939		
47	2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	879,7375	7001,94	--	6159869	--	--	4435109	11442578	
						7001,94	--	6159869	--		847601		
48	4	1101-0102-0219 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м^3	м^3 грунта	13907,221	135,56	124,85	1885263	1736317	7231	379389	2445863	

			НР - 72%; СП - 8%			10,19	27,70	141715	385230		181211		
49	5	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	121688,1838	74,00 --	-- --	9004926 --	-- --		-- 720394	9725320	
50	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	13907,221	44,33 5,53	38,59 12,45	616507 76907	536680 173145	2920	180099 63695	860301	
51	7	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/песком/ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	6278,66	64,53 --	64,53 20,71	405162 --	405162 130031	--	93615 39932	538709	
52	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	6278,66	280,18 150,47	129,71 62,42	1759155 944750	814405 391914	--	962393 217744	2939292	
53	10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	535,92	1405,52 1405,52	-- --	753246 753246	-- --	--	542335 103647	1399228	
54	11	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	$м^3$	7496,03	3775,00 --	-- --	28297513 --	-- --	28297513	-- 2263801	30561314	Казахстан
					Трубопроводы								
55	17	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство песчаного основания под трубопроводы *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$	94,01	6291,48 1862,11	276,87 83,22	591462 175057	26029 7824	390376	181052 61801	834315	
56	18	1123-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ основания	34,13	35486,47 2763,96	3322,48 1926,77	1211153 94334	113397 65761	1003422	158494 109572	1479218	
57	19	1123-1401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 300 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	м трубопровода	432,35	335,43 255,15	49,31 22,14	145023 110314	21319 9572	13390	118689 21099	284810	
58	20	241-204-0110 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	м	440,997	11742,00 --	-- --	5178187 --	-- --	5178187	-- 414255	5592442	Казахстан
59	22	1122-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1634	5784052,10 2032640,96	796593,99 277071,42	945114 332134	130163 45273	482817	373633 105500	1424247	
60	23	241-702-0202 РСНБ РК 2022	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 400, 3,4,5 группы по несущей способности *СП - 8%*	м	95,6123	36359,00 --	-- --	3476368 --	-- --	3476368	-- 278109	3754477	Казахстан
61	24	241-702-0204 РСНБ РК 2022	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 500, 3,4,5 группы по несущей способности *СП - 8%*	м	67,2975	43722,00 --	-- --	2942381 --	-- --	2942381	-- 235391	3177772	Казахстан

62	27	1122-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы железобетонные напорные, диаметр 800 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0976	10639909,84 3350009,60	1549745,49 533590,97	1038455 326961	151255 52078	560239	375249 113096	1526800	
63	28	241-702-0206 РСНБ РК 2022	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности *СП - 8%*	м	97,3072	117332,00 --	-- --	11417248 --	-- --	11417248	-- 913380	12330628	Казахстан
64	29	1123-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 400 мм. Покрытие битумной мастикой *НР - 99%; СП - 8%*	м трубопровода	95,9	3631,70 887,82	153,07 13,45	348280 85142	14680 1290	248458	85568 34708	468556	
65	30	1123-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 500 мм. Покрытие битумной мастикой *НР - 99%; СП - 8%*	м трубопровода	67,5	4460,26 1094,78	167,58 16,47	301068 73898	11312 1112	215858	74259 30026	405353	
66	32	1123-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 800 мм. Покрытие битумной мастикой *НР - 99%; СП - 8%*	м трубопровода	97,6	6884,09 1662,29	258,43 25,64	671887 162240	25222 2502	484425	163094 66798	901780	
					Колодцы								
		Колодцы дождеприемные											
67	48	1123-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1 м. Устройство. Грунты мокрые /Д1 - Д107, лист 35-36/ *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ конструкций колодца	39,58	56472,08 31862,21	19000,10 8480,83	2235165 1261106	752024 335671	222035	1580810 305278	4121253	
68	49	212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	$м^3$	5,049	21938,00 --	-- --	110765 --	-- --	110765	-- 8861	119626	Казахстан
69	50	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	$м^3$	3,213	26000,00 --	-- --	83538 --	-- --	83538	-- 6683	90221	Казахстан
70	51	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 /КЦД-10-а/ *СП - 8%*	шт.	45	14223,00 --	-- --	640035 --	-- --	640035	-- 51203	691238	Казахстан
71	52	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 /КЦП3-10/ *СП - 8%*	шт.	45	13823,10 --	-- --	622040 --	-- --	622040	-- 49763	671803	Казахстан
72	53	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 *СП - 8%*	шт.	1	13587,00 --	-- --	13587 --	-- --	13587	-- 1087	14674	Казахстан
73	54	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 *СП - 8%*	шт.	38	15517,00 --	-- --	589646 --	-- --	589646	-- 47172	636818	Казахстан
74	55	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 *СП - 8%*	шт.	4	17848,00 --	-- --	71392 --	-- --	71392	-- 5711	77103	Казахстан
75	56	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9б *СП - 8%*	шт.	45	17848,00 --	-- --	803160 --	-- --	803160	-- 64253	867413	Казахстан
		Колодцы диаметром 1,5м											

76	57	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые /кол-цы-59, 61, 81, 82, 86, 88, 92, 93, 99, 103, 110, 112, 113, лист 33-34/ *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ конструкций колодца	3,78	53845,15 24385,94	11916,43 5433,10	203535 92179	45044 20537	66312	111589 25210	340534	
77	62	225-101-0620 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10 *СП - 8%*	шт.	4	48266,00 --	-- --	193064 --	-- --	193064	-- 15445	208509	Казахстан
78	63	225-101-0621 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6 *СП - 8%*	шт.	2	119009,00 --	-- --	238018 --	-- --	238018	-- 19041	257059	Казахстан
79	64	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 *СП - 8%*	шт.	1	13587,00 --	-- --	13587 --	-- --	13587	-- 1087	14674	Казахстан
			Колодцы диаметром 2 м										
80	67	1123-0601-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые /листы 32-34/ *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ конструкций колодца.	211,47	52330,95 20015,70	11740,06 5354,99	11066426 4232720	2482671 1132420	4351035	5311488 1310232	17688146	
81	68	212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	$м^3$	6,4974	21938,00 --	-- --	142540 --	-- --	142540	-- 11403	153943	Казахстан
82	69	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	$м^3$	143,7588	26000,00 --	-- --	3737729 --	-- --	3737729	-- 299018	4036747	Казахстан
83	70	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 *СП - 8%*	шт.	13	69451,00 --	-- --	902863 --	-- --	902863	-- 72229	975092	Казахстан
84	71	225-101-0616 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2 *СП - 8%*	шт.	12	84685,00 --	-- --	1016220 --	-- --	1016220	-- 81298	1097518	Казахстан
85	72	225-101-0615 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1 *СП - 8%*	шт.	1	71728,00 --	-- --	71728 --	-- --	71728	-- 5738	77466	Казахстан
86	73	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 *СП - 8%*	шт.	5	15359,00 --	-- --	76795 --	-- --	76795	-- 6144	82939	Казахстан
87	74	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	4	7041,00 --	-- --	28164 --	-- --	28164	-- 2253	30417	Казахстан
88	75	225-101-0620 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10 *СП - 8%*	шт.	52	48266,00 --	-- --	2509832 --	-- --	2509832	-- 200787	2710619	Казахстан
89	76	225-101-0621 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6 *СП - 8%*	шт.	35	119009,00 --	-- --	4165315 --	-- --	4165315	-- 333225	4498540	Казахстан
90	77	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 *СП - 8%*	шт.	37	13587,00 --	-- --	502719 --	-- --	502719	-- 40218	542937	Казахстан
91	78	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 *СП - 8%*	шт.	2	15517,00 --	-- --	31034 --	-- --	31034	-- 2483	33517	Казахстан

92	94	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/стремянки С1-03;С1-04;С1-05;С1-07;С1-08;С1-09;С1-10;С1-11;С1-12/	т	0,5509	1004968,00	--	553637	--	553637	--	597928	Россия
			СП - 3%			--	--	--	--		44291		
			Защитная решетка горловины колодца 72 шт /п.20 спецификации/										
93	99	1109-0304-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установка защитной решетки	т конструкций	0,778176	84143,08	18462,83	65478	14367	11645	30104	103228	
			НР - 69%; СП - 8%			50716,51	5348,75	39466	4162		7647		
94	100	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,778176	985799,00	--	767125	--	767125	--	828495	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		61370		
95	101	ССЦ РК8.04-08-2021 таб.7п.7 к=2	Окраска металлоконструкйий за 2 раза	тн	0,778176	24882,00	--	19363	--	19363	--	20912	
			СП - 8%			--	--	--	--		1549		
			Монолитные камеры /альбом 2131-КЖ, колодцы №29/										
96	102	1123-0601-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м^2. Устройство. Грунты мокрые	м^3	28,61	31660,54	4924,91	905808	140901	443711	392585	1402264	
			НР - 99%; СП - 8%			11226,71	2633,85	321196	75354		103871		
97	103	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	4,896	26000,00	--	127296	--	127296	--	137480	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10184		
98	104	212-101-0903 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м^3	24,2862	30394,00	--	738155	--	738155	--	797207	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		59052		
99	105	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,29806	26759,73	2279,78	61495	5239	96	53336	124017	
			НР - 91%; СП - 8%			24437,95	1066,44	56160	2451		9186		
100	106	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,29806	35446,28	1467,03	81458	3372	882	71463	165154	
			НР - 91%; СП - 8%			33595,25	577,29	77204	1327		12234		
101	107	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28604	376202,00	--	107609	--	107609	--	116218	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		8609		
102	108	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01636	356318,00	--	5829	--	5829	--	6295	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		466		
103	109	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,69848	349794,00	--	594118	--	594118	--	641647	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		47529		
104	110	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,29718	329247,00	--	97846	--	97846	--	105674	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		7828		
105	115	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/стремянки/	т	0,10376	1004968,00	--	104275	--	104275	--	112617	Россия

			СП - 8%			--	--	--	--		8342		
106	117	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05024	403078,00	--	20251	--	20251	--	21871	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1620		
107	118	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,2356	1529707,41	643836,30	360399	151688	109834	148940	550086	
			НР - 99%; СП - 8%			419680,69	218876,08	98877	51567		40747		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				113525960	9279901	79625658	16074463	139 968 465	
								15615475	3238097	--	10368046		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				113441119					
		Материалы		Тенге				8603046					
		Всего заработная плата		Тенге					18809944				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				70991609					
		Транспортные расходы		Тенге				9004926					
			Накладные расходы	Тенге				16044359					
			Сметная прибыль	Тенге				10358850					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				139844328					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10037	
			Сметная заработная плата	Тенге					18809944				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				84841					
		Материалы		Тенге				11644					
		Всего заработная плата		Тенге					43628				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19363					
			Накладные расходы	Тенге				30104					
			Сметная прибыль	Тенге				9196					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				124141					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19	
			Сметная заработная плата	Тенге					43628				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				139968469					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10056	
			Сметная заработная плата	Тенге					18853572				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								215420669	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				23927477					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15603769				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5552048				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						125422943			
			- Перевозка грузов	Тенге				9004926					
			- Накладные расходы	Тенге							25504410		
			- Сметная прибыль	Тенге							15957134		
			Временные здания и сооружения	**1,30%**								**2 800 469**	
			ИТОГО с временными									**218 221 138**	
			Дополнительные затраты при производстве работ строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	**1,76%**								**3 840 692**	
			ИТОГО									**222 061 830**	
			Непредвиденные работы и затраты -2%	**2%**								**4 441 237**	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**226 503 067**	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**1,163**								**263 423 067**	
			НДС	**12%**								**31 610 768**	
			ИТОГО с НДС									**295 033 835**	

	Скидка	-0,82655%									-2 438 602	
	ИТОГО с НДС										292 595 233	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"
БИН 070 340 012 412

_____

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
БИН 151 140 001 473

_____

М.П. Эксперт технического сопровождения
ТОО «КазАрт-Құрылысы»
БИН 160740013414
Аттестат № KZ63VJE00051055 от 26.11.2019г
Аттестат № KZ67VJE00050401 от 30.10.2019г
Аттестат № KZ01VJE00056730 от 21.08.2020г

_____ Касымжанов М.К.
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Эксперт авторского надзора
ТОО "Фирма "А.П.С."
БИН 030 740 007 572
Приказ №2 от 28.02.2023г

_____ Байбеков А.Х.
(должность ф.,и.,о.,подпись)