Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",Республика Казахстан, г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40** — **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл. 1 от 22.07.2024г, доп.согл. 2 от 21.01.2025г к Дог № 54 от 29.04.2024г

Номер документа	Дата составления
00000000008	28.03.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в селе Ащисай Мугалжарского района Актюбинской области"			работа	1	40 300 000,00	40 300 000,00	4 317 857,14
				Итого	1	x	40 300 000,00	4 317 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Кожаев З.И
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.03.2025

М.П.

Приложение 2
приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта : "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Алысай Мугалжарского района Актюбинской области"

Справка № 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За март 2025 года

БИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование код	наименование код		
61240003738	411400070085			54	29.01.2024г				
				дополн №1	12.07.2024г				
				дополн №2	31.01.2025 г				

Наименование показателей, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		Прочие	Удержание аванса 30%		
				Строительно монтажные работы	Оборудование				
А	1		3	4	5	6	7	8	9
Акт № 5	760 105 051,80	94 120 000	35 982 143	35 982 143				4 317 857	40 300 000
Итого к оплате с НДС:	40 300 000								40 300 000

Место печати (при наличии)

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738

Руководитель _____ **Айтбаев А.Н.**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт":

KZ03VJE00071147 от 08.12.2021г _____ **Кубаев С.З.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)

Приложение1
приказу Министра Промышленности
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №335
Приложение 3-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738 Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Абылкайыр Хана,40 Тел. 87132563177

Подрядчик: ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, М.Маметовой, 64 Тел: 87132987210

Объект: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода с.Ашысай Мугалжарского района Актюбинской области

Акт выполненных работ №5
за март 2025 г

на Газопровод высокого давления

Договор подряда Договор №54 29.04.2024 , доп.соглаш №1 22.07.2024 , доп.соглаш№2 21.01.2025

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г

№ пп	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по плановому показателю	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							заработная плата рабочих-строителей	заработная машинистов	заработная рабочих-строителей	заработная машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления										
			Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0362 Н101 0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзр в Кзп 1.10	Группа 2 группа в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	3000		210,57 / 18,80	230,57 / 18,80	631710 / --	631710 / 116382	—	105540 / 58480	736352
			ОР - 22% СП 12 - 8%										
2	2	Е11-010305-0103 Н101-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзр в Кзп 1.1 ТП 01 табл. 11 п.3.179 Кзр 1.2	Группа 2 группа. Разработка вручную с перемещением в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 1 м. Дождевая ручная затирка дна и стенок с выемкой грунта в мягкомерзлых и талых, разработанных механизированным способом, грунтах необходимых к зачистке грунт. 1.2	м³ грунта	1		3501,81 / 3501,81	--	3502 / 3502	—	—	2521 / 4821	10021
			ОР - 22% СП 12 - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Ксгр и Ксм=1,11	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72% СП - 85%	м³ грунта	487,288	1240,76 1240,76	– –	604607 604607	–	–	435319 83195	1125129
4	4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Ксгр и Ксм=1,11	Траншеи и котлованы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72% СП - 85%	м³ грунта	2000	54,65 –	54,65 15,40	109300 –	109300 30800	–	22100 10520	142020
5	5	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Ксгр и Ксм=1,11 К=4	Траншеи и котлованы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР - 72% СП - 85%	м³ грунта	2000	107,95	10,95 30,4	215900	215900 60800	–	43800 20780	280480
6	6	Е11-010204-0501 1101-0204-0501 РСНБ РК 2022 Ксгр и Ксм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72% СП - 85%	м³ уплотненного грунта	2000	236,01 120,86	119,88 50,15	472000 241720	239760 100300	–	240400 57600	777680
		Трубопроводы										
7	7	Е11-220501-0407 1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Ксгр и Ксм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром [illegible] мм. Укладка в траншее НР - 85% СП - 85%	км трубопровода	1,7	1142115,39 196114,03	1121201,95 25371,25	2007204 310560	1941683 56900	–	906665 258635	3231539
8	8	С1241-202-0220 241-202-0220 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для прокладки наружного водопровода ПЭ 100 ГАЗ 5100-11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 25х2,3 мм СП - 85%	м	1414	16838,00 –	– –	23809532 –	– –	23809532	– 1641761	24954293
		Сигнальная лента										
9	70	Ц13-080201-0405 1508-0201-0405 РСНБ РК 2022 Ксгр и Ксм=1,08 Ксм. и доп. мат. 20	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой сигнально-сигнальной НР - 72% СП - 85%	м кабеля	1414	7,43 6,61	0,81 0,37	10504 9342	1145< 523		7112 414	19060
10	71	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предупредительная с продолговатыми отверстиями полиэтиленовая "Тип" размерами 250 мм х 0,1 мм для прокладки в траншеях СП - 85%	м	1414	34,20 –	– –	48379 –	– –	48379	– 3440	51932
11	72	Ц1-080901-0101 1101-0901-0101 РСНБ РК 2022 Ксгр и Ксм=1,08	Кабель напряжением до 0,6 кВ. Прокладка в траншее НР - 85% СП - 85%	км	1,414	72517,94 54122,56	23895,34 11291,41	102558 62813	19434 19901	–	50212 12198	161661
12	73	С1243-141-0107 243-141-0-02 РСНБ РК 2022	Муфты концевые наружной из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2 СП - 85%	км	1,414	28877,30	– –	40832 –	[illegible]		– 4302	44899
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								31561978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			С ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1462749				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2770885			
			- в том числе горючего материалов	Тенге					727727			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23148420		
			- Накладные расходы	Тенге							1813749	
			- Сметная прибыль	Тенге							2335676	
ИТОГО по смете:				Тенге			31 531 578					

В том числе :					
Стоимость оборудования, всего					
в том числе, оборудование поставки заказчика					
Временные здания и сооружения	1,3%		409911		
Итого с временными					31 941 489
Дополнительные затраты	1,29%		412043		
Итого с учетом					32 353 534
Непредвиденные работы и затраты	2%		647071		
Итого с непредвиденными работами и затратами					33 000 605
в том числе на 2023 год - 60%			19800363		
в том числе на 2024 год - 40%			13200242		
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 60% К=1,079	1,079				21 364 592
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 40% К=1,163	1,163				15 353 881
Всего					36 715 472
Понижающий коэффициент к лимитной цене	0,98				35 882 143
НДС 13%					4 317 857
Итого с НДС					40 200 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожиев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт"
(наименование организации, индивидуальный идентификационный номер)

Кубаев С.З.

КЗ03VTE00071147 от 08.12.2021г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата эксперта)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Айтбаев А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора "Аса ЛТД"
(наименование организации, индивидуальный идентификационный номер)

Пилиди А.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)