Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	151140001473
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070340012412

Договор (контракт) Договор №902 от 10.08.2023г.

Номер документа	Дата составления
206	03.11.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улицы №Е-51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак в г.Астана. II-очередь-участок от улицы №22 до улицы №27 (пр.Улы Дала)			тг	1	233 883 520,00	233 883 520,00	25 058 948,57
				Итого	1	x	233 883 520,00	25 058 948,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Алдунгаров Е.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.11.2025

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование строительства и его адрес:Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак в городе Астана. II очередь - участок от ул. № Е22 до ул. № 27 (пр. Ұлы Дала), который находиться в г.Астана

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/ специфики	Код
151 140 001 473	070 340 012 412			902	10.08.2023		

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге					НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные	Оборудования, мебели и	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО по стройке	5 816 849 796.00	1 692 983 426.00	208 824 571.43				25 058 948.57	233 883 520.00
Итого к оплате:	5 816 849 796.00	1 692 983 426.00	208 824 571.43				25 058 948.57	233 883 520.00

Заказчик ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 140 001 473
М.П.
(должность ф.,и.,о.,подпись) 2025г

Подрядчик Директор ТОО "Прогресс KZ"
БИН 070 340 012 412
М.П.
Алдунгаров Е.С.
(должность ф.,и.,о.,подпись) 2025г

Директор технического надзора
ТОО «КазАрт-Құрылысы»
БИН 160740013414
М.П.
Омаров Т.Ж
(должность ф.,и.,о.,подпись) 2025г

ТОО "Прогресс KZ"

РЕЕСТР АКТОВ
НОЯБРЬ месяц 2025год

Строительство улицы №E51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак в г.Астана. II очередь- участок от улицы №22 до улицы №27 (пр. Улы Дала)

Договор №902 от 10.08.2024г

№ п/п	Наименование раздела	Сумма акта
1	Ливневая канализация К2	188 961 619,00
2	Бытовая канализация К1	44 921 901,00
	Итого	233 883 520,00

ТОО "Прогресс KZ"

Приложение 3

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 140 001 473, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик,11, тел:87172556748
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС KZ", БИН 070 340 012 412, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Коктал, 41, тел: 87172695788

Стройка: Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак в городе Астана. II очередь - участок от ул № Е 22 до улицы № 27 (пр. Ұлы Дала), который находиться - город Астана

Объект: Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак в городе Астана. II очередь - участок от ул.№ Е22 до улицы № 27 (пр. Ұлы Дала)

Договор подряда (контракт) № 902 от 10.08.2023г

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2025 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 6-3 Бытовая канализация К1											
			Земляные работы											
1	1	1101-0101-0238 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	1898,6987		130,39	130,39	247571	247571	--	36607	306905	
			НР - 72%; СП - 8%				--	26,78	--	50847		22727		
2	2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	334,92502		7001,94	--	2345125	--	--	1688491	4356306	
			НР - 72%; СП - 8%				7001,94	--	2345125	--		322690		
3	7	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	2337,865		64,53	64,53	150862	150862	--	34858	200588	
			НР - 72%; СП - 8%				--	20,71	--	48417		14869		
4	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2337,865		280,18	129,71	655023	303245	--	358348	1094448	

			НР - 72%; СП - 8%			150,47	62,42	351779	145930		81077		
5	14	1105-0101-1211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м	т свай	64,759535	22880,93	10906,25	1481758	706283	69070	945079	2620984	
			НР - 99%; СП - 8%			10908,13	3832,94	706405	248219		194147		
6	15	1105-0101-1312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2	т извлеченных свай	64,759535	19589,01	10881,08	1268575	704653	78017	739691	2168927	
			НР - 99%; СП - 8%			7503,22	4034,27	485905	261257		160661		
7	16	214-215-0101 РСНБ РК 2022	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	т	14,2470977	509082,00	--	7252941	--	7252941	--	7833176	
			СП - 8%			--	--	--	--		580235		
					Трубопроводы								
8	17	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	27,202	6291,48	276,87	171141	7532	112956	52388	241411	
			НР - 99%; СП - 8%			1862,11	83,22	50653	2264		17882		
9	19	1123-1401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 300 мм. Укладка	м трубопровода	40,2	335,43	49,31	13484	1982	1245	11036	26481	
			НР - 99%; СП - 8%			255,15	22,14	10257	890		1962		
10	20	241-204-0110 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	41,004	11742,00	--	481469	--	481469	--	519987	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		38518		
11	22	1122-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы железобетонные напорные, диаметр 800 мм. Укладка	км трубопровода	0,0302	10639909,84	1549745,49	321325	46802	173353	116112	472432	
			НР - 99%; СП - 8%			3350009,60	533590,97	101170	16114		34995		
12	23	241-702-0206 РСНБ РК 2022	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности	м	30,2	117332,00	--	3543426	--	3543426	--	3826900	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		283474		
13	24	1123-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 800 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	30,2	6884,09	258,43	207900	7804	149895	50466	279035	
			НР - 99%; СП - 8%			1662,29	25,64	50201	774		20669		
14	25	1122-1401-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	45,2	3183,24	20,37	143882	921	35486	106751	270684	
			НР - 99%; СП - 8%			2377,76	7,85	107475	355		20051		
15	26	241-201-1312 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 11 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 355x32,2 мм	м	45,652	42188,00	--	1925967	--	1925967	--	2080044	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		154077		
16	28	1122-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0452	5186190,34	2445442,07	234416	110534	6383	157077	422812	
			НР - 99%; СП - 8%			2599537,92	910716,96	117499	41164		31319		

17	29	241-102-0261 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х8,0 мм СП - 8%	м	45,3808	77864,00	--	3533531	--	3533531	--	3816213	Казахстан
						--	--	--	--		282682		
18	30	1122-0601-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0452	12099785,93	1900309,17	546910	85894	414366	72038	668464	
						1032084,48	577778,41	46650	26116		49516		
					Колодцы								
19	31	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР - 99%; СП - 8%	$м^3$ конструкций колодца	4,825	56060,89	11916,43	270494	57497	95335	142438	445967	
						24385,94	5433,10	117662	26215		33035		
20	32	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП - 8%	$м^3$	1,6932	26000,00	--	44023	--	44023	--	47545	Казахстан
						--	--	--	--		3522		
21	33	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 СП - 8%	шт.	2	41798,00	--	83596	--	83596	--	90284	Казахстан
						--	--	--	--		6688		
22	34	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 СП - 8%	шт.	1	27645,00	--	27645	--	27645	--	29857	Казахстан
						--	--	--	--		2212		
23	35	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 СП - 8%	шт.	4	32788,00	--	131152	--	131152	--	141644	Казахстан
						--	--	--	--		10492		
24	36	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1 СП - 8%	шт.	2	40276,00	--	80552	--	80552	--	86996	Казахстан
						--	--	--	--		6444		
25	40	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/стремянки/ СП - 8%	т	0,0583	1004968,00	--	58590	--	58590	--	63277	
						--	--	--	--		4687		
26	41	1123-0601-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР - 99%; СП - 8%	$м^3$ конструкций колодца	5,78	54305,37	11740,06	313885	67858	130336	145176	495786	
						20015,70	5354,99	115691	30952		36725		
27	42	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП - 8%	$м^3$	3,2028	26000,00	--	83273	--	83273	--	89935	Казахстан
						--	--	--	--		6662		
28	43	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 СП - 8%	шт.	1	69451,00	--	69451	--	69451	--	75007	Казахстан
						--	--	--	--		5556		
29	44	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 СП - 8%	шт.	1	41578,00	--	41578	--	41578	--	44904	Казахстан
						--	--	--	--		3326		
30	45	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 СП - 8%	шт.	2	48892,00	--	97784	--	97784	--	105607	Казахстан
						--	--	--	--		7823		
31	46	225-101-0616 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2 СП - 8%	шт.	1	76795,00	--	76795	--	76795	--	82939	Казахстан
						--	--	--	--		6144		
32	53	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/стремянки/	т	0,0259	1004968,00	--	26029	--	26029	--	28111	

			СП - 8%			--	--	--	--		2082		
			Защитная решетка горловины колодца										
33	74	1109-0304-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установка защитной решетки НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,032424	84143,08 50716,51	18462,83 5348,75	2728 1644	598 173	486	1254 319	4301	
34	75	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т СП - 8%	т	0,032424	985799,00 --	-- --	31964 --	-- --	31964	-- 2557	34521	
35	76	ССЦ РК8.04-08-2021 таб.7п.7 к=2	Окраска металлоконструкйий за 2 раза СП - 8%	тн	0,032424	24882,00 --	-- --	807 --	-- --	807	-- 65	872	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25965652 4608116	2500036 899687	18857501 --	4657810 2449890	33073350	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				22428586					
			Материалы	Тенге				1266441					
			Всего заработная плата	Тенге					5505986				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14056235					
			Накладные расходы	Тенге				4656556					
			Сметная прибыль	Тенге				2166824					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				29251966					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2916	
			Сметная заработная плата	Тенге					5505986				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3535					
			Материалы	Тенге				485					
			Всего заработная плата	Тенге					1817				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				807					
			Накладные расходы	Тенге				1254					
			Сметная прибыль	Тенге				384					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5173					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					1817				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				3533531					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3533531					
			Сметная прибыль	Тенге				282682					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3816213					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				33073352					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2917	
			Сметная заработная плата	Тенге					5507803				
			РАЗДЕЛ 2. ЛС № 6-2 Ливневая канализация К2										
			Земляные работы										
36	1	1101-0101-0238 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 $м^3$. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	9175,08599	130,39 --	130,39 26,78	1196339 --	1196340 245709	--	176896 109826	1483060	

37	4	1101-0102-0219 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м^3 НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	9139,173	135,56	124,85	1238906	1141026	4752	249317	1607306	
						10,19	27,70	93128	253155		119083		
38	5	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т·км	79967,7649	74,00	--	5917615	--		--	6391024	
						--	--	--	--		473409		
39	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	9139,173	44,33	38,59	405140	352681	1919	118352	565350	
						5,53	12,45	50540	113783		41857		
40	7	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/песком/ НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	9083,84	64,53	64,53	586180	586180	--	135440	779393	
						--	20,71	--	188126		57773		
41	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м^3 уплотненного грунта	9083,84	280,18	129,71	2545110	1178265	--	1392371	4252509	
						150,47	62,42	1366845	567013		315028		
42	11	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный СП - 8%	м^3	9992,224	3775,00	--	37720646	--	37720646	--	40738298	Казахстан
						--	--	--	--		3017652		
43	14	1105-0101-1211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м НР - 99%; СП - 8%	т свай	153,79	22880,93	10906,25	3518858	1677272	164025	2244359	6224275	
						10908,13	3832,94	1677561	589468		461058		
44	15	1105-0101-1312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2 НР - 99%; СП - 8%	т извлеченных свай	153,79	19589,01	10881,08	3012594	1673401	185273	1756608	5150738	
						7503,22	4034,27	1153920	620430		381536		
45	16	214-215-0101 РСНБ РК 2022	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ СП - 8%	т	33,8338	509082,00	--	17224179	--	17224179	--	18602113	
						--	--	--	--		1377934		
					Трубопроводы								
46	17	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство песчаного основания под трубопроводы НР - 99%; СП - 8%	м^3	55,076	6291,48	276,87	346510	15248	228704	106070	488786	
						1862,11	83,22	102558	4583		36206		
47	22	1122-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,2291	5784052,10	796593,99	1325126	182500	676948	523864	1996909	
						2032640,96	277071,42	465678	63477		147919		
48	23	241-702-0202 РСНБ РК 2022	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 400, 3,4,5 группы по несущей способности СП - 8%	м	171,8828	36359,00	--	6249487	--	6249487	--	6749446	Казахстан
						--	--	--	--		499959		
49	24	241-702-0204 РСНБ РК 2022	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 500, 3,4,5 группы по несущей способности СП - 8%	м	56,49	43722,00	--	2469856	--	2469856	--	2667444	Казахстан
						--	--	--	--		197588		

50	27	1122-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы железобетонные напорные, диаметр 800 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0701	10639909,84	1549745,49	745858	108637	402385	269518	1096606	
						3350009,60	533590,97	234836	37405		81230		
51	28	241-702-0206 РСНБ РК 2022	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности СП - 8%	м	69,8916987	117332,00	--	8200533	--	8200533	--	8856576	Казахстан
						--	--	--	--		656043		
52	29	1123-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 400 мм. Покрытие битумной мастикой НР - 99%; СП - 8%	м трубопровода	172,4	3631,70	153,07	626105	26389	446656	153826	842326	
						887,82	13,45	153060	2319		62395		
53	30	1123-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 500 мм. Покрытие битумной мастикой НР - 99%; СП - 8%	м трубопровода	56,66	4460,26	167,58	252718	9495	181193	62334	340256	
						1094,78	16,47	62030	933		25204		
54	32	1123-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 800 мм. Покрытие битумной мастикой НР - 99%; СП - 8%	м трубопровода	70,1	6884,09	258,43	482575	18116	347932	117141	647693	
						1662,29	25,64	116527	1797		47977		
					Колодцы								
			Колодцы дождеприемные										
55	54	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 СП - 8%	шт.	2	15517,00	--	31034	--	31034	--	33517	Казахстан
						--	--	--	--		2483		
			Колодцы диаметром 1,5м										
56	57	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые /кол-цы-59, 61, 81, 82, 86, 88, 92, 93, 99, 103, 110, 112, 113, лист 33-34/ НР - 99%; СП - 8%	$м^3$ конструкций колодца	26,45	53845,15	11916,43	1424204	315189	464007	780826	2381433	
						24385,94	5433,10	645008	143705		176402		
57	58	212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП - 8%	$м^3$	1,581	21938,00	--	34684	--	34684	--	37459	Казахстан
						--	--	--	--		2775		
58	59	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП - 8%	$м^3$	12,6174	26000,00	--	328052	--	328052	--	354296	Казахстан
						--	--	--	--		26244		
59	60	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 СП - 8%	шт.	5	41798,00	--	208990	--	208990	--	225709	Казахстан
						--	--	--	--		16719		
60	61	225-101-0612 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-2 СП - 8%	шт.	5	40696,00	--	203480	--	203480	--	219758	Казахстан
						--	--	--	--		16278		
61	62	225-101-0620 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10 СП - 8%	шт.	8	48266,00	--	386128	--	386128	--	417018	Казахстан
						--	--	--	--		30890		
62	63	225-101-0621 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6 СП - 8%	шт.	6	119009,00	--	714054	--	714054	--	771178	Казахстан
						--	--	--	--		57124		
63	64	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 СП - 8%	шт.	3	13587,00	--	40761	--	40761	--	44022	Казахстан
						--	--	--	--		3261		
64	65	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 СП - 8%	шт.	2	15517,00	--	31034	--	31034	--	33517	Казахстан
						--	--	--	--		2483		

65	66	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 СП - 8%	шт.	4	27645,00 --	-- --	110580 --	-- --	110580	-- 8846	119426	Казахстан
			Колодцы диаметром 2 м										
66	67	1123-0601-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые /листы 32-34/ НР - 99%; СП - 8%	$м^3$ конструкций колодца	107,01	52330,95 20015,70	11740,06 5354,99	5599935 2141880	1256303 573037	2201752	2687768 663016	8950719	
67	68	212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП - 8%	$м^3$	2,9988	21938,00 --	-- --	65788 --	-- --	65788	-- 5263	71051	Казахстан
68	69	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП - 8%	$м^3$	73,338	26000,00 --	-- --	1906788 --	-- --	1906788	-- 152543	2059331	Казахстан
69	70	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 СП - 8%	шт.	6	69451,00 --	-- --	416706 --	-- --	416706	-- 33336	450042	Казахстан
70	71	225-101-0616 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2 СП - 8%	шт.	6	84685,00 --	-- --	508110 --	-- --	508110	-- 40649	548759	Казахстан
71	75	225-101-0620 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10 СП - 8%	шт.	25	48266,00 --	-- --	1206650 --	-- --	1206650	-- 96532	1303182	Казахстан
72	76	225-101-0621 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6 СП - 8%	шт.	19	119009,00 --	-- --	2261171 --	-- --	2261171	-- 180894	2442065	Казахстан
73	77	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 СП - 8%	шт.	18	13587,00 --	-- --	244566 --	-- --	244566	-- 19565	264131	Казахстан
74	78	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 СП - 8%	шт.	1	15517,00 --	-- --	15517 --	-- --	15517	-- 1241	16758	Казахстан
			Перепадные колодцы 87, 89, 104, 114" , лист 34"										
75	79	1123-0601-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство канализационных прямоугольных бетонных монолитных колодцев площадью до 3 $м^2$ в мокрых грунтах /камера перепадная №87;№89;№100;№104;№111;№114/ НР - 99%; СП - 8%	$м^3$	20,86	37022,27 14428,93	4792,90 2570,68	772285 300987	99980 53624	371318	351066 89868	1213219	
76	80	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП - 8%	$м^3$	17,2584	26000,00 --	-- --	448718 --	-- --	448718	-- 35897	484615	Казахстан
77	81	212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП - 8%	$м^3$	0,8976	21938,00 --	-- --	19692 --	-- --	19692	-- 1575	21267	Казахстан
78	82	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,09968	26759,73 24437,95	2279,78 1066,44	2667 2436	227 106	4	2313 398	5379	
79	83	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,09968	376202,00 --	-- --	37500 --	-- --	37500	-- 3000	40500	
80	84	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,30152	349794,00 --	-- --	105470 --	-- --	105470	-- 8438	113908	
81	85	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,22888	35446,28	1467,03	8113	336	88	7117	16449	

			НР - 91%; СП - 8%			33595,25	577,29	7689	132		1218		
82	86	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22888	349794,00	--	80061	--	80061	--	86466	
			СП - 8%			--	--	--	--		6405		
83	87	225-202-0102 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2	шт.	2	41512,00	--	83024	--	83024	--	89666	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6642		
84	88	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	0,58	112504,00	--	65252	--	65252	--	70472	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5220		
85	89	225-101-0620 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	3	48266,00	--	144798	--	144798	--	156382	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11584		
86	90	225-101-0621 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	2	119009,00	--	238018	--	238018	--	257059	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		19041		
87	91	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	13587,00	--	27174	--	27174	--	29348	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2174		
88	93	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	17848,00	--	17848	--	17848	--	19276	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1428		
89	94	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/стремянки С1-03;С1-04;С1-05;С1-07;С1-08;С1-09;С1-10;С1-11;С1-12/	т	0,474	1004968,00	--	476355	--	476355	--	514463	
			СП - 8%			--	--	--	--		38108		
			Монолитные камеры /альбом 2131-КЖ, колодцы №37,56/										
90	102	1123-0601-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м^2. Устройство. Грунты мокрые	м^3	45,12	31660,54	4924,91	1428524	222212	699763	619134	2211471	
			НР - 99%; СП - 8%			11226,71	2633,85	506549	118839		163813		
91	103	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	4,896	26000,00	--	127296	--	127296	--	137480	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10184		
92	104	212-101-0903 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м^3	33,0684	30394,00	--	1005081	--	1005081	--	1085487	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		80406		
93	105	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,21794	26759,73	2279,78	86111	7336	135	74685	173660	
			НР - 91%; СП - 8%			24437,95	1066,44	78640	3432		12864		
94	106	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,21794	35446,28	1467,03	114064	4721	1236	100068	231263	
			НР - 91%; СП - 8%			33595,25	577,29	108107	1858		17131		
95	107	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4776	376202,00	--	179674	--	179674	--	194048	
			СП - 8%			--	--	--	--		14374		

96	109	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	2,40522	349794,00 --	-- --	841332 --	-- --	841332	-- 67307	908639	
97	110	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,42962	329247,00 --	-- --	141451 --	-- --	141451	-- 11316	152767	
98	115	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/стремянки/ СП - 8%	т	0,10376	1004968,00 --	-- --	104275 --	-- --	104275	-- 8342	112617	
99	117	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм СП - 8%	т	0,05024	403078,00 --	-- --	20251 --	-- --	20251	-- 1620	21871	
100	118	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР - 99%, СП - 8%	т фасонных частей	0,2356	1529707,41 419680,69	643836,30 218876,08	360399 98877	151688 51567	109834	148940 40747	550086	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				116738000 9366856	10223542 3634498	91229988 --	12078013 10305321	139121337	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				116738000					
			Материалы	Тенге				6487920					
			Всего заработная плата	Тенге					13001354				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				84742064					
			Транспортные расходы	Тенге				5917615					
			Накладные расходы	Тенге				12078013					
			Сметная прибыль	Тенге				10305321					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				139121334					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6452	
			Сметная заработная плата	Тенге					13001354				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				139121334					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6452	
			Сметная заработная плата	Тенге					13001354				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								172194686	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13974972					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12723578				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4534185				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						110087483			
			- Перевозка грузов	Тенге				5917615					
			- Накладные расходы	Тенге							16735823		
			- Сметная прибыль	Тенге							12755211		
			Временные здания и сооружения	**1,30%**								**2 238 531**	
			ИТОГО с временными									**174 433 217**	
			Дополнительные затраты при производстве работ строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	**1,76%**								**3 070 025**	
			ИТОГО									**177 503 242**	
			Непредвиденные работы и затраты -2%	**2%**								**3 550 065**	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**181 053 307**	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**1,163**								**210 564 996**	
			НДС	**12%**								**25 267 800**	
			ИТОГО с НДС									**235 832 796**	

	Скидка	-0,82655%									-	1 949 276	
	ИТОГО с НДС											233 883 520	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"
БИН 070 340 012 412

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
БИН 151 140 001 473

М.П. **Эксперт технического сопровождения**
ТОО «КазАрт-Құрылысы»
БИН 160740013414
Аттестат № KZ11VJE00057326 от 11.09.2020г

(должность ф.,и.,о.,подпись) **Кожахметов Ж.К**

М.П. **Эксперт авторского надзора**
ТОО "Фирма "А.П.С."
БИН 030 740 007 572
Приказ №2 от 28.02.2023г

(должность ф.,и.,о.,подпись) **Байбеков А.Х.**