Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11** — **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** — **070340012412**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №902 от 10.08.2023г.

Номер документа	Дата составления
148	**22.09.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улицы №Е-51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак в г.Астана. II-очередь-участок от улицы №22 до улицы №27 (пр.Улы Дала)			тг	1	92 203 906,00	92 203 906,00	9 878 989,93
				Итого	1	x	92 203 906,00	9 878 989,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) И.О. директора / _____ / Алдунгаров Е.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.09.2025

М.П.

к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование строительства и его адрес:Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак в городе Астана. II очередь - участок от ул. № Е22 до ул. № 27 (пр. Ұлы Дала), который находиться в г.Астана

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/ специфики	Код
151 140 001 473	070 340 012 412			902	10.08.2023		

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге					НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные	Оборудования, мебели и	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО по стройке	5 582 966 276,00	1 459 099 906,00	82 324 916,07				9 878 989,93	92 203 906,00
Итого к оплате:	5 582 966 276,00	1 459 099 906,00	82 324 916,07				9 878 989,93	92 203 906,00

Заказчик ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 140 001 473
М.П.

_____ 2025г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Подрядчик Директор ТОО "Прогресс KZ"
БИН 070 340 012 412
М.П.

Текова С.Х 2025г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Директор технического надзора
ТОО «КазАрт-Құрылысы»
БИН 160740013414
М.П.

Омаров Т.Ж. 2025г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Приложение 3

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 140 001 473, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик,11, тел:87172556748
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС KZ", БИН 070 340 012 412, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Коктал, 41, тел: 87172695788

Стройка: Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак в городе Астана. II очередь - участок от ул № Е 22 до улицы № 27 (пр. Ұлы Дала), который находиться - город Астана

Объект: Строительство улицы Е51 на участке от улицы с проектным наименованием № 31 до улицы Сыганак в городе Астана. II очередь - участок от ул.№ Е22 до улицы № 27 (пр. Ұлы Дала)

Договор подряда (контракт) № 902 от 10.08.2023г

Акт выполненных работ
за сентябрь месяц 2025 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 6-2 Ливневая канализация К2											
			Земляные работы											
1	28	241-702-0206 РСНБ РК 2022	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности	м	95,83		117332,00	--	11243926	--	11243926	--	12143440	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		899514		
2	29	1123-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 400 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	44,2		3631,70	153,07	160521	6765	114514	39438	215956	
			НР - 99%; СП - 8%				887,82	13,45	39242	594		15997		
3	32	1123-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 800 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	178,4		6884,09	258,43	1228122	46104	885465	298115	1648336	
			НР - 99%; СП - 8%				1662,29	25,64	296553	4574		122099		
			Колодцы											
			Колодцы дождеприемные											
4	48	1123-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1 м. Устройство. Грунты мокрые /Д1 - Д107, лист 35-36/	$м^3$ конструкций колодца	10,97		56472,08	19000,10	619499	208431	61540	438138	1142247	
			НР - 99%; СП - 8%				31862,21	8480,83	349528	93035		84611		
5	49	212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,2636		21938,00	--	93535	--	93535	--	101018	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		7483		
6	50	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,7132		26000,00	--	70543	--	70543	--	76186	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		5643		
7	51	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 /КЦД-10-а/	шт.	38		14223,00	--	540474	--	540474	--	583712	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		43238		

8	52	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 /КЦП3-10/ *СП - 8%*	шт.	38	13823,10	--	525278	--	525278	--	567300	Казахстан
						--	--	--	--		42022		
9	54	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 *СП - 8%*	шт.	39	15517,00	--	605163	--	605163	--	653576	Казахстан
						--	--	--	--		48413		
10	56	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9б *СП - 8%*	шт.	38	17848,00	--	678224	--	678224	--	732482	Казахстан
						--	--	--	--		54258		
			Колодцы диаметром 2 м										
11	67	1123-0601-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые /листы 32-34/ *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ конструкций колодца	107,22	52330,95	11740,06	5610924	1258769	2206072	2693043	8968283	
						20015,70	5354,99	2146083	574162		664317		
12	68	212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	$м^3$	3,9984	21938,00	--	87717	--	87717	--	94734	Казахстан
						--	--	--	--		7017		
13	69	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	$м^3$	96,6348	26000,00	--	2512505	--	2512505	--	2713505	Казахстан
						--	--	--	--		201000		
14	70	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 *СП - 8%*	шт.	8	69451,00	--	555608	--	555608	--	600057	Казахстан
						--	--	--	--		44449		
15	71	225-101-0616 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2 *СП - 8%*	шт.	8	84685,00	--	677480	--	677480	--	731678	Казахстан
						--	--	--	--		54198		
			Перепадные колодцы 100, 111" , лист 34"										
16	79	1123-0601-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство канализационных прямоугольных бетонных монолитных колодцев площадью до 3 $м^2$ в мокрых грунтах /камера перепадная №100;№111/ *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$	20,92	37022,27	4792,90	774506	100268	372385	352075	1216708	
						14428,93	2570,68	301853	53779		90126		
17	80	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	$м^3$	17,3604	26000,00	--	451370	--	451370	--	487480	Казахстан
						--	--	--	--		36110		
18	81	212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	$м^3$	0,8976	21938,00	--	19692	--	19692	--	21267	Казахстан
						--	--	--	--		1575		
19	82	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,1764	26759,73	2279,78	31480	2682	49	27303	63486	
						24437,95	1066,44	28749	1255		4703		
20	83	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,09968	376202,00	--	37500	--	37500	--	40500	
						--	--	--	--		3000		
21	84	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,30152	349794,00	--	105470	--	105470	--	113908	
						--	--	--	--		8438		
22	85	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,2448	35446,28	1467,03	8677	359	94	7613	17593	
						33595,25	577,29	8224	141		1303		
23	86	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2448	349794,00	--	85630	--	85630	--	92480	

			СП - 8%			--	--	--	--		6850		
24	87	225-202-0102 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2	шт.	2	41512,00	--	83024	--	83024	--	89666	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6642		
25	88	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	0,58	112504,00	--	65252	--	65252	--	70472	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5220		
26	94	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/стремянки С1-03;С1-04;С1-05;С1-07;С1-08;С1-09;С1-10;С1-11;С1-12/	т	0,415	1004968,00	--	417062	--	417062	--	450427	
			СП - 8%			--	--	--	--		33365		
			Защитная решетка горловины колодца 106 шт /п.20 спецификации/										
27	99	1109-0304-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установка защитной решетки	т конструкций	0,237776	84143,08	18462,83	20007	4390	3558	9198	31542	
			НР - 69%; СП - 8%			50716,51	5348,75	12059	1272		2336		
28	100	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,237776	985799,00	--	234399	--	234399	--	253151	
			СП - 8%			--	--	--	--		18752		
29	101	ССЦ РК8.04-08-2021 таб.7п.7 к=2	Окраска металлоконструкйий за 2 раза	тн	0,237776	24882,00	--	5916	--	5916	--	6389	
			СП - 8%			--	--	--	--		473		
			Монолитные камеры /альбом 2131-КЖ, колодцы №57/										
30	102	1123-0601-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м^2. Устройство. Грунты мокрые	м^3	37,22	31660,54	4924,91	1178405	183305	577242	510731	1824267	
			НР - 99%; СП - 8%			11226,71	2633,85	417858	98032		135131		
31	103	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	4,896	26000,00	--	127296	--	127296	--	137480	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10184		
32	104	212-101-0903 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м^3	33,0684	30394,00	--	1005081	--	1005081	--	1085487	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		80406		
33	105	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,14312	26759,73	2279,78	84109	7166	132	72949	169622	
			НР - 91%; СП - 8%			24437,95	1066,44	76811	3352		12565		
34	106	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,14312	35446,28	1467,03	111412	4611	1207	97742	225886	
			НР - 91%; СП - 8%			33595,25	577,29	105594	1814		16732		
35	107	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2886	376202,00	--	108572	--	108572	--	117258	
			СП - 8%			--	--	--	--		8686		
36	109	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,40544	349794,00	--	841408	--	841408	--	908721	
			СП - 8%			--	--	--	--		67313		
37	110	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,35458	329247,00	--	116744	--	116744	--	126084	

			СП - 8%			--	--	--	--		9340		
38	115	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/стремянки/	т	0,10376	1004968,00	--	104275	--	104275	--	112617	
			СП - 8%			--	--	--	--		8342		
39	117	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05024	403078,00	--	20251	--	20251	--	21871	
			СП - 8%			--	--	--	--		1620		
40	118	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,2356	1529707,41	643836,30	360399	151688	109834	148940	550086	
			НР - 99%; СП - 8%			419680,69	218876,08	98877	51567		40747		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				31607456	1974538	25751487	4695285	39206958	
								3881431	883577	--	2904218		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				31581533					
		Материалы		Тенге				4328533					
		Всего заработная плата		Тенге					4751677				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21413479					
			Накладные расходы	Тенге				4686087					
			Сметная прибыль	Тенге				2901409					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39169029					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2315	
			Сметная заработная плата	Тенге					4751677				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				25923					
		Материалы		Тенге				3558					
		Всего заработная плата		Тенге					13331				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5916					
			Накладные расходы	Тенге				9198					
			Сметная прибыль	Тенге				2809					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				37930					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					13331				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				39206959					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2321	
			Сметная заработная плата	Тенге					4765008				
			РАЗДЕЛ 2. ЛС № 6-4 Скваженное водопонижение										
			Скважинное водопонижение. Сети К2, К1,и В1										
41	1	1104-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группы	м бурения	105,4	12190,92	7566,62	1284923	797521	129021	506042	1934243	
			НР - 85%; СП - 8%			3400,20	2248,22	358381	236962		143278		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42	2	1104-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы	м бурения	149,6	14924,10	7814,00	2232645	1168974	416274	946413	3433382	
			НР - 85%; СП - 8%			4327,52	3115,17	647397	466029		254324		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	3	1104-0201-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 04 п.3.67 Кзтр=1, Кэм=1	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1 /ВОР П.4/	м труб, обжатых грунтами	255	6607,99	3136,46	1685037	799797	--	968115	2865404	
			НР - 85%; СП - 8%			3471,53	994,98	885240	253720		212252		

44	4	1104-0201-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра станками вращательного бурения /ВОР П.5/	м спуска или подъема труб	255	3437,17	2315,57	876478	590471	15585	391152	1369041	
			НР - 85%; СП - 8%			1060,48	744,14	270422	189756		101411		
45	5	1104-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	85	1809,60	1072,22	153816	91138	5944	72662	244597	
			НР - 85%; СП - 8%			667,46	338,24	56734	28750		18119		
46	6	261-403-0146 РСНБ РК 2022	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В/из расчета на одну захватку с учетом износа/	шт.	0,926026	52481,00	--	48599	--	48599	--	52487	
			СП - 8%			--	--	--	--		3888		
47	7	1104-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,6	Фильтры. Демонтаж	м труб	85	1043,81	643,33	88724	54683	--	36929	135705	
			НР - 72%; СП - 8%			400,48	202,94	34041	17250		10052		
48	8	1104-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	17	539482,48	384818,32	9171202	6541911	--	4202692	14443806	
			НР - 85%; СП - 8%			154664,16	136179,60	2629291	2315053		1069911		
49	9	325-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	2921,37443	535,00	535,00	1562935	1562935		938112	2701132	
			НР - 72%; СП - 8%			--	446,00	--	1302933		200085		
50	11	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,164	9643,00	--	1581	--	1581	--	1708	
			СП - 8%			--	--	--	--		127		
51	16	1104-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	$м^3$	19,6108219	27204,58	--	533504	--	88559	378203	984644	
			НР - 85%; СП - 8%			22688,74	--	444945	--		72937		
52	17	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	358,99726	452,23	168,46	162349	60477	18796	76635	258104	
			НР - 72%; СП - 8%			231,41	65,07	83076	23360		19120		
53	18	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	358,99726	199,93	84,23	71774	30238	--	38316	118896	
			НР - 72%; СП - 8%			115,70	32,53	41536	11678		8806		
54	19	243-113-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0,020574	590384,00	--	12147	--	12147	--	13119	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		972		
55	20	243-113-0907 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км	0,0152622	2098246,00	--	32024	--	32024	--	34586	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2562		

56	21	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А *НР - 72%; СП - 8%*	шт	2	2486,71 2278,10	27,59 --	4973 4556	55 --	362	3280 660	8914	
57	22	247-204-0662 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	0,2	2507,00 --	-- --	501 --	-- --	501	-- 40	541	
58	24	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Демонтаж. Грунты мокрые *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ конструкций колодца	1,08	41593,26 27738,79	13854,47 6240,45	44921 29958	14963 6740	--	26422 5707	77051	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17968133 5485577	11713163 4852231	769393 --	8584973 2124251	28677360	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				239096					
			Материалы	Тенге				19159					
			Всего заработная плата	Тенге					164206				
			Накладные расходы	Тенге				118231					
			Сметная прибыль	Тенге				28586					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				385913					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79	
			Сметная заработная плата	Тенге					164206				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				17729037					
			Материалы	Тенге				655382					
			Всего заработная плата	Тенге					10173602				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				94852					
			Накладные расходы	Тенге				8466742					
			Сметная прибыль	Тенге				2095665					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				28291444					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3773	
			Сметная заработная плата	Тенге					10173602				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28677357					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3852	
			Сметная заработная плата	Тенге					10337808				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								67884316	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9367008					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13687701				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5735808				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26520879			
			- Накладные расходы	Тенге							13280258		
			- Сметная прибыль	Тенге							5028469		
			Временные здания и сооружения	**1,30%**								**882 496**	
			ИТОГО с временными									**68 766 812**	
			Дополнительные затраты при производстве работ строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	**1,76%**								**1 210 296**	
			ИТОГО									**69 977 108**	
			Непредвиденные работы и затраты -2%	**2%**								**1 399 542**	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**71 376 650**	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**1,163**								**83 011 044**	
			НДС	**12%**								**9 961 325**	
			ИТОГО с НДС									**92 972 369**	

	Скидка	**-0,82655%**									**- 768 463**	
	ИТОГО с НДС										**92 203 906**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"
БИН 070 340 012 412

_____

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»,
БИН 151 140 001 473

_____

М.П. **Эксперт технического сопровождения**
ТОО «КазАрт-Құрылысы»
БИН 160740013414
Аттестат № KZ11VJE00057326 от 11.09.2020г

_____ **Кожахметов Ж.К**
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. **Эксперт авторского надзора**
ТОО "Фирма "А.П.С."
БИН 030 740 007 572
Приказ №2 от 28.02.2023г

_____ **Байбеков А.Х.**
(должность ф.,и.,о.,подпись)