24.06.2025г.
Форма №3

Заказчик: ГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»

Подрядчик: ТОО "Ulytau Building"
Договор подряда (контракт): №74 от 14.04.2025 г.

АКТ №1
приемки выполненных работ от 24.06.2025г.
Наименование объекта: «г. Караганда. Строительство водопроводных сетей по ул. Рижская»

(тенге с НДС)

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	43 449 353,23
2	Аванс	11 434 734,67
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
4	Сумма удержания аванса	0,00
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0,00
6	Виды выполненных работ	«г. Караганда. Строительство водопроводных сетей по ул. Рижская»
7	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	29 319 832,48
8	Сумма выполненных работ за май 2025 года с НДС 12%	29 319 832,48
9	Удержание 5%	1 465 991,62
10	Удержание аванса 30%	8 795 949,74
11	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных с НДС 12%	19 057 891,11
12	в том числе НДС-12%	2 041 916,9

ЗАКАЗЧИК

ГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»

Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1
БИН: 130940019782
БИК:KKMFKZ2A
ИИК: KZ63070103KSN3004000
РГУ «КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК»
Тел.: 87086753677

Руководитель _____ Кокушев Е. Е.

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ulytau Building"
Карагандинская область, г.Караганда, Доскея, 7, 2
БИН: 050340015760
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ038562203131062732
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +77015486688

Директор _____ Каракулова М.Б.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года
№ 178

Наименование стройки - **Наружные инженерные сети водопровода, расположенного по адресу: г. Караганда, по улице Рижская**
Шифр стройки 2024-03-ПСД
Наименование объекта - **Наружные инженерные сети водопровода, расположенного по адресу: г. Караганда, по улице Рижская**
Шифр объекта 02-01

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды" , БИН: 130940019782

Подрядчик: ТОО "Ulytau Building", БИН: 050 340 015 760

Стройка: Наружные инженерные сети водопровода, расположенного по адресу: г. Караганда, ул. Рижская

Договор подряда (контракт) № 74 от 14.04.2025 г.

Акт выполненных работ № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2025 г.

Наименование объекта -Наружные инженерные сети водопровода, расположенного по адресу: г. Караганда, ул. Рижская

Составлен(а) в текущих ценах на 01.03.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22072651**
	Раздел 1.	**Раздел Земляные работы**				
	Раздел 2.	**РАЗРАБОТКА КОЛОДЦЕВ**				**15297907**
1	**1129-0202-0123** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунт 3 группы. Разработка в котлованах с откосами**	**$м^3$ грунта**	**269,757**	**1 604**	**432 690**

1	2	3	4	5	6	7
2	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	8,343	15 085	125 854
3	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	246,7	113	27 877
4	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	7,6299	5 825	44 444
5	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	254,33	769	195 580
6	1129-0202-0123 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунт 3 группы. Разработка в котлованах с откосами	$м^3$ грунта	3 064,858	1 604	4 916 032
7	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	85,729968	15 085	1 293 237
8	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	3 006,595	113	339 745
9	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	92,9874779	5 825	541 652
10	1101-0205-1201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	252,3495	4 731	1 193 865
11	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	3 098,147	769	2 382 475
12	411-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	96,4003763	738	71 143
		Разработка траншеи вручную				
13	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	$м^3$	187,2	12 571	2 353 291
14	414-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Группа грунта 3. Погрузка	т	1 099,619712	517	568 503
15	411-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1 099,619712	738	811 519
	Раздел 3.	**Строительные решения**				**3113980**
16	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	9,5472	87 183	832 354
17	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	6	24 023	144 138
18	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	35 201	140 804
19	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1	шт.	4	32 759	131 036

1	2	3	4	5	6	7
20	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	20 176	80 704
21	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	8	13 951	111 608
22	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	29 184	116 736
23	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	8	22 046	176 368
24	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6	20 167	121 002
25	1123-1201-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	Люки полимерные. Установка	шт.	10	8 389	83 890
26	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	10	13 535	135 350
27	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка для колодцев С1-1	т	0,2674	1 145 933	306 422
28	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,5	20 685	10 342
29	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2 за 2 раза*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ115/стремянки/	$м^2$	8,022	401	3 217
30	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,23	35 800	8 234
31	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0552	20 455	1 129
32	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,092	69 735	6 416
33	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	150,72	3 775	568 968
	Подраздел 3.1.	Отмостка колодца				135262
34	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	2,65	19 359	51 301
35	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 12842004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,7685	4 355	3 347
36	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 12842004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,2385	4 293	1 024
37	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	2,65	10 352	27 433
38	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,703	19 296	52 157
	Раздел 4.	Раздел Трубопроводы				3660764
39	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	54,855	9 494	520 793
40	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	9 317	18 634

1	2	3	4	5	6	7
41	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	86 820	173 640
42	241-116-0311 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	4	6 642	26 568
43	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	5 037	20 148
44	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1 859	7 436
45	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 32 мм	шт.	11	5 643	62 073
46	242-201-0604 *СпрСЦ 10.2024*	Кран чугунный шаровый фланцевый, полнопроходной, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	11	34 833	383 163
47	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 32 мм	шт.	22	2 660	58 520
48	241-116-0305 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	22	1 547	34 034
49	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	22	4 571	100 562
50	241-214-0102 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	22	543	11 946
51	241-215-0133 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110х1 1/4"	шт.	11	1 721	18 931
52	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	4	12 398	49 592
53	244-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	4	65 316	261 264
54	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	4	151 884	607 536
55	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	8	3 042	24 336
56	251-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Флуоресцентный указатель пожарного гидранта	шт.	8	2 793	22 344
57	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,3798471	1 468 853	557 940
58	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	383,645571	1 828	701 304
	Итого по акту					22 072 651,37
	(НЦДС РК 8.01-08-2022, прил. А, п 8.1)	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	тенге	7,5%	1 655 448,85	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР	тенге			23 728 100,22

1	2	3	4	5	6	7
	(НЦДС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2)	Сметная прибыль 5%	тенге	5%	1 186 405,01	
	(НЦДС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4а).	Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	2%	474 562,00	
		Итого с непредвиденными работами и затратами	тенге			25 389 067,24
		в том числе на 2 квартал 2025г., доля 33%	тенге	33%	8 378 392,19	
		в том числе на 3 квартал 2025г., доля 67%	тенге	67%	17 010 675,05	
		в том числе на 2 квартал 2025г., доля 27%, к-1,0388	тенге		8 703 473,81	
		в том числе на 3 квартал 2025г., доля 73%, к-1,0587	тенге		18 009 201,68	
		Итого в текущих ценах 2025 года	тенге			26 712 675,48
		Итого с учетом понижающего К=0,979999995800527	тенге			26 178 421,86
	Налоговый кодекс РК	НДС 12%	тенге	12%	3 141 410,62	
		Итого с НДС	тенге		29 319 832,48	

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Заместитель руководителя **Токмурзин Ж.Т.**

Заведующий сектором **Бекбаев Т.М.**

Главный специалист **Жасиузаков У.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Atameken Expert"

Эксперт **Исабеков Т. И.**

Технический надзор:
ТОО "Легион ТехСервис"

Эксперт **Сулейменов Д. К.**

Подрядчик:
ТОО "Ulytau Building"

Директор **Каракулова М. Б.**